Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"27" 12 2023 год

Заказчик: **Акционерное общество «Казахстанско-Российско-Кыргызское совместное предприятие с иностранными инвестициями «Заречное» Республика Казахстан, инд. 160712, Туркестанской область, Отырарский район, Тимурский сельский округ, село Тимур, ул. Бауыржан Момышулы, дом 51 – Перевалочная база АО «СП «Заречное».**

на основании: **Декларации о соответствии от 19.12.2023г., ТОО «Ердәуіт-Н Стройтранс», Директор Танирбергенов С.Н., Республика Казахстан, город Шымкент, Каратауский район, мкр.Акжайык, дом 274, ГСЛ № 001719 от 10.09.2010 года.**
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Garant Qurylys KZ», Директор Букаев А.М., аттестат эксперта № KZ95VJE00070170, №KZ68VJE00070171, №KZ39VJE00067589, от 27.10.2021 г. эксперт технический надзор Букаев А.М.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **Товарищество с ограниченной ответственностью «КазГосПроект», Директор Қайырханұлы Д.. эксперт авторский надзор Қайырханұлы Д.. приказ № 42 от 26.06.202 3 г., № KZ10VJE00047450, от 13.06.2019 г.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство технологических дорог ГТП Рудника ПСВ» АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ»,** вид строительства – строительство.

по адресу **Туркестанская область, Отырарский район Коксарайский сельский округ, с. Коксарай Рудник ПСВ АО «СП «Заречное»**
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «12» октября 2021 года № 226 Акимата Отырарского района**
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **KZ65REA00341527 от 21.057.2023г. «Управление по контролю Туркестанской области»**
3) проекта (проектно-сметной документации) **«Строительство технологических дорог ГТП Рудника ПСВ» АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ», по проекту ТОО «КазГосПроект» утвержденного(й): Акционерное общество «Казахстанско-Российско-Кыргызское совместное предприятие с иностранными инвестициями «ЗАРЕЧНОЕ», приказ №437/13/НА/1 от 17.10.2022г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2023 года;**
окончание работ **декабрь 2023 года;**
при продолжительности строительства, месяц: 5,0;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,0;
фактически, пять месяцев: июль-декабрь 2023 года;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	м	5060	5060	5060	5060
Ширина проезжей части	м	4,5	4,5	4,5	4,5
Ширина земляного полотна	м	6,5	6,5	6,5	6,5
Ширина обочин	м	2x1,0	2x1,0	2x1,0	2x1,0
Продолжительность строительства	месяц	5	5	5	5
Сметная стоимость строительства	Тыс.тг	83875,715	83875,715	73842,918	73842,918

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: до начала дорожно-строительных работ необходимо выполнить весь комплекс подготовительных работ: очистка территории от строительного мусора; снятие загрязненного почвенного слоя грунта с включением мусора и вывозом его на мусор; восстановление оси проезжей части, кромок, бровок, и разбивочные работы в плане; выполнение всех работ по строительству инженерных сетей; вынос вертикальных отметок оси, устройство покрытия из гравийно-песчаной смеси.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте проектом оборудование не предусмотрено;

6. Инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) проектом не предусмотрено;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **83 875,715** тыс. тенге, без учёта НДС, в том числе строительно-монтажных работ **73570,643** тыс. тенге, оборудования _____тыс.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **73 842,918** тысяч тенге, без учёта НДС, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **69 000,000** тыс. тенге,

стоимость оборудования _____тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство технологических дорог ГТП Рудника ПСВ» АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ».

Заказчик:
И.о.Генерального директора
АО «СП «Заречное» _____ **Нұржанов Қ.Е.**

Технический надзор
ТОО «Garant Qurylys KZ» _____ **Букаев А.М.**

Эксперт авторского надзора
ТОО «КазГосПроект» _____ **Қайырханұлы Д**

Подрядчик:

Директор ТОО «Ердәуіт-Н Стройтранс» _____ **Танирбергенов С.Н.**