ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-100440000768-20231228-46323771
1.1. Номер учетной системы 2
2. Дата выписки 28.12.2023
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.12.2023
4. Исправленный ☑
4.1 Дата 28.12.2023
4.2 Номер 1
4.3 Регистрационный номер ESF-100440000768-20231228-54168652
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 100440000768
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ердауіт-Н Стройтранс"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Туркестанская обл., г. Шымкент, ул. Микрорайон АКЖАЙЫК, д. 274
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 58001
9.2. Номер 1114496
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

оригинал получил

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ336017291000002195
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 030140000870
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Акционерное общество "Казахстанско-Российско-Кыргызское совместное предприятие с иностранными инвестициями "ЗАРЕЧНОЕ"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Туркестанская обл., Отрарский р-он, с. ТЕМІР, ул. БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, д. 51
18.1 Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 100440000768
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Ердауіт-Н Стройтранс"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Туркестанская обл., г. Шымкент, ул. Микрорайон АКЖАЙЫК, д. 274

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 030140000870
26.2 Наименование Акционерное общество "Казахстанско-Российско-Кыргызское совместное предприятие с иностранными инвестициями "ЗАРЕЧНОЕ"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Туркестанская обл., Отрарский р-он, с. ТЕМІР, ул. БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, д. 51
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор №244/Зар-23
27.4. Дата 13.07.2023
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет
29. Способ отправления

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 00000000001
32.2 Дата 28.12.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство технологических дорог ГТП Рудника ПСВ" АО "СП Заречное"			Одна услуга	1	69 000 000.00	69 000 000.00			69 000 000.00	12%	8 280 000.00	77 280 000.00			1	
							Всего по счету	69 000 000.00		0.00	69 000 000.00		8 280 000.00	77 280 000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
IwAKpn9PLVSTn13tR5x4eEZGMMEwUDqbRGX0QtUAs
GMyrBF7rc3+gQ9TXmyFPTrlILwDuCfUMHztihyKURL8S
Q==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ТАНИРБЕРГЕНОВ СЕРИКБАЙ НАСИРБЕКОВИЧ

«ЗАРЕЧНОЕ» БК» АК
АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ»
Кіріс / Вх. 36926
«28» 12 2023 г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Заказчик: Акционерное общество «Казахстанско-Российско-Кыргызское совместное предприятие с иностранными инвестициями «ЗАРЕЧНОЕ», расположенное по адресу: : Республика Казахстан, 160712, Туркестанская область, Отырарский район, Тимурский сельский округ, ул. Б.Момышулы, д.51, АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ».**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030140000870

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «Ердәуіт-Н Стройтранс», РК, город Шымкент, Каратауский район, мкр.Акжайык, дом 274.**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

100440000768

Договор (контракт) № 244/Зар-23 от 13.07.2023 года

Номер документа	Дата составления
1	25.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство технологических дорог ГТП Рудника ПСВ АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ»			тенге	1	77 280 000,00	77 280 000,00	8 280 000,00
				Итого	1	x	77 280 000,00	8 280 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) **Директор** / _____ / **Танирбергенов С.Н.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) **И.о. Ген.директора** / _____ / **Нуржанов К.Е.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2023г.

М.П.

и.о. директора руд Турлыбаев А.Т.

Форма 2

Заказчик: АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ»

Технический надзор: ТОО «GarantQurylysKZ»

Подрядчик: ТОО «Ердәуіт-Н Стройтранс»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство технологических дорог ГТП Рудника ПСВ АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ» Туркестанская область, Отырарский район, Коксарайский сельский округ»

Договор: №244/Зар-23 от 13 июль 2023 года

АКТ №1

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорога №1 протяженностью 3023 м									
		Восстановление и закрепление оси									
1	Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.03-04-2019 табл.1601-0204-30, П.3	Восстановление трассы III категории сложности автодороги	км	3,023	68438,00	–	206888	–	–	–	206888
					–	–	–	–		–	
2	Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.03-04-2019 табл.1601-0204-30, П.6	Закрепление трассы III категории сложности автодороги	км	3,023	34327,00	–	103771	–	–	–	103771
					–	–	–	–		–	
		Земляные работы									
3	Е11-010103-0202 1101-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м^3 при перемещении грунта до 300 м	м^3 грунта	5480,954339	586,00	574,20	3211839	3147164	–	626363	4145246
					11,80	146,92	64675	805262		307043	
4	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	8393,482678	141,41	141,41	1186922	1186922	–	278244	1582339
					–	46,04	–	386436		117173	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010105-0505 1101-0105-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта / до 50 м. Группа грунтов 2-3	$м^3$ грунта	8393,482678	170,59	170,59	1431844	1431844	–	335739	190901
					–	55,55	–	466258		141430	
6	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	13874,43702	135,20	135,20	1875824	1875824	–	443427	250475
					–	44,39	–	615886		185501	
7	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см / до 6-8 проходов	$м^3$ уплотненного грунта	13874,43702	64,44	64,44	894069	894068	–	235588	121998
					–	23,58	–	327159		90323	
8	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	27207	75,36	32,60	2050320	886948	–	995232	328932
					42,76	8,05	1163371	219016		243775	
		Дорожная одежда									
9	Е11-270402-0104 1127-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=1,775	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см / 25 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	21494	484,12	343,90	10405675	7391787	5588	5841854	175472
					139,96	111,70	3008300	2400880		1299742	
10	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	4578	1160,71	–	5313730	–	5313730	–	57388
					–	–	–	–		425113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26680882	16814557	5319318	8756447	382474
							4236346	5220897	–	2810100	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26370223				
	Материалы		Тенге				5588				
	Всего заработная плата		Тенге					9457243			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5313730				
		Накладные расходы	Тенге				8756447				
		Сметная прибыль	Тенге				2810100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37936770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					9457243			
	Стоимость прочих работ		Тенге				310659				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				310659				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				310659				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38247429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					9457243			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Дорога №2 протяженностью 177 м									
		Восстановление и закрепление оси									
11	Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.03-04-2019 табл.1601-0204-30, п.3	Восстановление трассы III категории сложности автодороги	км	0,177	68438,00	–	12114	–	–	–	1211
					–	–	–	–		–	
12	Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.03-04-2019 табл.1601-0204-30, п.6	Закрепление трассы III категории сложности автобороги	км	0,177	34327,00	–	6076	–	–	–	607
					–	–	–	–		–	
		Земляные работы									
13	Е11-010103-0202 1101-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м^3 при перемещении грунта до 300 м	м^3 грунта	508,098227	586,00	574,20	297746	291750	–	58065	38427
					11,80	146,92	5996	74650		28464	
14	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	225,7471875	141,41	141,41	31923	31923	–	7484	4255
					–	46,04	–	10393		3151	
15	Е11-010105-0505 1101-0105-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта / до 50 м. Группа грунтов 2-3	м^3 грунта	225,7471875	170,59	170,59	38510	38510	–	9030	5134
					–	55,55	–	12540		3804	
16	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	733,8454146	135,20	135,20	99216	99216	–	23454	13248
					–	44,39	–	32575		9812	
17	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см / до 6-8 проходов	м^3 уплотненного грунта	733,8454146	64,44	64,44	47289	47289	–	12461	6452
					–	23,58	–	17304		4777	
18	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м^2 спланированной площади	1593	75,36	32,60	120048	51932	–	58272	19259
					42,76	8,05	68117	12824		14273	
		Дорожная одежда									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-270402-0104 1127-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=1,775	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см / 25 см. Устройство	м² основания или покрытия	1721	484,12	343,90	833171	591852	448	467751	140499
					139,96	111,70	240871	192236		104069	
20	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	367	1160,71	–	425981	–	425981	–	46006
					–	–	–	–		34080	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1912074	1152472	426429	636517	275101
							314984	352522	–	202430	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1893884				
	Материалы		Тенге				447				
	Всего заработная плата		Тенге					667506			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				425981				
		Накладные расходы	Тенге				636517				
		Сметная прибыль	Тенге				202430				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2732831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					667506			
	Стоимость прочих работ		Тенге				18190				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18190				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				18190				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2751021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					667506			
		РАЗДЕЛ 3. Дорога №3 протяженностью 481 м									
		Восстановление и закрепление оси									
21	Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.03-04-2019 табл.1601-0204-30, П.3	Восстановление трассы III категории сложности автодороги	км	0,481	68438,00	–	32919	–	–	–	329
					–	–	–	–		–	
22	Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.03-04-2019 табл.1601-0204-30, П.6	Закрепление трассы III категории сложности автобороги	км	0,481	34327,00	–	16511	–	–	–	165
					–	–	–	–		–	
		Земляные работы									
23	Е11-010103-0202 1101-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м³ при перемещении грунта до 300 м	м³ грунта	383,74255	586,00	574,20	224873	220345	–	43854	2902
					11,80	146,92	4528	56379		21497	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1019,95726	141,41	141,41	144232	144232	–	33812	19
					–	46,04	–	46959		14239	
25	Е11-010105-0505 1101-0105-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта / до 50 м. Группа грунтов 2-3	$м^3$ грунта	1019,956032	170,59	170,59	173994	173995	–	40798	23
					–	55,55	–	56659		17186	
26	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	1403,698582	135,20	135,20	189780	189780	–	44862	25
					–	44,39	–	62310		18767	
27	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см / до 6-8 проходов	$м^3$ уплотненного грунта	1403,698582	64,44	64,44	90454	90454	–	23835	1
					–	23,58	–	33099		9138	
28	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	4329	75,36	32,60	326233	141125	–	158355	5
					42,76	8,05	185108	34848		38788	
		Дорожная одежда									
29	Е11-270402-0104 1127-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=1,775	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см / 25 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	3883	484,12	343,90	1879838	1335364	1009	1055361	31
					139,96	111,70	543465	433731		234805	
30	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	827	1160,71	–	959907	–	959907	–	10
					–	–	–	–		76795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4038741	2295295	960916	1400877	58
							733101	723985	–	431215	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3989311				
	Материалы		Тенге				1010				
	Всего заработная плата		Тенге					1457086			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				959907				
		Накладные расходы	Тенге				1400877				
		Сметная прибыль	Тенге				431215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5821403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1457086			
	Стоимость прочих работ		Тенге				49430				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49430				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				49430				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5870833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					1457086			
		РАЗДЕЛ 4. Дорога №4 протяженностью 234 м									
		Восстановление и закрепление оси									
31	Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.03-04-2019 табл.1601-0204-30, П.3	Восстановление трассы III категории сложности автодороги	км	0,234	68438,00	–	16014	–	–	–	1601
					–	–	–	–		–	
32	Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.03-04-2019 табл.1601-0204-30, П.6	Закрепление трассы III категории сложности автобороги	км	0,234	34327,00	–	8033	–	–	–	80
					–	–	–	–		–	
		Земляные работы									
33	Е11-010103-0202 1101-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м^3 при перемещении грунта до 300 м	м^3 грунта	1048,157275	586,00	574,20	614220	601852	–	119783	7927
					11,80	146,92	12368	153995		58718	
34	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	200,6734002	141,41	141,41	28377	28377	–	6652	378
					–	46,04	–	9239		2801	
35	Е11-010105-0505 1101-0105-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта / до 50 м. Группа грунтов 2-3	м^3 грунта	200,6734002	170,59	170,59	34233	34232	–	8027	456
					–	55,55	–	11147		3381	
36	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	1248,830676	135,20	135,20	168842	168842	–	39913	2254
					–	44,39	–	55436		16697	
37	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см / до 6-8 проходов	м^3 уплотненного грунта	1248,830676	64,44	64,44	80475	80474	–	21205	1098
					–	23,58	–	29447		8130	
38	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м^2 спланированной площади	2106	75,36	32,60	158708	68655	–	77037	2546
					42,76	8,05	90053	16953		18870	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда									
39	Е11-270402-0104 1127-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. выт. 25 К=1,775	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см / 25 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	2127	484,12	343,90	1029723	731475	553	578097	17364
					139,96	111,70	297695	237586		128620	
40	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	453	1160,71	--	525802	--	525802	--	5678
					--	--	--	--		42066	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2664427	1713907	526355	850714	37944
							400116	513803	--	279283	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2640380				
	Материалы		Тенге				553				
	Всего заработная плата		Тенге					913919			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				525802				
		Накладные расходы	Тенге				850714				
		Сметная прибыль	Тенге				279283				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3770377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					913919			
	Стоимость прочих работ		Тенге				24047				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24047				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				24047				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3794424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					913919			
		РАЗДЕЛ 5. Дорога №5 протяженностью 474 м									
		Восстановление и закрепление оси									
41	Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.03-04-2019 табл.1601-0204-30, П.3	Восстановление трассы III категории сложности автодороги	км	0,474	68438,00	--	32440	--	--	--	32
					--	--	--	--		--	
42	Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.03-04-2019 табл.1601-0204-30, П.6	Закрепление трассы III категории сложности автобороги	км	0,474	34327,00	--	16271	--	--	--	16
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
43	Е11-010103-0202 1101-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 $м^3$ при перемещении грунта до 300 м	$м^3$ грунта	465,8596682	586,00	574,20	272994	267497	--	53238	352
					11,80	146,92	5497	68444		26097	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	248,617061	141,41	141,41	35157	35157	–	8242	4686
					–	46,04	–	11446		3471	
45	Е11-010105-0505 1101-0105-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта / до 50 м. Группа грунтов 2-3	$м^3$ грунта	248,617061	170,59	170,59	42412	42412	–	9945	5654
					–	55,55	–	13811		4189	
46	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	714,4767292	135,20	135,20	96597	96598	–	22835	12898
					–	44,39	–	31716		9553	
47	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см / до 6-8 проходов	$м^3$ уплотненного грунта	714,4767292	64,44	64,44	46041	46041	–	12132	6282
					–	23,58	–	16847		4651	
48	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	4266	75,36	32,60	321486	139071	–	156050	51576
					42,76	8,05	182414	34341		38223	
		Дорожная одежда									
49	Е11-270402-0104 1127-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=1,775	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см / 25 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	3833	484,12	343,90	1855632	1318169	996	1041771	312918
					139,96	111,70	536467	428146		231782	
50	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	816	1160,71	–	947139	–	947139	–	102291
					–	–	–	–		75774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3666169	1944945	948135	1304213	536412
							724378	604751	–	393740	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3617458				
	Материалы		Тенге				997				
	Всего заработная плата		Тенге					1329129			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				947139				
		Накладные расходы	Тенге				1304213				
		Сметная прибыль	Тенге				393740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5315411				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					1329129			
	Стоимость прочих работ		Тенге				48711				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48711				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				48711				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5364122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1329129			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								56027
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6408925				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23921176			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7415958			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8632191		
		- Накладные расходы	Тенге							12948768	
		- Сметная прибыль	Тенге							4116768	
		ИТОГО ПО АКТУ , в т.ч.					**56 027 823,0**				
		СМР					**55 576 786,0**				
		Прочие работы и затраты					**451 037,0**				
		Временные здания и сооружения 3,1%					**1 722 880,4**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**57 750 703,4**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,4%					**229 198,7**				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**4 341 787,0**				
		Итого					**62 321 689,0**				
		Напредвиденные работы и затраты 2%					**1 150 577,3**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**63 472 266,3**				
		Итого в текущих ценах на 2023 год с к=1,0450539					**66 331 939,5**				
		Итого с коэффициентом договорной цены К=0,86164276453					**57 154 435,7**				
		НДС					**6 858 532,3**				
		Итого с НДС					**64 012 968,0**				

Принял (Заказчик)

АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Генерального директора_____**Нуржанов К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Ердәуіт-Н Стройтранс»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____**Тапирбергенов С.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12

Технический надзор:

ТОО «GarantQuryłysKZ»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт _____ **Букаев А.М**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора:

ТОО «КазГосПроект»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора _____ **Д.Кайырханулы**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер маркшейдер ТО Нолдаев.
Начальник ГТП Садыков Е.С
И.о. Зам. Директора Сапаров.

Расценки проверены
Вед. менеджер ЦТОиС Абд

Фор

Заказчик: АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ»

Технический надзор: ТОО «GarantQuryIysKZ»

Подрядчик: ТОО «Ердәуіт-Н Стройтранс»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство технологических дорог ГТП Рудника ПСВ АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ» Туркестанская область, Отырарский район, Коксарайс сельский округ»

Договор: №244/Зар-23 от 13 июль 2023 года

АКТ №2

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимос накладн расходам сметн прибыл тенг
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Дорога №8 протяженностью 671 м									
		РАЗДЕЛ 1.Восстановление и закрепление оси трассы									
1	ЦИ-РК-8.03-04-2020 т.1601-0204-30 п.2	**Восстановление оси трассы (категория сложности I)**	км	0,67	16054,00	–	10756	–	10756	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		860	
2	ЦИ-РК-8.03-04-2020 т.1601-0204-30 п.5	**Закрепление оси трассы (категория сложности I)**	км	0,67	10564,00	–	7078	–	7078	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17834	–	17834	–	
							–	–	–	1426	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17834				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17834				
		Сметная прибыль	Тенге				1426				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19260				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19260				
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
		Профильный объем с корытом под дорожную одежду									
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	5339,158079	64,76	64,76	345764	345764	–	86148	4
		НР - 72%; СП - 8%			–	22,41	–	119651		34553	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 таб.л. 11 п.3.70 Кэм=0,85 к=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	5339,158079	184,95	184,95	987477	987477	–	246028	133
		НР - 72%; СП - 8%			–	64,00	–	341706		98680	
5	1101-0102-0226 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	3784,546363	161,61	157,33	611621	595423	1211	78476	74
		НР - 72%; СП - 8%			3,96	24,84	14987	94008		55208	
6	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	6395,883353	163,00	–	1042529	–		–	112
		СП - 8%			–	–	–	–		83402	
7	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3784,546363	80,70	80,70	305413	305413	–	94335	43
		НР - 72%; СП - 8%			–	34,62	–	131021		31980	
8	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3784,546363	38,09	38,09	144153	144154	–	34987	19
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,84	–	48594		14331	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3784,546363	93,46	80,84	353704	305943	5298	82727	47
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	42463	72436		34914	
10	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3283,808986	1,18	1,18	3875	3875	–	1229	5
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,52	–	1708		408	
11	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	4377,687079	116,07	110,21	508118	482465	–	98277	65
		НР - 72%; СП - 8%			5,86	25,32	25653	110843		48512	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4302654	3170514	6509	722207	542
							83103	919967	–	401988	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4302654				
	Материалы		Тенге				6509				
	Всего заработная плата		Тенге					1003070			
	Транспортные расходы		Тенге				1042529				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				722207				
		Сметная прибыль	Тенге				401988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5426849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1003070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5426849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1003070			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда									
12	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.. 17 К=2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	3020	415,17	309,38	1253813	934327	876	648113	2054
		НР - 108%; СП - 8%			105,50	93,21	318610	281494		152154	
13	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	936,2	625,00	–	585125	–	585125	–	631
		СП - 8%			–	–	–	–		46810	
14	412-102-0221 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км**	т·км	294996,62	8,00	–	2359973	–		–	2548
		СП - 8%			–	–	–	–		188798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4198911	934327	586001	648113	5234
							318610	281494	–	387762	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4198911				
	Материалы		Тенге				876				
	Всего заработная плата		Тенге					600104			
	Местные материалы		Тенге				585125				
	Транспортные расходы		Тенге				2359973				
		Накладные расходы	Тенге				648113				
		Сметная прибыль	Тенге				387762				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5234786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					600104			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5234786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					600104			
		РАЗДЕЛ 4.Устройство обочин									
15	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	335,5	64,76	64,76	21727	21727	–	5413	29
		НР - 72%; СП - 8%			–	22,41	–	7519		2171	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
16	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 таб. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	335,5	46,24	46,24	15514	15514	–	3865
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,00	–	5368		1550
17	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	335,5	80,70	80,70	27075	27075	–	8363
		НР - 72%; СП - 8%			–	34,62	–	11615		2835
18	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	335,5	38,09	38,09	12779	12779	–	3102
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,84	–	4308		1270
19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	335,5	93,46	80,84	31356	27121	471	7334
		НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	3764	6421		3095
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				108451	104216	471	28077
							3764	35231	–	10921
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				108451			
	Материалы		Тенге				470			
	Всего заработная плата		Тенге					38995		
		Накладные расходы	Тенге				28077			
		Сметная прибыль	Тенге				10921			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				147449			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					38995		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				147449			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					38995		
		РАЗДЕЛ 5.Устройство примыканий с учетом укрепления обочины								
20	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	270	1,18	1,18	319	318	–	101
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,52	–	140		34
21	1127-0402-01 01 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	270	415,17	309,38	112096	83533	78	57944
		НР - 108%; СП - 8%			105,50	93,21	28485	25167		13603

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	83,7	625,00	–	52312	–	52312	–	56
		СП - 8%			–	–	–	–		4185	
23	412-102-0221 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	26373,87	8,00	–	210991	–		–	227
		СП - 8%			–	–	–	–		16879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				375718	83851	52390	58045	468
							28485	25307	–	34701	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				375718				
	Материалы		Тенге				78				
	Всего заработная плата		Тенге					53792			
	Местные материалы		Тенге				52312				
	Транспортные расходы		Тенге				210991				
		Накладные расходы	Тенге				58045				
		Сметная прибыль	Тенге				34701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				468464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					53792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				468464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					53792			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство разворотных площадок									
24	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	37	64,76	64,76	2396	2396	–	597	3
		НР - 72%; СП - 8%			–	22,41	–	829		239	
25	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 к=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	37	184,95	184,95	6843	6843	–	1705	9
		НР - 72%; СП - 8%			–	64,00	–	2368		684	
26	1101-0102-0226 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	450	161,61	157,33	72724	70798	144	9331	8
		НР - 72%; СП - 8%			3,96	24,84	1782	11178		6564	
27	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	760,5	163,00	–	123962	–		–	13
		СП - 8%			–	–	–	–		9917	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
28	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	450	80,70	80,70	36315	36315	–	11217	
		НР - 72%; СП - 8%			–	34,62	–	15579		3803	
29	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	450	38,09	38,09	17140	17140	–	4160	
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,84	–	5778		1704	
30	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	370	415,17	309,38	153613	114471	107	79405	2
		НР - 108%; СП - 8%			105,50	93,21	39035	34488		18641	
31	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	114,7	625,00	–	71688	–	71688	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5735	
32	412-102-0221 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	36141,97	8,00	–	289136	–		–	3
		СП - 8%			–	–	–	–		23131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				773817	247963	71939	106415	9
							40817	70220	–	70418	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				773817				
	Материалы		Тенге				251				
	Всего заработная плата		Тенге					111037			
	Местные материалы		Тенге				71688				
	Транспортные расходы		Тенге				413097				
		Накладные расходы	Тенге				106415				
		Сметная прибыль	Тенге				70418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				950650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					111037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				950650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					111037			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				474779				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4540871			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1332219			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						735143		
		- Перевозка грузов	Тенге				4026591				
		- Накладные расходы	Тенге							1562857	
		- Сметная прибыль	Тенге							907216	
		ИТОГО ПО АКТУ , в т.ч.					12 247 463,0				
		Временные здания и сооружения 3%					367 423,9				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	
		Итого с временными зданиями и сооружениями					12 614 886,9				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,5%x0,7=1,75%					220 760,5				
		Итого					12 835 647,4				
		Напредвиденные работы и затраты 2%					256 712,9				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					13 092 360,4				
		Итого в текущих ценах на 2022 год с к=1,0500514					13 747 651,3				
		Итого с коэффициентом договорной цены К=0,86164276453					11 845 564,3				
		НДС					1 421 467,7				
		Итого с НДС					13 267 032,0				

Принял (Заказчик)

АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Генерального директора_____**Нуржанов К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО «GarantQurylysKZ»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт_____**Букаев А.М**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора:
ТОО «КазГосПроект»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора_____**Д.Кайырханулы**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Ердәуіт-Н Стройтранс»

(наименование организации, бизнес идентификационный н
индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____**Ганирбергенов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер лаборатории ПТО
Начальник ПТО Сандыков Е.С
И.о. Зам. Директора ЕПСВ Сапаров

Расценки проверены

Утверждено Приказом Министра индуст
инфраструктурного развития РК от 2 апре
года №178

Приложение 4 к Правилам организац
деятельности и осуществления функц
заказчика (застройщика)

Заказчик: АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ»

Подрядчик: Под рядчик: ТОО «Ердәуіт-Н Стройтранс»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство технологических дорог ГТП Рудника ПСВ АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ» Туркестанская область, Отырарский район, Коксарайский сельский округ»

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		244/Зар-23	13.07.2023 г			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплат
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство технологических дорог ГТП Рудника ПСВ АО "СП "ЗАРЕЧНОЕ" (дороги №1-№5)	**64 012 968,0**	**57 154 435,7**							**6 858 532,3**	**64 012 9**
Строительство технологических дорог ГТП Рудника ПСВ АО "СП "ЗАРЕЧНОЕ" (дорога №8)	**13 267 032,0**	**11 845 564,3**							**1 421 467,7**	**13 267 0**
Итого	**77 280 000,0**	**69 000 000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8 280 000,0**	**77 280**

Инженер менеджер ГТП Нурда
Начальник ГТП Сауынов Е.С
И.О. Зам. Директора ПСВ Сайдаев

Заказчик:

И.о. Генерального директора АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ»

_____ Нұржанов Қ.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО «Ердәуіт-Н Стройтранс»

_____ Ганирбергенов С.Н.