Заказчик: ГУ "Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района", БИН 931240000726, Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Сагиз, Аширов Абдикарим, 1

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС", БИН 051140008585, Кызылординская область, г.Кызылорда, с.Махамбетова, Отек Кулманов, 58

Наименование строительства и его адрес: "Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№58 (931240000726/210076/00)	от 28.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР в смет.базовым уровне цен 2001 г	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"	82 314 728,50	20 553 835,61							2 466 460,27	23 020 295,88
за декабрь месяц 2021 года.		20 553 835,61							2 466 460,27	23 020 295,88
Удержание 30% аванса		6 166 150,68							739 938,08	6 906 088,76
Удержание 5% согласно договору		1 027 691,78							123 323,01	1 151 014,79
И Т О Г О к оплате:		13 359 993,14							1 603 199,18	14 963 192,32

Заказчик: ГУ"Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района"

Аким округа _____ **Эбишан Н.Т.**

Технический надзор:ТОО «АДС САПА»

Эксперт _____ **Джахаев С.**

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта: «Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области»

Договор подряда (контракт): №58 (931240000726/210076/00) от 28.07.2021 года.

АКТ №4 от "29".12.2021 г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 года.

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Уличное освещение									
		3.1 Кабельно-проводниковая продукция									
1	1133-0204-0103	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %**	**км линии**	**4,8**	124282,48	24931,19	596556	119670	256647	217348	879016
					45883,09	10718,02	220239	51446	–	65112	
2	2306-1201-0916	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	**км**	**4,8**	310403		1489934		1489934	–	1609129
					–		–		–	119195	
		3.3 Линейная арматура для крепления СИП-4 сеч.до 35мм2 на промежуточной опоре									

3	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 (аналог F207)	м	220	507	111540	111540	–	120463
					–	–	–	8923	
4	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 (аналог А20)	шт.	220	157	34540	34540	–	37303
					–	–	–	2763	
5	2404-0207-2205	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	110	1512	166320	166320	–	179626
					–	–	–	13306	
	3.6 Линейная арматура для крепления СИП-4 сеч.до 35мм2 на концевой опоре								
6	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 (аналог F207)	м	20	507	10140	10140	–	10951
					–	–	–	811	
7	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 (аналог А20)	шт.	20	157	3140	3140	–	3391
					–	–	–	251	
8	2404-0207-2312	Кронштейн анкерный СА1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1913	19130	19130	–	20660
					–	–	–	1530	
9	2404-0207-3210	Зажимы анкерные (СИП) SD 252.01 ГОСТ Р 51177-2017 (аналог PA1000)	шт.	20	4353	87060	87060	–	94025
							–	6965	

Тротуар

10 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	634,485	64,08	64,08	40658	40658	–	12133	57015
				–	26,56	–	16852	–	4223	
11 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %, К=2,000	м3 уплотненного грунта	1278,76	6,91	6,91	8836	8836	–	2652	12408
				–	2,88	–	3683	–	919	
12 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2492,48	1,14	1,14	2841	2841	–	843	3979
				–	0,47	–	1171	–	295	
13 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	525,92	9741,36	1092,86	5123176	574757	4467538	234684	5786488
				153,79	259,39	80881	136418	–	428629	
14 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	2330	2656,29	32,4	6189156	75492	4188082	2112694	8965997
				826,43	13,14	1925582	30616	–	664148	
15 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	37,28	75589		2817958		2817958	–	3043395

										225437
										20823846
		Итого по смете								
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2226702				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					822254			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					240 187	13652029		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге							2580354	
		- накладные расходы, тенге							1542507	
		- сметная прибыль (8 %), тенге								
		Временные здания и сооружения (2,4 %)								499772,30
		ИТОГО								21323618,23
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)								426472,36
		ИТОГО								21750090,59
		В текущих ценах 2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)								22837595,12
		Скидка понижение 10%								2283759,51
		ИТОГО								20553835,61
		Налог на добавленную стоимость 12%								2466460,27
		ИТОГО								23020295,88
		Удержания 30% аванса								6906088,76
		Удержания 5% согл.договору								1151014,79
		ВСЕГО ИТОГО								**14963192,32**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района"
Аким округа _____ Әбишан Н.Т

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Пазылов Ж.С.

Технический надзор: ТОО «АДС САПА»
Эксперт _____ Джахаев С.Н.