Заказчик: ГУ "Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района", БИН 931240000726, Атырауская область, Кзылкогинский райоц, с.Сагиз, Аширов Абдикарим, 1

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС", БИН 051140008585, Кызылординская область, г.Кызылорда, с.Махамбетова, Отек Кулманов, 58

Наименование строительства и его адрес: "Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2022 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№58 (931240000726/210076/00) от 28.07.2021 г.					
		Доп.согл.№2 от 11.02.2022 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР в смет.базовым уровне цен 2001 г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"	97 699 344,49	13 736 265							1 648 352	15 384 617
за июнь месяц 2022 года.		13 736 265							1 648 352	15 384 617
Удержание 30% аванса		4 120 880							494 505	4 615 385
Удержание 5% согласно договору		686 814							82 418	769 232
ИТОГО к оплате:		8 928 572							1 071 428	10 000 000

Заказчик: ГУ"Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района"

Акиме округа _____ Адилов Ж.К.

Технический надзор: ТОО «АДС САПА»

Эксперт _____ Джахаев С.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта: «Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области»

Договор подряда (контракт): №58 (931240000726/210076/00) от 28.07.2021 года., доп.согл.№2 от 11.02.2022 г.

АКТ №5 от "__".06.2022 г.
приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 года.

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0207-0102	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %**	**светильник**	**34**	5245,31	2658,69	178341	90395	675	101564	302297
					2566,77	1167,21	87270	39685	–	22392	
2	2307-0106-0384	**Светильник светодиодный уличный модели LED-MU-0190-2C,90 Вт световой поток 9200лм, УХЛ1, IP65 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**34**	36187		1230358		1230358	–	1328787
					–		–		–	98429	
3	2307-0405-0325	**Кронштейн консольного типа КИ "Ива" КИШ48.1,5-0,8.15, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 48°**	**шт.**	**34**	7386		251124		251124	–	271214

					–		–		–	20090	
4	2404-0207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017 (аналог РС95-10)	шт.	34	669		22746		22746	–	24566
					–		–		–	1819,68	
	Раздел 3 Уличное освещение										
	3.1 Кабельно-проводниковая продукция										
5	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	3,183329	124282,48	24931,19	395632	79364	170207	144144	582958
					45883,09	10718,02	146061	34119	–	43162	
6	1133-0204-0403	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0103 НР = 80 %	опора	37	883,82	425,5	32701	15744	–	19111	55967
					458,32	187,33	16958	6931	–	4145	
7	2306-1201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25 0.6/1.0 ГОСТ 31946-2012	км	1,894	479116		907446		907446	–	980042
					–		–		–	72596	
8	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16 0.6/1.0 ГОСТ 31946-2012	км	1,289329	310403		400212		400212	–	432229
					–		–		–	32017	
	3.2 Стальные конструкции										

9 1133-0109-0112	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка НР = 80 %	т	10,44	50197,79 22035	25627,97 9232,55	524065 230045	267556 96388	26464 –	261147 62817	848028
10 2910-1505-4817 (пп)	Опора металлическая освещения СТВ-8,0-3,0(68/158) 220х220	шт	72	106405 –		7661160 –		7661160 –	– 612893	8274053
3.3 Линейная арматура для крепления СИП-4 сеч.до 35мм2 на промежуточной ной опоре -138 шт										
11 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 (аналог F207)	м	56	507 –		28392 –		28392 –	– 2271	30663
12 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 (аналог А20)	шт.	56	157 –		8792 –		8792 –	– 703	9495
13 2404-0207-2205	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28	1512 –		42336 –		42336 –	– 3387	45723
3.4 Линейная арматура для крепления СИП-4 сеч.до 35мм2 на ответвительной опоре -3шт										
14 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 (аналог F207)	м	12	507 –		6084 –		6084 –	– 487	6571
15 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 (аналог А20)	шт.	12	157 –		1884 –		1884 –	– 151	2035
16 2404-0207-2205	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1512		4536		4536	–	4899

				–	–	–	363	
17	2404-0207-2312	Кронштейн анкерный СА1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1913	5739	5739	–	6198
				–	–	–	459	
18	2404-0207-3210	Зажимы анкерные (СИП) SO 252.01 ГОСТ Р 51177-2017 (аналог РА1000)	шт.	3	4353	13059	13059	–	14104
				–	–	–	1045	
	3.5 Линейная арматура для крепления СИП-4 сеч.до 35мм2 на угловой опоре -41шт								
19	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 (аналог F207)	м	164	507	83148	83148	–	89800
				–	–	–	6652		
20	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 (аналог А20)	шт.	164	157	25748	25748	–	27808
				–	–	–	2060		
21	2404-0207-2312	Кронштейн анкерный СА1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	82	1913	156866	156866	–	169415
				–	–	–	12549		
22	2404-0207-3210	Зажимы анкерные (СИП) SO 252.01 ГОСТ Р 51177-2017 (аналог РА1000)	шт.	82	4353	356946	356946	–	385502
				–	–	–	28556		
	3.6 Линейная арматура для крепления СИП-4 сеч.до 35мм2 на концевой опоре -14шт								
23	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 (аналог F207)	м	2	507	1014	1014	–	1095
				–	–	–	81		
24	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 (аналог А20)	шт.	2	157	314	314	–	339
				–	–	–	25		

25	2404-0207-2312	Кронштейн анкерный СА1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1913	3826	3826	–	4132
					–	–	–	306	
26	2404-0207-3210	Зажимы анкерные (СИП) SO 252.01 ГОСТ Р 51177-2017 (аналог РА1000)	шт.	4	4353	17412	17412	–	18805
					–	–	–	1393	
		Итого по смете							13916715
		Разница							
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				453 987			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					422 032		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					163 923		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						10 937 448	
		- накладные расходы, тенге							493 526
		- сметная прибыль (8 %), тенге							1 609 721

		Временные здания и сооружения (2,4 %)								334001
		ИТОГО								14250716
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)								285014
		ИТОГО								14535731
		В текущих ценах 2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)								15262517
		Скидка понижение 10%								1526252
		ИТОГО								13736265
		Налог на добавленную стоимость 12%								1648352
		ИТОГО								15384617
		Удержания 30% аванса								4615385
		Удержания 5% согл.договору								769232
		ВСЕГО ИТОГО								**10000000**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района"

Аким округа _____ **Адилов У.К.**

Технический надзор:ТОО «АДС САПА»

Эксперт _____ **Джахаев С.Н**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**