Заказчик: ГУ "Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района", БИН 931240000726, Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Сагиз, Аширов Абдикарим, 1

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС", БИН 051140008585, Кызылординская область, г.Кызылорда, с.Махамбетова, Отек Кулманов, 58

Наименование строительства и его адрес: "Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№58 (931240000726/210076/00) от 28.07.2021 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР в смет.базовым уровне цен 2001 г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"	**48 089 702,89**	**12 387 377,21**							**1 486 485,27**	**13 873 862,48**
за ноябрь месяц 2021 года.		**12 387 377,21**							**1 486 485,27**	**13 873 862,48**
Удержание 30% аванса		**3 716 213,16**							**445 945,58**	**4 162 158,74**
Удержание 5% согласно договору		**619 368,86**							**74 324,26**	**693 693,12**
И Т О Г О к оплате:		**8 051 795,19**							**966 215,42**	**9 018 010,61**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района"

Аким округа _____ Әбишан Н.Т.

Технический надзор:ТОО «АДС САПА»

Эксперт_____ Джахаев С.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор_____Пазылов Ж.С.

Заказчик: Государственное учреждение “Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района”

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта: «Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области»

Договор подряда (контракт): №58 (931240000726/210076/00) от 28.07.2021 года.

АКТ №2 от "___".11.2021 г.

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года.

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тротуар									
1	**1101-0201-0301**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**187,4**	64,08	64,08	12009	12009	–	3584	16840
					–	26,56	–	4977	–	1247	
2	**1101-0201-0307**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=2,000;**	**м3 уплотненного грунта**	**375**	6,91	6,91	2591	2591	–	778	3638
					–	2,88	–	1080	–	270	

3 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	750	1,14	1,14	855	855	–	254	1198
				–	0,47	–	353	–	89	
4 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	112,5	9741,36	1092,86	1095903	122947	955655	50201	1237793
				153,79	259,39	17301	29181	–	91688	
5 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,365	168893,3	1866,44	230539	2548	227992	1472	250574
				–	998,76	–	1363	–	18561	
6 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1948,7	1818,55	3	3543808	5846	3152958	418183	4278951
				197,57	1,13	385005	2202	–	316959	

7 1127-0701-0102	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=2,000;**									
		м2 покрытия	**3897,4**	283,74	–	1105848	–	981794	133979	1339012
				31,83	–	124054	–	–	99186	
8 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %**									
		м бортового камня	**1052**	2656,29	32,4	2794417	34085	1890928	953886	4048166
				826,43	13,14	869404	13823	–	299864	
9 2104-0508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**									
		м3	**16,83**	75589		1272163		1272163	–	1373936
				–		–		–	101773	
	Итого по смете									12550107
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1395765				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						180880			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						52 980	8481489		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге									
	- накладные расходы, тенге								1562336	
	- сметная прибыль (8 %), тенге								929 638	
		Временные здания и сооружения (2,4 %)								301202,57
		ИТОГО								12851309,48
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)								257026,19

		ИТОГО								13108335,67
		В текущих ценах 2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)								13763752,46
		Скидка понижение 10%								1376375,25
		ИТОГО								12387377,21
		Налог на добавленную стоимость 12%								1486485,27
		ИТОГО								13873862,48
		Удержания 30% аванса								4162158,74
		Удержания 5% согл.договору								693693,12
		ВСЕГО ИТОГО								**9018010,61**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района"
Аким округа _____ Әбишан Н.Т

Технический надзор:ТОО «АДС САПА»
Эксперт _____Джахаев С.Н.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____Пазылов Ж.С.