Заказчик: ГУ "Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района", БИН 931240000726, Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Сагиз, Аширов Абдикарим, 1

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС", БИН 051140008585, Кызылординская область, г.Кызылорда, с.Махамбетова, Отек Кулманов, 58

Наименование строительства и его адрес: "Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№58 (931240000726/210076/00) от 28.07.2021 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР в смет.базовым уровне цен 2001 г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"	34 215 840,41	30 549 857,51							3 665 982,90	34 215 840,41
за октябрь месяц 2021 года.		30 549 857,51							3 665 982,90	34 215 840,41
Удержание 30% аванса		9 164 957,25							1 099 794,87	10 264 752,12
Удержание 5% согласно договору		1 527 492,88							183 299,15	1 710 792,02
И Т О Г О к оплате:		19 857 407,38							2 382 888,89	22 240 296,27

Заказчик: ГУ"Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района"

Аким округа _____ **Әбишан Н.Т.**

Технический надзор: ТОО «АДС САПА»

Эксперт _____ **Джахаев С.**

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта: «Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области»

Договор подряда (контракт): №58 (931240000726/210076/00) от 28.07.2021 года.

АКТ №1 от "___".10.2021 г.

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 года.

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Уличное освещение									
		3.2 Стальные конструкции									
1	1101-0203-0504	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**яма**	**196**	698,75	566,57	136955	111048	–	60204	212932
					132,18	294,44	25907	57710	–	15773	
2	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %**	**м3 основания**	**3,92**	9365,62	1785,62	36713	7000	26025	6349	46507
					940,95	800,62	3689	3138	–	3445	
3	1106-0101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**48,02**	41313,54	1173,43	1983876	56348	1643758	270835	2435087

				5909,4	288,45	283769	13851	–	180377	
4 1133-0109-0112	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка НР = 80 %	т	14,8276	50197,79	25627,97	744313	380001	37585	370898	1204428
				22035	9232,55	326726	136897	–	89217	
5 2910-1505-4816 (пл)	Закладной фундамент для стоек типа СФГ КМ -310-М24-1060-8	шт	196	12786		2506056		2506056	–	2706540
				–		–		–	200484,48	
6 2910-1505-4817 (пл)	Опора силовая фланцевая граненная горячего цинкования высотой Н=8м СФГ-400(90)-8,0-02	шт	44	106405		4681820		4681820	–	5056366
				–		–		–	374546	
					Тротуар					
7 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	979,99	64,08	64,08	62798	62798	–	18741	88061
				–	26,56	–	26029	–	6523	
8 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	1949,99	6,91	6,91	13474	13474	–	4043	18919
				–	2,88	–	5616	–	1401	

9 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3899,98	1,14	1,14	4446	4446	–	1320	6227
				–	0,47	–	1833	–	461	
10 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	337,5	9741,36	1092,86	3287709	368840	2866965	150604	3713378
				153,79	259,39	51904	87544	–	275065	
11 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	3000	2656,29	32,4	7968870	97200	5392380	2720207	11544203
				826,43	13,14	2479290	39420	–	855126	
12 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	48	75589		3628272		3628272	–	3918534
				–		–		–	290262	

Итого по смете	30951183
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 171 286
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 101 156
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	372 038
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20782861
- накладные расходы, тенге	3 603 201
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 292 681

		Временные здания и сооружения (2,4 %)								742828,39
		ИТОГО								31694011,32
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)								633880,23
		ИТОГО								32327891,55
		В текущих ценах 2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)								33944286,12
		Скидка понижение 10%								3394428,61
		ИТОГО								30549857,51
		Налог на добавленную стоимость 12%								3665982,90
		ИТОГО								34215840,41
		Удержания 30% аванса								10264752,12
		Удержания 5% согл.договору								1710792,02
		ВСЕГО ИТОГО								**22240296,27**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района"
Аким округа _____Әбишан Н.Т

Технический надзор:ТОО «АДС САПА»
Эксперт _____Джахаев С.Н.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____Пазылов Ж.С.