Заказчик: ГУ "Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района", БИН 931240000726, Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Сагиз, Аширов Абдикарим, 1

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС", БИН 051140008585, Кызылординская область, г.Кызылорда, с.Махамбетова, Отек Кулманов, 58

Наименование строительства и его адрес: "Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№58 (931240000726/210076/00) от 28.07.2021 г.					
		Доп.согл.№2 от 11.02.2022 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР в смет.базовым уровне цен 2001 г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"	**127 993 538,47**	**13 312 121,40**							**1 597 454,57**	**14 909 575,97**
за ноябрь месяц 2022 года.		**13 312 121,40**							**1 597 454,57**	**14 909 575,97**
Удержание остатка 30% аванса										**1 164 097,17**
Удержание 5% согласно договору										**745 478,80**
И Т О Г О к оплате:		**11 607 142,86**							**1 392 857,14**	**13 000 000**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района"

Аким округа _____ **Адилов У.К.**

Технический надзор:ТОО «АДС САПА»

Эксперт _____ **Джахаев С.**

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта: «Строительство уличных фонарей (вместе с пешеходными дорожками) в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области»

Договор подряда (контракт): №58 (931240000726/210076/00) от 28.07.2021 года., доп.согл.№2 от 11.02.2022 г.

АКТ №7 от "28".11.2022 г.
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года.

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.5 Гидроизоляция подземной части ж/б элементов ВЛ-10кВ										
1	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**м2 поверхности**	**1,752**	896,87	19,84	1571	35	1010	495	2231
					300,83	2,88	527	5	–	165	
	Раздел 2 Воздушная линия ВЛ-10кВ										
	2.6 Кабельно-проводниковое продукция на напряжение выше 1000В										

2 1133-0204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,045	152631,46	82808,23	6868	3726	127	3447	11140
				67008	28762,36	3015	1294	–	825	
3 2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,02042	1023415		20898		20898	–	22570
				–		–		–	1672	
	На ЛЭП -0,4кВ									
	Раздел 1 Оборудование на напряжение до 1000В									
4 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	52	5245,31	2658,69	272756	138252	1032	155334	462337
				2566,77	1167,21	133472	60695	–	34247	
5 2307-0106-0384	Светильник светодиодный уличный модели LED-MU-0190-2C,90 Вт световой поток 9200лм, УХЛ1, IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	52	36187		1881724		1881724	–	2032262
				–		–		–	150538	

6	2307-0405-0325	Кронштейн консольного типа КИ "Ива" КИШ48.1,5-0,8.15, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 48°	шт.	52	7386		384072		384072	–	414798
					–		–		–	30726	
7	2404-0207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017 (аналог РС95-10)	шт.	128	669		85632		85632	–	92483
					–		–		–	6851	
		Раздел 2 Кабельная линия КЛ-0,4кВ									
8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	31,446	1794,1	–	56417	–	–	40620	104800
					1794,1	–	56417	–	–	7763	
9	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	174,7	502,18	415,72	87731	72626	–	32844	130221
					86,46	174,65	15105	30511	–	9646	
10	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10,482	6839		71686		71686	–	77421
					–		–		–	5735	
11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20,964	936,04	–	19623	–	–	14129	36452
					936,04	–	19623	–	–	2700	

12 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (планировка, перемещение оставщегося грунта) НР = 72 %	м3 грунта	10,482	18,89	18,89	198	198	–	59	278
				–	7,82	–	82	–	21	
13 1310-0904-0101	Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150 НР = 61 % ktpp1=0,3; ktpm1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0;	км кабеля	0,175	29338,98	19731,48	5134	3453	–	1530	7197
				9607,5	4723,75	1681	827	–	533	
14 2113-0809-1611	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100x0,15	м	175	47		8225		8225	–	8883
				–		–		–	658	
15 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	174,7	363,89	159,1	63572	27795	8085	26539	97320
				158,51	52,48	27692	9168	–	7209	
16 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	48,3	473,67	185,19	22878	8945	3494	9574	35048

				216,15	59,16	10440	2857	–	2596	
17	2306-0137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
			км	0,223	589303		131415		131415	–	141928
					–		–		–	10513	
18	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,025	159164,16	–	3979	–	42	2992	7529
					157472	–	3937	–	–	558	
19	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25	1646		41150		41150	–	44442
					–		–		–	3292	
20	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	25	314,79	125,62	7870	3141	1127	3324	12090
					144,1	40,52	3603	1013	–	896	
21	2306-0137-0706	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
			км	0,025	837091		20927		20927	–	22601
					–		–		–	1674	

22	1308-0205-1401	**Ввод-вывод кабельной линии в здание Устройство НР = 72 %**	**шт.**	**5**	18579,75	13020,54	92899	65103	1988	36004	139215
					5161,68	4839,38	25808	24197	–	10312	
23	1308-0206-2203	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава подключение светильников НР = 72 %**	**м**	**588**	123,21	3,34	72447	1964	13024	41963	123563
					97,72	1,4	57459	823	–	9153	
24	2306-0131-0901	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,588**	69783		41032		41032	–	44315
					–		–		–	3283	
25	1308-0201-4311	**Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж НР = 72 %**	**шт.**	**10**	5228,8	8,14	52288	81	3435	35140	94422
					4877,21	3,31	48772	33	–	6994	
26	2306-1703-6011	**Муфты концевые, внутренней установки, типа 4КВтп-1-16/25 для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**10**	14145		141450		141450	–	152766

									–	
									11316	

Раздел 3 Уличное освещение

3.1 Кабельно-проводниковая продукция

27	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,095671	124282,48	24931,19	11890	2385	5115	4332	17520
					45883,09	10718,02	4390	1025	–	1298	
28	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,095671	310403		29697		29697	–	32072
					–		–		–	2376	

3.6 Линейная арматура для крепления СИП-4 сеч.до 35мм2 на концевой опоре -14шт

29	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 (аналог F207)	м	6	507		3042		3042	–	3285
					–		–		–	243	
30	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 (аналог А20)	шт.	6	157		942		942	–	1017
					–		–		–	75	
31	2404-0207-2312	Кронштейн анкерный СА1500 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1913		3826		3826	–	4132
					–		–		–	306	

32	2404-0207-3210	Зажимы анкерные (СИП) SO 252.01 ГОСТ Р 51177-2017 (аналог РА1000)	шт.	4	4353		17412		17412	–	18805
					–		–		–	1393	
	3.7 Заземление опор освещения ВЛИ-0,4кВ										
33	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	12,348	1794,1	–	22154	–	–	15951	41153
					1794,1	–	22154	–	–	3048	
34	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,348	936,04	–	11558	–	–	8322	21470
					936,04	–	11558	–	–	1590	
35	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	49	644,28	23,74	31570	1163	20830	7167	41836
					195,44	7,7	9577	377	–	3099	
36	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	98	1463,06	160,58	143380	15737	31877	72409	233052
					977,2	49	95766	4802	–	17263	

37	2105-0304-0402	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**								
			т	**0,4557**	234064		106663		106663	–	115196
					–		–		–	8533	

Устройство тротуаров

Раздел 1 Покрытие из горячего мелкозернистого асфальтобетона

38	1101-0104-0702	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %**	**м2 спланированной поверхности за проход**	**65,04**	1,14	1,14	74	74	–	22	104
					–	0,47	–	31	–	8	
39	1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %**									
			т	**0,98756**	168893,3	1866,44	166792	1843	164949	1065	181287
					–	998,76	–	986	–	13429	
40	1127-0701-0101	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %**									
			м2 покрытия	**1410,49**	1818,55	3	2565047	4231	2282145	302686	3097151
					197,57	1,13	278671	1594	–	229419	

41	1127-0701-0102	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=2,000;**	**м2 покрытия**	**2820,98**	283,74	–	800425	–	710633	96975	969191
					31,83	–	89792	–	–	71792	
42	1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %**	**м бортового камня**	**852**	2656,29	32,4	2263159	27605	1531436	772539	3278553
					826,43	13,14	704118	11195	–	242856	
43	2104-0508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**13,632**	75589		1030429		1030429	–	1112864
					–		–		–	82434	
		Итого по смете									13486999
		Разница									
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 623 577				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						378 357			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						151 516			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге							8 800 566		
		- накладные расходы, тенге								1 685 462	
		- сметная прибыль (8 %), тенге								999 037	
		Временные здания и сооружения (2,4 %)									323688

		ИТОГО								13810687
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)								276214
		ИТОГО								14086900,95
		В текущих ценах 2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)								14791245,99
		Скидка понижение 10%								1479124,59
		ИТОГО								13312121,40
		Налог на добавленную стоимость 12%								1597454,57
		ИТОГО								14909575,97
		Удержания остатка 30% аванса								1164097,17
		Удержания 5% согл.договору								745478,80
		ВСЕГО ИТОГО								**13000000**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района"
Аким округа _____ Адилов У.К.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕМАКАСЕС"
Производственный директор _____ Джумашев Д.К.

Технический надзор:ТОО «АДС САПА»

Эксперт _____ Джахаев С.Н