Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района"
Подрядчик: ТОО "Гемакасес"
Наименование строительства: Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз ауылынан көше жарықшамдарының (жаяу жүргіншілер жолымен бірге) құрылысы

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		58(931240000726/210076/00) от 28.07.2021					
		Доп.согл №58/5 от 15.11.2023г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз ауылынан көше жарықшамдарының (жаяу жүргіншілер жолымен бірге) құрылысы	**144 822 044,47**	**15 025 451,79**							**1 803 054,21**	**16 828 506,00**
Удержания аванса 30 %	**0**	**0**							**0**	**0**
Удержания 5 %		**0**							**0**	**0**
Итого к оплате:	**144 822 044**	**15 025 452**							**1 803 054**	**16 828 506**

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района"
Руководитель _____ **Адилов У.К**

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Джумашев Д.К**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт _____ **Джахаев С**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Сагизского сельского округа Кызылкогинского района"

Подрядчик: ТОО "Гемакасс"

Наименование строительства и его адрес: Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз ауылынан көше жарықшамдарының (жаяу жүргіншілер жолымен бірге) құрылысы

Договор подряда (контракт)58(931240000726/210076/00) от 28.07.2021, Доп.согл №58/5 от 15.11.2023г

АКТ №8
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Покрытие из горячего мелкозернистого асфальтобетона										
1	**1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**105,205**	9741,36	1092,86	1024840	114974	893686	46945	1157528
					153,79	259,39	16179	27289	–	85743	
2	**1127-0602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %**	**т**	**2,27**	168893,3	1866,44	384154,6	4245,29	379909,27	2453,46	417536,67
					–	998,76	–	2271,72	–	30928,64	

3 1127-0701-0101	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**1600**	1818,55	3	2909680	4800	2588768	343354	3513277
				197,57	1,13	316112	1808	–	260243	
4 1127-0701-0102	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**1600**	283,74	–	453984	–	403056	55002	549705
				31,83	–	50928	–	–	40719	
5 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %**	**м бортового камня**	**2000**	2656,29	32,4	5312580	64800	3594920	1813471	7696135
				826,43	13,14	1652860	26280	–	570084	
6 2104-0508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**20**	75589		1511780		1511780	–	1632722
				–		–		–	120942	

Итого по смете	**14 966 904**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 036 079
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	188 829
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 654
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 373 031
- накладные расходы, тенге	2 261 231
в т.ч. зарплата, тенге	203 511
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 108 734

	Временные здания и сооружения 2,4%			359206						
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями			15326109						
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,71%			262076						
	ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			15588186						
	Непредвиденные работы и затраты-2%			311764						
	Итого			15899950						
	Итого с коэфф 1,05			16694947						
	Итого с коэфф ПОНИЖ -0,89999			15025452						
	Налог на добавленную стоимость - 12 %			1803054						
	ИТОГО по акту			16 828 506						

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима Сагизского сельского округа
Руководитель _____ Адилов У.К

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Джумашев Д.К

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ Джахаев С.