Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года №169

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурному методу)
за август месяц 2024 года

БИИН/ИИН		КОПФ		договор		дополнительное согл.		источник финансиров.	
заказчика	подряд.	заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	Наим. Прогр./ подпрогр./спец.	код
020740003270	021040004147			дог №65	02.08.2022г.	№1	16.08.2022г.		
						№2	01.11.2022г.		
						№65/3	21.12.2022г		
						№4	02.11.2023г		
						№65/5	08.12.2023г		
						№65/6	27.12.2023г		
						№65/7	05.02.2024г		
						№8	29.03.2024г		
						№9	30.04.2024г		

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау	13 565 931 491,56	5 951 598 707,57	890 055 961,00				106 806 715,32	996 862 676,32

Итого к оплате: 996 862 676,32 (Девятьсот девяносто шесть миллиона восемьсот шестьдесят два тысяча шестьсот семьдесят шесть) тенге 32 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Н. Булеков

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Технадзор:
ТОО "Нурэлем-Курылыс" _____ К.Салыкбаев

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау
Договор: №65 от 02.08.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на август 2024 года

№	№ локальной сметы	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г	Выполнение 2023г	Выполнение 2024г							Остаток
						февраль	февраль	апрель	май	июнь	июль	август	
1	01-01-01	Подготовка территории	65 861 001,37	65 861 001,37	-	-	-	-	-				-
2	02-01	Плавучий водозабор с насосной станцией I подъема	1 017 130 169,16	-	947 131 975,00	-	9 835 430,56	-	-	739 473,00			**59 423 290,60**
3	02-02-01	Дамба обвалования	19 743 047,00	-	-	-	-	-	-				**19 743 047,00**
4	02-03	Насосная станция II подъема	733 653 140,00	-	-	-	-	-	-	10 079 969,00		323 823 980,00	**399 749 191,00**
5	02-04	РУ-0,4кВ	82 793 162,00	-	-	-	-	-	-	8 102 309,00		46 604 177,00	**28 086 676,00**
6	02-05	Блок входных устройств, отстойников и фильтов (станция водоподготовки)	1 044 828 364,74	7 463 602,74	-	131 389 770,00	-	-	-	112 244 948,00	765 619 934,00		**28 110 110,00**
7	02-06-01	Резервуары читой воды	1 492 852 321,41	158 094 023,41	147 739 532,00	724 994 243,00	19 932 236,59	-	94 879 966,41	154 677 151,00	123 289 790,00		**69 245 379,00**
8	02-07	Сооружения для повторного использования промывочной воды	292 364 075,81	15 559 767,81	55 128 858,06	-	-	-	-			4 859 162,00	**216 816 287,94**
9	02-08	Насосная станция опорожнения	31 774 761,00	-	-	-	-	-	-				**31 774 761,00**
10	02-09	Реагентное хозяйство	88 468 931,00	-	54 878 104,00	-	20 328 497,58	-	-				**13 262 329,42**
11	02-10	Электролизная и склад соли	2 158 258 625,00	-	-	25 031 968,00	-	-	2 099 663 313,44				**33 563 343,56**
12	02-11	Склад реагентов	18 401 190,00	-	-	5 187 132,00	-	-	-				**13 214 058,00**
13	02-12	Станция дозирования реагентов	355 345 882,00	-	-	-	-	-	-		8 140 474,00		**347 205 408,00**
14	02-13	Насосная станция подачи воды на промывку фильтров и на собственные нужды станции водоподготовки	623 722 714,00	-	-	45 041 173,00	-	-	47 884 412,51		106 087 125,68		**424 710 002,81**
15	02-14	Насосная станция подачи стоков на радиальные отстойники	60 636 177,00	-	-	-	-	-	-				**60 636 177,00**
16	02-15	Насосная станция перекачки осветленной воды	26 490 736,00	-	-	-	-	-	-				**26 490 736,00**
17	02-16	Сооружение по обезжированию осадков	4 751 450 737,00	-	4 722 277 220,00	-	-	-	-				**29 173 517,00**
18	02-17-01	Площадка аварийного сброса	108 571 508,00	-	-	-	-	15 892 285,71	82 072 224,58				**10 606 997,71**
19	03-01	Служебный корпус	56 290 588,00	-	-	5 636 534,00	-	-	-				**50 654 054,00**
20	03-02-01	Административное здание	15 523 606,00	-	-	-	-	-	-				**15 523 606,00**
21	03-03-01	Гараж	6 799 799,81	6 799 799,81	-	-	-	-	-				-
22	03-04-01	Проходная	1 853 792,00	-	-	-	-	-	-				**1 853 792,00**
23	04-01	Дизельная электроснация в подогозащитном контейнере	523 256 096,00	16 075 791,00	-	-	-	-	-				**507 180 305,00**
24	04-02	Котельная	139 155 064,00	2 077 405,00	-	121 664 206,00	-	-	-				**15 413 453,00**
25	04-03	Подземная газовые резервуары с испарительной установкой	62 190 779,00	-	-	-	-	-	-				**62 190 779,00**
26	04-04	Трансформаторная подстанция	310 178 056,00	10 355 954,00	-	36 174 784,00	-	-	-			230 047 382,00	**33 599 936,00**
27	04-05-01	Внтуриплощадочные сети элетроснабжения	555 978 846,00	-	-	-	-	-	-			391 527 975,32	**164 450 870,68**
28	04-06-01	Внешние сети электроснабжения	535 233 713,00	-	96 452 470,00	216 140 190,00	-	-	222 527 212,98				**113 840,02**
29	04-07	РП-6кВ с ячейками КСО 2-10	125 238 801,00	-	25 541 046,00	-	-	-	96 536 265,00				**3 161 490,00**
30	04-08-01	Расширение РУ-6кВ ПС-110/35-6кВ	536 509 260,00	-	-	-	-	-	-				**536 509 260,00**
31	05-01-01	Внутриплощадочные сети связи	80 492 564,00	-	-	-	-	-	-				**80 492 564,00**
32	05-02-01	Охранная сигнализация	102 259 899,00	-	-	-	-	-	-				**102 259 899,00**
33	05-03-01	Видеонаблюдение	92 044 920,00	-	92 044 920,00	-	-	-	-				-
34	05-04-01	Система автоматизации по площадке	7 974 734,00	-	-	-	-	-	-				**7 974 734,00**

35	06-01	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	705 925 717,00	-	-	-	-	-	-	508 002 142,48			**197 923 574,52**
36	06-02	Внутриплощадочные тепловые сети	303 636 380,00	-	160 263 740,11	-	76 868 692,41	-	-				**66 503 947,48**
37	06-03	Наружные сети газоснабжения	63 209 501,00	-	-	-	-	-	63 209 501,00				-
38	07-01-01	Вертикальная планировка	14 255 919,00	-	-	-	-	-	-				**14 255 919,00**
39	07-02-01	Благоустройства и озеленение	259 303 158,00	-	-	-	-	-	-				**259 303 158,00**
40	07-04-01	Ограждение территории	27 450 250,00	-	27 450 250,00	-	-	-	-				-
		ИТОГО	**17 497 107 985,30**	**282 287 345,14**	**6 328 908 115,17**	**1 311 260 000,00**	**126 964 857,14**	**15 892 285,71**	**2 706 772 895,92**	**793 845 992,48**	**1 003 137 323,68**	**996 862 676,32**	**3 931 176 493,74**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Н.Булеков

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау
Объект: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы (НАСОСНАЯ СТАНЦИИЯ II ПОДЪЕМА 02-03-02)										
		В1-хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод										
		Оборудование										
1	ПЕРЕЧЕНЬ	**Насос центробежный Grundfos LS 500-300-710E MMG 380 560/4 с эл.двигателем N=560кВт, производительность 1330 м³/час, H=118м**	компл	1		63159365,28	–	63159365	–		–	63159365
						–	–	–	–	63159365	–	
2	ПЕРЕЧЕНЬ	**Шкаф управления 5-ю насосами**	шт	1		208259131,87	–	208259132	–		–	208259132
						–	–	–	–	208259132	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					271418497	–	–	–	271418497
								–	–	271418497	–	
		Стоимость оборудования	Тенге					268200096				
		Заготов.складские расходы	Тенге					3218401				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					271418497				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					271418497				
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (РУ-0,4кВ 02-04-01)										
		ФУНДАМЕНТ										
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м³	34,65		1881,17	–	65183	–	–	46931	121084
		НР - 72%; СП - 8%				1881,17	–	65183	–		8969	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м³	196,35		64,49	64,49	12663	12663	–	3300	17240
		НР - 72%; СП - 8%				–	23,34	–	4583		1277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	196,35	333,07	149,83	65398	29420	–	36651	110213
		НР - 72%; СП - 8%			183,24	76,01	35979	14925		8164	
		КАНАЛЫ									
6	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	59	411,95	411,95	24305	24305	–	5217	31884
		НР - 72%; СП - 8%			–	122,82	–	7246		2362	
7	412-102-0207 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7км	т·км	722,75	48,00	–	34692	–		–	37467
		СП - 8%			–	–	–	–		2775	
8	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	70,81	348,15	348,15	24653	24652	–	5292	32341
		НР - 72%; СП - 8%			–	103,80	–	7350		2396	
9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	2,19	4324,99	–	9472	–	–	6820	17595
		НР - 72%; СП - 8%			4324,99	–	9472	–		1303	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	10,95	1881,17	–	20599	–	–	14831	38265
		НР - 72%; СП - 8%			1881,17	–	20599	–		2834	
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	62,05	64,49	64,49	4002	4001	–	1043	5448
		НР - 72%; СП - 8%			–	23,34	–	1448		404	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	62,05	333,07	149,83	20667	9297	–	11582	34829
		НР - 72%; СП - 8%			183,24	76,01	11370	4716		2580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				281634	104338	–	131667	446366
							142603	40268	–	33064	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				281634				
		Всего заработная плата	Тенге					182871			
		Транспортные расходы	Тенге				34692				
		Накладные расходы	Тенге				131667				
		Сметная прибыль	Тенге				33064				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				446365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					182871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				446365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					182871			
		РАЗДЕЛ 3. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		ФУНДАМЕНТ									
13	1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий площадью до 5 м². Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	9488,18	2132,66	9488	2132	3284	5791	16502
		НР - 118%; СП - 8%			4071,51	836,35	4072	836		1222	
14	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,15	128349,00	–	19252	–	19252	–	20792
		СП - 8%			–	–	–	–		1540	
15	СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе	м³	0,15	284,00	–	43	–	43	–	46
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
16	СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, т.5	Надбавка за изготовление изделий из бетона кл.В15, W8 (надбавка 5%, 34995х5%=1749,75тенге/	м³	0,15	1749,75	–	262	–	262	–	283
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
17	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,5	271811,93	2208,30	135906	1104	52630	69511	221850
		НР - 84%; СП - 8%			164343,66	1158,19	82172	579		16433	
		ДРЕНАЖНЫЙ ПРИЯМОК Пр1									
18	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м³ основания	0,9	12185,44	3339,73	10967	3006	6260	2929	15007
		НР - 93%; СП - 8%			1890,16	1608,75	1701	1448		1112	
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,4	40760,34	1908,64	97825	4581	86673	7127	113348
		НР - 91%; СП - 8%			2738,12	524,95	6571	1260		8396	
20	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	1,2	88821,27	9342,34	106586	11211	53370	42918	161465
		НР - 91%; СП - 8%			35004,47	4298,14	42005	5158		11960	
21	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01716	392931,00	–	6743	–	6743	–	7282
		СП - 8%			–	–	–	–		539	
22	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03268	344381,00	–	11254	–	11254	–	12154
		СП - 8%			–	–	–	–		900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка поз.3,4** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02802	1359949,33 123057,90	32555,43 14851,92	38106 3448	912 416	33746	3516 3330	44952
24	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0252	1229468,03 53222,40	2500,63 1228,35	30983 1341	63 31	29579	1249 2579	34810
25	1113-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	0,8	159,05 68,69	3,44 0,56	127 55	2 –	70	38 13	178
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	0,8	148,23 54,58	2,57 0,56	119 44	2 –	73	30 12	161
27	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка поз.1** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,028	1359949,33 123057,90	32555,43 14851,92	38079 3446	912 416	33721	3514 3327	44920
28	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	2	10074,30 6047,64	– –	20149 12095	– –	8054	11853 2560	34563
29	261-107-0742 РСНБ РК 2022	**Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81/вилатерм ф50** *СП - 8%*	100 м	0,0808	31162,00 –	– –	2518 –	– –	2518	– 201	2719
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	6,5	4150,02 604,23	33,60 5,79	26975 3927	219 38	22829	3688 2453	33116
		БАЛКИ ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,600									
31	1107-0104-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Балки перекрытий массой до 3 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	10774,70 6277,82	3436,35 1325,44	21549 12556	6873 2651	2120	17944 3159	42652
32	222-202-0101 РСНБ РК 2022	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012** *СП - 8%*	$м^3$	2,24	276556,00 –	– –	619485 –	– –	619485	– 49559	669044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0296	1703147,39	2500,63	50413	74	34743	14226	69810
		НР - 91%; СП - 8%			526901,76	1228,35	15596	36		5171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1113-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	0,6512	159,05	3,44	104	2	57	31	146
		НР - 69%; СП - 8%			68,69	0,56	45	--		11	
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,6512	148,23	2,57	97	1	60	25	131
		НР - 69%; СП - 8%			54,58	0,56	36	--		10	
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +2,600 И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ. +3,000									
36	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 $м^2$. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	5	12018,90	2367,35	60094	11837	20847	37361	105252
		НР - 118%; СП - 8%			5481,91	850,51	27410	4253		7796	
37	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	36	11904,00	--	428544	--	428544	--	462828
		СП - 8%			--	--	--	--		34284	
38	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	4375,65	2267,48	8751	4535	121	6308	16264
		НР - 118%; СП - 8%			2047,59	625,42	4095	1251		1205	
39	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	$м^3$	0,4	159727,00	--	63891	--	63891	--	69002
		СП - 8%			--	--	--	--		5111	
40	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0158	873079,18	19653,22	13795	311	5106	9943	25638
		НР - 118%; СП - 8%			530236,80	3098,16	8378	49		1899	
41	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,5	75454,07	2618,57	37727	1309	24063	11583	53254
		НР - 91%; СП - 8%			24710,40	745,95	12355	373		3945	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05614	333904,00	--	18745	--	18745	--	20245
		СП - 8%			--	--	--	--		1500	
		ПОКРЫТИЕ НА ОТМ. +4,500									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м^2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	18	12018,90	2367,35	216340	42612	75054	134501	378908
		НР - 118%; СП - 8%			5481,91	850,51	98674	15309		28067	
44	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м^3	10,8	102767,00	–	1109884	–	1109884	–	1198675
		СП - 8%			–	–	–	–		88791	
45	СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, табл.5	Вычитается надбавка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В20	м^3	10,8	-875,00	–	-9450	–	-9450	–	-10206
		СП - 8%			–	–	–	–		-756	
46	СЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, табл.5	Вычитается надбавка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В20 до В15	м^3	10,8	-1030,00	–	-11124	–	-11124	–	-12014
		СП - 8%			–	–	–	–		-890	
47	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0864	1703147,39	2500,63	147152	216	101412	41524	203770
		НР - 91%; СП - 8%			526901,76	1228,35	45524	106		15094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1113-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м^2	5,76	159,05	3,44	916	20	500	275	1287
		НР - 69%; СП - 8%			68,69	0,56	396	3		95	
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	5,76	148,23	2,57	854	15	525	219	1159
		НР - 69%; СП - 8%			54,58	0,56	314	3		86	
50	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01224	1329346,42	11428,13	16271	140	14501	1967	19697
		НР - 118%; СП - 8%			133183,01	2982,34	1630	37		1459	
51	1113-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м^2	0,5	159,05	3,44	80	1	45	24	112
		НР - 69%; СП - 8%			68,69	0,56	34	–		8	
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,5	148,23	2,57	74	1	46	19	100
		НР - 69%; СП - 8%			54,58	0,56	27	–		7	
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ НА ОТМ. 0,000									
53	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м^3	10,2	44200,06	2945,66	450841	30046	376546	48114	538871
		НР - 91%; СП - 8%			4338,10	845,47	44249	8624		39916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	409678,00	–	409678	–	409678	–	442452
		СП - 8%			–	–	–	–		32774	
55	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка поз.1,2	т	1,3861	1359949,33	32555,43	1885026	45125	1669330	173953	2223697
		НР - 91%; СП - 8%			123057,90	14851,92	170571	20586		164718	
56	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,9	38406,27	2070,83	34566	1864	30586	2408	39932
		НР - 91%; СП - 8%			2350,81	589,51	2116	531		2958	
57	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка поз.3	т	0,12506	1359949,33	32555,43	170075	4071	150614	15695	200631
		НР - 91%; СП - 8%			123057,90	14851,92	15390	1857		14862	
58	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,15	55392,91	2014,13	8309	302	6226	1700	10810
		НР - 91%; СП - 8%			11875,25	579,58	1781	87		801	
59	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка поз.4	т	0,02316	1359949,33	32555,43	31496	754	27892	2907	37155
		НР - 91%; СП - 8%			123057,90	14851,92	2850	344		2752	
60	1113-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	45	159,05	3,44	7157	155	3911	2150	10052
		НР - 69%; СП - 8%			68,69	0,56	3091	25		745	
61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	45	148,23	2,57	6670	115	4099	1712	9053
		НР - 69%; СП - 8%			54,58	0,56	2456	25		671	
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КАНАЛАХ									
62	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	23,7	12185,44	3339,73	288795	79151	164847	77119	395188
		НР - 93%; СП - 8%			1890,16	1608,75	44797	38127		29273	
63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	7,9	39906,60	1908,64	315262	15078	278553	23458	365818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			2738,12	524,95	21631	4147		27098	
64	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	$м^3$	27	64980,93	5319,56	1754485	143628	1118244	507229	2442651
		НР - 91%; СП - 8%			18244,93	2399,32	492613	64782		180937	
65	214-403-0102 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,32868	392931,00	–	129149	–	129149	–	139481
		СП - 8%			–	–	–	–		10332	
66	214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,08	344381,00	–	371931	–	371931	–	401686
		СП - 8%			–	–	–	–		29755	
67	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка поз.4**	т	1,01585	1359949,33	32555,43	1381505	33071	1223426	127487	1629711
		НР - 91%; СП - 8%			123057,90	14851,92	125008	15087		120719	
68	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0864	1703147,39	2500,63	147152	216	101412	41524	203770
		НР - 91%; СП - 8%			526901,76	1228,35	45524	106		15094	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1113-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	$м^2$	33,24	159,05	3,44	5287	115	2889	1588	7425
		НР - 69%; СП - 8%			68,69	0,56	2283	19		550	
70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	33,24	148,23	2,57	4927	86	3027	1265	6687
		НР - 69%; СП - 8%			54,58	0,56	1814	19		495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				10751885	445868	8941896	1456423	13184972
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1364121	188619	–	976662	
		Материалы	Тенге				10731736				
		Всего заработная плата	Тенге				5763033				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1540645			
		Накладные расходы	Тенге				3170805				
		Сметная прибыль	Тенге				1444570				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				974102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13150408				
		Сметная заработная плата	Тенге								605
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1540645			
		Материалы	Тенге				20149				
		Всего заработная плата	Тенге				8053				
		Накладные расходы	Тенге					12095			
		Сметная прибыль	Тенге				11853				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2560				
							34562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					12095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13184970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								610
		Сметная заработная плата	Тенге					1552740			
		РАЗДЕЛ 4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
71	1108-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены из камней известняковых. Кладка чистая при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	106,08	21550,71	3884,11	2286099	412027	332558	1539300	4131431
		НР - 93%; СП - 8%			14531,62	1071,33	1541514	113647		306032	
72	213-308-0101 РСНБ РК 2022	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	$м^3$	103,9584	5448,00	--	566365	--	566365	--	611674
		СП - 8%			--	--	--	--		45309	
73	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,08316	148847,16	4120,25	12378	343	--	11314	25587
		НР - 93%; СП - 8%			144726,91	1563,56	12035	130		1895	
74	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,08316	409678,00	--	34069	--	34069	--	36795
		СП - 8%			--	--	--	--		2726	
75	1126-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана**	$м^3$ изоляции	13,6	120687,43	2057,63	1641349	27984	895538	556622	2373809
		НР - 76%; СП - 8%			52781,41	1071,33	717827	14570		175838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,173174	1229468,03	2500,63	212912	433	203262	8581	239212
		НР - 91%; СП - 8%			53222,40	1228,35	9217	213		17719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,03288	1703147,39	2500,63	55999	82	38592	15802	77545
		НР - 91%; СП - 8%			526901,76	1228,35	17325	40		5744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,02231	1330590,59	2500,63	29685	55	26187	3158	35471
		НР - 91%; СП - 8%			154344,96	1228,35	3443	27		2628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Решетки приямков металлические. Установка ВЖ-2и УК-2**	т металлических изделий	0,0684	1307098,25	17148,02	89406	1173	80809	7363	104511
		НР - 93%; СП - 8%			108545,18	7209,75	7424	493		7742	
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	9	170,99	3,44	1539	31	667	583	2292
		НР - 69%; СП - 8%			93,39	0,56	841	5		170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	$м^2$	9	296,48	5,15	2668	46	1640	685	3621
		НР - 69%; СП - 8%			109,16	1,12	982	10		268	
		КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ									
82	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	14,6	9509,60	448,86	138840	6554	76925	53384	207602
		НР - 93%; СП - 8%			3791,82	139,85	55361	2042		15378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	25,38	59861,01	4892,14	1519272	124162	1058937	349273	2018029
		НР - 93%; СП - 8%			13245,60	1551,98	336173	39389		149484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1126-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	$м^3$ изоляции	0,73	120687,43	2057,63	88102	1502	48070	29878	127418
		НР - 76%; СП - 8%			52781,41	1071,33	38530	782		9438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,1	271811,93	2208,30	27181	221	10526	13902	44370
		НР - 84%; СП - 8%			164343,66	1158,19	16434	116		3287	
		ПЕРЕМЫЧКИ									
86	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	22	4375,65	2267,48	96264	49884	1333	69391	178908
		НР - 118%; СП - 8%			2047,59	625,42	45047	13759		13252	
87	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	$м^3$	0,9252	159727,00	–	147779	–	147779	–	159601
		СП - 8%			–	–	–	–		11822	
88	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02074	1330590,59	2500,63	27596	51	24344	2936	32975
		НР - 91%; СП - 8%			154344,96	1228,35	3201	25		2443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1	170,99	3,44	171	4	74	65	255
		НР - 69%; СП - 8%			93,39	0,56	93	1		19	
90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	$м^2$	1	296,48	5,15	296	5	182	76	402
		НР - 69%; СП - 8%			109,16	1,12	109	1		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка ОП1,ОП2	шт. сборных конструкций	22	3786,55	100,78	83304	2218	20785	71877	167595
		НР - 118%; СП - 8%			2740,95	27,80	60301	612		12414	
92	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ОП1, ОП2/	$м^3$	0,788	68826,00	–	54235	–	54235	–	58574
		СП - 8%			–	–	–	–		4339	
		ПОЛЫ									
		ТИП 1									
93	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	26,47	773,40	58,76	20472	1556	14854	4429	26893
		НР - 94%; СП - 8%			153,47	24,54	4062	650		1992	
94	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,647	45515,73	11,48	120480	30	99704	19501	151179
		НР - 94%; СП - 8%			7837,38	–	20746	–		11198	
95	1111-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=2,5	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	26,47	7540,56	55,98	199599	1482	110428	82792	304982
		НР - 94%; СП - 8%			3312,76	14,64	87689	388		22591	
96	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	26,47	1412,05	48,00	37377	1271	16995	18701	60565
		НР - 94%; СП - 8%			721,97	29,64	19111	785		4486	
		ТИП 2									
97	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	148,73	773,40	58,76	115028	8740	83462	24887	151108
		НР - 94%; СП - 8%			153,47	24,54	22826	3650		11193	
98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	17,8476	45515,73	11,48	812347	205	672264	131486	1019339
		НР - 94%; СП - 8%			7837,38	–	139878	–		75507	
99	1111-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=2,5	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	148,73	7540,56	55,98	1121507	8325	620475	465191	1713634
		НР - 94%; СП - 8%			3312,76	14,64	492707	2177		126936	
100	1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	148,73	1731,18	162,93	257478	24233	152108	86083	371046
		НР - 94%; СП - 8%			545,53	70,20	81137	10441		27485	
101	1111-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	$м^2$ покрытия	148,73	192,89	7,05	28689	1049	24593	3484	34747
		НР - 94%; СП - 8%			20,49	4,43	3047	659		2574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
102	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	335,62	1125,23	9,02	377650	3028	73453	242500	669762
		НР - 80%; СП - 8%			897,35	5,83	301169	1957		49612	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
103	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	277,63	2455,29	62,17	681662	17260	191429	390819	1158279
		НР - 80%; СП - 8%			1703,61	56,01	472973	15550		85798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				10887798	693954	5682642	4204063	16299211
							4511202	222119	–	1207349	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10887798				
	Материалы		Тенге				4880197				
	Всего заработная плата		Тенге					4733321			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				802448				
		Накладные расходы	Тенге				4204063				
		Сметная прибыль	Тенге				1207349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16299210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1963
		Сметная заработная плата	Тенге					4733321			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16299210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1963
		Сметная заработная плата	Тенге					4733321			
		РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ									
		Балки									
104	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/БАЛКИ/**	т конструкций	4,4096	65992,91	17140,34	291002	75582	58828	127654	452149
		НР - 69%; СП - 8%			35511,70	6443,67	156592	28414		33493	
105	222-512-0801 РСНБ РК 2022	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей/БАЛКИ/**	т	4,4096	1106245,00	–	4878098	–	4878098	–	5268346
		СП - 8%			–	–	–	–		390248	
		Стойки									
106	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,416	51580,36	20394,13	21457	8484	6580	6598	30300
		НР - 69%; СП - 8%			15367,97	7618,64	6393	3169		2244	
107	222-509-1401 РСНБ РК 2022	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,416	1158981,00	–	482136	–	482136	–	520707
		СП - 8%			–	–	–	–		38571	
		Связи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,156	182040,64	34802,05	28398	5429	770	16672	48676
		НР - 69%; СП - 8%			142298,64	12588,91	22199	1964		3606	
109	222-512-0401 РСНБ РК 2022	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	т	0,156	1112424,00	–	173538	–	173538	–	187421
		СП - 8%			–	–	–	–		13883	
110	ССЦ РК 8.04-08-2023, т.ч, табл.8.2	**Очистка поверхности до 2 степени ГОСТ 9.402-2004**	тн	4,9816	28087,00	–	139918	–	–	–	151111
		СП - 8%			–	–	–	–		11193	
111	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	144,4664	170,99	3,44	24702	497	10713	9365	36792
		НР - 69%; СП - 8%			93,39	0,56	13492	81		2725	
112	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	144,4664	148,23	2,57	21414	371	13158	5496	29063
		НР - 69%; СП - 8%			54,58	0,56	7885	81		2153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6060663	90363	5623821	165785	6724565
							206561	33709	–	498116	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5719806				
	Материалы		Тенге				23872				
	Всего заработная плата		Тенге					21539			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5533772				
		Накладные расходы	Тенге				14861				
		Сметная прибыль	Тенге				458773				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6193440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					21539			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				340857				
	Материалы		Тенге				66179				
	Всего заработная плата		Тенге					218731			
		Накладные расходы	Тенге				150924				
		Сметная прибыль	Тенге				39343				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				531124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					218731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6724564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					240270			
	РАЗДЕЛ 6. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПРОМЫВКУ ФИЛЬТРОВ И НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ 02-13-01)										
		КРОВЛЯ									
113	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	203,52	657,03	22,04	133719	4486	93660	33982	181117
		НР - 92%; СП - 8%			174,79	6,70	35573	1364		13416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	180	3474,90	91,41	625482	16454	402280	194598	885687
		НР - 92%; СП - 8%			1148,60	26,51	206748	4772		65606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	1112-0101-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	180	1829,24	89,20	329263	16056	153144	151648	519384
		НР - 92%; СП - 8%			889,24	26,51	160063	4772		38473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	180	1536,92	188,55	276646	33939	153992	90919	396971
		НР - 92%; СП - 8%			492,86	56,17	88715	10111		29405	
117	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=75	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	180	2750,55	210,18	495099	37832	432627	33458	570841
		НР - 92%; СП - 8%			136,89	65,15	24640	11727		42285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1860209	108767	1235703	504605	2554000
							515739	32746	--	189185	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1860209				
	Материалы		Тенге				1235702				
	Всего заработная плата		Тенге					548485			
		Накладные расходы	Тенге				504605				
		Сметная прибыль	Тенге				189185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2553999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					548485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2553999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					548485			
		РАЗДЕЛ 7.Отопление 02-13-02									
118	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	1421,98	33,66	4266	101	1681	2478	7284
		НР - 98%; СП - 8%			828,11	14,78	2484	44		540	
119	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	90	1555,37	33,66	139983	3029	62424	74343	231472
		НР - 98%; СП - 8%			828,11	14,78	74530	1330		17146	
120	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	38	1599,88	33,66	60795	1279	28048	31389	99559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			828,11	14,78	31468	562		7375	
121	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	146	2157,79	33,66	315037	4914	189219	120601	470489
		НР - 98%; СП - 8%			828,11	14,78	120904	2158		34851	
122	1118-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	м труб нитки регистра	71	5338,99	58,76	379068	4172	330107	45955	459024
		НР - 98%; СП - 8%			630,83	29,62	44789	2103		34002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				899149	13495	611479	274766	1267828
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				274175	6197	–	93914	
	Материалы		Тенге				899149				
	Всего заработная плата		Тенге				611479				
	Сдача и испытание		Тенге					280372			
		Накладные расходы	Тенге				1426				
		Сметная прибыль	Тенге				274766				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				93914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1267829				
		Сметная заработная плата	Тенге								106
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				280372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1267829				
		Сметная заработная плата	Тенге								106
								280372			
		РАЗДЕЛ 8.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 04-04-01									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
123	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	$м^3$	5	1881,17	–	9406	–	–	6772	17472
		НР - 72%; СП - 8%			1881,17	–	9406	–		1294	
124	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	$м^3$	148	64,49	64,49	9545	9544	–	2487	12995
		НР - 72%; СП - 8%			–	23,34	–	3454		963	
125	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	$м^3$	148	333,07	149,83	49294	22174	–	27626	83073
		НР - 72%; СП - 8%			183,24	76,01	27120	11249		6154	
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА									
126	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /поз.1/**	т стальных элементов	0,44796	1291049,28	11123,71	578338	4983	529483	53330	682202
		НР - 118%; СП - 8%			97937,86	2953,39	43872	1323		50534	
127	1146-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж**	т металлоконструкций	0,0348	220226,20	7290,39	7664	253	87	6207	14981
		НР - 84%; СП - 8%			210461,33	1882,06	7324	65		1110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм /поз.2/	т	0,0348	482081,00	–	16776	–	16776	–	18118
		СП - 8%			–	–	–	–		1342	
129	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	16,9	296,48	5,15	5011	87	3079	1286	6801
		НР - 69%; СП - 8%			109,16	1,12	1845	19		504	
130	1114-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из асбестоцементных плит, листов. Устройство	$м^2$ покрытия	22,746	1858,90	379,60	42283	8635	–	37284	85933
		НР - 99%; СП - 8%			1479,30	176,42	33648	4013		6365	
131	217-505-0205 РСНБ РК 2022	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	22,746	3963,00	–	90142	–	90142	–	97353
		СП - 8%			–	–	–	–		7211	
		ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
132	1146-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Установка стальных изделий	т	0,00324	1718123,35	8168,41	5567	26	4050	1262	7375
		НР - 84%; СП - 8%			460033,52	3721,94	1491	12		546	
133	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02856	221039,15	10210,72	6313	291	428	3878	11006
		НР - 69%; СП - 8%			195858,43	918,16	5594	26		815	
134	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные /опора ОП-1/	т	0,17136	1113438,00	–	190799	–	190799	–	206063
		СП - 8%			–	–	–	–		15264	
135	1146-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 15 мм	отверстие	36	2083,87	763,61	75019	27490	310	60503	146364
		НР - 84%; СП - 8%			1311,65	689,12	47219	24808		10842	
136	1146-0301-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=12	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Исключать из нормы 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 15 мм, на глубину 80мм	отверстие	36	-382,17	-126,87	-13758	-4567	-186	-11241	-26999
		НР - 84%; СП - 8%			-250,13	-121,61	-9005	-4378		-2000	
137	1109-0501-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Постановка болтов высокопрочных	болт	36	609,39	8,92	21938	321	4835	11616	36238
		НР - 69%; СП - 8%			466,17	1,45	16782	52		2684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х110	шт.	36	38,00	–	1368	–	1368	–	1477
		СП - 8%			–	–	–	–		109	
139	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	6,6	296,48	5,15	1957	34	1203	502	2656
		НР - 69%; СП - 8%			109,16	1,12	720	7		197	
		ПЛОЩАДКА ВХОДА 2,4м									
140	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,43	18074,59	3339,73	7772	1436	5523	1399	9905
		НР - 93%; СП - 8%			1890,16	1608,75	813	692		734	
141	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - В15, F150, W14 сульфатостойкий	$м^3$	0,6	45295,24	2945,66	27177	1767	22807	2830	32408
		НР - 91%; СП - 8%			4338,10	845,47	2603	507		2401	
142	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01239	344381,00	–	4267	–	4267	–	4608
		СП - 8%			–	–	–	–		341	
		ПЛОЩАДКА ВХОДА 2,6м									
143	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,45	18074,59	3339,73	8134	1503	5780	1464	10366
		НР - 93%; СП - 8%			1890,16	1608,75	851	724		768	
144	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - В15, F150, W14 сульфатостойкий	$м^3$	0,66	45295,24	2945,66	29895	1944	25088	3113	35649
		НР - 91%; СП - 8%			4338,10	845,47	2863	558		2641	
145	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01343	344381,00	–	4625	–	4625	–	4995
		СП - 8%			–	–	–	–		370	
		ПАНДУС									
146	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,76	18074,59	3339,73	31811	5878	22606	5727	40541
		НР - 93%; СП - 8%			1890,16	1608,75	3327	2831		3003	
147	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство - В15, F150, W14 сульфатостойкий	$м^3$	2,34	45295,24	2945,66	105991	6892	88948	11038	126391
		НР - 91%; СП - 8%			4338,10	845,47	10151	1978		9362	
148	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0555	344381,00	–	19113	–	19113	–	20642
		СП - 8%			–	–	–	–		1529	
		Ворота Вр-1 (2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,532	294572,21 126803,23	129118,40 29829,66	451285 194263	197809 45699	59213	165573 49349	666207
150	222-509-0501 РСНБ РК 2022	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 *СП - 8%*	т	1,532	1111965,00 –	– –	1703530 –	– –	1703530	– 136282	1839812
151	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	53,6	296,48 109,16	5,15 1,12	15891 5851	276 60	9764	4079 1598	21567
		Двери наружные									
152	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	9,28	6237,00 4713,74	92,18 46,37	57879 43744	855 430	13280	30480 7069	95428
153	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный *СП - 8%*	$м^2$	9,28	70068,00 –	– –	650231 –	– –	650231	– 52018	702249
154	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	1,76	6884,68 5066,84	87,09 43,54	12117 8918	154 77	3045	6206 1466	19789
155	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный *СП - 8%*	$м^2$	1,76	34121,00 –	– –	60053 –	– –	60053	– 4804	64857
		Решетки									
156	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,6304	125574,23 112936,03	4195,32 1046,38	79162 71195	2645 660	5322	49580 10299	139041
157	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 /Р-1, Р-2, Р-3/ *СП - 8%*	т	0,6304	1114735,00 –	– –	702729 –	– –	702729	– 56218	758947
158	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	22,05	296,48 109,16	5,15 1,12	6537 2407	114 25	4016	1678 657	8872
		ПОЛЫ									
		Тип 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	70,78	773,40	58,76	54741	4159	39719	11844	71911
		НР - 94%; СП - 8%			153,47	24,54	10863	1737		5327	
160	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство - В15, F150, W14 сульфатостойкий	$м^3$ подстилающего слоя	10,617	53741,01	11,48	570568	122	487237	78217	700688
		НР - 94%; СП - 8%			7837,38	–	83209	–		51903	
161	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0441667	32570,34	2645,33	1439	116	8	1249	2903
		НР - 91%; СП - 8%			29766,53	1298,66	1315	57		215	
162	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0441667	409678,00	–	18094	–	18094	–	19542
		СП - 8%			–	–	–	–		1448	
163	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	70,78	842,23	2,12	59613	150	48065	10788	76033
		НР - 94%; СП - 8%			161,03	1,12	11398	79		5632	
164	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	70,78	2470,62	176,11	174870	12466	110585	53727	246885
		НР - 94%; СП - 8%			732,11	75,41	51819	5338		18288	
165	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501, на толщ. 50мм	$м^2$ покрытия	70,78	913,36	28,20	64648	1996	56681	6793	77156
		НР - 94%; СП - 8%			84,36	17,74	5971	1256		5715	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
		Потолок									
166	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей (затирка) за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	78,98	1469,83	7,50	116087	593	28127	70096	201077
		НР - 80%; СП - 8%			1106,19	3,20	87367	253		14895	
167	1115-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	$м^2$ окрашиваемой поверхности	78,98	316,88	1,95	25027	155	3055	17521	45952
		НР - 80%; СП - 8%			276,23	1,07	21817	85		3404	
		Стены и откосы									
168	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 20 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	390,11	3106,00	29,30	1211682	11430	650724	443471	1787565
		НР - 80%; СП - 8%			1408,65	12,33	549528	4810		132412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	35,25	3096,34	33,68	109146	1187	33457	60000	182678
		НР - 80%; СП - 8%			2113,52	14,15	74502	499		13532	
170	1115-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	$м^2$ окрашиваемой поверхности	425,36	316,88	1,95	134788	829	16462	94362	247482
		НР - 80%; СП - 8%			276,23	1,07	117497	455		18332	
		ФАЛЬШПОЛ									
171	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,6734352	51580,36	20394,13	34736	13734	10653	10681	49051
		НР - 69%; СП - 8%			15367,97	7618,64	10349	5131		3633	
172	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Прогоны, балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,0105916	65992,91	17140,34	66692	17322	13482	29256	103624
		НР - 69%; СП - 8%			35511,70	6443,67	35888	6512		7676	
173	222-527-0101 РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т /стойки и балки фальшпола/	т	1,6840268	1175650,00	–	1979826	–	1979826	–	2138212
		СП - 8%			–	–	–	–		158386	
174	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции дверей, люков, лазов, щитов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	1,13198	210658,43	8842,80	238461	10009	3221	158643	428872
		НР - 69%; СП - 8%			198970,99	4140,01	225231	4686		31768	
175	222-509-1201 РСНБ РК 2022	Стальные настилы и щиты для зданий производственного назначения	т	1,13198	1053295,00	–	1192309	–	1192309	–	1287694
		СП - 8%			–	–	–	–		95385	
176	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Настил из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,8648	169313,41	42859,97	146422	37066	25263	68803	232443
		НР - 69%; СП - 8%			97240,18	18063,92	84093	15622		17218	
177	214-106-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,8648	434846,00	–	376055	–	376055	–	406139
		СП - 8%			–	–	–	–		30084	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11651065	401878	9345337	1600130	14311289
							1903849	141411	–	1060096	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10536060				
	Материалы		Тенге				2196680				
	Всего заработная плата		Тенге					1270308			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7009917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1065414				
		Сметная прибыль	Тенге				928119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12529593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								546
		Сметная заработная плата	Тенге					1270308			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1115005				
	Материалы		Тенге				138743				
	Всего заработная плата		Тенге					774952			
		Накладные расходы	Тенге				534716				
		Сметная прибыль	Тенге				131977				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1781698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307
		Сметная заработная плата	Тенге					774952			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				14311291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								854
		Сметная заработная плата	Тенге					2045260			
		РАЗДЕЛ 9.КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 04-04-02									
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
178	1308-0103-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	78890,09	13213,75	157780	26428	23361	87024	264388
		НР - 72%; СП - 8%			53995,34	6437,89	107991	12876		19584	
179	515-101-1107 РСНБ РК 2022	**Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛЗ-2500/6/10-0,4, номинальная мощность 2500 кВА**	шт.	2	21023164,00	–	42046328	–		–	42046328
					–	–	–	–	42046328	–	
180	1308-0103-3401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования**	шт.	5	239318,07	155925,81	1196590	779629	19101	519842	1853746
		НР - 72%; СП - 8%			79572,08	64828,43	397860	324142		137315	
181	515-201-0607 РСНБ РК 2022	**Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-366 с выключателем нагрузки ВНА-10/630**	шт.	5	995176,00	–	4975880	–		–	4975880
					–	–	–	–	4975880	–	
182	1308-0304-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка**	м ширины по фронту	13,9	29995,25	12514,91	416934	173957	37880	205681	672425
		НР - 72%; СП - 8%			14755,20	5796,50	205097	80571		49809	
183	ПЕРЕЧЕНЬ	**Низковольтное комплектное устройство 0,4 кВ двухсекционное двухрядное (7000x600x2100;6900x600x2100) РУ-0,4 кВ**	комплект	1	123147442,79	–	123147443	–		–	123147443
					–	–	–	–	123147443	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	1308-0103-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	10,6	1528,07	211,63	16198	2243	701	10893	29258
		НР - 72%; СП - 8%			1250,42	176,88	13254	1875		2167	
185	1308-0103-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 900 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	2	31534,11	20166,67	63068	40334	–	30479	101031
		НР - 72%; СП - 8%			11367,44	9798,85	22735	19598		7484	
186	ПЕРЕЧЕНЬ	Установка конденсаторная низкого напряжения регулированная многоступенчатая УКМ63-0,4-275-25У3	шт	2	1362585,71	–	2725171	–		–	2725171
					–	–	–	–	2725171	–	
187	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	8617,70	2425,06	25853	7275	872	15142	44275
		НР - 72%; СП - 8%			5902,08	1108,25	17706	3325		3280	
188	515-301-0209 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-2274У2 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А	шт.	2	368882,00	–	737764	–		–	737764
					–	–	–	–	737764	–	
189	515-301-0227 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5115-2474У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А	шт.	1	453520,00	–	453520	–		–	453520
					–	–	–	–	453520	–	
190	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	24849,78	1625,05	24850	1625	17323	4746	31964
		НР - 72%; СП - 8%			5902,08	690,06	5902	690		2368	
191	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10917,00	–	10917	–	10917	–	11790
		СП - 8%			–	–	–	–		873	
192	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	3069,77	–	49116	–	483	35016	90862
		НР - 72%; СП - 8%			3039,57	–	48633	–		6731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	247-204-1829 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	1	10888,00 –	– –	10888 –	– –	10888	– 871	11759
194	247-204-1825 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 6А 10 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	5	10888,00 –	– –	54440 –	– –	54440	– 4355	58795
195	247-204-1825 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 10А 10 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	1	10888,00 –	– –	10888 –	– –	10888	– 871	11759
196	247-204-1802 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	7	3603,00 –	– –	25221 –	– –	25221	– 2018	27239
197	247-204-1804 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 25А 10 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	2	3603,00 –	– –	7206 –	– –	7206	– 576	7782
198	247-204-3001 РСНБ РК 2022	**Расцепитель независимый типа РН47** *СП - 8%*	шт.	4	5329,00 –	– –	21316 –	– –	21316	– 1705	23021
199	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3262,97 2951,04	288,17 138,01	3263 2951	288 138	24	2224 439	5926
200	247-203-0103 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30** *СП - 8%*	шт.	1	18901,00 –	– –	18901 –	– –	18901	– 1512	20413
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				176199535	1031779	259522	911047	177352539
		Стоимость оборудования	Тенге				822129	443215	174086106	241958	
		Заготов.складские расходы	Тенге				172593545				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1492560				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				174086105				
		Материалы	Тенге				1953652				
		Всего заработная плата	Тенге				99744				
		Накладные расходы	Тенге					1265344			
		Сметная прибыль	Тенге				911047				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				229177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3093876				
		Сметная заработная плата	Тенге								469
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1265344			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				159777				
		Сметная прибыль	Тенге				159777				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12781				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				172558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				177352539				
		Сметная заработная плата	Тенге					1265344			469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 04-05-01)									
		КЛ-0,4 кВ									
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА									
		УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ТРАНШЕЙ тип Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-5, Т-6, Т-9, Т-10, Т-11, Т-12, Т-15									
201	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	1523,91	320,26	320,26	488047	488047	–	156046	695620
		НР - 72%; СП - 8%			–	142,22	–	216730		51527	
202	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	497,19	11766,00	–	5849938	–	5849938	–	6317933
		СП - 8%			–	–	–	–		467995	
203	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2696	440,00	269,49	1186240	726545	–	606251	1935890
		НР - 72%; СП - 8%			170,51	141,81	459695	382320		143399	
204	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	12076	134,07	77,23	1619029	932630	–	847561	2663918
		НР - 72%; СП - 8%			56,84	40,64	686400	490769		197327	
205	1308-0201-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по непроходным эстакадам	м кабеля	3636	2647,70	1614,49	9627037	5870286	346874	4932947	15724782
		НР - 72%; СП - 8%			937,81	946,49	3409877	3441438		1164799	
206	ПЕРЕЧЕНЬ	Кабель силовой бронированный лентами с алюм. жилами, изоляцией и защитнвм шлангом из сшитого полиэтилена напряжение 1 кВ, марки АПвБбШп 5х240	км	1,464	15860089,29	–	23219171	–	23219171	–	25076705
		СП - 8%			–	–	–	–		1857534	
207	ПЕРЕЧЕНЬ	Кабель силовой бронированный лентами с медными жилами, изоляцией и защитнвм шлангом из сшитого полиэтилена напряжение 1 кВ, марки ПвБбШп 4х185	км	1,108	39188946,43	–	43421353	–	43421353	–	46895061
		СП - 8%			–	–	–	–		3473708	
208	243-106-0826 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х240 (мк)-1	км	0,0158389	63717390,00	–	1009213	–	1009213	–	1089950
		СП - 8%			–	–	–	–		80737	
209	243-106-0825 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х185 (мк)-1	км	3,836	49671906,00	–	190541431	–	190541431	–	205784746
		СП - 8%			–	–	–	–		15243315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				276961459	8017508	264387980	6542805	306184605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							4555972	4531257	–	22680341	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				276473412				
	Материалы		Тенге				346874				
	Всего заработная плата		Тенге					8870499			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264041106				
		Накладные расходы	Тенге				6386759				
		Сметная прибыль	Тенге				22628814				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				305488985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3429
		Сметная заработная плата	Тенге					8870499			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				488047				
	Всего заработная плата		Тенге					216730			
		Накладные расходы	Тенге				156046				
		Сметная прибыль	Тенге				51527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				695620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					216730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				306184605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3496
		Сметная заработная плата	Тенге					9087229			
		РАЗДЕЛ 11. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
210	1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=0,3	**Демонтаж: Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений/кабель АВБбШнг-1 3х25+1х16мм2/**	м кабеля	551	99,41	48,26	54775	26591	–	28338	89762
		НР - 72%; СП - 8%			51,15	20,28	28184	11174		6649	
211	1308-0201-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=0,3	**Демонтаж: Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам/кабель ВБбШнг-1 4х50мм2/**	м кабеля	90	391,90	246,97	35271	22227	–	19154	58779
		НР - 72%; СП - 8%			144,93	150,66	13044	13559		4354	
212	1308-0201-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=0,3	**Демонтаж: Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по непроходным эстакадам/кабель ВБбШнг-1 4х120мм2/**	м кабеля	1080	634,43	412,76	685184	445781	–	364764	1133944
		НР - 72%; СП - 8%			221,67	247,42	239404	267214		83996	
213	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=0,3	**Демонтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу/ШР-1600х700х350мм/**	шт.	1	5371,09	1829,84	5371	1830	–	3161	9214
		НР - 72%; СП - 8%			3541,25	848,77	3541	849		683	
214	1308-0201-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=0,3	**Демонтаж: Конструкция сварная. Монтаж оборудования**	т	1,569	42309,97	9912,77	66384	15553	–	41369	116374
		НР - 72%; СП - 8%			32397,20	4223,17	50831	6626		8620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	1308-0201-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=0,3	**Демонтаж: Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования**	шт.	44	239,64	35,03	10544	1542	--	6751	18679
		НР - 72%; СП - 8%			204,61	8,49	9003	374		1384	
216	1308-0201-1208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 к=0,3	**Демонтаж: Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках**	шт.	176	29,83	12,78	5250	2249	--	2948	8853
		НР - 72%; СП - 8%			17,05	6,21	3001	1093		656	
217	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты бетонные. Разборка**	$м^3$	3,5	37732,22	16510,74	132063	57788	--	86567	236121
		НР - 84%; СП - 8%			21221,48	8223,16	74275	28781		17490	
218	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 к=0,3	**Демонтаж: Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	3	14624,26	4873,16	43873	14620	--	28961	78661
		НР - 80%; СП - 8%			9751,10	2315,94	29253	6948		5827	
219	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	15,290107	243,00	--	3715	--		--	4012
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
220	412-102-0207 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	т·км	107,030749	48,00	--	5137	--		--	5548
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				1047567	588181	--	582013	1759947
							450536	336618	--	130367	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				862779				
	Всего заработная плата		Тенге					647897			
		Накладные расходы	Тенге				466485				
		Сметная прибыль	Тенге				106342				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1435606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					647897			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				184788				
	Всего заработная плата		Тенге					139257			
	Транспортные расходы		Тенге				8853				
		Накладные расходы	Тенге				115528				
		Сметная прибыль	Тенге				24025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				324341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					139257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1759947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
		Сметная заработная плата	Тенге					787154			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								811503814,66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14746887				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11496131			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5976159			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**296088381**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**43544**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**445504602**		
		- Накладные расходы	Тенге							**16373304**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**27111052**	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											365 999 212,66
Итого с временными зданиями и сооружениями - 3,33%											378 186 986,44
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 1,11%											382 384 861,99
Непревиденные работы и затрат 2%											390 032 559,23
Итого сметная стоимость											835 537 161,23
В том числе в ценах на 2023 год 13% - К=1											108 619 830,96
В том числе в ценах на 2024 год 87% - К=1,075											781 436 130,04
Итого в текущих ценах											890 055 961,00
Налог на добавленную стоимость, 12%											106 806 715,32
Итого к оплате с НДС											**996 862 676,32**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Н.Булеков

Заместитель руководителя отдела _____ К.Калимов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ К.Салыкбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
_____ П.Шестаков