Форма 3

Тапсырыс беруші: *"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і*

Инженер: *"PRIDE GROUP" ЖШС*

Мердігер: *"Prof-Facade" ЖШС*

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

14.04.2023 жылғы №32 келісім шарт

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Кәсіпкерлік нысандарға кіру үшін жергілікті өткелдің құрылысы және көшелер мен даңғылдардың қиылысындағы автотұрақтар Бәйдібек би-Арғынбекова Шымкентте

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2023 жылғы 22 маусым айындағы №1 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	42990	14.04.2022 жылғы №32 келісім шарт	14.04.2023	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (маусым айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2022 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кәсіпкерлік нысандарға кіру үшін жергілікті өткелдің құрылысы және көшелер мен даңғылдардың қиылысындағы автотұрақтар Бәйдібек би-Арғынбекова Шымкентте	56 121 657							50 108 622	56 121 657
Алдын ала төлем ұстап қалу 10 %									5 612 166
Төлеу сомасы									50 509 491

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының м.у.а

Ө. Қалыбаев

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

"27" 06 2023 жыл

Инженер:

"PRIDE GROUP" ЖШС-нің директоры

М.Мұрат

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

" " 2023 жыл

Мердігер:

"Prof-Facade" ЖШС-нің директоры

Т.Жаимбетов

М.О. **(лауазымы, аты-жөні, қолы)**

" " 2023 жыл

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер: ТОО " PRIDE GROUP "
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство местного проезда для доступа к объектам предпринимательства и автостоянки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова в г.Шымкент."

АКТ
приёмки выполненных работ за июнь 2023 года
на СМР работы

Составлен(а) в текущих ценах на 12.08.2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / эксплуатация машин		Всего / эксплуатация машин / материалы				
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
на перенос сетей газоснабжения												
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы. Газопровод среднего давления (подземный)										
1	Е11-220301-0101 1122-0301-0101	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,094		412192,97	63066,94	38746	5928	–	34694	79316
		НР - 99%; СП - 8%				349126,03	23691,92	32818	2227		5875	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					79315				
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод среднего давления (надземный)										
2	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,095		1146216,52	347220,93	108891	32986	2492	86498	211020
		НР - 99%; СП - 8%				772769,09	146936,66	73413	13959		15631	
3	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	95,38		1801,00	–	171779	–	171779	–	185521
		СП - 8%				–	–	–	–		13742	
		Крепление горизонтального газопровода Д57х3 на стойке из труб Д=57х3; ОПП-3-3400-19шт										
4	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Ктп и Кзм=1.04	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,29735		160027,03	11335,03	47584	3371	2020	29250	82980
		НР - 69%; СП - 8%				141897,27	665,01	42193	198		6147	
5	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,2584		1018274,00	–	263122	–	263122	–	284172
		СП - 8%				–	–	–	–		21050	
6	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	38,95		708,00	–	27577	–	27577	–	29783
		СП - 8%				–	–	–	–		2206	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ ФМ 1-2-3 /0,0,08/ -19 ШТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	4,94	4112,33 4112,33	-- --	20315 20315	-- --	--	14627 2795	37737
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /с разравниванием лишнего грунта на месте/. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	4,94	1240,52 1240,52	-- --	6128 6128	-- --	--	4412 843	11384
9	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	1,52	37152,52 7742,76	2684,10 612,39	56472 11769	4080 931	40623	11557 5442	73471
10	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	2	15999,87 11455,84	2452,31 --	32000 22912	4905 --	4183	22683 4375	59057
11	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /57х 3/ *НР - 61%; СП - 8%*	стык	1	1048,43 959,44	24,87 --	1048 959	25 --	64	585 131	1764
		ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА									
12	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м²	17	240,29 137,78	7,00 0,82	4085 2342	119 14	1624	1626 457	6168
13	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м²	17	197,48 80,56	5,06 0,82	3357 1370	86 14	1901	955 345	4656
		ОКРАСКА ОПОР									
14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м²	10,2	197,48 80,56	5,06 0,82	2014 822	51 8	1141	573 207	2794
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				990509				
		РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления (подземный)									
		Земляные работы									
15	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	9,603	270,45 --	270,45 103,03	2597 --	2597 989	--	712 265	3574
16	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3,170 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	0,297	3131,86 3131,86	-- --	930 930	-- --	--	670 128	1728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - Приямков *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	0,396	2609,89 2609,89	-- --	1034 1034	-- --	--	744 142	1920
18	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. /Приямков/.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	0,396	1240,52 1240,52	-- --	491 491	-- --	--	354 68	912
19	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	5,8485852	59,20 --	59,20 16,90	346 --	346 99	--	71 33	451
20	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	5,8485852	257,10 132,78	124,32 55,04	1504 777	727 322	–	791 184	2478
21	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1,515	1240,52 1240,52	– –	1879 1879	– –	–	1353 259	3491
22	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. (разравнивание лишнего грунта на месте).Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1,4114148	109,93 –	109,93 28,09	155 –	156 40	–	29 15	198
		Трубопроводы и арматура									
23	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Основание под трубопроводы песчаное./под трубопроводы/ Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м³ основания	1,32	5615,16 1642,01	261,75 73,38	7412 2167	346 97	4899	2242 772	10426
24	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,015	574527,44 315622,25	258905,19 85147,90	8618 4734	3883 1277	–	5951 1166	15735
25	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	7	1990,91 1769,52	12,18 3,56	13936 12387	85 25	1464	12287 2098	28321
26	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм *СП - 8%*	м	15,15	1297,00 --	-- --	19650 –	– –	19650	– 1572	21222
27	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,015	1406447,25 215202,26	1180087,58 222398,41	21097 3228	17701 3336	168	5973 2166	29236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Прайс-лист ТОО "ArT PlAsT"п.4	Патрубок-накладка 110/32	шт	1	8547,05	--	8547	--	8547	--	9231
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
65	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,655, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,012	37105,97	23263,31	445	279	--	151	644
		НР - 61%; СП - 8%			13842,66	6807,06	166	82		48	
66	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	12	17,00	--	204	--	204	--	220
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
67	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	12	491,24	207,77	5895	2493	661	2627	9204
		НР - 72%; СП - 8%			228,41	75,66	2741	908		682	
68	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,012	283466,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
69	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8/	стык	2	1048,43	24,87	2097	50	128	1171	3529
		НР - 61%; СП - 8%			959,44	--	1919	--		261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				449123				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1518947

на Перенос сетей водопровода. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	230,513613	278,31	278,31	64154	64154	--	11586	81800
		НР - 72%; СП - 8%			--	69,81	--	16092		6060	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	7,129287	3131,86	--	22328	--	--	16076	41476
		НР - 72%; СП - 8%			3131,86	--	22328	--		3072	
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	39,71625	257,10	124,32	10211	4938	--	5371	16829
		НР - 72%; СП - 8%			132,78	55,04	5274	2186		1247	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	59,410725	1240,52	--	73700	--	--	53064	136905
		НР - 72%; СП - 8%			1240,52	--	73700	--		10141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Kттп и Кэм=1.04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /с разравниванием лишнего грунта на месте/** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	178,232175	40,53 --	40,53 11,38	7224 --	7223 2028	–	1460 695	9379
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Kттп и Кэм=1.04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	178,232175	257,10 132,78	124,32 55,04	45823 23666	22158 9810	–	24102 5595	75520
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				361909				
		РАЗДЕЛ 2. Устройство лотков									
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Kттп и Кэм=1.04	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	11,44	24788,19 1982,73	1695,21 380,11	283577 22682	19393 4348	241502	24598 24654	332829
8	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Kттп и Кэм=1.04	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%*	$м^3$ сборных конструкций	11,88	17830,31 6531,60	4075,21 1372,25	211824 77595	48413 16302	85816	110799 25810	348433
9	С1212-401-0102 212-401-0102 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50** *СП - 8%*	$м^3$	0,2	16941,00 –	– –	3388 –	– –	3388	– 271	3659
10	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012** *СП - 8%*	$м^3$	11,88	56891,00 –	– –	675865 –	– –	675865	– 54069	729934
11	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Kттп и Кэм=1.04	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,88	69103,33 24991,14	10348,01 4003,71	60811 21992	9106 3523	29713	23219 6722	90752
12	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,04532	331233,00 –	– –	15011 –	– –	15011	– 1201	16212
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Kттп и Кэм=1.04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	15,8232	1226,14 437,88	30,14 4,19	19401 6929	477 66	11995	6505 2073	27979
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1549798				
		РАЗДЕЛ 3. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1									
14	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Kттп и Кэм=1.04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,115	608606,96 327804,07	280802,89 86525,32	69990 37697	32292 9950	–	47171 9373	126534
15	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** *СП - 8%*	м	116,15	2542,00 –	– –	295253 –	– –	295253	– 23620	318873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 90%; СП - 8%*	км трубопровода	0,115	110537,03 90419,99	-- --	12712 10398	-- --	2314	10294 1840	24847
17	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	115	148,15 130,40	1,85 --	17037 14996	213 --	1828	14696 2539	34272
18	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%, СП - 8%*	задвижка или клапан	1	3047,10 2602,02	137,92 62,90	3047 2602	138 63	307	2638 455	6140
19	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100** *СП - 8%*	шт.	1	36814,00 --	-- --	36814 --	-- --	36814	-- 2945	39759
20	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0108	2008571,81 783881,36	750257,32 235494,35	21693 8466	8102 2543	5125	10899 2607	35200
21	С1241-112-0149 241-112-0149 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм** *СП - 8%*	шт.	3	4027,00 --	-- --	12081 --	-- --	12081	-- 966	13047
22	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	13712,83 4786,28	6300,01 2111,65	13713 4786	6300 2112	2627	6829 1643	22185
23	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	3047,10 2602,02	137,92 62,90	3047 2602	138 63	307	2638 455	6140
24	С1242-401-3004 242-401-3004 РСНБ РК 2022	**Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 100** *СП - 8%*	шт.	1	1694537,00 --	-- --	1694537 --	-- --	1694537	-- 135563	1830100
25	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	13	4249,00 --	-- --	55237 --	-- --	55237	-- 4419	59656
26	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	1887,05 1595,95	291,10 1,47	15096 12768	2329 12	--	12652 2220	29967
27	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	8	2452,00 --	-- --	19616 --	-- --	19616	-- 1569	21185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Демонтаж *НР - 90%; СП - 8%*	км трубопровода	0,115	365164,17 196682,44	168481,73 51915,19	41994 22618	19375 5970	--	28303 5624	75921
41	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка *СП - 8%*	т	0,25185	924,00 --	-- --	233 --	-- --	--	-- 19	252
42	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км *СП - 8%*	т·км	9,5703	21,00 --	-- --	201 --	-- --	--	-- 16	217
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				76390				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4987243

Переустройство сетей 10кВ, 0,4кВ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы и переходы ГНБ

земляные работы

1	Е11-010101-0411 1101-0101-0411 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кэм=1.04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	312,728	273,22 13,16	260,06 99,07	85444 4116	81328 30982	–	25272 8856	119572
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгп=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	9,672	3131,86 3131,86	– –	30291 30291	– –	–	21810 4168	56269
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	80,6	1240,52 1240,52	– –	99986 99986	– –	–	71990 13758	185734
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	241,8	59,20 –	59,20 16,90	14315 –	14314 4086	–	2943 1381	18638
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кэм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 уплотненного грунта	241,8	257,10 132,78	124,32 55,04	62167 32106	30061 13309	–	32699 7590	102456
6	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Ктгп и Кэм=1.04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,998	237807,79 229216,99	– –	237332 228759	– –	8573	173857 32895	444084
7	С1241-207-1105 241-207-1105 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 *СП - 8%*	м	998	1731,00 --	– –	1727538 –	– –	1727538	– 138203	1865741
		1 переход ГНБ 2 трубами по 12 метров									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-340202-0103 1134-0202-0103 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.04	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м** *НР - 76%; СП - 8%*	переход	2	82426,42 20377,18	41630,61 13781,51	164853 40754	83261 27563	40838	51921 17342	234116
		1 переход ГНБ 3 трубами по 9 метров									
20	Е11-340202-0101 1134-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.04	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м** *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	93981,38 24149,03	49413,72 16358,05	93981 24149	49414 16358	20418	30785 9981	134748
21	Е11-340202-0103 1134-0202-0103 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.04	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м** *НР - 76%; СП - 8%*	переход	2	82426,42 20377,18	41630,61 13781,51	164853 40754	83261 27563	40838	51921 17342	234116
		1 переход ГНБ 3 трубами по 11 метров									
22	Е11-340202-0101 1134-0202-0101 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.04	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м** *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	93981,38 24149,03	49413,72 16358,05	93981 24149	49414 16358	20418	30785 9981	134748
23	Е11-340202-0102 1134-0202-0102 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.04	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м** *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	7868,67 1761,73	3873,46 1282,28	7869 1762	3873 1282	2234	2313 815	10997
24	Е11-340202-0103 1134-0202-0103 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.04	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м** *НР - 76%; СП - 8%*	переход	2	82426,42 20377,18	41630,61 13781,51	164853 40754	83261 27563	40838	51921 17342	234116
25	Е11-340202-0104 1134-0202-0104 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.04	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами. Добавлять на каждые последующие 5 м** *НР - 76%; СП - 8%*	переход	2	7309,17 1582,34	3493,35 1156,45	14618 3165	6987 2313	4466	4163 1503	20283
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5315887				
		РАЗДЕЛ 2. Переустройство КЛ-10кВ									
		Подраздел 1. Прокладка кабеля									
26	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	19	874,52 373,76	445,70 169,47	16616 7101	8468 3220	1047	7431 1924	25971
27	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	19	331,76 124,59	207,17 87,25	6303 2367	3936 1658	–	2898 736	9937
28	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** *СП - 8%*	1000 шт.	0,077	64274,00 --	– –	4949 –	– –	4949	– 396	5345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1095	1071,97 498,34	516,33 193,84	1173807 545682	565382 212255	62743	545715 137565	1857087
30	Ц13-080201-0705 1308-0201-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	15	1716,82 519,11	1053,27 438,67	25752 7787	15799 6580	2166	10344 2888	38984
31	Ц13-080201-0813 1308-0201-0813 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	60	1306,06 643,69	579,68 212,43	78364 38621	34781 12746	4962	36985 9228	124577
32	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	14	874,52 373,76	445,70 169,47	12243 5233	6240 2373	770	5476 1418	19136
33	С1243-101-0309 243-101-0309 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-10 *СП - 8%*	км	1,275	5778180,00 --	– –	7367179 –	– –	7367179	– 589374	7956553
34	Ц13-080201-2508 1308-0201-2508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	59970,88 16611,43	43285,54 20013,00	179913 49834	129857 60039	222	79109 20722	279743
35	С1243-903-0908 243-903-0908 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-150/240-СЛ *СП - 8%*	шт.	3	8446,00 –	– –	25338 –	– –	25338	– 2027	27365
36	Ц13-080201-2410 1308-0201-2410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	13	65855,31 26993,57	38184,13 17632,73	856119 350916	496393 229225	8810	417702 101906	1375727
37	С1243-903-0603 243-903-0603 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-150/240-СЛ-еб *СП - 8%*	комплект	13	26724,00 --	– –	347412 –	– –	347412	– 27793	375205
38	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	90	728,33 321,80	26,03 7,06	65550 28962	2342 635	34246	21310 6949	93809
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1			Тенге								12189441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12189441				
		РАЗДЕЛ 3. Переустройство ВЛ-10кВ									
		Подраздел 1. Подвеска провода									
39	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.04	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,165	256899,39 105546,64	146693,61 47655,45	42388 17415	24204 7863	769	20223 5009	67620
40	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20** *СП - 8%*	км	0,495	561777,00 --	-- --	278080 --	-- --	278080	-- 22246	300326
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								367946
		Подраздел 2. Опора Арм 10-1(н) -1 штука									
41	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.04	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	24082,26 10906,92	12388,65 5632,20	24082 10907	12388 5632	787	13231 2985	40298
42	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5** *СП - 8%*	шт.	2	74842,00 --	-- --	149684 --	-- --	149684	-- 11975	161659
43	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.04	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	3857,85 1754,44	2103,41 853,82	7716 3509	4207 1708	--	4173 951	12840
44	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и** *СП - 8%*	шт.	2	5467,00 --	-- --	10934 --	-- --	10934	-- 875	11809
45	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	1	29980,00 --	-- --	29980 --	-- --	29980	-- 2398	32378
46	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	2	3323,00 --	-- --	6646 --	-- --	6646	-- 532	7178
47	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	1	1478,00 --	-- --	1478 --	-- --	1478	-- 118	1596
48	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143** *СП - 8%*	шт.	1	2096,00 --	-- --	2096 --	-- --	2096	-- 168	2264
49	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2022	**Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	1	1200,00 --	-- --	1200 --	-- --	1200	-- 96	1296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3703	
78	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Соединитель UU 7-16 СП - 8%	шт	3	2007,21 --	-- --	6022 --	-- --	6022	-- 482	6504
79	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Зажим анкерный DN-70 Rpi СП - 8%	шт	3	12425,79 --	-- --	37277 --	-- --	37277	-- 2982	40259
80	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Зажим плашечный CD 35 СП - 8%	шт	5	727,66 --	-- --	3638 --	-- --	3638	-- 291	3929
81	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 СП - 8%	шт.	9	699,00 --	-- --	6291 --	-- --	6291	-- 503	6794
82	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 СП - 8%	шт.	2	544,00 --	-- --	1088 --	-- --	1088	-- 87	1175
83	С1252-206-0312 252-206-0312 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 35Г-2 СП - 8%	шт.	3	1128,00 --	-- --	3384 --	-- --	3384	-- 271	3655
84	С1252-206-0519 252-206-0519 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2 СП - 8%	шт.	6	1127,00 --	-- --	6762 --	-- --	6762	-- 541	7303
85	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Наконечник кабельный ТТА-50 SR СП - 8%	шт	2	8903,14 --	-- --	17806 --	-- --	17806	-- 1425	19231
86	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,002542	399352,00 --	-- --	1015 --	-- --	1015	-- 81	1096
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								1041140

Подраздел 3. Опора УП10-1(н) - 1 штука

87	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1.04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	1	24082,26 10906,92	12388,65 5632,20	24082 10907	12388 5632	787	13231 2985	40298
88	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 СП - 8%	шт.	2	74842,00 --	-- --	149684 --	-- --	149684	-- 11975	161659
89	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтп и Кзм=1.04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	2	3857,85 1754,44	2103,41 853,82	7716 3509	4207 1708	--	4173 951	12840
90	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5467,00	--	10934	--	10934	--	11809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	**Зажим анкерный DN-70 Rpi** *СП - 8%*	шт	6	12425,79 --	-- --	74555 --	-- --	74555	-- 5964	80519
227	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	**Зажим плашечный CD 35** *СП - 8%*	шт	10	727,66 --	-- --	7277 --	-- --	7277	-- 582	7859
228	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2** *СП - 8%*	шт.	18	699,00 --	-- --	12582 --	-- --	12582	-- 1007	13589
229	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1** *СП - 8%*	шт.	4	544,00 --	-- --	2176 --	-- --	2176	-- 174	2350
230	С1252-206-0314 252-206-0314 РСНБ РК 2022	**Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 70Г-2** *СП - 8%*	шт.	6	1029,00 --	-- --	6174 --	-- --	6174	-- 494	6668
231	С1252-206-0520 252-206-0520 РСНБ РК 2022	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-2** *СП - 8%*	шт.	12	1127,00 --	-- --	13524 --	-- --	13524	-- 1082	14606
232	Прайс-лист ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	**Наконечник кабельный ТТА-50 SR** *СП - 8%*	шт	4	8903,14 --	-- --	35613 --	-- --	35613	-- 2849	38462
233	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,005084	399352,00 --	-- --	2030 --	-- --	2030	-- 162	2192
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								1358221
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				6465413				

РАЗДЕЛ 4. Переустройство сетей КЛ-0,4 кВ

234	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	84	648,91 311,46	280,15 102,32	54508 26163	23533 8595	4812	25025 6363	85896
235	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5	1093,87 332,23	617,20 256,79	5469 1661	3086 1284	722	2120 607	8197
236	Ц13-080201-0811 1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	30	765,42 373,76	305,10 109,85	22963 11213	9154 3296	2596	10446 2673	36082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	С1243-113-0909 243-113-0909 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,122	3426120,00 --	-- --	417987 --	-- --	417987	-- 33439	451426
238	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,108	237807,79 229216,99	-- --	25683 24755	-- --	928	18814 3560	48057
239	С1241-207-1105 241-207-1105 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 *СП - 8%*	м	108	1731,00 --	-- --	186948 --	-- --	186948	-- 14956	201904
240	Ц13-080201-2302 1308-0201-2302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4383,86 4152,86	119,75 50,44	4384 4153	119 50	112	3026 593	8003
241	С1243-903-1502 243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб *СП - 8%*	шт.	1	13658,00 --	-- --	13658 --	-- --	13658	-- 1093	14751
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				854315				
		РАЗДЕЛ 5. Переустройство ВЛ-0,4 кВ									
		Подраздел 1. Подвеска провода									
242	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,3	56811,27 31579,18	23646,38 9308,85	17043 9474	7094 2793	475	9813 2149	29005
243	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	0,15	298845,00 --	-- --	44827 --	-- --	44827	-- 3586	48413
244	С1243-701-0317 243-701-0317 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	0,15	1810126,00 --	-- --	271519 --	-- --	271519	-- 21722	293241
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								370659
		Подраздел 2. Опора КЗ(н) - 1 штука									
245	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	24082,26	12388,65	24082	12388	787	13231	40298

на подготовительные работы улицы №1

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы по основной дороге

Подраздел 1. Разборка существующего покрытия дороги

1	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м³ конструкции	11,25	2026,19 727,00	1299,19 321,47	22795 8179	14616 3617	–	12739 2843	38377
2	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	21,6	170,00 –	–	3672 –	–		– 294	3966
3	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км *СП - 8%*	т·км	820,8	21,00 –	–	17237 –	–		– 1379	18616
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								60959

Подраздел 2. Разборка существующего основания дороги

4	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Покрытия и основания песчано-гравийного. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	м³ конструкции	11	537,41 171,84	365,57 86,99	5912 1890	4021 957	–	3075 719	9706
5	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /погрузка/ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	11	363,52 14,89	348,63 85,83	3999 164	3835 944	–	798 384	5180
6	С3412-102-0108 412-102-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км /в накопитель/ *СП - 8%*	т·км	132	62,00 –	–	8184 –	–		– 655	8839
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								23726
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				84685				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								84685

на подготовительные работы улицы №2

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы по основной дороге

Подраздел 1. Разборка существующего покрытия дороги

1	Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия	1093	306,41 12,81	293,60 29,70	334906 14001	320905 32462	–	50180 30812	415897
2	С3412-102-0108 412-102-0108 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км /в накопитель/ *СП - 8%*	т·км	1604,48	62,00 –	–	99478 –	–		– 7958	107436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м³ конструкции	104,4	2026,19 727,00	1299,19 321,47	211534 75899	135635 33561	--	118217 26380	356131
4	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** *СП - 8%*	т	249,6	170,00 --	-- --	42432 --	-- --		-- 3395	45827
5	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км** *СП - 8%*	т·км	9484,8	21,00 --	-- --	199181 --	-- --		-- 15934	215115
6	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Дорожки и площадки из брусчатки. Разборка** *НР - 88%; СП - 8%*	м²	373	2256,60 2044,73	211,87 84,03	841712 762684	79027 31343	--	698745 123235	1663692
7	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** *СП - 8%*	т	45,6	170,00 --	-- --	7752 --	-- --		-- 620	8372
8	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км** *СП - 8%*	т·км	1732,8	21,00 --	-- --	36389 --	-- --		-- 2911	39300
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								2851771

Подраздел 2. Разборка существующего основания дороги

9	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Покрытия и основания песчано-гравийного. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м³ конструкции	251	537,41 171,84	365,57 86,99	134890 43132	91758 21834	--	70165 16405	221460
10	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /погрузка/** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	251	363,52 14,89	348,63 85,83	91244 3737	87506 21543	--	18203 8755	118201
11	С3412-102-0108 412-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км /в накопитель/** *СП - 8%*	т·км	3012	62,00 --	-- --	186744 --	-- --		-- 14940	201684
12	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /разборка песчаного основания с погрузкой/** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	45	277,84 11,36	266,48 65,61	12503 511	11991 2952	--	2494 1200	16197
13	С3412-102-0108 412-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км /в накопитель/** *СП - 8%*	т·км	396	62,00 --	-- --	24552 --	-- --		-- 1964	26516
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								584059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 2. Разборка существующего основания дороги									
3	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Покрытия и основания песчано-гравийного. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м³ конструкции	130	537,41 171,84	365,57 86,99	69863 22339	47524 11309	--	36340 8497	114700
4	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /погрузка/** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	130	363,52 14,89	348,63 85,83	47258 1936	45322 11158	--	9428 4534	61220
5	С3412-102-0108 412-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км /в накопитель/** *СП - 8%*	т·км	1560	62,00 --	--	96720 --	--	--	-- 7738	104458
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								280378
		Подраздел 3. Демонтаж монолитного фундамента									
6	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Фундаменты бетонные. Разборка** *НР - 84%; СП - 8%*	м³	13,1	29086,12 15370,49	13715,63 5954,31	381028 201353	179674 78001	--	234658 49255	664941
7	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** *СП - 8%*	т	31,44	170,00 --	--	5345 --	--	--	-- 428	5773
8	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км** *СП - 8%*	т·км	1194,72	21,00 --	--	25089 --	--	--	-- 2007	27096
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								697810
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1149114				
		РАЗДЕЛ 2. Выкорчевка деревьев									
9	Е11-010207-0101 1101-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня** *НР - 72%; СП - 8%*	дерево	30	109,22 105,81	3,41 --	3277 3174	102 --	--	2285 445	6007
10	Е11-010207-0301 1101-0207-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см** *НР - 72%; СП - 8%*	дерево	30	112,59 108,47	4,12 --	3378 3254	124 --	--	2343 458	6179
11	Е11-010207-0701 1101-0207-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м** *НР - 72%; СП - 8%*	пень	30	152,11 --	152,11 55,65	4563 --	4564 1670	--	1202 461	6226
12	Е11-010207-0107 1101-0207-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня**	дерево	3	132,26	4,32	397	13	--	276	727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м³	225	2033,00 --	-- --	457425 --	-- --	457425	-- 36594	494019
11	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 6 проходов *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	225	145,73 --	145,73 41,30	32789 --	32790 9293	--	6692 3159	42640
12	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	225	68,92 --	68,92 21,93	15507 --	15507 4934	--	3553 1526	20585
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	225	121,91 15,00	103,31 25,58	27430 3375	23245 5756	810	6575 2720	36725
14	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м² спланированной площади	298	73,41 39,78	33,63 7,49	21876 11854	10022 2232	--	10141 2563	34580
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2136445				

РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда

Дорожная одежда тип 1

28	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м³ материала основания в плотном теле	414,75	4237,33 223,72	1490,17 377,43	1757433 92788	618048 156539	1046597	269272 162138	2188844
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2188844				

на улица №2

РАЗДЕЛ 2. Земляные работы

Срезка насыпного грунта 3 группы бульдозером с перемещением на 100м

1	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	263	82,66 --	82,66 23,22	21740 --	21740 6107	--	4397 2091	28228
2	Е11-010104-0115 1101-0104-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	263	537,56 --	537,56 151,00	141378 --	141378 39713	--	28593 13597	183568
3	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	938	277,84 11,36	266,48 65,61	260614 10656	249958 61542	--	51984 25007	337605
4	С3412-102-0102 412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км /в накопитель/ *СП - 8%*	т·км	3658,2	124,00 --	-- --	453617 --	-- --	--	-- 36289	489906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,67	--	81045		25032		
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой	м³ уплотненного грунта	5172	121,91	103,31	630519	534320	18619	151126		844174
		НР - 72%; СП - 8%			15,00	25,58	77580	132300		62529		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2841166					

на улица №4

РАЗДЕЛ 4. Земляные работы

Срезка насыпного грунта 3 группы бульдозером с перемещением на 100м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	151	82,66	82,66	12482	12481	--	2525		16207
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,22	--	3506		1200		
2	Е11-010104-0115 1101-0104-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	151	537,56	537,56	81172	81172	--	16417		105395
		НР - 72%; СП - 8%			--	151,00	--	22801		7807		
3	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	589	277,84	266,48	163648	156956	--	32642		211993
		НР - 72%; СП - 8%			11,36	65,61	6691	38644		15703		
4	С3412-102-0102 412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км /в накопитель/	т·км	2297,1	124,00	--	284840	--		--		307627
		СП - 8%			--	--	--	--		22787		
5	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	1803	73,41	33,63	132358	60634	--	61356		209220
		НР - 72%; СП - 8%			39,78	7,49	71723	13504		15506		
6	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 6 проходов	м³ уплотненного грунта	157	145,73	145,73	22880	22880	--	4669		29753
		НР - 72%; СП - 8%			--	41,30	--	6484		2204		
7	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	157	49,23	49,23	7729	7729	--	1771		10260
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,67	--	2460		760		
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой	м³ уплотненного грунта	157	121,91	103,31	19140	16220	565	4588		25626
		НР - 72%; СП - 8%			15,00	25,58	2355	4016		1898		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				916082					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									**6771871**

	ИТОГО:					**48573834,00**						

1	2	3	4	43 5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения									
		Итого с временными		**3,9%**		**1894380**					**50468214**
		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями		**0,65%**		**328043**					**50796257**
		Непредвиденные работы и затраты									
		Итого с непредвиденными работами и затратами		**2 %**		**1015925**					**51812182**
		Итого в текущих ценах 2022 год - 60%, к = 1		**1**		**31087309,23**					**31087309**
		Итого в текущих ценах 2023 год - 40%, к = 1,0450539		**1,0450539**		**20724872,82**					**21658609**
											52745918
		НДС		**12 %**		**6329510**					
		Итого с НДС									**59075429**
		Итого с понижающим коэффициентом k=0,9499999991099		**0,9499999991099**							**56121657**

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "PRIDE GROUP"
М.П. _____ Н.Мэметкерімов

Инженер эксперт ТОО "PRIDE GROUP"
М.П. _____ Б.Еркеев

Инженер эксперт ТОО "PRIDE GROUP"
М.П. _____ В.Пак
" " _____ 2023 год

ПОДРЯДЧИК:
Начальник участка ТОО "Prof-Facade"
М.П. _____ К.Казбеков
" " _____ 2023 год

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Директор ТОО "Береке"
М.П. _____ Р.Х. Абдужаппаров
" " _____ 2023 год

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

Инженер: "PRIDE GROUP" ЖШС

Мердігер: "Prof-Facade" ЖШС

Форма 3

Орындалған жұмыстарды құны және шығындар анықтаманың нысаны

14.04.2023 жылғы №32 келісім шартқа, 20.01.2024 жылғы №3 қосымша келісім

Құрылыстың атауы және мекенжайы: Кәсіпкерлік нысандарға кіру үшін жергілікті өткелдің құрылысы және көшелер мен даңғылдардың қиылысындағы автотұрақтар Бәйдібек би-Арғынбекова Шымкентте

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2024 жылғы 27 мамыр айындағы №3 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі	күні	атауы	коды	коды	атауы
	42990	14.04.2023 жылғы №32 келісім шартқа, №3 қосымша келісім	20.01.2024	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						ҚҚС-сыз есепті айда (мамыр айы үшін)	ҚҚС-мен есепті айда
			соның ішінде		2022 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
			есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кәсіпкерлік нысандарға кіру үшін жергілікті өткелдің құрылысы және көшелер мен даңғылдардың қиылысындағы автотұрақтар Бәйдібек би-Арғынбекова Шымкентте	73 485 361							28 761 319	32 212 677
Төлеу сомасы									32 212 677

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысының орынбасары

Ө. Қалыбаев

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"__" _____ 2024 жыл

Инженер:

"PRIDE GROUP" ЖШС-нің директоры

М.Мұрат

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"__" _____ 2024 жыл

Мердігер:

"Prof-Facade" ЖШС-нің директоры

Т.Жаимбетов

М.О. (лауазымы, аты-жөні, қолы)

"__" _____ 2024 жыл

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
Инженер: ТОО " PRIDE GROUP "
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство местного проезда для доступа к объектам предпринимательства и автостоянки на пересечении улиц и проспектов Байдибек би-Аргынбекова в г.Шымкент."

АКТ
приёмки выполненных работ за май 2024 года
на СМР работы

Составлен(а) в текущих ценах на 12.08.2022

№ п.п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		улица №5. РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда										
		Дорожная одежда тип 1										
45	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%, СП - 8%*	т	1,32		167149,60	3208,62	220637	4235	216402	2073	240527
						--	1453,95	--	1919		17817	
46	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=1.333	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3, толщина 6 см./толщ.8см/ Устройство** *НР - 108%, СП - 8%*	м^2	1794		2691,33	271,20	4828246	486533	4163479	291077	5528875
						99,35	50,88	178234	91279		409552	
47	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%, СП - 8%*	т	0,81		167149,60	3208,62	135391	2599	132792	1272	147596
						--	1453,95	--	1178		10933	
48	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 - типа Б М1 толщ.7см. Устройство** *НР - 108%, СП - 8%*	м^2 покрытия	2690		2049,27	247,69	5512536	666286	4751266	210627	6181028
						35,31	37,19	94984	100041		457865	
49	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301** *НР - 108%, СП - 8%*	м^2 покрытия	2690		1332,67	0,14	3584882	377	3534310	54204	3930224
						18,66	--	50195	--		291139	
50	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,81		167149,60	3208,62	135391	2599	132792	1272	147596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			--	1453,95	--	1178		10933	
51	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 - типа ЩМА-20 толщ.5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м^2 покрытия	2735	2618,27 35,31	247,69 37,19	7160968 96573	677433 101715	6386962	214151 590022	7965140
52	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м^2 покрытия	2735	566,95 6,22	0,05 --	1550608 17012	137 --	1533459	18379 125509	1694496
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25835483				
		РАЗДЕЛ 5. Тротуары									
55	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м^2 покрытия	64	631,71 418,79	212,20 66,55	40429 26803	13581 4259	45	33547 5918	79894
56	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР - 108%; СП - 8%	м^2 покрытия	64	50,35 27,91	22,44 6,29	3222 1786	1437 403	--	2364 447	6033
57	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м^3	11,9	2033,00 --	-- --	24193 --	-- --	24193	-- 1935	26128
58	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см -5см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м^2 покрытия	64	1218,79 418,79	212,20 66,55	78003 26803	13581 4259	37619	33547 8924	120474
59	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Вычитается позиция: Основания под тротуары из песка. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 НР - 108%; СП - 8%	м^2 покрытия	64	-471,75 -65,13	-52,35 -14,68	-30192 -4168	-3351 -940	-22673	-5516 -2857	-38565
60	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР - 88%; СП - 8%	м^2	64	2826,33 2555,91	264,84 105,04	180885 163578	16950 6723	357	149865 26460	357210
61	С1255-102-0603 255-102-0603 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	м^2	65,28	2012,00 --	-- --	131343 --	-- --	131343	-- 10507	141850
62	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	64	2536,16 1667,22	47,55 19,11	162314 106702	3043 1223	52569	116559 22310	301183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	$м^3$	1,024	47149,00 --	-- --	48281 --	-- --	48281	-- 3862	52143
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1046350				

РАЗДЕЛ 6. Дорожные знаки

65	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 92%, СП - 8%*	$м^3$ основания	0,85	6572,88 1255,66	1600,42 640,83	5587 1067	1361 545	3159	1499 567	7653
65	Е11-070101-0104 1107-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	5	7858,56 3295,22	4563,34 1333,13	39293 16476	22817 6666	--	27307 5328	71928
66	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы, якоря из тяжелого бетона классаВ15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** *СП - 8%*	$м^3$	1,75	34260,00 --	-- --	59955 --	-- --	59955	-- 4796	64751
67	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Подготовка бетонная. Устройство /ОМОНОЛИЧЕВАНИЕ СТОЕК/** *НР - 91%, СП - 8%*	$м^3$	0,2	25329,55 1982,73	1695,21 380,11	5066 397	339 76	4330	430 440	5936
68	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Знаки дорожныена металлических стойках. Установка** *НР - 108%, СП - 8%*	шт.	5	7452,92 5618,33	1242,62 417,24	37265 28092	6213 2086	2960	32592 5589	75446
69	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30** *СП - 8%*	шт.	5	10257,00 --	-- --	51285 --	-- --	51285	-- 4103	55388
70	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101** *НР - 108%, СП - 8%*	шт.	2	1348,94 1211,45	-- --	2698 2423	-- --	275	2617 425	5740
71	С1251-101-0204 251-101-0204 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм** *СП - 8%*	шт.	2	11756,00 --	-- --	23512 --	-- --	23512	-- 1881	25393
72	С1251-101-0213 251-101-0213 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм** *СП - 8%*	шт.	3	12936,00 --	-- --	38808 --	-- --	38808	-- 3105	41913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С1251-101-0227 251-101-0227 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм	шт.	2	7131,00	--	14262	--	14262	--	15403
					--	--	--	--		1141	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				369551				

улица №6. РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда

Дорожная одежда тип 1

33	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05	167149,60	3208,62	8357	161	8196	79	9110
		НР - 108%; СП - 8%			--	1453,95	--	73		675	
34	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3 - типа ЩМА-20 толщ.5см. Устройство	м^2 покрытия	156	2618,27	247,69	408450	38640	364302	12215	454319
		НР - 108%; СП - 8%			35,31	37,19	5508	5802		33654	
35	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м^2 покрытия	156	566,95	0,05	88444	8	87466	1048	96651
		НР - 108%; СП - 8%			6,22	--	970	--		7159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				560081				

РАЗДЕЛ 4. Дорожные знаки

38	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м^3 основания	0,17	6572,88	1600,42	1117	272	632	300	1530
		НР - 93%; СП - 8%			1255,66	640,83	213	109		113	
39	Е11-070101-0104 1107-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1	7858,56	4563,34	7859	4563	--	5461	14386
		НР - 118%; СП - 8%			3295,22	1333,13	3295	1333		1066	
40	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники,балластные грузы, якоря из тяжелого бетона классаВ15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	0,35	34260,00	--	11991	--	11991	--	12950
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
41	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная. Устройство /ОМОНОЛИЧЕВАНИЕ СТОЕК/	м^3	0,04	25329,55	1695,21	1013	68	866	86	1187
		НР - 91%; СП - 8%			1982,73	380,11	79	15		88	
42	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	7452,92	1242,62	7453	1242	593	6518	15089
		НР - 108%; СП - 8%			5618,33	417,24	5618	417		1118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 СП - 8%	шт.	1	10257,00 --	-- --	10257 --	-- --	10257	-- 821	11078
44	С1251-101-0204 251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм СП - 8%	шт.	1	11756,00 --	-- --	11756 --	-- --	11756	-- 940	12696
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				68916				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27880381**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				822640				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1961124			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					330359			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21817804		
		- Накладные расходы	Тенге							1213572	
		- Сметная прибыль	Тенге							2065244	

ИТОГО:			**27880381**	
В том числе :				
Стоимость оборудования, всего				
в том числе, оборудование поставки заказчика				
Временные здания и сооружения	**3,9%**	**1087335**		
Итого с временными				**28967716**
Зимние удорожания	**0,65%**	**188290**		
Итого с зимними удорожаниями				**29156006**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**583120**		
Итого с непредвиденными работами и затратами				**29739126**
Итого в текущих ценах 2022 год - 60%, к = 1	**1**	**17843475,68**		**17843476**
Итого в текущих ценах 2023 год - 40%, к = 1,0450539	**1,0450539**	**11895650,45**		**12431596**
				30275072
НДС	**12 %**	**3633009**		
Итого с НДС				**33908080**
Итого с понижающим коэффициентом k=0,9499999991099	**0,9499999991099**			**32212677**

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "PRIDE GROUP"
М.П. _____ Н.Мэметкерімов
Инженер эксперт ТОО "PRIDE GROUP"
М.П. _____ Е.Айтөре
Инженер эксперт ТОО "PRIDE GROUP"
М.П. _____ Е.Избасаров
"____" _____ 2024 год

ПОДРЯДЧИК:
Начальник участка ТОО "Prof-Facade"
М.П. _____ К.Казбеков
"____" _____ 2024 год

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Директор ТОО "Береке"
М.П. _____ Р.Х. Абдужаппаров
"____" _____ 2024 год