форма №3-КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim Nur company"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «NIYET construction»

ДОГОВОР: №1 от 23.04.2024 г.

Наименование объекта: «Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры производственного корпуса индустриальных аккумуляторных батарей производительностью 210 000 шт. в год. Наружные сети газоснабжения. Область Жетысу, г.Талдыкорган»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры производственного корпуса индустриальных аккумуляторных батарей производительностью 210 000 шт. в год. Наружные сети газоснабжения. Область Жетысу, г.Талдыкорган»	6 058 133,00	5 409 047,00							649 086	6 058 133
Всего по стройке	6 058 133,00	5 409 047,00							649 086	6 058 133

Генподрядчик:

Директор ТОО "Dim Nur company"

Мазанбетова М.А

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор "NIYET construction"

Адырбеков Б.Б

Наименование стройки - «Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры производственного корпуса индустриальных аккумуляторных батарей производительностью 210 000 шт. в год. Наружные сети газоснабжения. Область Жетысу, г.Талдыкорган»

АКТ №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май 2024 г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim Nur company"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «NIYET construction»

ДОГОВОР: №1 от 23.04.2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Наружные сети газоснабжения,земляные работы, ИТОГО:	**тенге**			
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	**тенге**			
1	1101-0101-0364 Кклим = 1,08	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	753	488	367 464
2	1101-0205-0304 Кклим = 1,08	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	23	18001	414 023
3	1101-0205-0503 Кклим = 1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	23	5614	129 122
		Раздел 2. Сварка подземных трубопроводов и укладка в траншею (Раздел ЭРС. ГСН. СО лист 1), ИТОГО:	**тенге**			
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	**тенге**			
4	1122-0501-0401 Кклим = 1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,675	1410428	952 039
5	241-202-0212 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	1 м	681,75	2539	1 730 963
6	1122-0501-0404 Кклим = 1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,06	1652101	99 126

7	241-202-0217 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	1 м	60,6	8114	491 708
		Раздел 3. Прокладка сигнальной ленты (Раздел ЭРС. ГСН. СО лист 1), ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	**тенге**			
8	249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	1 м	740	34	25 160
9	6124-0201-0303 Кклим = 1,06	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	740	23	17 020
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	**тенге**			72 963
10	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	5	2455	12 275
11	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	2	2455	4 910
12	241-208-0108	Отвод полиэтиленовый литой 22° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	2	2486	4 972
13	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	19	2674	50 806
		Раздел 7. Контрольные трубки на углах поворота - 11 шт (Раздел ЭРС. ГСН. СО лист 1), ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 7.0. Без названия, ИТОГО:	**тенге**			
14	1124-0207-0201 Кклим = 1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	6	23141	138 846
15	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	9	585	5 265
		Раздел 8. Узел выхода полиэтиленового газопровода д. 90/89 мм из грунта - 1 шт (Раздел ЭРС. ГСН. СО лист 1, Раздел ЭРС. ГСН. СБ листы 1,2,3,4), ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 8.0. Без названия, ИТОГО:	**тенге**			
16	1122-0301-0202 Кклим = 1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	3001141	1 501
17	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	0,5	3518	1 759
18	1122-0301-0205 Кклим = 1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00058	4264012	2 473
19	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	1 м	0,58	7320	4 246

20	1122-0501-0401 Кклим = 1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0005	1410428	705
21	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	1 м	0,5	2539	1 270
22	241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	1 шт.	1	7363	7 363
23	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	2674	2 674
24	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	2455	2 455
25	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	1 кг	0,108	1958	211
26	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	1	1957	1 957
27	1106-0101-0101 Кклим = 1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5	33653	168 265
28	1112-0101-1001 Кклим = 1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,5	7463	3 732
		Подраздел 10.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	**тенге**			
29	242-101-0402	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	1	36185	36 185
30	241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	1 шт.	2	7363	14 726
31	242-403-0204	Компенсатор фланцевый сильфонный линзовый Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	1 шт.	1	23770	23 770
32	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	6369	6 369
33	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	9150	9 150
34	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦД-7, прим.	1 шт.	1	9150	9 150
		Всего прямые затраты				4 814 623
		в том числе оборудование				
		Итого без оборудование				4 814 623
		Общеплощадные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6%				288 877
		Итого				5 103 500
		Сметная прибыль 5%				255 175
		Итого в базовых ценах СМР				5 358 675
		Непредвиденные работы и затраты 3%				160 760
		Итого в ценах 2023г				5 519 436
		Итого в базовых ценах Оборудование				
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование				5 519 436

		Итого в цнах 2023 г				5 519 436
		в т.ч с разбивкой по годам 2023 г.-100%				5 519 436
		В текущих и прогнозных ценах в т.ч с разбивкой по годам 2023 год - 100 % Кпер=1,000				5 519 436
		Итого с понижающим К-0,98				5 409 047
		Стоимость строительства				5 409 047
		НДС 12%				649 086
		Стоимость строительства				6 058 133

Подрядчик: Директор ТОО "Dim Nur company"

Маханбетова М.А

Субподряд: Директор "NIYET construction"

Адырбеков Б.Б