Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Astana UP"

Договор: №110 от 26.02.2020г.

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт средней школы №20 в ауле Карасай, Кордайского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомественная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт средней школы №20 в ауле Карасай, Кордайского района Жамбылской области"**	35 473 684	35 473 684	-	-	35 473 684			35 473 684
2	В т.ч. НДС	3 800 752	3 800 752	-	-	3 800 752	-	-	3 800 752
3	**5% удержание качества**	**1 773 684**	**1 773 684**	-	-	**1 773 684**	-	-	**1 773 684**
4	**Итого к оплате**	**33 700 000**	**33 700 000**	-	-	**33 700 000**	-	-	**33 700 000**
5	В т.ч. НДС	3 610 714	3 610 714	-	-	3 610 714	-	-	3 610 714

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской

Руководитель отдела _____ Нуралиев Е.Б.

Подрядчик:

ТОО "Astana UP"

Директор _____ Кулманбетов Е.К.

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области" Форма 2

Подрядчик: ТОО "Astana UP"

Договор: №110 от 26.02.2020г.

Наименование строительства: **"Капитальный ремонт средней школы №20 в ауле Карасай, Кордайского района Жамбылской области"**

АКТ №

выполненных работ за май месяц 2020 года

Составлен(а) В ценах 2 квартала 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Здание школы. Демонтажные работы								
		Отделка								
1	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов**	3303,03	119,26	--	393919	--	255368	0,18	588
		м2		119,26	--	393919	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*77,31*		*255368*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*70,48*				*232806*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,83*				*22562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,73*		*51943*				
		Сметная стоимость				*701230*				
2	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен**	6226,03	152,89	--	951923	--	535255	0,23	1421
		м2		152,89	--	951923	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*85,97*		*535255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*77,67*				*483577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,30*				*51678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,11*		*118974*				
		Сметная стоимость				*1606152*				
		Кровля								
3	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	2790,9	194,02	1,39	541477	3880	348651	0,29	802
		м2 кровли		192,63	--	537597	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*124,92*		*348651*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*113,84*				*317720*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*11,08*				*30931*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,52*		*71210*				
		Сметная стоимость				*961338*				
4	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	2790,9	119,25	15,80	332810	44107	195246	0,15	423
		м2 кровли		103,44	3,80	288703	10615	59,1	--	13
		Накладные расходы -		*69,96*		*195246*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*63,38*				*176897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*6,57*				*18349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,14*		*42244*				
		Сметная стоимость				*570301*				
		Полы								
5	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	132,45	1205,34	390,94	159647	51780	85735	1,11	147
		м2		814,40	171,94	107867	22773	59,1	0,21	28
		Накладные расходы -		*647,30*		*85735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*582,92*				*77208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*64,38*				*8527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*148,21*		*19631*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*265013*				
6	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	1800,04	78,12	1,80	140612	3245	90218	0,11	205
		м2		76,31	0,95	137366	1714	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*50,12*		*90218*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*45,66*				*82196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,46*				*8021*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,26*		*18466*				
		Сметная стоимость				*249296*				
7	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	1030,75	531,68	19,97	548028	20586	349325	0,70	720
		1м2		511,71	10,55	527442	10870	59,1	0,01	15
		Накладные расходы -		*338,90*		*349325*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*308,65*				*318143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,25*				*31182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,65*		*71788*				
		Сметная стоимость				*969141*				
8	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	1368,22	25,26	--	34560	--	22404	0,04	52
		1м		25,26	--	34560	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*16,37*		*22404*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,93*				*20425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1,45*				*1979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,33*		*4557*				
		Сметная стоимость				*61521*				
9	12-070101-0302 РСНБ РК 2015	**Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки**	937,61	95,68	--	89707	--	58155	0,14	134
		1м		95,68	--	89707	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*62,02*		*58155*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*56,54*				*53017*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,48*				*5138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,62*		*11829*				
		Сметная стоимость				*159691*				
10	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков**	189,93	51,39	--	9760	--	6327	0,08	15
		1м2		51,39	--	9760	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*33,31*		*6327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*30,37*				*5768*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,94*				*559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,78*		*1287*				
		Сметная стоимость				*17374*				
11	12-070101-0101 РСНБ РК 2015	**Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги**	189,93	95,54	--	18146	--	11764	0,14	27
		1м2		95,54	--	18146	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*61,94*		*11764*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*56,47*				*10724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5,47*				*1039*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,60*		*2393*				
		Сметная стоимость				*32303*				
12	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка дощатого покрытия полов**	189,93	237,05	11,93	45022	2265	28532	0,34	64
		1м2		225,12	6,30	42757	1196	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*150,23*		*28532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*136,77*				*25976*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*13,46*				*2556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,98*		*5884*				
		Сметная стоимость				*79439*				
		Двери, Окна								
13	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов**	226	740,57	107,35	167368	24261	88083	0,91	206
		м2		633,22	56,69	143108	12811	50,8	0,08	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*389,75*		*88083*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*350,47*				*79207*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*39,28*				*8877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,43*		*20436*				
		Сметная стоимость				*275887*				
14	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**	761,16	1256,31	107,35	956254	81709	517396	1,65	1259
		м2		1148,96	56,69	874546	43147	50,8	0,08	59
		Накладные расходы -		*679,75*		*517396*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*612,47*				*466188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*67,28*				*51208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,88*		*117892*				
		Сметная стоимость				*1591542*				
		Демонтажные работы по НВК								
15	12-160101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных труб диаметром 50 мм. Разборка**	6	525,68	--	3154	--	2045	0,78	5
		м		525,68	--	3154	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*340,79*		*2045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*310,68*				*1864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*30,11*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,32*		*416*				
		Сметная стоимость				*5615*				
16	12-160101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных труб диаметром 100 мм. Разборка**	59	620,42	--	36605	--	23730	0,93	55
		м		620,42	--	36605	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*402,20*		*23730*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*366,67*				*21633*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,54*				*2097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,81*		*4827*				
		Сметная стоимость				*65162*				
17	11-220201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 150 мм. Демонтаж**	0,28	97406,32	3414,98	27274	956	18105	119,10	33
		км трубопровода		93991,34	1064,80	26318	298	62,1	3,61	1
		Накладные расходы -		*64661,56*		*18105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*59029,86*				*16528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*5631,70*				*1577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12965,43*		*3630*				
		Сметная стоимость				*49010*				
18	11-221301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,8	**Демонтаж колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.**	7,804	8071,84	1888,50	62993	14738	37380	7,26	57
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6183,35	810,14	48255	6322	62,1	1,09	9
		Накладные расходы -		*4789,89*		*37380*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4342,96*				*33892*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*446,93*				*3488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1028,94*		*8030*				
		Сметная стоимость				*108403*				
19	11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	**Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах**	8,24	15493,24	5592,62	127664	46083	67988	12,69	105
		м3		9900,62	2057,39	81581	16953	62,1	2,44	20
		Накладные расходы -		*8251,01*		*67988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7425,92*				*61190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*825,09*				*6799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1899,54*		*15652*				
		Сметная стоимость				*211305*				
		Демонтаж водопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	226	275,02	1,95	62153	441	36575	0,35	78
		м трубопроводов		247,42	0,73	55916	166	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*161,84*		*36575*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*146,66*				*33144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,18*				*3431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,95*		*7898*				
		Сметная стоимость				*106626*				
21	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж раковины /умывальника/	11	379,31	3,61	4172	40	2693	0,51	6
		компл		375,71	1,90	4133	21	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*244,86*		*2693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*223,17*				*2455*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21,69*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,93*		*549*				
		Сметная стоимость				*7415*				
22	12-150101-0404 РСНБ РК 2015	Демонтаж ванн чугунных	1	2182,32	36,48	2182	36	1404	2,93	3
		компл		2145,84	19,26	2146	19	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*1404,21*		*1404*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1279,58*				*1280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*124,63*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,92*		*287*				
		Сметная стоимость				*3873*				
23	12-150101-0403 РСНБ РК 2015	Демонтаж мойки чугунной	2	762,37	10,96	1525	22	982	1,03	2
		компл		751,41	5,79	1503	12	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*491,06*		*982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*447,50*				*895*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*43,56*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*201*				
		Сметная стоимость				*2708*				
24	12-150101-0602 РСНБ РК 2015	Трап диаметром до 100 мм. Смена санитарно-технических приборов	2	1842,67	17,66	3685	35	2378	2,34	5
		прибор		1825,01	8,73	3650	17	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*1189,09*		*2378*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1083,74*				*2167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*105,35*				*211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,54*		*485*				
		Сметная стоимость				*6548*				
25	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж поддона в помещении кухни	1	379,31	3,61	379	4	245	0,51	1
		прибор		375,71	1,90	376	2	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*244,86*		*245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*223,17*				*223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*21,69*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,93*		*50*				
		Сметная стоимость				*674*				
26	12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	106	501,84	2,22	53195	235	34417	0,69	73
		м		499,62	1,17	52960	124	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*324,69*		*34417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*295,97*				*31373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,72*				*3044*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,12*		*7009*				
		Сметная стоимость				*94621*				
27	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	22	623,88	4,44	13725	98	8870	0,85	19
		м		619,44	2,34	13628	52	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*403,16*		*8870*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*367,47*				*8084*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*35,69*				*785*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,16*		*1808*				
		Сметная стоимость				*24402*				
28	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	188,05	416,00	--	78229	--	2816	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,98*		*2816*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*14,98*				*2816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,48*		*6484*				
		Сметная стоимость				*87529*				
29	41-020101-2015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км**	188,05	650,75	--	122374	--	4405	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,43*		*4405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,43*				*4405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,93*		*10142*				
		Сметная стоимость				*136922*				
		Демонтажные работы по пож.сигнализации								
30	13-100701-0102 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прибор приемно-контрольный на 16 шлейфов**	1	9856,09	0,56	9856	1	4500	11,40	11
		шт		9855,53	--	9856	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*4500,21*		*4500*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*4001,34*				*4001*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*498,87*				*499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1148,50*		*1149*				
		Сметная стоимость				*15505*				
31	13-100701-0201 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Извещатель пожарный тепловой дифференциальный**	110	248,26	0,21	27309	23	12460	0,30	33
		шт		248,06	--	27286	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*113,27*		*12460*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*100,71*				*11078*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,56*				*1382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,92*		*3182*				
		Сметная стоимость				*42951*				
32	13-100701-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Извещатель пожарный дымовой**	56	496,67	0,56	27813	31	12687	0,60	34
		шт		496,11	--	27782	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*226,55*		*12687*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*201,42*				*11280*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,13*				*1407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,86*		*3240*				
		Сметная стоимость				*43740*				
33	13-100701-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Извещатель пожарный ручной**	14	496,67	0,56	6953	8	3172	0,60	8
		шт		496,11	--	6946	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*226,55*		*3172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*201,42*				*2820*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,13*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,86*		*810*				
		Сметная стоимость				*10935*				
34	13-080206-1901 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Кабельный миникaнал 16х10 мм.Демонтаж**	2090	56,79	3,48	118696	7280	54268	0,07	138
		м		53,31	0,64	111416	1335	42,8	--	5
		Накладные расходы -		*25,97*		*54268*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*23,09*				*48257*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,88*				*6010*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,62*		*13837*				
		Сметная стоимость				*186801*				
35	13-080305-0310 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Световой оповещатель**	73	241,93	32,29	17661	2357	7632	0,25	18
		шт		209,63	6,50	15303	475	42,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*104,55*		*7632*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*92,51*				*6753*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,04*				*879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,72*		*2023*				
		Сметная стоимость				*27316*				
		Демонтажные работы по электрике								
36	13-080304-0203 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Щит распределительный. Демонтаж**	11	719,09	207,79	7910	2286	3062	0,60	7
		шт.		511,30	58,08	5624	639	42,8	0,20	2
		Накладные расходы -		*278,35*		*3062*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*243,69*				*2681*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*34,66*				*381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,80*		*878*				
		Сметная стоимость				*11850*				
37	13-080305-0109 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Розетка штепсельная утопленного типа. Демонтаж при скрытой проводке**	186	87,59	0,67	16292	124	7774	0,10	19
		шт.		86,92	0,23	16167	43	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*41,80*		*7774*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*37,30*				*6938*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,50*				*836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,35*		*1925*				
		Сметная стоимость				*25992*				
38	13-080305-0102 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Выключатель одноклавишный утопленного типа.Демонтаж при скрытой проводке**	167	74,81	0,67	12493	111	5957	0,09	15
		шт.		74,14	0,23	12381	39	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*35,67*		*5957*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*31,83*				*5316*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,84*				*641*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,84*		*1476*				
		Сметная стоимость				*19926*				
39	13-080305-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Демонтаж при открытой проводке**	8	85,09	0,72	681	6	324	0,10	1
		шт.		84,36	0,17	675	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*40,55*		*324*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*36,18*				*289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,37*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,05*		*80*				
		Сметная стоимость				*1086*				
40	13-080305-0402 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Демонтаж**	68	428,19	175,10	29117	11907	11958	0,30	20
		шт.		253,09	108,72	17210	7393	42,8	0,48	32
		Накладные расходы -		*175,85*		*11958*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*154,86*				*10530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20,99*				*1427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,32*		*3286*				
		Сметная стоимость				*44361*				
41	13-080305-0305 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Светильник потолочный или настенный . Демонтаж**	555	339,20	137,24	188258	76168	79250	0,24	132
		шт.		201,96	92,53	112090	51354	42,8	0,42	231
		Накладные расходы -		*142,79*		*79250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*126,04*				*69954*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16,75*				*9296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,56*		*21401*				
		Сметная стоимость				*288909*				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
42	13-080206-1901 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Демонтаж кабелегона**									
				200	56,79	3,48	11358	697	5193	0,07	13
			м		53,31	0,64	10662	128	42,8	--	--
		Накладные расходы -			*25,97*		*5193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%			*23,09*				*4618*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*2,88*				*575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*6,62*		*1324*				
		Сметная стоимость					*17875*				
		Демонтажные работы по сетям связи									
43	13-080305-0109 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Демонтаж розеток(разных)**									
				35	87,59	0,67	3066	23	1463	0,10	4
			шт.		86,92	0,23	3042	8	42,8	--	--
		Накладные расходы -			*41,80*		*1463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%			*37,30*				*1306*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*4,50*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*10,35*		*362*				
		Сметная стоимость					*4891*				
44	13-100408-0504 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.**									
				32	1464,74	--	46872	--	21402	2,00	64
			шт.		1464,74	--	46872	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -			*668,82*		*21402*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%			*594,68*				*19030*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*74,14*				*2372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*170,69*		*5462*				
		Сметная стоимость					*73736*				
45	13-080206-1901 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Демонтаж кабелегона**									
				1500	56,79	3,48	85188	5225	38948	0,07	99
			м		53,31	0,64	79963	958	42,8	--	3
		Накладные расходы -			*25,97*		*38948*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%			*23,09*				*34634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*2,88*				*4314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*6,62*		*9931*				
		Сметная стоимость					*134067*				
		Демонтажные работы по электрике котельной									
46	13-080304-0203 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Демонтаж щитов силовых**									
				2	719,09	207,79	1438	416	557	0,60	1
			шт.		511,30	58,08	1023	116	42,8	0,20	--
		Накладные расходы -			*278,35*		*557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%			*243,69*				*487*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*34,66*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*79,80*		*160*				
		Сметная стоимость					*2154*				
47	13-080305-0109 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Демонтаж розеток(разных)**									
				4	87,59	0,67	350	3	167	0,10	--
			шт.		86,92	0,23	348	1	42,8	--	--
		Накладные расходы -			*41,80*		*167*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%			*37,30*				*149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%			*4,50*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*10,35*		*41*				
		Сметная стоимость					*559*				
48	13-080303-1004 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Демонтаж пускателя**									
				2	742,33	23,73	1485	47	696	0,90	2
			шт.		718,60	5,81	1437	12	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -			*347,93*		*696*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%			*310,04*				*620*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*37,89*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,22*		*174*				
		Сметная стоимость				*2355*				
49	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,3	**Демонтаж автоматический выключатель**								
			20	252,32	7,05	5046	141	2357	0,30	6
		шт.		245,28	--	4906	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*117,84*		*2357*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*104,98*				*2100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,86*				*257*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,61*		*592*				
		Сметная стоимость				*7995*				
50	13-080305-0401 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Демонтаж светильников**								
			15	317,02	122,73	4755	1841	1984	0,23	3
		шт.		194,29	78,21	2914	1173	42,8	0,35	5
		Накладные расходы -		*132,24*		*1984*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*116,63*				*1749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*15,61*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,94*		*539*				
		Сметная стоимость				*7278*				
51	13-080305-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Демонтаж выключателей неутопленного типа**								
			10	85,09	0,72	851	7	405	0,10	1
		шт.		84,36	0,17	844	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*40,55*		*405*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*36,18*				*362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*4,37*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,05*		*101*				
		Сметная стоимость				*1357*				
52	13-080201-0810 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Демонтаж кабеля**								
			120	69,70	32,49	8364	3899	2847	0,05	5
		м кабеля		37,21	10,64	4465	1276	42,8	0,05	6
		Накладные расходы -		*23,72*		*2847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20,48*				*2457*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3,25*				*390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,47*		*897*				
		Сметная стоимость				*12108*				
53	13-100701-0102 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прибор приемно-контрольный на 16 шлейфов**								
			1	9856,09	0,56	9856	1	4500	11,40	11
		шт		9855,53	--	9856	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*4500,21*		*4500*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*4001,34*				*4001*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*498,87*				*499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1148,50*		*1149*				
		Сметная стоимость				*15505*				
54	13-100701-0201 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Извещатель пожарный тепловой дифференциальный**								
			2	248,26	0,21	497	--	227	0,30	1
		шт		248,06	--	496	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*113,27*		*227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*100,71*				*201*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,56*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,92*		*58*				
		Сметная стоимость				*781*				
55	13-100701-0202 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Извещатель пожарный ручной**								
			1	496,67	0,56	497	1	227	0,60	1
		шт		496,11	--	496	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*226,55*		*227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*201,42*				*201*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*25,13*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,86*		*58*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*781*				
56	13-080206-1901 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Кабельный миникана л 16х10 мм.Демонтаж**	36	56,79	3,48	2045	125	935	0,07	2
		м		53,31	0,64	1919	23	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*25,97*		*935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*23,09*				*831*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,88*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,62*		*238*				
		Сметная стоимость				*3218*				
57	13-080305-0310 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Световой оповещатель**	2	241,93	32,29	484	65	209	0,25	--
		шт		209,63	6,50	419	13	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*104,55*		*209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*92,51*				*185*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*12,04*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,72*		*55*				
		Сметная стоимость				*749*				
		Демонтажные работы по ограждению								
58	11-070111-0111 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Демонтаж ограды металлической из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя**	604	1108,46	411,88	669511	248773	349431	0,85	515
		м оград		696,59	140,62	420738	84935	62,1	0,21	129
		Накладные расходы -		*578,53*		*349431*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*519,91*				*314023*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*58,62*				*35407*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,96*		*81515*				
		Сметная стоимость				*1100457*				
59	11-070111-0202 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Ворота распашные. Демонтаж**	2	9417,51	3236,53	18835	6473	10135	7,56	15
		шт.		6180,98	1168,59	12362	2337	62,1	1,83	4
		Накладные расходы -		*5067,42*		*10135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4564,09*				*9128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*503,34*				*1007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1158,79*		*2318*				
		Сметная стоимость				*31287*				
60	11-070111-0209 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Калитки. Демонтаж**	2	327,92	15,93	656	32	427	0,43	1
		шт.		311,99	1,69	624	3	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*213,61*		*427*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194,79*				*390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*18,82*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,32*		*87*				
		Сметная стоимость				*1170*				
		Демонтажные работы т.о отоплению и вентиляции								
61	12-150102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	30	502,30	2,32	15069	70	9327	0,65	20
		м трубопровода		478,24	--	14347	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*310,90*		*9327*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*282,64*				*8479*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*28,26*				*848*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,06*		*1952*				
		Сметная стоимость				*26348*				
62	12-150101-0305 РСНБ РК 2015	**Клапан фланцевый обратный диаметром до 100 мм. Снятие**	8	716,85	15,53	5735	124	3682	0,96	8
		шт. арматуры		701,32	8,20	5611	66	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*460,23*		*3682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*419,33*				*3355*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*40,90*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,17*		*753*				
		Сметная стоимость				*10170*				
63	12-150102-1502 РСНБ РК 2015	**Гребенка распределительная диаметром корпуса до 200 мм. Демонтаж**								
			2	5574,24	--	11148	--	7227	7,33	15
		шт.		5574,24	--	11148	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3613,64*		*7227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3294,37*				*6589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*319,27*				*639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*735,03*		*1470*				
		Сметная стоимость				*19845*				
		Здание школы. Ремонтно-строительные работы. Кровля.								
		Кровля.Блок1								
64	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стропил**								
			15,7142	72997,88	1116,78	1147103	17549	222156	25,42	399
		м3		18142,24	435,33	285091	6841	59,8	0,46	7
		Накладные расходы -		*14137,25*		*222156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11109,39*				*174575*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3027,86*				*47580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6970,81*		*109541*				
		Сметная стоимость				*1478799*				
65	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**								
			584	452,4[illegible]	9,74	264232	5689	[illegible]6229	0,23	132
		м2		153,72	4,89	89774	2858	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*113,4[illegible]*		*66229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*93,7[illegible]*				*[illegible]746*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*19,6[illegible]*				*[illegible]483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,2[illegible]*		*26437*				
		Сметная стоимость				*356898*				
66	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов**								
			37,83	2652,09	20,15	100329	762	32057	1,64	62
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1204,38	9,30	45562	352	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*847,39*		*32057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*725,78*				*27456*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*121,60*				*4600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,96*		*10591*				
		Сметная стоимость				*142976*				
67	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**								
			15,7142	6092,96	45,94	95746	722	10111	0,90	14
		м3		665,24	19,33	10454	304	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*643,46*		*10111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*409,38*				*6433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*234,08*				*3678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,91*		*8469*				
		Сметная стоимость				*114326*				
68	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**								
			292,56	212,44	2,13	62150	623	6943	0,03	10
		м2		25,06	0,90	7332	263	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*23,73*		*6943*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*15,52*				*4542*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,21*				*2401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,89*		*5527*				
		Сметная стоимость				*74620*				
69	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	**Подшивка карнизов плитами обшивки**								
			41,61	2768,61	17,60	115202	732	15901	0,60	25
		м2		448,61	7,32	18667	305	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*382,13*		*15901*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*272,65*				*11345*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*109,49*				*4556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,06*		*10488*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*141591*				
70	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных карнизов**								
		м2	41,61	782,59	2,60	32563	108	15058	0,75	31
				586,58	1,23	24408	51	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*361,89*		*15058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*322,12*				*13403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*39,77*				*1655*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,56*		*3810*				
		Сметная стоимость				*51431*				
71	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**								
		м2 кровли	584	4120,93	75,37	2406626	44016	591525	1,97	1148
				1458,42	21,18	851715	12368	56,4	0,02	14
		Накладные расходы -		*1012,89*		*591525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*834,49*				*487342*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*178,40*				*104183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,71*		*239852*				
		Сметная стоимость				*3238003*				
72	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**								
		1т	0,07405	433140,83	1789,47	32074	133	10589	332,35	25
				252845,23	729,00	18723	54	48,5	0,78	--
		Накладные расходы -		*143003,98*		*10589*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*122983,50*				*9107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20020,48*				*1483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46091,58*		*3413*				
		Сметная стоимость				*46077*				
73	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**								
		м2	65,792	2425,95	10,50	159608	691	37324	1,12	74
				818,64	2,79	53860	184	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*567,30*		*37324*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*463,29*				*30481*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*104,01*				*6843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,46*		*15755*				
		Сметная стоимость				*212686*				
74	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**								
		м2	2,6712	2762,25	403,53	7379	1078	2136	1,41	4
				1027,20	102,74	2744	274	59,8	0,12	--
		Накладные расходы -		*799,47*		*2136*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*675,70*				*1805*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*123,77*				*331*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,94*		*761*				
		Сметная стоимость				*10276*				
75	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П**								
		м2	2,6712	31528,33	--	84218	--	3032	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1135,02*		*3032*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1135,02*				*3032*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2613,07*		*6980*				
		Сметная стоимость				*94230*				
76	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	**Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм**								
		отверст	108	711,25	316,50	76815	34182	36672	0,46	49
				378,45	218,08	40873	23553	50,8	0,26	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*339,55*		*36672*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*303,04*				*32728*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,51*				*3944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,06*		*9079*				
		Сметная стоимость				*122566*				
77	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм**	50	47,14	0,91	2357	45	1500	0,06	3
		отверст		46,24	--	2312	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*30,01*		*1500*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*27,33*				*1366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,68*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,17*		*309*				
		Сметная стоимость				*4166*				
78	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	150	45,34	0,87	6801	131	4329	0,06	9
		отверст		44,47	--	6670	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*28,86*		*4329*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,28*				*3942*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,58*				*387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,94*		*890*				
		Сметная стоимость				*12020*				
79	12-030101-1901 РСНБ РК 2015	**Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича(парапет)**	20,6	19804,19	1674,88	407966	34503	78569	6,47	133
		м3		4661,77	403,09	96032	8304	59,1	0,49	10
		Накладные расходы -		*3814,04*		*78569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2993,33*				*61663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*820,71*				*16907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1889,46*		*38923*				
		Сметная стоимость				*525458*				
80	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	**Подшивка фронтона плитами обшивки**	56	2768,61	17,60	155042	986	21399	0,60	34
		м2		448,61	7,32	25122	410	59,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*382,13*		*21399*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*272,65*				*15268*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*109,49*				*6131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,06*		*14115*				
		Сметная стоимость				*190557*				
81	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.39	**Стоимость Сайдинга**	56	2187,50	--	122500	--	4410	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,75*		*4410*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*78,75*				*4410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,30*		*10153*				
		Сметная стоимость				*137063*				
		Кровля.Блок2,3,4								
82	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стропил**	16,328	72997,88	1116,78	1191909	18235	230833	25,42	415
		м3		18142,24	435,33	296227	7108	59,8	0,46	8
		Накладные расходы -		*14137,25*		*230833*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11109,39*				*181394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3027,86*				*49439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6970,81*		*113819*				
		Сметная стоимость				*1536561*				
83	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	616,1	452,45	9,74	278756	6002	69869	0,23	139
		м2		153,72	4,89	94709	3015	59,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*113,41*		*69869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*93,74*				*57755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*19,66*				*12114*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,27*		*27890*				
		Сметная стоимость				*376515*				
84	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов**	74,55	2652,09	20,15	197713	1503	63173	1,64	123
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1204,38	9,30	89787	693	59,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*847,39*		*63173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*725,78*				*54107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*121,60*				*9066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,96*		*20871*				
		Сметная стоимость				*281757*				
85	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	16,328	6092,96	45,94	99486	750	10506	0,90	15
		м3		665,24	19,33	10862	316	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*643,46*		*10506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*409,38*				*6684*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*234,08*				*3822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,91*		*8799*				
		Сметная стоимость				*118792*				
86	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	270,16	212,44	2,13	57392	576	6411	0,03	9
		м2		25,06	0,90	6771	243	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*23,73*		*6411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*15,52*				*4194*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,21*				*2217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,89*		*5104*				
		Сметная стоимость				*68907*				
87	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	**Подшивка карнизов плитами обшивки**	89,1	2768,61	17,60	246683	1568	34048	0,60	54
		м2		448,61	7,32	39971	652	59,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*382,13*		*34048*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*272,65*				*24293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*109,49*				*9755*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,06*		*22458*				
		Сметная стоимость				*303189*				
88	11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных карнизов**	89,1	782,59	2,60	69729	232	32244	0,75	67
		м2		586,58	1,23	52264	109	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*361,89*		*32244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*322,12*				*28701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*39,77*				*3543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,56*		*8158*				
		Сметная стоимость				*110131*				
89	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	616,1	4120,93	75,37	2538908	46435	624039	1,97	1212
		м2 кровли		1458,42	21,18	898530	13047	56,4	0,02	15
		Накладные расходы -		*1012,89*		*624039*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*834,49*				*514130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*178,40*				*109909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,71*		*253036*				
		Сметная стоимость				*3415983*				
90	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,080452	433140,83	1789,47	34847	144	11505	332,35	27
		1т		252845,23	729,00	20342	59	48,5	0,78	--
		Накладные расходы -		*143003,98*		*11505*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*122983,50*				*9894*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20020,48*				*1611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46091,58*		*3708*				
		Сметная стоимость				*50060*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	89,42	2425,95	10,50	216928	939	50728	1,12	100
		м2		818,64	2,79	73203	250	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*567,30*		*50728*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*463,29*				*41427*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*104,01*				*9301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,46*		*21412*				
		Сметная стоимость				*289069*				
92	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,3356	2762,25	403,53	3689	539	1068	1,41	2
		м2		1027,20	102,74	1372	137	59,8	0,12	--
		Накладные расходы -		*799,47*		*1068*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*675,70*				*902*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*123,77*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,94*		*381*				
		Сметная стоимость				*5137*				
93	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,3356	31528,33	--	42109	--	1516	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1135,02*		*1516*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1135,02*				*1516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2613,07*		*3490*				
		Сметная стоимость				*47115*				
94	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	74	711,25	316,50	52632	23421	25127	0,46	34
		отверст		378,45	218,08	28005	16138	50,8	0,26	20
		Накладные расходы -		*339,55*		*25127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*303,04*				*22425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,51*				*2702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,06*		*6221*				
		Сметная стоимость				*83980*				
95	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	76	47,14	0,91	3583	69	2281	0,06	5
		отверст		46,24	--	3514	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*30,01*		*2281*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*27,33*				*2077*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,68*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,17*		*469*				
		Сметная стоимость				*6333*				
96	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	228	45,34	0,87	10338	199	6580	0,06	14
		отверст		44,47	--	10139	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*28,86*		*6580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,28*				*5992*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,58*				*588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,94*		*1353*				
		Сметная стоимость				*18271*				
97	12-030101-1901 РСНБ РК 2015	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича(парапет)	20,6	19804,19	1674,88	407966	34503	78569	6,47	133
		м3		4661,77	403,09	96032	8304	59,1	0,49	10
		Накладные расходы -		*3814,04*		*78569*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2993,33*				*61663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*820,71*				*16907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1889,46*		*38923*				
		Сметная стоимость				*525458*				
		Кровля.Блок5								
98	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка стропил**	**15,8707992**	**72997,88**	**1116,78**	**1158535**	**17724**	**224369**	**25,42**	**403**
		м3		**18142,24**	**435,33**	**287932**	**6909**	**59,8**	**0,46**	**7**
		Накладные расходы -		*14137,25*		*224369*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11109,39*				*176315*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3027,86*				*48055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6970,81*		*110632*				
		Сметная стоимость				*1493537*				
99	**12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**651,646712**	**452,45**	**9,74**	**294839**	**6348**	**73900**	**0,23**	**147**
		м2		**153,72**	**4,89**	**100173**	**3189**	**59,1**	**0,01**	**4**
		Накладные расходы -		*113,41*		*73900*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*93,74*				*61087*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*19,66*				*12813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,27*		*29499*				
		Сметная стоимость				*398238*				
100	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**75,5985521**	**2652,09**	**20,15**	**200494**	**1524**	**64061**	**1,64**	**124**
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		**1204,38**	**9,30**	**91050**	**703**	**59,8**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*847,39*		*64061*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*725,78*				*54868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*121,60*				*9193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,96*		*21164*				
		Сметная стоимость				*285720*				
101	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**15,8707992**	**6092,96**	**45,94**	**96700**	**729**	**10212**	**0,90**	**14**
		м3		**665,24**	**19,33**	**10558**	**307**	**59,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*643,46*		*10212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*409,38*				*6497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*234,08*				*3715*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,91*		*8553*				
		Сметная стоимость				*115465*				
102	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**285,699999**	**212,44**	**2,13**	**60693**	**609**	**6780**	**0,03**	**10**
		м2		**25,06**	**0,90**	**7160**	**256**	**59,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*23,73*		*6780*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*15,52*				*4435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8,21*				*2345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,89*		*5398*				
		Сметная стоимость				*72871*				
103	**11-100104-0201 РСНБ РК 2015**	**Подшивка карнизов плитами обшивки**	**90,7031955**	**2768,61**	**17,60**	**251121**	**1596**	**34661**	**0,60**	**55**
		м2		**448,61**	**7,32**	**40691**	**664**	**59,8**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*382,13*		*34661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*272,65*				*24730*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*109,49*				*9931*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,06*		*22863*				
		Сметная стоимость				*308644*				
104	**11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных карнизов**	**90,7031955**	**782,59**	**2,60**	**70983**	**236**	**32824**	**0,75**	**68**
		м2		**586,58**	**1,23**	**53204**	**111**	**54,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*361,89*		*32824*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*322,12*				*29217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*39,77*				*3607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,56*		*8305*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*112112*				
105	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством								
			651,646712	4120,93	75,37	2685393	49114	660044	1,97	1281
		м2 кровли		1458,42	21,18	950372	13800	56,4	0,02	16
		Накладные расходы -		*1012,89*		*660044*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*834,49*				*543793*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*178,40*				*116251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,71*		*267635*				
		Сметная стоимость				*3613072*				
106	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
			0,0665086	433140,83	1789,47	28808	119	9511	332,35	22
		1т		252845,23	729,00	16816	48	48,5	0,78	--
		Накладные расходы -		*143003,98*		*9511*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*122983,50*				*8179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*20020,48*				*1332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46091,58*		*3065*				
		Сметная стоимость				*41384*				
107	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			87,3281929	2425,95	10,50	211853	917	49541	1,12	98
		м2		818,64	2,79	71491	244	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*567,30*		*49541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*463,29*				*40458*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*104,01*				*9083*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,46*		*20912*				
		Сметная стоимость				*282306*				
108	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2								
			2,5154316	2762,25	403,53	6948	1015	2011	1,41	4
		м2		1027,20	102,74	2584	258	59,8	0,12	--
		Накладные расходы -		*799,47*		*2011*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*675,70*				*1700*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*123,77*				*311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*284,94*		*717*				
		Сметная стоимость				*9676*				
109	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П								
			2,5154316	31528,33	--	79307	--	2855	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1135,02*		*2855*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*1135,02*				*2855*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2613,07*		*6573*				
		Сметная стоимость				*88735*				
110	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм								
			78	711,25	316,50	55477	24687	26485	0,46	36
		отверст		378,45	218,08	29519	17010	50,8	0,26	21
		Накладные расходы -		*339,55*		*26485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*303,04*				*23637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*36,51*				*2848*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,06*		*6557*				
		Сметная стоимость				*88519*				
111	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм								
			54	47,14	0,91	2546	49	1620	0,06	3
		отверст		46,24	--	2497	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*30,01*		*1620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*27,33*				*1476*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,68*				*145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,17*		*333*				
		Сметная стоимость				*4500*				
112	**12-190101-0202 РСНБ РК 2015**	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**163**	**45,34**	**0,87**	**7391**	**142**	**4704**	**0,06**	**10**
		отверст		**44,47**	**--**	**7249**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*28,86*		*4704*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,28*				*4284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*2,58*				*420*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,94*		*968*				
		Сметная стоимость				*13063*				
113	**12-030101-1901 РСНБ РК 2015**	**Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича(парапет)**	**15,519628**	**19804,19**	**1674,88**	**307354**	**25994**	**59193**	**6,47**	**100**
		м3		**4661,77**	**403,09**	**72349**	**6256**	**59,1**	**0,49**	**8**
		Накладные расходы -		*3814,04*		*59193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2993,33*				*46455*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*820,71*				*12737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1889,46*		*29324*				
		Сметная стоимость				*395870*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**22604512**	**1070650**			**14599**
			Тенге			**10529562**	**435390**			**769**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**645190**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**597388**			
		Накладные расходы -	Тенге			**285160**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**252831**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**32329**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**74428**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1004778**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**937**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**597388**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21836822**				
	Материалы -		Тенге			**10475563**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10367564**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**205635**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**200602**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6883521**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5885517**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**998004**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2297627**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31017970**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14432**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10367564**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**122500**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**122500**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4410**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**10153**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**137063**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**32159811**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15369**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10964952**			

Итого по акту	Тенге	**32 159 811**
Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге	746 108
Итого	Тенге	32 905 919
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	Тенге	296 153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого	Тенге			33 202 072				
		В тек. ценах 2018 года -100%, К=1,0599383	Тенге			**35 192 148**				
		С понижающим коэффицентом К=0,8999999799	Тенге			**31 672 932**				
		НДС 12%	Тенге			3 800 752				
		Всего	Тенге			**35 473 684**				

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель отдела **Нуралиев Е.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Astana UP"

Директор **Кулманбетов Е.К.**

Технадзор ТОО "АКГЕМ"

Технадзор **Кикбаев.Е**