Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Өмірзак"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana UP"
Наименование строительства и его адрес: Строительство креаведческого музея в г. Тараз (без наружных сетей). Корретировка. Жамбылская область, г. Тараз, этно-исторического комплекса "Шахристан" по ул.Толе би

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. соглашение к договору		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		59	18.04.2020				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Строительство креаведческого музея в г. Тараз (без наружных сетей). Корретировка. Жамбылская область, г. Тараз, этно-исторического комплекса "Шахристан" по ул.Толе би	25 133 235,00	25 133 235,00	22 440 388,39						2 692 846,61	25 133 235,00
в т.ч.										
Строительно-монтажные работы	25 133 235,00	25 133 235,00	22 440 388,39						2 692 846,61	25 133 235,00
Итого к оплате:										**25 133 235,00**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Өмірзак"

Руководитель
Ишанкулов С.
М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana UP"

Директор
Кулманбетов Е.
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Өмірзак"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana UP"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство креаведческого музея в г. Тараз (без наружных сетей). Корретировка. Жамбылская область, г. Тараз, этно-исторического комплекса "Шахристан" по ул.Толе би**

(наименование, адрес)

Объект : **Музей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 59 от 18.04.2020**

Акт выполненных работ

за **май 2020** (месяц, год) на **02-01-01 общестроительные работы - КЖ,АС** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		1671	140,45	133,86	234691	223676	0	43136	300054	
				м3 грунта		6,59	29,26	11015	48896		22226		
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		58	3118,85	0	180893	0	0	130243	336027	
				м3 грунта		3118,85	0	180893	0		24891		
3	3	Е11-010104-0103	Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м,съезд в котлован		40,176	58,49	58,49	2350	2350	0	609	3196	
				м3		0	21,07	0	846		237		
4	4	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		18	1203,95	0	21671	0	0	15603	40256	
				м3 грунта		1203,95	0	21671	0		2982		
5	5	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		918,176	20,7	20,7	19004	19004	0	5301	26250	
				м3 грунта		0	8,02	0	7363		1944		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		918,176	156,87	74,79	144031	68667	0	76752	238446	
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	75364	31236		17663		
7	7	Е11-010101-0315 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	Подсыпка под полы.Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45		799	373,06	353,84	298076	282717	0	60030	386754	
				м3 грунта		19,22	85,13	15359	68017		28648		
8	8	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками		799	187,07	89,03	149470	71136	0	79699	247503	
				м3		98,04	40,5	78334	32360		18334		
9	9	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		16	1203,95	0	19263	0	0	13870	35783	
				м3 грунта		1203,95	0	19263	0		2651		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1614269	
			Раздел: 2. Фундаменты										
10	10	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		251	4189,66	298,87	1051604	75016	842846	149100	1296761	
				м2 покрытия		532,84	99,1	133742	24875		96056		
11	11	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		19,68	26528,53	1909,37	522081	37576	349128	130755	705063	
				м3		6878,9	422,26	135377	8310		52227		
12	12	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		73,18	24101,47	1584,91	1763745	115983	1270611	366559	2300728	
				м3		5153,75	350,65	377151	25660		170424		
13	13	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		3,43653	246529		847204		847204		914981	
				т							67776		
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1053	234691		24713		24713		26690	
				т							1977		
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									5244223	
			Раздел: 3. Каркас и кровля										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С121-060408-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)		15,0592	481525		7251381		7251381		7831492	
				т							580111		
16	16	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей		14,4	490784		7067290		7067290		7632673	
				т							565383		
			Итого по разделу: 3. Каркас и кровля									15464165	
			ИТОГО:					19597467	896125	17653173	1071657	22322657	
								1048169	247563		1653530		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		647357					
			Итого с временными									22970014	
			Зимние удорожания			0,9 %		206730					
			Итого с зимними удорожаниями									23176744	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		463535					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23640279	
			Всего с понижающим коэффициентом К=0,94999999937									*22440388*	
			НДС			12 %		2692846					
			Итого с НДС									25133235	

Заказчик

ТОО "Өмірзақ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ишанкулов С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana UP"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кулманбетов Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)