Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2021 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

"21" 05 2024 года

Заказчик**ТОО «Шымкент-2020» гражданство РК, Туркестанская область, Арысь Г.А., г. Арысь, улица Ергобек, 98, 87012444441**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)**от 15 января2024 года, ТОО «Ердәуіт-Н Стройтранс» ГСЛ-КР 17008471, 10.05.2017 года г. Шымкент, дачный массив Бозарык-2, дом СТ Дархан, участок 3-35, директор Танирбергенов С.Н., БИН 100440000768**

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ(прилагается) **от 02 апреля 2024 года, ТОО "RStroyGroup", директор Сейлбекова Б.К, г. Шымкент, Каратауский район, Дачный Массив Боз-Арык-2, ул. Дархан, д.3/35, БИН 20064002876, Байтемиров Кантуре Сметович аттестаты эксперта KZ02VJE00051183 от 04.12.2019 года, KZ37VJE00051620 от 20.12.2019 года. Тел. +77785627777**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от(прилагается) **от 02 апреля 2024 года, ТОО «АСК-Проект», ГСЛ №0002096 от 06.03.2017г, директор Бегалы Айдана Мырзақасымқызы, г.Шымкент, ул. Байтурсынова20Б, БИН 060840021616 тел 8 707 7819110**

Эксперт по авторскому надзору **Курбанбаев Бауыржан Ергешевич Аттестат №1054 от 10.01.2024г от 29.10.2021 ТОО «ТехноЭкспортЦентр» БИН 110240022062 тел. 8 7017819110**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**"Строительство птицефермы для разведение птиц на участке №006, квартал 020, с/о Акдала, городе Арыс, Туркестанской области "**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **участок №006, квартал 020, с/о Акдала, город Арыс, Туркестанская область**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, что установлен II (нормальный) уровень ответственности, не относящихся к технически сложным

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1. правоустанавливающего документа на земельный участок от «05» апреля 2022г. №2204050720407711 для строительство птицефермы по разведению птиц, выданный НАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» кадастровый номер 19-287-001-634 участок № 634 площадью 1,9000 га;

1.1 правоустанавливающего документа на земельный участок от «29» декабря 2021г. Постановление №637, выданный акиматом города Арыс, Туркестанской области документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

2. талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ: **KZ86REA00379949,** выданный Государственное учреждение "Управление по контролюТуркестанской области".

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Товарищество с ограниченной ответственностью **«АСК-Проект», №12-06-2023;**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержденного(й) **ТОО Шымкент-2020 от 03.02.24г.;**

дата и номер проекта, наименование организаций утвердившей (переутвердивший) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «01» марта 2024 года;
окончание работ:«01» апреля 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12,0 месяцев;
фактически, месяц: 1,0 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Здание птичника

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди |
| Поголовье несушек 9300 голов/год | $м^2$ | 1317,88 | | 1316 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
Разведение кур несушек в количестве 9300 голов в год;
(указать факт начала выпуска продукции с указанием объема)
Здание птичника имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| **Общая площадь** | метр в квадрате | 1317,88 | 1316 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | 1 этаж | 1 этаж |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | 6454,83 | 6450 |
| В том числе подземной части | м3 | 0 | 0 |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, | м2 | | |

Здание Административное

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Вместимость на 15 мест | м2 | 143,28 | | 143 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Здание административное имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате | 143,28 | 143 |
| Число этажей | этаж | 1 этаж | 1 этаж |
| Общий строительный объем | метр в кубе | 577,04 | 576 |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

Здание Санпропускник

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Вместимость на 6 мест | м2 | 143,28 | | 143 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Здание Санпропускник имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате | 13,52 | 13,4 |
| Число этажей | этаж | 2 этаж | 2 этаж |
| Общий строительный объем | метр в кубе | 70,98 | 71 |

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **"Строительство птицефермы для разведение птиц на участке №006, квартал 020, с/о Акдала, городе Арыс, Туркестанской области":**

**Конструктивные решения. Здание птичника.**

Здание птичника - ангар из сборных железобетонных ферм полурам несущих конструкций изготовленных по серии 1.822.1-6 выпуск 6с "Железобетонные рамы для однопролетных сельскохозяйственных производственных зданий с уклоном 1:4".

"Рамы пролетом 12 м, 18 м. и 21м. с высотой стойки 3,75 м. Материалы для проектирования зданий расчетной сейсмичностью 7 и 8 баллов".

Каркас здания состоит из двух отсеков длиной по 60 м., разделены между собой деформационным швом. Каркас однопролетного здания включает трехшарнирные рамы, объединенные в пределах отсека стальными прогонами и связями, шаг рам 6 м. Покрытием служат кровельные сэндвич панели, толщиной 150 мм..

Рамы состоят из двух "Г"- образных полурам, шарнирно соединенных между собой в коньковом узле и с фундаментами. При этом во избежание сдвига, стойка рамы дополнительно крепится к фундаменту (док. с. 1.822.1-6. 6с - СМ-1).

Полурамы типоразмера РПС12 для пролета 12 м. по серии 1.822.1-6. Продольная устойчивость и жесткость каркаса здания обеспечивается за счет стальных прогонов обеспечивается установкой стальных вертикальных связей в пределах высоты стоек рамы, а также распорок и горизонтальных связей в уровне ригеля рамы и приваркой прогонов к ригелям рам.

Фундаменты связевого блока каркаса здания в пределах отсека соединяются между собой фундаментной балкой, являющейся распоркой. Опирание полурам предусмотрено на сборные железобетонные фундаменты по типовой серии 1.812.1-8-93 "Фундаменты под трехшарнирные железобетонные рамы".

Наружные стены из шлакоблоков. Железобетонный каркас шарнирно связан наружными ненесущими стенами из каменной кладки. Гибкая связь каменной кладки стен обеспечивает перемещение каркаса в продольном направлении.

Каменная кладка стен усилена армированием в горизонтальных швах сетками СГ-1 с шагом 600 мм по высоте. Стены из шлакоблоков на цементно-песчаном растворе м-50 с пластифицирующими добавками.

Кровля скатная с неорганизованным водостоком из кровельных сэндвич панелей.

**Конструктивные решения. Административное здание.**

Здание одноэтажное жесткой конструктивной схемы с монолитными бетонными фундаментами, с каменной кладкой стен образуют жесткую конструктивную схему. Покрытие и кровля из деревянных балок и стропил. Жесткая связь каменной кладки стен с железобетонными сердечниками обеспечивается за счет армирования в горизонтальных швах сетками СГ-1 с шагом 600 мм по высоте, сетки пропускаются через сердечники.

Наружные и внутренние стены из шлакоблоков на цементно-песчаном растворе М50 с пластифицирующими добавками. Внутренние перегородки толщиной 12 см. кирпичные армированные непрерывно в горизонтальных швах сетками СГ-2 с шагом 600 мм. по высоте. Кровля скатная с неорганизованным водостоком из профилированных стальных листов по деревянным стропилам и обрешетке.

**Конструктивные решения. Санпропускник.**

Здание двухэтажное жесткой конструктивной схемы с монолитными бетонными фундаментами, с каменной кладкой стен и монолитным железобетонным перекрытием образуют жесткую конструктивную схему.

Покрытие и кровля из деревянных балок и стропил. Жесткая связь каменной кладки стен с железобетонными сердечниками обеспечивается за счет армирования в горизонтальных швах сетками СГ-1 с шагом 600 мм по высоте, сетки пропускаются через сердечники.

Стены из шлакоблоков на цементно-песчаном растворе М50 с пластифицирующими добавками. Кровля скатная с неорганизованным водостоком из профилированных стальных листов по деревянным стропилам и обрешетке.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 159 829,831тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 122 142,904тысяч тенге, оборудования, 18 436,52тысячтенге; прочие затраты19 250,407тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:всего 129 829,831 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 92 142,904 тысяч тенге, оборудования:18 436,52 тысяч тенге; прочие затраты 19 250,407 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,77 % и фактически применено 98,77 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания - 2;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: **"Строительство птицефермы для разведение птиц на участке №006, квартал 020, с/о Акдала, городе Арыс, Туркестанской области"**принять в эксплуатацию.

Заказчик, ДиректорТОО «Шымкент-2020» Шоланбаев Нурлан Оспанович (юридическое лицо).

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя,

М.П.

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Байтемиров Кантуре Сметович, в части несущих и ограждающих конструкций KZ02VJE00051183.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

подпись, М.П

аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Байтемиров Кантуре Сметович, в части инженерных сетей KZ37VJE00051620

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

подпись, М.П

аккредитованная организация ТОО "R Stroy Group" Сейлбекова Б.К.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подпись, МП

Авторский надзор:

1) разработчик проектаТОО "АСК-Проект" Бегады Айдана Мырзақасымқызы

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись,

подпись, М.П.

2) организация ТОО "АСК-Проект" эксперт Курбанбаев Бауыржан Ергешевич

наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

одпись. М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ОО «Ердәуіт-Н Стройтранс» Тапирбергенов Серикбай Насирбекович.

фамилия, имя, отчество (при его наличии),подпись руководителя

одпись. М.П.

| | Приложение 2<br>к акту приемки объекта в эксплуатацию |
|---|---|
| | форма |

**Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, орговые объекты и тому подобное)**

| | Общие сведения | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| енование оквартирный й дом, шленные, ые объекты и | количество этажей (этаж) | количество квартир | количество помещений, комнат | площадь застройки (м2) | объем здания (м3) | общая площадь (м2) | жилая площадь (м2) | площадь нежилых помещений (м2) | площадь парковочных мест (м2) | площадь балкона, лоджии (м2) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ик | 1 | | 1 | 1432,75 | 6454,83 | 1317,88 | | | | |
| | 1 | | 7 | 164,87 | 577,04 | 143,28 | 38,46 | 59,39 | | |
| опускник | 2 | | 2 | 11,83 | 70,98 | 13,52 | | | | |

продолжение таблицы

| ние конструктивных итов | Вид отопления | Благоустройство |
|---|---|---|

продолжение таблицы

| Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В отдельных квартирах | В общежитиях | В гостиницах | Торговая | Промышленно-производственных зданий и сооружений | Складская | Учреждений образования | Предприятий бытового обслуживания | Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п. |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | |

продолжение таблицы

| Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предприятий общественного питания | Организаций здравоохранения | Физкультурно - спортивная | Учреждений культуры и искусства | Транспортных зданий и сооружений | Сооружений инженерных сетей | Гаражей | Прочие |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | | Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| 1 | Фундамент | | Монолитный железобетон |
| 2 | Наружные и внутренние стены | | шлакоблок |
| | Перегородки | | шлакоблок |
| 3 | Перекрытия | чердачное | Металлические балки |
| 4 | Крыша | | Двускатная из профнастила высотой 45 мм |
| 5 | Полы | 1-го этажа | Бетонные |
| 6 | Проемы | окна | ПВХ с однокамерным стеклопакетом |
| | | Двери, Ворота | Дверь входная = металлическая<br>Ворота - металлическая |
| 7 | Отделочные работы | внутренние | Штукатурка цементно-песчаная водоэмульсионная покраска |
| | | наружные | Штукатурка цементно-песчаная водоэмульсионная покраска |
| 8 | Горячее водоснабжение | | Индивидуальный газовый котел |

продолжение таблицы

| Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В отдельных квартирах | В общежитиях | В гостиницах | Торговая | Промышленно-производственных зданий и сооружений | Складская | Учреждений образования | Предприятий бытового обслуживания | Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п. |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | |

продолжение таблицы

| Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предприятий общественного питания | Организаций здравоохранения | Физкультурно - спортивная | Учреждений культуры и искусства | Транспортных зданий и сооружений | Сооружений инженерных сетей | Гаражей | Прочие |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | | Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| 1 | Фундамент | | Монолитный железобетон |
| 2 | Наружные и внутренние стены | | шлакоблок |
| | Перегородки | | шлакоблок |
| 3 | Перекрытия | чердачное | Металлические балки |
| 4 | Крыша | | Двускатная из профнастила высотой 45 мм |
| 5 | Полы | 1-го этажа | Бетонные |
| 6 | Проемы | окна | ПВХ с однокамерным стеклопакетом |
| | | Двери, Ворота | Дверь входная = металлическая<br>Ворота - металлическая |
| 7 | Отделочные работы | внутренние | Штукатурка цементно-песчаная водоэмульсионная покраска |
| | | наружные | Штукатурка цементно-песчаная водоэмульсионная покраска |
| 8 | Горячее водоснабжение | | Индивидуальный газовый котел |

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | Водопровод | | От существующих городских сетей |
| [illegible] | Канализация | | От существующих городских сетей |
| [illegible] | Электроосвещение | | Вводное устройство ВРУ1-13-20, |
| [illegible] | Отопление | печное | |
| [illegible] | | печное газовое | |
| [illegible] | | от ТЭЦ | |
| [illegible] | | от АГВ | |
| [illegible] | | от индивидуальной отопительной установки | на газе |
| [illegible] | | | |
| [illegible] | | от районной котельной | |
| [illegible] | | | |
| [illegible] | Разные работы | | |

Техническое описание служебных построек

| Показатели | Наименование служебных построек | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь (м 2) | | | | | | | | | |
| Высота строения (м) | | | | | | | | | |
| Объем строения (м 3) | | | | | | | | | |
| Фундамент | | | | | | | | | |
| Стены | | | | | | | | | |
| Перекрытия | | | | | | | | | |
| Крыша | | | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | |
| Окна | | | | | | | | | |
| Двери | | | | | | | | | |
| Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| Наружная отделка | | | | | | | | | |
| Печи | | | | | | | | | |

Техническое описание внутридворовых сооружений

| Наименование сооружений | Размер в метрах | | | | Объем (м 3) | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | длина | ширина | площадь | высота или глубина | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

| Наименование и назначение отдельных частей строения | Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала | Описание элементов | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стены | перекрытия | полы | внутренняя отделка | крыша | дополнительные устройства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Техническое описание нежилых пристроек к основному строению Наименование конструктивных элементов | | Техническое описание конструктивных элементов |
|---|---|---|
| 1 | | 2 |
| Фундамент | | |
| Стены и перегородки | | |
| Крыша | | |
| Полы | | |
| Перекрытия | | |
| Проемы | окна | |
| | двери | |
| Отделочные работы | внутренние | |
| наружные | | |
| Разные работы | | |
| Итого: | | |
| Фундамент | | |
| Стены и перегородки | | |
| Крыша | | |
| Полы | | |
| Перекрытия | | |
| Проемы | окна | |
| | двери | |
| Отделочные работы | внутренние | |
| | наружные | |
| Разные работы | | |
| Итого: | | |
| Фундамент | | |
| Стены и перегородки | | |

| | | |
|---|---|---|
| Крыша | | |
| Полы | | |
| Перекрытия | | |
| Проемы | окна | |
| | двери | |
| Отделочные работы | внутренние | |
| | наружные | |
| Разные работы | | |
| Итого: | | |

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

| Наименование частей строения и пристроек | Формула для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь (м 2) | Высота (м) | Объем (м 3) | Наименование частей строения и пристроек | Формула для подсчета площадей по наружному обмеру | Площадь (м 2) | Высота (м) | Объем (м 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Заказчик: Директор «Шымкент-2020» Шоланбаев Нурлан Оспанович
фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____ подпись руководителя,
М.П.

Авторский надзор: ТОО "АСК-Проект" ДиректорБегалы А.М. _____ подпись
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "АСК-Проект" эксперт Курбанбаев Б.Е. _____ подпись
фамилия, имя, отчество (при наличии)

эксперта М.П