Заказчик: КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы", БИН 140 740 013 629, РК, г.Алматы, мкр.Шугыла, зд. 347, ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейтсва Министерства финансов РК"

Поставщик: ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010 140 002 665, РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165б, БЦ "МТС", офис 511, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера по строительству арычных сетей по улице Амангельды Наурызбайского района г. Алматы

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		173	27.07.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовани я		на приобретение материалов	другие дополнительн ые расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера по строительству арычных сетей по улице Амангельды Наурызбайского района г. Алматы	104 996 509,00	93 746 883,04							11 249 625,96	104 996 509,00

Заказчик:

Подрядчик: Директор ТОО "TOLAGAI-2050" Мусинкошилит Шектеулі серіктестігі Беков О.К.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г.Алматы", БИН 140740013629, РК, г.Алматы, мкр.Шугыла, зд. 347., ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665, РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165б, БЦ "МТС", офис 511, ИИК KZ558560000006290617, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит", Кбе 17**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера по строительству арычных сетей по улице Амангельды Наурызбайского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера по строительству арычных сетей по улице Амангельды Наурызбайского района г. Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 173 от 27.07.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы (по бетонному каналу)				
1	**1**	**1101-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**3055,500**	**282,67**	**863695**
			Накладные расходы			***46,89***	***143264***
			Сметная прибыль			***20,94***	***63977***
2	**2**	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**94,500**	**6789,76**	**641632**
			Накладные расходы			***2631,69***	***248695***
			Сметная прибыль			***502,94***	***47528***
3	**3**	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**178,500**	**2623,62**	**468317**
			Накладные расходы			***1016,91***	***181518***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***194,34***	***34690***
4	**4**	**1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**1606,500**	**61,03**	**98048**
			Накладные расходы			***12,32***	***19798***
			Сметная прибыль			***4,52***	***7263***
5	**5**	**1101-0104-0409 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**1606,500**	**26,43**	**42467**
			Накладные расходы			***5,34***	***8575***
			Сметная прибыль			***1,96***	***3146***
6	**6**	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1606,500**	**352,47**	**566250**
			Накладные расходы			***116,99***	***187938***
			Сметная прибыль			***26,11***	***41944***
7	**7**	**1101-0102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1365,000**	**391,24**	**534048**
			Накладные расходы			***68,25***	***93158***
			Сметная прибыль			***28,98***	***39559***
8	**8**	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Отвозка лишнего грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**тенге за 1 тонну**	**2661,750**	**294,84**	**784790**
			Сметная прибыль			***21,84***	***58133***
9	**9**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**м3**	**1365,000**	**33,35**	**45527**
			Накладные расходы			***8,28***	***11297***
			Сметная прибыль			***2,47***	***3372***
10	**10**	**1101-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 /планировка и разравнивание дна канала/**	**м3 грунта**	**580,000**	**282,67**	**163948**
			Накладные расходы			***46,89***	***27195***
			Сметная прибыль			***20,94***	***12144***
			Раздел: Демонтажные работы				
11	**11**	**1146-0401-0210 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м3**	**148,500**	**241935,68**	**35927449**
			Накладные расходы			***85063,00***	***12631856***
			Сметная прибыль			***17921,16***	***2661293***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 водосброса	2,805	61587,62	172753
			Накладные расходы			*25826,11*	*72442*
			Сметная прибыль			*4562,05*	*12797*
13	13	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	1,650	65536,50	108135
			Накладные расходы			*22823,35*	*37659*
			Сметная прибыль			*4854,56*	*8010*
14	14	1146-0401-0401 РСНБ РК 2015	Стены монолитные бетонные. Разборка	м3	1,650	37497,17	61870
			Накладные расходы			*13803,48*	*22776*
			Сметная прибыль			*2777,57*	*4583*
15	15	1106-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,650	52014,96	85825
			Накладные расходы			*12726,23*	*20998*
			Сметная прибыль			*3852,96*	*6357*
16	16	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	99,000	6312,31	624919
			Накладные расходы			*2668,97*	*264228*
			Сметная прибыль			*467,58*	*46290*
17	17	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	205,000	83,16	17048
			Сметная прибыль			*6,16*	*1263*
18	18	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	205,000	689,04	141253
			Сметная прибыль			*51,04*	*10463*
19	19	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015	Калитка на частной территории. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,165	154147,48	25434
			Накладные расходы			*35120,33*	*5795*
			Сметная прибыль			*11418,33*	*1884*
20	20	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015	Калитка на частной территории. Монтаж	т конструкций	0,165	243120,61	40115
			Накладные расходы			*56732,69*	*9361*
			Сметная прибыль			*18008,93*	*2971*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Временный водоотвод				
21	21	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка	км трубопровода	0,380	7351112,77	2793423
			Накладные расходы			*2639791,13*	*1003121*
			Сметная прибыль			*544526,87*	*206920*
22	22	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Демонтаж /Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения/	км трубопровода	0,380	4451630,86	1691620
			Накладные расходы			*1583874,68*	*601872*
			Сметная прибыль			*329750,43*	*125305*
23	23	2301-0201-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76 /с учетом оборачиваемости, износ 25%/	м	380,000	14804,52	5625719
			Сметная прибыль			*1096,63*	*416720*
24	24	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси /временный проезд/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	506,000	3616,46	1829930
			Накладные расходы			*470,55*	*238100*
			Сметная прибыль			*267,89*	*135550*
25	25	1218-0101-0102 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм. Корчевка	пень	101,000	10265,51	1036816
			Накладные расходы			*3816,80*	*385497*
			Сметная прибыль			*760,41*	*76801*
			Раздел: Земляной канал (расширение сущ. арыка) на ПК 0+86, восточнее бетон. канала, 510 м				
26	26	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	280,000	63,75	17851
			Накладные расходы			*12,87*	*3604*
			Сметная прибыль			*4,72*	*1322*
27	27	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	280,000	59,02	16527
			Накладные расходы			*11,92*	*3337*
			Сметная прибыль			*4,37*	*1224*
28	28	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	280,000	326,12	91314

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***54,95***	***15386***
			Сметная прибыль			***24,16***	***6764***
29	**29**	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**тенге за 1 тонну**	**336,000**	**294,84**	**99066**
			Сметная прибыль			***21,84***	***7338***
30	**30**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**280,000**	**27,33**	**7653**
			Накладные расходы			***6,79***	***1901***
			Сметная прибыль			***2,02***	***567***
31	**31**	**1101-0105-0703 РСНБ РК 2015**	**Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**705,000**	**4083,56**	**2878907**
			Накладные расходы			***1542,71***	***1087612***
			Сметная прибыль			***302,49***	***213252***
32	**32**	**1101-0102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**705,000**	**391,24**	**275827**
			Накладные расходы			***68,25***	***48114***
			Сметная прибыль			***28,98***	***20432***
33	**33**	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**тенге за 1 тонну**	**1374,750**	**294,84**	**405331**
			Сметная прибыль			***21,84***	***30025***
34	**34**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**705,000**	**33,35**	**23514**
			Накладные расходы			***8,28***	***5835***
			Сметная прибыль			***2,47***	***1742***
35	**35**	**1101-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1347,000**	**85,60**	**115302**
			Накладные расходы			***18,38***	***24764***
			Сметная прибыль			***6,34***	***8541***
36	**36**	**1101-0201-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 4-х проходов/**	**м3 уплотненного грунта**	**1347,000**	**27,68**	**37282**
			Накладные расходы			***5,91***	***7962***
			Сметная прибыль			***2,05***	***2762***
			Раздел: Временный водоотвод				
37	**37**	**1122-0301-0113 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,175**	**7491483,07**	**1311010**
			Накладные расходы			***2639791,13***	***461963***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015	***Сметная прибыль***			*554924,67*	*97112*
			Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Демонтаж /Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения/	**км трубопровода**	**0,175**	**4451630,86**	**779035**
			Накладные расходы			*1583874,68*	*277178*
			Сметная прибыль			*329750,43*	*57706*
39	39	2301-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76 /с учетом оборачиваемости, износ 25%/**	**м**	**175,000**	**14804,52**	**2590792**
			Сметная прибыль			*1096,63*	*191910*
40	40	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси /временный проезд/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**290,000**	**3616,46**	**1048774**
			Накладные расходы			*470,55*	*136461*
			Сметная прибыль			*267,89*	*77687*
41	41	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015	**Сброс воды. Устройство**	**м3**	**9,400**	**109231,45**	**1026776**
			Накладные расходы			*36350,06*	*341691*
			Сметная прибыль			*8091,22*	*76057*
42	42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,715**	**212889,60**	**152216**
			Сметная прибыль			*15769,60*	*11275*
43	43	1216-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Замазка стыков**	**м3**	**0,500**	**76048,86**	**38024**
			Накладные расходы			*28451,50*	*14226*
			Сметная прибыль			*5633,25*	*2817*
44	44	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,500**	**15752,88**	**7876**
			Сметная прибыль			*1166,88*	*583*
			Раздел: Укладка подземной ж/б трубы диам. 1000 мм, с ПК 0+20 по ПК 0+80				
45	45	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчано-гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**104,000**	**4617,37**	**480206**
			Накладные расходы			*1255,45*	*130567*
			Сметная прибыль			*342,03*	*35571*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	43,200	44975,17	1942927
			Накладные расходы			*12221,40*	*527964*
			Сметная прибыль			*3331,49*	*143921*
47	47	2104-0801-0105 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.100 (Блок № 12), размерами 1200 мм х 1200 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	120,000	36783,72	4414046
			Сметная прибыль			*2724,72*	*326966*
48	48	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стыков дорожных колец рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	90,432	4059,95	367150
			Накладные расходы			*1072,51*	*96989*
			Сметная прибыль			*300,74*	*27196*
49	49	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	90,432	1949,54	176301
			Накладные расходы			*473,48*	*42818*
			Сметная прибыль			*144,41*	*13059*
50	50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	452,000	1306,28	590438
			Накладные расходы			*297,81*	*134610*
			Сметная прибыль			*96,76*	*43736*
51	51	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки из монолитного железобетона /из бетона В15/. Устройство	м3 железобетона в деле	5,200	59471,58	309252
			Накладные расходы			*13055,31*	*67888*
			Сметная прибыль			*4405,30*	*22908*
52	52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,620	212889,60	131992
			Сметная прибыль			*15769,60*	*9777*
53	53	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	60,900	2623,62	159779
			Накладные расходы			*1016,91*	*61930*
			Сметная прибыль			*194,34*	*11835*
54	54	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	142,100	61,03	8673
			Накладные расходы			*12,32*	*1751*
			Сметная прибыль			*4,52*	*642*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	142,100	26,43	3756
			Накладные расходы			*5,34*	*758*
			Сметная прибыль			*1,96*	*278*
56	56	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	182,700	352,47	64397
			Накладные расходы			*116,99*	*21373*
			Сметная прибыль			*26,11*	*4770*
			Раздел: Бетонный канал из ж/б для отвода поверхностных вод, 322 м (бетонные работы)				
57	57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /из бетона В12,5/. Устройство	м3	21,400	20059,09	429264
			Накладные расходы			*1559,05*	*33364*
			Сметная прибыль			*1485,86*	*31797*
58	58	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм /из бетона В20/. Устройство	м3	79,100	64218,99	5079722
			Накладные расходы			*18784,41*	*1485847*
			Сметная прибыль			*4756,96*	*376276*
59	59	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	20,630	46129,78	951666
			Накладные расходы			*19873,29*	*409989*
			Сметная прибыль			*3417,02*	*70494*
60	60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,200	214172,64	42872
			Сметная прибыль			*15864,64*	*3176*
61	61	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	20,430	207607,32	4241418
			Сметная прибыль			*15378,32*	*314179*
62	62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	370,400	1306,28	483846
			Накладные расходы			*297,81*	*110308*
			Сметная прибыль			*96,76*	*35840*
63	63	1106-1401-0201 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных швов из пенополистерола	м шва	28,550	3196,55	91261
			Накладные расходы			*1090,53*	*31134*
			Сметная прибыль			*236,78*	*6760*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	64	1136-0201-0105 РСНБ РК 2015	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка щебнем фракции 40-70	м3 грунта	23,000	3405,75	78332
			Накладные расходы			*278,68*	*6410*
			Сметная прибыль			*252,28*	*5802*
65	65	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	272,000	2178,02	592421
			Накладные расходы			*658,33*	*179065*
			Сметная прибыль			*161,33*	*43883*
			ИТОГО:				**85953828**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**21987942**
			Сметная прибыль				**6366950**
			Итого с временными		2,5 %	2148846,00	**88102674**
			Итого с зимними удорожаниями		4,32 %	3806035,00	**91908709**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**93746883**
			Итого с НДС		12 %	11249626,00	**104996509**

Принял:

И.о. заместителя акима КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"

Орынбеков А.У.

Главный специалист отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"

Кыдырбаев О.А.

Сдал:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Жанысбеков О.К.

Технический надзор ТОО "YEREN"

Кубентаев С