Заказчик: КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы", БИН 140 740 013 629, РК, г.Алматы, мкр.Шугыла, зд. 347, ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейтсва Министерства финансов РК"

Поставщик: ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010 140 002 665, РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165б, БЦ "МТС", офис 511, ИИК: KZ558560000006290617, АО "Банк Центр кредит", БИК: KCJBKZKX, Кбе 17

Наименование объекта: Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера по строительству арычных сетей по улице Амангельды Наурызбайского района г. Алматы

Типовая межведомственная форма №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		173	27.07.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость про чих затрат, не входящих в сос тав строитель но-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера по строительству арычных сетей по улице Амангельды Наурызбайского района г. Алматы	142 500 000,00	33 485 259,82							4 018 231,18	37 503 491,00

Заказчик:

Подрядчик: Директор ТОО "TOLAGAI-2050" Шакабаев О.К.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района г.Алматы", БИН 140740013629, РК, г.Алматы, мкр.Шугыла, зд. 347., ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KKMFKZ2A, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665, РК, г.Алматы, ул.Шевченко 165б, БЦ "МТС", офис 511, ИИК KZ558560000006290617, БИК KCJBKZKX, АО "Банк ЦентрКредит", Кбе 17**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера по строительству арычных сетей по улице Амангельды Наурызбайского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера по строительству арычных сетей по улице Амангельды Наурызбайского района г. Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 173 от 27.07.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Камера на ПК 50+00				
1	**1**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная /из бетона В12,5/. Устройство**	**м3**	**0,330**	**20059,09**	**6619**
			Накладные расходы			***1559,05***	***514***
			Сметная прибыль			***1485,86***	***490***
2	**2**	**1106-1301-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм /из бетона В20/. Устройство**	**м3**	**1,980**	**64218,99**	**127154**
			Накладные расходы			***18784,41***	***37193***
			Сметная прибыль			***4756,96***	***9419***
3	**3**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,610**	**46129,78**	**28139**
			Накладные расходы			***19873,29***	***12123***
			Сметная прибыль			***3417,02***	***2084***
4	**4**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,010**	**214172,64**	**2142**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***15864,64***	***159***
5	**5**	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,600**	**207607,32**	**124564**
			Сметная прибыль			***15378,32***	***9227***
6	**6**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**7,000**	**1306,28**	**9144**
			Накладные расходы			***297,81***	***2085***
			Сметная прибыль			***96,76***	***677***
7	**7**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**3,000**	**4102,13**	**12306**
			Накладные расходы			***1787,70***	***5363***
			Сметная прибыль			***303,86***	***912***
8	**8**	**2303-0101-0310 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3,000**	**23291,28**	**69874**
			Сметная прибыль			***1725,28***	***5176***
9	**9**	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Мусороуловитель. Установка**	**т металлических изделий**	**0,060**	**641179,43**	**38471**
			Накладные расходы			***56496,42***	***3390***
			Сметная прибыль			***47494,77***	***2850***
			Раздел: Укладка лотков Б-3 вдоль ул. Амангельды и Нажмеденова, для перехвата воды с поверности асфальта				
10	**10**	**1101-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**60,140**	**282,67**	**17000**
			Накладные расходы			***46,89***	***2820***
			Сметная прибыль			***20,94***	***1259***
11	**11**	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,860**	**6789,76**	**12629**
			Накладные расходы			***2631,69***	***4895***
			Сметная прибыль			***502,94***	***935***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы /для обратной засыпки/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	116,400	391,24	45541
			Накладные расходы			*68,25*	*7944*
			Сметная прибыль			*28,98*	*3373*
13	13	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	226,980	74,52	16915
			Сметная прибыль			*5,52*	*1253*
14	14	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	178,400	2623,62	468054
			Накладные расходы			*1016,91*	*181416*
			Сметная прибыль			*194,34*	*34671*
15	15	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	2,635	118302,16	311726
			Накладные расходы			*32282,64*	*85065*
			Сметная прибыль			*8763,12*	*23091*
16	16	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 СТ РК 937-92	м3	2,635	63934,92	168469
			Сметная прибыль			*4735,92*	*12479*
17	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	56,000	1306,28	73152
			Накладные расходы			*297,81*	*16677*
			Сметная прибыль			*96,76*	*5419*
			Раздел: Плиты П5Д8 740х780х70, 120шт				
18	18	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	4,848	9975,90	48368
			Накладные расходы			*3134,16*	*15196*
			Сметная прибыль			*738,96*	*3583*
19	19	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,848	72029,52	349232

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***5335,52***	***25869***
20	**20**	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки металлические /из угловой стали/. Установка**	**т металлических изделий**	**0,567**	**641179,43**	**363549**
			Накладные расходы			***56496,42***	***32033***
			Сметная прибыль			***47494,77***	***26930***
21	**21**	**1142-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Стяжка. Толщина 50 мм**	**м3 бетона в конструкции**	**2,400**	**25698,37**	**61676**
			Накладные расходы			***2735,01***	***6564***
			Сметная прибыль			***1903,58***	***4569***
			Раздел: Заезды к жилым домам из ж/б плиты, 6 шт., L=35 м				
22	**22**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**24,000**	**6444,72**	**154673**
			Накладные расходы			***1708,28***	***40999***
			Сметная прибыль			***477,39***	***11457***
23	**23**	**1106-1301-0103 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытия при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**11,000**	**63438,49**	**697823**
			Накладные расходы			***18784,41***	***206629***
			Сметная прибыль			***4699,15***	***51691***
24	**24**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,990**	**212889,60**	**210761**
			Сметная прибыль			***15769,60***	***15612***
25	**25**	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**17,000**	**2623,62**	**44602**
			Накладные расходы			***1016,91***	***17287***
			Сметная прибыль			***194,34***	***3304***
			Раздел: Переход через ул. Амангельды, 32 м				
26	**26**	**1123-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчано-гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**35,000**	**4617,37**	**161608**
			Накладные расходы			***1255,45***	***43941***
			Сметная прибыль			***342,03***	***11971***
27	**27**	**1130-0401-0203 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м**	**м3 железобетона звеньев**	**3,600**	**44975,17**	**161911**
			Накладные расходы			***12221,40***	***43997***
			Сметная прибыль			***3331,49***	***11993***
28	**28**	**2104-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 3.100 (Блок № 12), размерами 1200 мм х 1200 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**10,000**	**36783,72**	**367837**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***2724,72***	***27247***
29	**29**	**1113-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка стыков дорожных колец рубероидом и гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**7,536**	**4059,95**	**30596**
			Накладные расходы			***1072,51***	***8082***
			Сметная прибыль			***300,74***	***2266***
30	**30**	**1113-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101**	**м2**	**7,536**	**1949,54**	**14692**
			Накладные расходы			***473,48***	***3568***
			Сметная прибыль			***144,41***	***1088***
31	**31**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**37,680**	**1306,28**	**49221**
			Накладные расходы			***297,81***	***11221***
			Сметная прибыль			***96,76***	***3646***
32	**32**	**1130-0104-0103 РСНБ РК 2015**	**Оголовки из монолитного железобетона /из бетона В15/. Устройство**	**м3 железобетона в деле**	**2,500**	**59471,58**	**148679**
			Накладные расходы			***13055,31***	***32638***
			Сметная прибыль			***4405,30***	***11013***
33	**33**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,280**	**212889,60**	**59609**
			Сметная прибыль			***15769,60***	***4415***
34	**34**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,600**	**1833,48**	**13934**
			Накладные расходы			***710,65***	***5401***
			Сметная прибыль			***135,81***	***1032***
35	**35**	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**7,200**	**6312,31**	**45449**
			Накладные расходы			***2668,97***	***19217***
			Сметная прибыль			***467,58***	***3367***
36	**36**	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**11,520**	**83,16**	**958**
			Сметная прибыль			***6,16***	***71***
37	**37**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**11,520**	**689,04**	**7938**
			Сметная прибыль			***51,04***	***588***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	38,400	105,76	4061
			Накладные расходы			*21,10*	*810*
			Сметная прибыль			*7,83*	*301*
39	39	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 4-х проходов/	м3 уплотненного грунта	38,400	66,34	2547
			Накладные расходы			*9,38*	*360*
			Сметная прибыль			*4,91*	*189*
40	40	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	3,750	3616,46	13562
			Накладные расходы			*470,55*	*1765*
			Сметная прибыль			*267,89*	*1005*
41	41	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	25,000	867,28	21682
			Накладные расходы			*123,06*	*3076*
			Сметная прибыль			*64,24*	*1606*
42	42	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 /до 15 см/	м2 основания	25,000	169,82	4246
			Накладные расходы			*15,79*	*395*
			Сметная прибыль			*12,58*	*314*
43	43	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	25,000	1473,38	36834
			Накладные расходы			*92,88*	*2322*
			Сметная прибыль			*109,14*	*2728*
44	44	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	25,000	1580,65	39516
			Накладные расходы			*93,00*	*2325*
			Сметная прибыль			*117,09*	*2927*
			Раздел: Камера на переходе ул. Амангелды				
45	45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /из бетона В12,5/. Устройство	м3	0,330	20059,09	6619
			Накладные расходы			*1559,05*	*514*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***1485,86***	***490***
46	46	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм /из бетона В20/. Устройство**	**м3**	**1,980**	**64218,99**	**127154**
			Накладные расходы			***18784,41***	***37193***
			Сметная прибыль			***4756,96***	***9419***
47	47	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,610**	**46129,78**	**28139**
			Накладные расходы			***19873,29***	***12123***
			Сметная прибыль			***3417,02***	***2084***
48	48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,010**	**214172,64**	**2142**
			Сметная прибыль			***15864,64***	***159***
49	49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,600**	**207607,32**	**124564**
			Сметная прибыль			***15378,32***	***9227***
50	50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**7,043**	**1306,28**	**9200**
			Накладные расходы			***297,81***	***2097***
			Сметная прибыль			***96,76***	***681***
			Раздел: Восстановление дорожной одежды выше ул. Амангельды				
51	51	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**606,000**	**88,11**	**53397**
			Накладные расходы			***17,79***	***10782***
			Сметная прибыль			***6,53***	***3955***
52	52	1101-0104-0111 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**606,000**	**66,73**	**40441**
			Накладные расходы			***13,47***	***8166***
			Сметная прибыль			***4,94***	***2996***
53	53	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**606,000**	**509,47**	**308741**
			Накладные расходы			***85,85***	***52022***
			Сметная прибыль			***37,74***	***22870***
54	54	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**тенге за 1 тонну**	**1181,700**	**294,84**	**348412**
			Сметная прибыль			***21,84***	***25808***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	**55**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**606,000**	**33,35**	**20212**
			Накладные расходы			***8,28***	***5016***
			Сметная прибыль			***2,47***	***1497***
56	**56**	**1101-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**606,000**	**105,76**	**64090**
			Накладные расходы			***21,10***	***12789***
			Сметная прибыль			***7,83***	***4747***
57	**57**	**1101-0201-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 4-х проходов/**	**м3 уплотненного грунта**	**606,000**	**66,34**	**40202**
			Накладные расходы			***9,38***	***5684***
			Сметная прибыль			***4,91***	***2978***
58	**58**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**278,700**	**3616,46**	**1007908**
			Накладные расходы			***470,55***	***131143***
			Сметная прибыль			***267,89***	***74660***
59	**59**	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**1858,000**	**867,28**	**1611398**
			Накладные расходы			***123,06***	***228638***
			Сметная прибыль			***64,24***	***119363***
60	**60**	**1127-0403-0503 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 /до 15 см/**	**м2 основания**	**1858,000**	**169,82**	**315534**
			Накладные расходы			***15,79***	***29337***
			Сметная прибыль			***12,58***	***23373***
61	**61**	**1127-0602-0307 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**1858,000**	**1473,38**	**2737533**
			Накладные расходы			***92,88***	***172578***
			Сметная прибыль			***109,14***	***202780***
62	**62**	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**1858,000**	**1580,65**	**2936852**
			Накладные расходы			***93,00***	***172801***
			Сметная прибыль			***117,09***	***217545***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Бетонный канал из ж/б для отвода поверхностных вод, 322 м (бетонные работы)				
63	63	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная /из бетона В12,5/. Устройство**	**м3**	**31,700**	**20059,09**	**635873**
			Накладные расходы			***1559,05***	***49422***
			Сметная прибыль			***1485,86***	***47102***
64	64	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм /из бетона В20/. Устройство	м3	117,500	64218,99	7545731
			Накладные расходы			***18784,41***	***2207168***
			Сметная прибыль			***4756,96***	***558943***
65	65	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	30,670	46129,78	1414792
			Накладные расходы			***19873,29***	***609510***
			Сметная прибыль			***3417,02***	***104799***
66	66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,300	214172,64	64214
			Сметная прибыль			***15864,64***	***4757***
67	67	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	30,370	207607,32	6305034
			Сметная прибыль			***15378,32***	***467040***
68	68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	550,600	1306,28	719237
			Накладные расходы			***297,81***	***163973***
			Сметная прибыль			***96,76***	***53277***
69	69	1106-1401-0201 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных швов из пенополистерола	м шва	42,450	3196,55	135693
			Накладные расходы			***1090,53***	***46293***
			Сметная прибыль			***236,78***	***10051***
70	70	1136-0201-0105 РСНБ РК 2015	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка щебнем фракции 40-70	м3 грунта	36,000	3405,75	122607
			Накладные расходы			***278,68***	***10033***
			Сметная прибыль			***252,28***	***9082***
71	71	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	404,600	2178,02	881226
			Накладные расходы			***658,33***	***266359***
			Сметная прибыль			***161,33***	***65276***
72	72	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки металлические /из угловой стали/. Установка	т металлических изделий	3,750	641179,43	2404423

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***56496,42***	***211862***
			Сметная прибыль			***47494,77***	***178105***
73	73	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	518,000	840,73	435496
			Накладные расходы			***264,18***	***136843***
			Сметная прибыль			***62,28***	***32259***
74	74	1127-0801-0201 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные из сборных железобетонных плит размером 1,5х0,5(0,75)х0,06 м. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	0,630	30139,84	18988
			Накладные расходы			***8638,24***	***5442***
			Сметная прибыль			***2232,58***	***1407***
75	75	2104-0804-0108 РСНБ РК 2015	Плита укрепления для облицовки каналов типа ПА-150.20.6, размерами 1500 мм х 500 мм х 60 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	14,000	3704,40	51862
			Сметная прибыль			***274,40***	***3842***
76	76	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	1,875	133495,67	250304
			Накладные расходы			***48490,24***	***90919***
			Сметная прибыль			***9888,57***	***18541***
77	77	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения. Монтаж	т конструкций	1,875	223562,71	419180
			Накладные расходы			***80753,89***	***151414***
			Сметная прибыль			***16560,20***	***31050***
			Раздел: Укрепление откоса канала каменным мощением и бет. стяжкой, 50 м (по осномному руслу)				
78	78	1142-0102-0101 РСНБ РК 2015	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном. Толщина крепления до 0,1 м	м3 бетона в конструкции	6,600	25698,37	169609
			Накладные расходы			***2735,01***	***18051***
			Сметная прибыль			***1903,58***	***12564***
79	79	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,330	232783,20	76818
			Сметная прибыль			***17243,20***	***5690***
80	80	1142-0101-0404 РСНБ РК 2015	Откосы. Крепление камнем насухоиз каменной наброски	м3	11,000	6771,24	74484
			Накладные расходы			***1028,52***	***11314***
			Сметная прибыль			***501,57***	***5517***
			Раздел: Укрепление откоса канала каменным мощением и бет. стяжкой, 50 м (по земляному руслу)				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	**81**	**1142-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном. Толщина крепления до 0,1 м**	**м3 бетона в конструкции**	**6,600**	**25698,37**	**169609**
			Накладные расходы			***2735,01***	***18051***
			Сметная прибыль			***1903,58***	***12564***
82	**82**	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,330**	**232783,20**	**76818**
			Сметная прибыль			***17243,20***	***5690***
83	**83**	**1142-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Откосы. Крепление камнем насухоиз каменной наброски**	**м3**	**11,000**	**6771,24**	**74484**
			Накладные расходы			***1028,52***	***11314***
			Сметная прибыль			***501,57***	***5517***
			Раздел: Ниже ул.Амангельды				
84	**84**	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**96,000**	**1580,65**	**151743**
			Накладные расходы			***93,00***	***8928***
			Сметная прибыль			***117,09***	***11240***
85	**85**	**1122-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,002**	**2244655,40**	**4489**
			Накладные расходы			***811155,18***	***1622***
			Сметная прибыль			***166270,77***	***333***
86	**86**	**2301-0201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,000**	**6707,88**	**13416**
			Сметная прибыль			***496,88***	***994***
87	**87**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,000**	**4102,13**	**4102**
			Накладные расходы			***1787,70***	***1788***
			Сметная прибыль			***303,86***	***304***
88	**88**	**2303-0101-0310 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**23291,28**	**23291**
			Сметная прибыль			***1725,28***	***1725***
89	**89**	**1122-0301-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,003**	**1738583,50**	**5216**
			Накладные расходы			***653111,87***	***1959***
			Сметная прибыль			***128783,96***	***386***
90	**90**	**1122-0301-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,003**	**2998689,76**	**8996**
			Накладные расходы			***1088519,78***	***3266***
			Сметная прибыль			***222125,17***	***666***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	**91**	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**10,000**	**217,49**	**2175**
			Накладные расходы			***64,10***	***641***
			Сметная прибыль			***16,11***	***161***
92	**92**	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**10,000**	**562,04**	**5620**
			Накладные расходы			***160,26***	***1603***
			Сметная прибыль			***41,63***	***416***
			ИТОГО:				**36695532**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5765969**
			Сметная прибыль				**2718188**
			Итого с временными		**2,5 %**	**917388,00**	**37612921**
			Итого с зимними удорожаниями		**4,32 %**	**1624878,00**	**39237799**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**40022554**
			Итого с НДС		**12 %**	**4802707,00**	**44825261**
			Ценовая скидка поставщика:				**7321770**
			Итого к оплате:		**12 %**	**4018231,18**	**37503491**

Принял:

И.о. заместителя акима КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"

Орынбеков А.У.

Главный специалист отдела благоустройства КГУ "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"

Кыдырбаев О.А.

Сдал:

ТОО "TOLAGAI-2050"

Жанысбеков О.К.

Технический надзор ТОО "YEREN"

Кубентаев С