Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов, г. Алматы, Бостандыкский район, квардрат улиц Попова, проспект Сейфуллина , проспект Аль-Фараби, улицы Маркова". Пятно 3,4,30/1 (Паркинг) г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби 41/3»

Заказчик : ТОО "Bazis-Construction"

Подрядчик: ТОО «Капитал Stroy Kz»

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь 2020 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	1374	1500	2061000	1374			2061000		0,0	100,0%	2061000,0		
2	вывоз в отвал по месту	м3	1374	1200	1648800	1374,00			1648800		0,0	100,0%	1648800,0		
3	Доработка грунта вручную	м3	10,00	1900	19000	10,00			19000		0,0	100,0%	19000,0		
4	песчаная подготовка	м3	7,00	3200	22400	7,00			22400		0,0	100,0%	22400,0		
	обваловка песком трубопроводов	м3	24,00	3200	76800	24,00			76800						
5	завоз с отвала и обратная засыпка местного грунта	м3	1200	1700	2040000	1200			2040000		0,0	100,0%	2040000,0		
	Устройство сети К								0						
6	укладка труб хризотилцементных ВТ-9 ф200мм	пм	75,00	11843	888225	75,00			888225		0,0	100,0%	888225		
7	Прокладка чугунных труб ф150	пм	11,46	23800	272748	11,46			272748		0,0	100,0%	272748		
8	Прокладка чугунных труб ф100	пм	11,46	15470	177286	11,46			177286		0,0	100,0%	177286		
9	прокладка стальных футляров для чугунных труб	пм	22,92	47000	1077240	22,92			1077240		0,0	100,0%	1077240		
10	монтаж футляров из стальных труб с изоляцией ф426мм	м	12,00	50000	600000	12,00			600000		0,0	100,0%	600000		
11	устройство вводов в цоколя из стальных листов с креплением, обваркой футляров и гидроизоляцией и зачеканкой	шт	1,00	221000	221000	1,00			221000,00		0,0	100,0%	221000		
12	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	7	22055	154385	7,00			154385		0,0	100,0%	154385		
	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	8	19555	156440	8,00			156440		0,0	100,0%	156440		
13	Монтаж ж/б колец для колодцев КО6	шт	3	8555	25665	3,00			25665		0,0	100,0%	25665		
14	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	3	26355	79065	3,00			79065		0,0	100,0%	79065		
15	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	3	25000	75000	3,00			75000		0,0	100,0%	75000		

16	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	3	30355	91065	3,00			91065		0,0	100,0%	91065		
17	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	126	1350	170100	126,00			170100		0,0	100,0%	170100		
18	Монтаж люков чугунных	шт	3	49050	147150	3,00			147150		0,0	100,0%	147150		
19	врезка в существующую сеть	врезка	1	522000	522000	1,00			522000		0,0	100,0%	522000		
	Итого по сети К:				**10525369**				10525369		0		10525369		
	Плановые накопления		**5%**		**526268**				**526268**		**0**		526268		
	Итого стоимость работ и материалов:				**11051638**				**11051638**		0		11051638		
	Всего договорная цена вкл. НДС:				**11 051 638**				**11051638**		**0**		**11051638**		
	ИТОГО				**11051638**				**11051638**						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____ Исп. сдана
2 Сдача исполнительной документации _____
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____

4. Этап работы: 4.1 Завершен _____
4.2 Не завершен _____

ЗАКАЗЧИК: _____ (должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" _____ Тагаев Р.Д.

ОПП _____

ПТО _____

ТОО „KazBuildExpert" – Орлов О.В. –

ТОО «Paris Construction» Департамент ТБ Инженер _____ Шабанбаев Е.К.