Заказчик : Коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима сельского округа Тасарык"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «НУР Монтаж Проект Сервис»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Установка уличного освещения по ул.Т.Бекжанов в с.о. Тасарык, Казалинского района Кызылорлинской области»

(наименование, адрес)

Объект : «Установка уличного освещения по ул.Т.Бекжанов в с.о. Тасарык, Казалинского района Кызылорлинской области»

(наименование)

Меморандум №2023-1 от 01.08.2023г

Акт выполненных работ

за август 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	80408,00 42797,00	36708,00 11571,00	80408,00 42797,00	36708,00 11571,00	903,00		80408,00
2	2	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	8	17988,00 9736,00	8224,00 2167,00	143904,00 77888,00	65792,00 17336,00	224,00		143904,00
3	3	ПЛ	Светильник светодиодный ДКУ-LED-01-120W	шт	8	39889,29		319114,32		319114,32		319114,32
4	4	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	11042,00		88336,00		88336,00		88336,00
5	5	ПЛ	Крюк под бондаж CF16	шт	8	2170,23		17361,84		17361,84		17361,84
6	6	ПЛ	Бандажная лента 50м/0,207кг F207	м	18,5	17049,48		315415,38		315415,38		315415,38
7	7	ПЛ	Поддерживающий зажим PSP25/120	шт	8	3093,70		24749,60		24749,60		24749,60
8	8	ПЛ	Прокалывающий зажим P70	шт	8	2104,66		16837,28		16837,28		16837,28
			Итого вне раздела					1006126,42 120685,00	102500,00 28907,00	782941,42 0,00	0,00 0,00	1 006 126
			Раздел 1: Подвеска проводов									
9	9	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,32	366017,00 174099,00	77314,00 19905,00	117125,44 55711,68	24740,48 6369,60	36673,28		117125,44
10	10	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,32	224638,00		71884,16		71884,16		71884,16
13	Э8093-13	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабели	18	953,00 540,00	346,00 91,00	17154,00 9720,00	6228,00 1638,00	1206,00		17154,00
14	Э8093-14	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,018	109552,00		1971,94		1971,94		1971,94
			Итого по разделу 1: Подвеска проводов					208135,54 65431,68	30968,48 8007,60	111735,38 0,00	0,00 0,00	208 136

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**1214261,96**	**133468,48**	**894676,80**	**0,00**	**1 214 262**
								186116,68	**36914,60**	**0,00**	**0,00**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%			**6,70%**		**81356**				
			Итого									**1295618**
			Сметная прибыль 5%			**5%**		**64781**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1360398**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**27208**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1387606**
			НДС			**12 %**		**166513**				
			Итого с НДС									**1 554 119**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «НУР Монтаж Проект Сервис»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Мейрбеков А.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима сельского округа Тасарык"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Карибаев А.Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Шымгыс-1987" Сраилов А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № *№ KZ40VJE00059908 от 27.11.2020г.; № KZ83VJE00059910 от 27.11.2020г.; № KZ13VJE00059909 от 27.11.2020г.*

ТОО "Ai-Sultan Company" Алматов Е.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №