Заказчик: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

Подрядчик: ТОО "Байсын-А"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей в ауле Кына Аккольского района Акмолинской области. Корректировка сметной документации

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
041040003519	070340005757			№16	от 26.05.2021г.		
				Доп согл. №26	от 21.02.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция водопроводных сетей в ауле Кына Аккольского района Акмолинской области. Корректировка сметной документации	585 896 392,25	331 334 692,25	28 466 245,96				3 415 949,51	31 882 195,47

Подрядчик:
ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757

Директор _____ **Отеш Ш.К.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт_____ **Жумагалиев А.С.**
ИИН 880920350931
Аттестат KZ40VUE00059423

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519

Вр.п.о. руководителя отдела _____ **Даукенова А.К**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Аккольского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

ДОГОВОР №16 от 26.05.2021г. Дополнительное соглашение №26 от 21.02.2024г.

Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей в ауле Кына Аккольского района Акмолинской области. Корректировка сметной документации

Акт приемки выполненных работ №7 от 23.08.2024г
за август 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 01-01-01 Вынос проекта в натуру работы										
1	1	СТСЦИ	Вынос проекта в натуру	км	34,227	83993,00	0,00	2874828,00	0,00	2874828,00		2874828,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00				
			ИТОГО по акту					2874828,00	0,00	2874828,00	0,00	2874828,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			ЛС 02-01-03 Технологическое оборудование работы										
1	2	1Прайс-лист ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Ульба-Электро" РК,г.Усть-Каменегорск	Скважинный погружной насос KSP-4-N96-DA-30-5,5,Q-7,75м3/ч,H-127.0 м (1рабочий + 1резервный + 1 на складе)	компл	3	880982,14		2642946,00		2642946,00		2642946,00	
			ИТОГО по акту					2642946,00	0,00	0,00	0,00	2642946,00	
								0,00	0,00	2642946,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2642946,00			
			ЛС 02-03-02 Водопроводная сеть работы										
1	18	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,895	603775,65	280295,81	540379,20	250864,74		326059,49	935753,75	
						323479,84	85400,37	289514,46	76433,36		69315,06		
2	19	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	603	2542,00		1532826,01		1532826,01		1655452,12	
											122626,11		
3	20	241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	225,24	1189,00		267810,00		267810,00		289234,88	
											21424,88		
4	74	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,15	1551211,63	1140049,87	232682,00	171007,00		92865,00	351591,00	
						411161,76	283673,72	61674,00	42551,00		26044,00		
5	75	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	150	10266,00		1539900,00		1539900,00		1663092,00	
											123192,00		
6	76	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	246	1972,51	12,07	485237,00	2969,00	52536,00	383664,00	938413,00	
						1746,88	3,52	429732,00	866,00		69512,00		
7	77	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	16	12473,21	1574,07	199571,00	25185,00	107276,00	60210,00	280563,00	
						4194,38	29,08	67110,00	465,00		20782,00		
8	94	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	84	10266,00		862344,00		862344,00		931332,00	
											68988,00		
9	95	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	150	1972,51	12,07	295877,00	1811,00	32034,00	233941,00	572204,00	
						1746,88	3,52	262032,00	528,00		42386,00		
10	96	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	10	12473,21	1574,07	124732,00	15741,00	67048,00	37631,00	175352,00	
						4194,38	29,08	41944,00	291,00		12989,00		
11	115	242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20		238	2722,00		647836,00		647836,00		699663,00	

				шт.							51827,00		
12	116	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	47,6	380,00		18088,00		18088,00	1447,00	19535,00	
13	117	261-301-0258 РСНБ РК 2022	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	238	81,00		19278,00		19278,00	1542,00	20820,00	
14	118	242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	21	2722,00		57162,00		57162,00	4573,00	61735,00	
15	119	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	4,2	655,00		2751,00		2751,00	220,00	2971,00	
16	120	261-301-0259 РСНБ РК 2022	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	21	109,00		2289,00		2289,00	183,00	2472,00	
17	121	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,158	324147,75 150234,67	70315,09 26194,77	51215,00 23737,00	11110,00 4139,00	16368,00	24837,00 6084,00	82136,00	
18	137	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1215,3	526,86 169,57	357,29 85,85	640293,00 206078,00	434215,00 104334,00		301723,00 75361,00	1017377,00	
			ИТОГО по акту					7520270,21 1381821,46	912902,74 229607,36	5225546,01 0,00	1460930,49 718496,05	9699696,75	

ЛС 07-02-01 Вертикальная планировка работы

1	1	1101-0104-0107 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	363,1	78,57 0,00	78,57 22,91	28529,00 0,00	28529,00 8319,00		5392,00 2712,00	36633,00	
2	2	1101-0104-0115 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	363,1	113,55 0,00	113,55 33,10	41230,00 0,00	41230,00 12019,00		7788,00 3921,00	52939,00	
3	3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	977,1	155,25 0,00	155,25 45,65	151695,00 0,00	151695,00 44605,00		28903,00 14451,00	195049,00	
4	4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	977,1	10,28 0,00	10,28 3,39	10045,00 0,00	10044,00 3312,00		2150,00 977,00	13172,00	
5	5	1101-0102-0381 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостаток грунта/	м3 грунта	614	348,86 0,00	348,86 85,42	214200,00 0,00	214200,00 52448,00		33985,00 19857,00	268042,00	
6	6	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1209,58	275,00		332635,00			26611,00	359246,00	
7	7	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за	2471,9	2,33 0,00	2,33 0,68	5760,00 0,00	5760,00 1681,00		1088,00 544,00	7392,00	
			ИТОГО по акту					784094,00 0,00	451458,00 122384,00	0,00 0,00	79306,00 69073,00	932473,00	

ЛС 07-02-03 МАФ, Ограждения, ворота и калитка работы

1	18	1107-0111-0109 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	485,3	6524,50 4393,28	1436,06 558,07	3166340,00 2132059,00	696920,00 270831,00	337361,00	2551868,00 457458,00	6175666,00	
		002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1212,08528								
2	22	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	486	4695,00		2281770,00		2281770,00	182542,00	2464312,00	
3	23	241-102-0220 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	9	8689,00		78201,00		78201,00	6256,00	84457,00	
4	24	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	6,6175	521841,00		3453283,00		3453283,00	276263,00	3729546,00	
5	25	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0063	578162,00		3642,00		3642,00	291,00	3933,00	
6	26	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,066	1012800,00		66845,00		66845,00		72193,00	

				т							5348,00		
			ИТОГО по акту					9050081,00	696920,00	6221102,00	2551868,00	12530107,00	
								2132059,00	270831,00	0,00	928158,00		

			Всего по объекту									28 680 050,75	
			в том числе оборудования									2 642 946	
			Временные здания и сооружения (2,08)%									541 572	
			Итого с временными зданиями и сооружениямми									29 221 623	
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,89%									502 337	
			Итого с зимним удорожанием									29 723 960	
			Непредвиденные работы изатраты 2%									541 620	
			Итого в текущих ценах									30 265 580	
			в том числе в текущих ценах на 2023г-100%. К=1,0450539									31 629 162	
			С понижающим коэффициентом									28 466 245,96	
			НДС (12 %)									3 415 949,51	
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									31 882 195,47	

Принял
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Аккольского района" БИН 041040003519

Вр.исп. руководителя отдела _____ **Даукенова А.К**

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

_____ **Өтеш Ш.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Кокшетау горсельпроект"
Проектировщик _____ **Феоктистов Ю.Ф.**
Приказ № 15-од от 01.06.2021

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ТЛГ 2002"
Эксперт _____ **Жумагалиев А.С.**
ИИН 880920350971 Аттестат KZ40VJE00059423