Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "UNISERV"

Договор: № 293 от 13.09.2023 г.; Доп.соглашение № 293/1 от 28.09.2023 г., № 293/2 от 21.12.2023 г., № 293/3 от 15.02.2024 г., № 293/4 от 17.04.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: РП «Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	РП «Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз»	679 368 271,11	429 405 271,11				152 353 241,99			
2	В том числе НДС 12%	72 789 457,62	46 007 707,62				16 323 561,64			
3	Удержание аванса	128 143 600,00	128 143 600,00				45 027 991,26			
4	Удержание 5% гарантия качества	21 470 263,56	21 470 263,56				7 617 662,10			
5	Всего к оплате	529 754 407,55	279 791 407,55				99 707 588,63			
6	В том числе НДС 12%	56 759 400,81	29 977 650,81				10 682 955,92			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз»

Руководитель: _____ Исабеков Н.А.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «UNISERV»

Генеральный директор: _____ Сатбаев Д.К.

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз" БИН 110940000807, Жамбылская область, г. Тараз Микрорайон АСТАНА, 30, тел: 8(7262)548355

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,адрес,данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "UNISERV", БИН 020140002290, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, К.Аманжолов, 99/1 , тел: 87112506832

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,адрес,данные о средствах связи)

Стройка: РП «Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз»

(наименование,адрес)

Объект: РП «Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз»

(наименование)

Договор: № 293 от 13.09.2023 г.; Доп.соглашение № 293/1 от 28.09.2023 г., № 293/2 от 21.12.2023 г., № 293/3 от 15.02.2024 г., № 293/4 от 17.04.2024 г.

Акт выполненных работ №5 за август 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 2.Дорожная одежда										
1	1127-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	10,38		213812,27	7283,39	2219915	75620	1974997	182842	2594977
		НР - 108%, СП - 8%				16306,02	0,00	169298	0		192221	
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	10,38		3308,85	3308,85	34354	34354	0	18052	56599
		НР - 108%, СП - 8%				0,00	1609,94	0	16715		4193	
3	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=1,6667	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3, толщина 6 см(10см). Устройство	м^2	16824,5		4667,57	348,53	78529531	5863843	70350806	3780001	88894295
		НР - 108%, СП - 8%				137,59	70,44	2314883	1185118		6584763	
4	1127-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	4,56		213812,27	7283,39	974417	33193	866912	80257	1139048
		НР - 108%, СП - 8%				16306,02	0,00	74312	0		84374	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,56		3308,85	3308,85	15080	15080	0	7924	24844
		НР - 108%, СП - 8%				0,00	1609,94	0	7337		1840	
6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 (5)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б М2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	13755,00		2044,02	226,54	28115495	3116058	24461617	1192592	31652734
		НР - 108%, СП - 8%				39,10	41,18	537821	566431		2344647	

7	1127-0602-0301 РС ИБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%, СП - 8%*	м² покрытия	13755,00		447,89 6,88	0,04 0,00	6160727 94634	550 0	6065542	102205 501035	676396
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					3190948				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						9138698			
		- в том числе. Зарплата машинистов	Тенге						1775601			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							103719873		
		Перевозка грузов	Тенге					0				
	Накладные расходы		Тенге								5363873	
	Сметная прибыль		Тенге								9713071	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									131126463
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									131126463
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3190948				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						9138698			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1775601			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							103719873		
		- Перевозка грузов	Тенге					0				
		- Накладные расходы	Тенге								5363873	
		- Сметная прибыль	Тенге								9713071	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%		1 704 644			1 704 644					
		Всего по главе		1 704 644	--	–	1 704 644					
Глава 9. Прочие работы и затраты												
	ЭСН РК 8.04-01-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,4%		531 324	--	–	531 324					
		Всего по главе		531 324	--	–	531 324					
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		133 362 432		0 0	133 362 432					
	ГН ОССС	Непридвиденные работы и затраты-2%		2 667 249			2 667 249					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		136 029 680		0 0	136 029 680,35					
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			--	16 323 561,64	16 323 561,64					
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		136 029 680,35	--	16 323 561,64	152 353 241,99					

Товарищество с ограниченной ответственностью "UNISERV"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Сатбаев Д.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора ТОО "Тау Мур Строй"

Усенов Е. К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт (ы) авторского надзора ТОО «Карынбек жоба»

Ли С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "UNISERV"

Наименование строительства: РП «Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз»

Договор № 293 от 13.09.2023 г.; Доп.соглашение № 293/1 от 28.09.2023 г., № 293/2 от 21.12.2023 г., № 293/3 от 15.02.2024 г., № 293/4 от 17.04.2024 г.

А К Т № 5

выполненных работ и затрат за август месяц 2024 года.

N п п	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге				Выполнено, тенге									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	объем в %	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы на территории строительства														
	01-01	Восстановление и закрепление оси трассы для строительных дорог			1 156 222	1 156 222	100%	1 156 279		0	1 156 279	0%			0	0
		Всего по главе 1	0	0	1 156 222	1 156 222									0	-
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	02-01	Строительство асфальтового покрытия жилого массива «Барысхан» в г.Тараз	1 332 183 357		-	1 332 183 357	44%	584 714 559			584 714 559	10%	131 126 463			131 126 463
		Всего по главе 2	**1 332 183 357**			**1 332 183 357**	44%	**584 714 559**			**584 714 559**	**10%**	**131 126 463**			**131 126 463**
	2-1-1	Общестроительные работы														
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
		Всего по главе 3				-										
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
		Всего по главе 4	-	-	-	-			-							
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
		Всего по главе 5	-	-	-	-										
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
		Всего по главе 6	-	-	-	-										
		Глава 7. Благоустройство и озеленение строительства														
		Всего по главе 7	-	-	-	-										
		Итого по главам 1-7	**1 332 183 357**	-	**1 156 222**	**1 333 339 579**	**44%**	**584 714 559**		**0**	**584 714 559**	**10%**	**131 126 463**			**131 126 463**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
3	НДЗ РК 8.02-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	17 318 384	-	-	17 318 384		7 601 289			7 601 289		1 704 644			1 704 644
		Всего по главе 8	**17 318 384**	-	-	**17 318 384**		**7 601 289**			**7 601 289**		**1 704 644**			1 704 644
		Итого по главам 1-8	1 349 501 741	-	1 156 222	1 350 657 963		592 315 848,47		0	592 315 848		132 831 107,02		0	132 831 107
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
4	ЭСНРК-8.04-01-2015 Прил.3 Табл.Д3	Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,4 %	5 398 007	-	-	5 398 007		2 369 263			2 369 263		531 324			531 324
		Всего по главе 9	**5 398 007**		-	**5 398 007**		**2 369 263,39**			**2 369 263,39**		**531 324,43**			**531 324,43**
		Итого по главам 1-9	1 354 899 748	-	**1 156 222**	**1 356 055 970**		**594 685 111,87**		**0**	**594 685 111,87**		133 362 431,71			**133 362 431,71**

5	ГЭСН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%»	27 097 995	-	-	27 097 995		11 893 702,24			11 893 702,24		2 667 248,63			2 667 248,63
		Итого сметная стоимость	1 381 997 743	-	1 156 222	1 383 153 965		606 578 813,49		0	606 578 813,49		136 029 680,35			136 029 680,35
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%»			165 978 476	165 978 476				72 789 457,62	72 789 457,62				16 323 561,64	16 323 561,64
		ИТОГО С НДС	1 381 997 743		167 134 698	1 549 132 440,8		606 578 813,49		72 789 457,62	679 368 271,11		136 029 680,35		16 323 561,64	152 353 241,99

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель: **Исабеков Н.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "UNISERV"

Генеральный директор **Сатбаев Д.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись) Место (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора: ТОО "Ал ин Мур Строй"

Усенов Е. К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Эксперт (ы) авторского надзора: ТОО «Курылыс инвест жоба»

Ли С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))