Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области

Акмолинская область, район Биржан сал, г.Степняк, Биржан Сал, 34. БИН 170540009133, тел.871639-21747

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1. БИН 050940013378

Дополнительное соглашение №23/4 от 25.04.2024 г. к Договору № 23 от 14.02.2023 г.

Наименование стройки - Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области

Наименование объекта - Наружные сети водопровода (внутрипоселковые сети)

Акт № 5

Приемки выполненных работ за август 2024 года

на **Наружные сети водопровода (внутрипоселковые сети) /ЛС06-01-01/**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОВОД - 4978,08 м.п.										
1	вкл № 2 п.1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	2 874,037		278,37	278,37	800046	800046	–	163082	1040178
			НР - 72%; СП - 8%				--	78,81	–	226503		77050	
2	вкл № 2 п.2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", иместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.**	м³	507,183		306,2	306,2	155299	155300	–	31657	201912
			НР - 72%; СП - 8%				--	86,69	–	43968		14956	
3	вкл № 2 п.3	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.**	м³	489,213		7 891,11	--	3860434	–	–	2779512	7171142
			НР - 72%; СП - 8%				7 891,11	--	3860434	–		531196	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	вкл № 2 п.4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ПОДСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ТОЛЩ. 100мм/	$м^3$ грунта	11	2 002,01	--	22022	--	--	15856	40908
			НР - 72%; СП - 8%			2 002,01	--	22022	--		3030	
5	вкл № 2 п.5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1 904,4848	2 002,01	--	3812798	--	--	2745214	7082653
			НР - 72%; СП - 8%			2 002,01	--	3812798	--		524641	
6	вкл № 2 п.6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	14 883,55	67,52	67,52	1004937	1004937	--	266189	1372816
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,84	--	369707		101690	
7	вкл № 2 п.7	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	10 545,74	2,93	2,93	30899	30899	--	8200	42227
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,08	--	11389		3128	
8	вкл № 2 п.8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	399,693	7 678,76	328,03	3069147	131111	1972765	726040	4098802
			НР - 72%; СП - 8%			2 415,03	107,88	965271	43119		303615	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				12755582	2122293	1972765	6735750	21050638
								8660525	694686	--	1559306	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				12755582				
		Материалы		тенге				1972765				
		Всего заработная плата		тенге					9355211			
			Накладные расходы	тенге				6735750				
			Сметная прибыль	тенге				1559306				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				21050638				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4500
			Сметная заработная плата	тенге					9355211			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				21050638				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4500
			Сметная заработная плата	тенге					9355211			
			РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (Колодцы)									
9	вкл № 2 п.9	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	$м^3$	22,79	7 891,11	--	179838	--	--	129484	334067
			НР - 72%; СП - 8%			7 891,11	--	179838	--		24746	
10	вкл № 2 п.10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	15,61	2 002,01	--	31251	--	--	22501	58052
			НР - 72%; СП - 8%			2 002,01	--	31251	--		4300	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	искл из Акта № 1 п.13, № 4 п.12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	37,61	-67,52	-67,52	-2539	-2539	--	-673	-3469
						--	-24,84	--	-934		-257	
			НР - 72%; СП - 8%									
12	искл из Акта № 4 п.13	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	100	-2,93	-2,93	-293	-293	--	-78	-400
						--	-1,08	--	-108		-30	
			НР - 72%; СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				208257	-2832	--	151234	388250
								211089	-1042	--	28759	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				208257				
			Всего заработная плата	тенге					210047			
			Накладные расходы	тенге				151234				
			Сметная прибыль	тенге				28759				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				388250				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
			Сметная заработная плата	тенге					210047			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				388250				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
			Сметная заработная плата	тенге					210047			
			РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
13	искл из Акта № 4 п.15	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,004	-989 313,93	-442 416,46	-3957	-1770	--	-2003	-6437
						-546 897,47	-148 747,88	-2188	-595		-477	
			НР - 72%; СП - 8%									
14	искл из Акта № 4 п.16	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм.	м	4	-5 431	--	-21724	--	-21724	--	-23462
						--	--	--	--		-1738	
			СП - 8%									
15	вкл № 2 п.11	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,163	829 564,35	347 665,94	135219	56670	--	71482	223237
						481 898,41	127 184,04	78549	20731		16536	
			НР - 72%; СП - 8%									
16	вкл № 2 п.10	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	12	26 524,36	23 137,59	318292	277651	--	52940	400930
						3 386,77	2 740,53	40641	32886		29699	
			НР - 72%; СП - 8%									
17	16	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	121	11 352,29	5 714,59	1373627	691466	461394	295941	1803134
						1 824,52	1 572,42	220767	190263		133565	
			НР - 72%; СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	17	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм.	м	308,12	2 466	--	759824	--	759824	--	820610
			СП - 8%			--	--	--	--		60786	
19	вкл № 2 п.12	241-215-0225 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х1".	шт.	67	1 199	--	80333	--	80333	--	86760
			СП - 8%			--	--	--	--		6427	
20	вкл № 2 п.13	241-215-0228 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х2".	шт.	3	1 298	--	3894	--	3894	--	4206
			СП - 8%			--	--	--	--		312	
21	18	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	2 658,51	312,86	63804	7509	--	40570	112724
			НР - 72%; СП - 8%			2 345,65	2,16	56296	52		8350	
22	19	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм.	шт.	16	2 716	--	43456	--	43456	--	46932
			СП - 8%			--	--	--	--		3476	
23	20	241-208-0210 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм.	шт.	8	1 697	--	13576	--	13576	--	14662
			СП - 8%			--	--	--	--		1086	
24	21	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	33	5 724,16	174,96	188897	5774	56919	93064	304518
			НР - 72%; СП - 8%			3 824,35	92,47	126204	3052		22557	
25	22	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100.	шт.	33	55 799	--	1841367	--	1841367	--	1988676
			СП - 8%			--	--	--	--		147309	
26	23	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм.	шт.	50	4 899	--	244950	--	244950	--	264546
			СП - 8%			--	--	--	--		19596	
27	вкл № 2 п.14	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм.	шт.	50	1 098	--	54900	--	54900	--	59292
			СП - 8%			--	--	--	--		4392	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	32	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3	5 916,49	116,64	17749	350	3628	10048	30021
			НР - 72%; СП - 8%			4 590,43	61,64	13771	185		2224	
29	33	242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50.	шт.	3	130 665	--	391995	--	391995	--	423355
			СП - 8%			--	--	--	--		31360	
30	вкл № 2 п.15	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм.	шт.	2	2 787	--	5574	--	5574	--	6020
			СП - 8%			--	--	--	--		446	
31	вкл № 2 п.16	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	18,4	11 352,29	5 714,59	208882	105149	70162	45003	274195
			НР - 72%; СП - 8%			1 824,52	1 572,42	33571	28933		20311	
32	вкл № 2 п.17	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,269	829 564,35	347 665,94	223153	93523	--	117967	368410
			НР - 72%; СП - 8%			481 898,41	127 184,04	129631	34213		27290	
33	вкл № 2 п.18	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм.	м	290,862	1 660	--	482831	--	482831	--	521457
			СП - 8%			--	--	--	--		38626	
34	37	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	2 658,51	312,86	18610	2190	--	11833	32878
			НР - 72%; СП - 8%			2 345,65	2,16	16420	15		2435	
35	38	241-208-0406 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм.	шт.	7	1 433	--	10031	--	10031	--	10833
			СП - 8%			--	--	--	--		802	
36	искл из Акта № 4 п.20	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,41	-829 564,35	-347 665,94	-340121	-142543	--	-179801	-561516
			НР - 72%; СП - 8%			-481 898,41	-127 184,04	-197578	-52145		-41594	
37	вкл № 2 п.19	241-215-0211 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1".	шт.	8	769	--	6152	--	6152	--	6644
			СП - 8%			--	--	--	--		492	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	вкл № 2 п.20	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	3 378,95	58,32	27032	467	7334	14024	44340
			НР - 72%; СП - 8%			2 403,88	30,82	19231	247		3284	
39	вкл № 2 п.21	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50.	шт.	8	27 902	--	223216	--	223216	--	241073
			СП - 8%			--	--	--	--		17857	
40	50	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм.	шт.	9	2 612	--	23508	--	23508	--	25389
			СП - 8%			--	--	--	--		1881	
41	вкл № 2 п.22	241-214-0303 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм.	шт.	9	920	--	8280	--	8280	--	8942
			СП - 8%			--	--	--	--		662	
42	вкл № 2 п.23	Прайс	Тройник фланцевый д.100.	шт	7	24 107,14	--	168750	--	168750	--	182250
			СП - 8%			--	--	--	--		13500	
43	вкл № 2 п.24	Прайс	Тройник фланцевый д.100х50.	шт	6	24 107,14	--	144643	--	144643	--	156214
			СП - 8%			--	--	--	--		11571	
44	вкл № 2 п.25	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,459	829 564,35	347 665,94	380770	159578	--	201290	628624
			НР - 72%; СП - 8%			481 898,41	127 184,04	221191	58377		46565	
45	искл из Акта № 4 п.23	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28прим	Трубы стальные/полиэтиленовые/диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	-2 654,12	-14,88	-10616	-60	-150	-7507	-19573
			НР - 72%; СП - 8%			-2 601,41	-5,24	-10406	-21		-1450	
46	вкл № 2 п.26	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	983	11 352,29	5 714,59	11159301	5617442	3748356	2404218	14648601
			НР - 72%; СП - 8%			1 824,52	1 572,42	1793503	1545689		1085082	
47	вкл № 2 п.27	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм.	м	1 052,81	109	--	114756	--	114756	--	123937
			СП - 8%			--	--	--	--		9181	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	вкл № 2 п.28	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	80	5 631,58	153,51	450526	12281	122865	228754	733622
			НР - 72%, СП - 8%			3 942,25	29,17	315380	2334		54342	
49	вкл № 2 п.29	242-207-1903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25.	шт.	80	5 233	--	418640	--	418640	--	452131
			СП - 8%			--	--	--	--		33491	
50	вкл № 2 п.30	241-121-0103 РСНБ РК 2022	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм.	шт.	240	200	--	48000	--	48000	--	51840
			СП - 8%			--	--	--	--		3840	
51	вкл № 2 п.31	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	48	2 489,12	288,65	119478	13855	915	79173	214543
			НР - 72%, СП - 8%			2 181,42	109,46	104708	5254		15892	
52	вкл № 2 п.32	242-404-0603 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25.	шт.	48	3 629	--	174192	--	174192	--	188127
			СП - 8%			--	--	--	--		13935	
53	вкл № 2 п.34	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	48	5 631,58	153,51	270316	7368	73720	137252	440174
			НР - 72%, СП - 8%			3 942,25	29,17	189228	1400		32605	
54	вкл № 2 п.35	242-307-0103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25.	шт.	48	4 657	--	223536	--	223536	--	241419
			СП - 8%			--	--	--	--		17883	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				20065642	6906900	10009823	3614248	25574278
								3148919	1870870	--	1894389	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				19225322				
			Материалы	тенге				4347645				
			Всего заработная плата	тенге					4401485			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				5464680				
			Накладные расходы	тенге				3169069				
			Сметная прибыль	тенге				1791550				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				24185941				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1496
			Сметная заработная плата	тенге					4401485			
			Стоимость сантехнических работ	тенге				840320				
			Материалы	тенге				197500				
			Всего заработная плата	тенге					618304			
			Сдача и испытание	тенге				3453				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	тенге				445179				
			Сметная прибыль	тенге				102839				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1388338				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242
			Сметная заработная плата	тенге					618304			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				25574279				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1738
			Сметная заработная плата	тенге					5019789			
			РАЗДЕЛ 4. Пожарный гидрант									
55	68	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	8	8 158,3	364,59	65266	2917	24793	28080	100813
			НР - 72%, СП - 8%			4 694,44	180,52	37556	1444		7468	
56	вкл № 2 п.36	244-404-0109 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм.**	шт.	8	84 711	–	677688	–	677688	–	731903
			СП - 8%			–	–	–	–		54215	
57	вкл № 2 п.37	241-515-0201 РСНБ РК 2022	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм.**	шт.	6	151 884	–	911304	–	911304	–	984208
			СП - 8%			–	–	–	–		72904	
58	вкл № 2 п.38	Прайс	**Подставка под ПГ тройник д.100.**	шт	2	62 767,86	–	125536	–	125536	–	135579
			СП - 8%			–	–	–	–		10043	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1779794	2917	1739321	28080	1952503
		Стоимость общестроительных работ		тенге				37556	1444	–	144630	
		Материалы		тенге				1779794				
		Всего заработная плата		тенге				24794				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					39000			
			Накладные расходы	тенге				1714528				
			Сметная прибыль	тенге				28080				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				144630				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1952504				17
			Сметная заработная плата	тенге					39000			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1952504				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	тенге					39000			
			РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ В1 /33 шт - Ду=1500/									
59	77	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,5258182	81 891,5	18 303,01	370626	82836	103190	161344	574527
			НР - 72%, СП - 8%			40 788,16	8 725,15	184600	39488		42558	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	78	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15.	шт.	2	38 031	--	76062	--	76062	--	82147
			СП - 8%			--	--	--	--		6085	
61	79	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9.	шт.	4	31 434	--	125736	--	125736	--	135795
			СП - 8%			--	--	--	--		10059	
62	80	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2.	шт.	2	13 913	--	27826	--	27826	--	30052
			СП - 8%			--	--	--	--		2226	
63	81	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2.	шт.	2	36 642	--	73284	--	73284	--	79147
			СП - 8%			--	--	--	--		5863	
64	82	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9.	шт.	2	19 421	--	38842	--	38842	--	41949
			СП - 8%			--	--	--	--		3107	
65	вкл № 2 п.39	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3.	шт.	2	18 066	--	36132	--	36132	--	39023
			СП - 8%			--	--	--	--		2891	
66	83	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125).	комплект	2	31 145	--	62290	--	62290	--	67273
			СП - 8%			--	--	--	--		4983	
67	вкл № 2 п.40	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/Стремянки/.	т	0,7584	1 145 627	--	868844	--	868844	--	938351
			СП - 8%			--	--	--	--		69507	
68	вкл № 2 п.41	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм/гильза в колодце L=0,3м/.	м	19,8	5 431	--	107534	--	107534	--	116137
			СП - 8%			--	--	--	--		8603	
69	вкл № 2 п.42	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм/гильза в колодце L=0,3м/.	м	2,7	2 466	--	6658	--	6658	--	7191
			СП - 8%			--	--	--	--		533	
70	вкл № 2 п.43	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм/гильза в колодце L=0,3м/.	м	8,1	829	--	6715	--	6715	--	7252
			СП - 8%			--	--	--	--		537	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1800549	82836	1533113	161344	2118844
								184600	39488	--	156952	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1800549				
			Материалы	тенге				103190				
			Всего заработная плата	тенге					224088			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1429923				
		Накладные расходы	тенге				161344				
		Сметная прибыль	тенге				156952				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2118845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						-		82
		Сметная заработная плата	тенге					224088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				2118845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	тенге					224088			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								**51084516**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				12242689				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					9112114			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2605446			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						15255025		
		- Накладные расходы	тенге							10690656	
		- Сметная прибыль	тенге							3784036	
		Итого по АКТУ							**51 084 516**		
		Временные здания и сооружения 1,6%							817 352,26		
		Итого с временными							51 901 868,26		
		Зимние удорожания 2,32%							1 204 123,34		
		Итого с зимними удорожаниями							53 105 991,60		
		Непредвиденные работы и затраты 2%							1 062 119,83		
		Итого с непредвиденными работами и затратами							54 168 111,43		
		Скидка 5%							-2 708 405,57		
		Итого со скидкой							51 459 705,86		
		НДС12%							6 175 164,70		
		Итого по АКТУ							**57 634 870,56**		

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и
Руководитель:

_____ **Мустафин Б.М.**
(подпись М.П.)

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт _____ **Минахметов Р.С.**
Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью
Директор:

_____ Букенов Ж.Б.
(подпись М.П.)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «KOSTSTANDART».

Представитель авторского надзора _____ **Кекенов Р.Х.**

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства **Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области**

и его адрес: **Республика Казахстан, Акмолинская область, район Биржан сал, с. Заозёрное**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источн.финансиров.: Наименование	Источн.финансиров.: Код	Орган.правовая форма: Наименование	Орган.правовая форма: Код
		23	14.02.2023				
		23/4	25.04.2024				

Нименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за август 2024г.,без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в с. Заозёрный, района Биржан сал, Акмолинской области (корректировка)	219 427 071,57	51 459 705,86							6 175 164,70	57 634 870,56
ИТОГО к оплате:	219 427 071,57	51 459 705,86							**6 175 164,70**	**57 634 870,56**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" района Биржан сал" Акмолинской области
БИН 170540009133
Руководитель _____ **Мустафин Б.М.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
КИТ14UHF05094001[illegible]578
Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрәлем Құрылыс"

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «KOSTSTANDRT»
Гос.лицензия №17015[illegible] от 29.08.2017 года

Эксперт _____ **Миниахметов Р.С.**
Аттестат № KZ51VJE00073484 от 07.04.2022 г., уд.880113350499

Директор _____ **Кекенов Р.Х.**