Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Воронежского сельского округа Федоровского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СетиKZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2180 Текущий ремонт линий уличного освещения в селе Придорожное**

Объект :

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от **№ 32 от 06.06.2024 г.**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год) на **2180 Суммарная смета для стройки - 2180** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022*	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	25	5 983,71	561,59	149 593,0	14 040,0	58 191,0		149 593,0	
						3 094,48	452,19	77 362,0	11 305,0				
2	2	1308-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	25	8 013,13	57,74	200 328,0	1 444,0	26 240,0		200 328,0	
						6 905,78	26,68	172 644,0	667,0				
3	3	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,5	65 017,58	0,0	97 526,0	0,0			97 526,0	
						65 017,58	0,0	97 526,0	0,0				
4	4	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	748,1	46,68	748,0	47,0			748,0	
						701,42	22,68	701,0	23,0				
5	5	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник СДС, мощность 100 Вт	шт	25	20 000,0		500 000,0		500 000,0		500 000,0	
6	6	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн	шт	25	4 200,0		105 000,0		105 000,0		105 000,0	
7	7	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	1 500	223,32		334 980,0		334 980,0		334 980,0	
8	8	СТПРАЙС-ЛИСТ	Крюк монтажный	шт	63	900,0		56 700,0		56 700,0		56 700,0	
9	9	СТПРАЙС-ЛИСТ	Скрепы-бугель	шт	160	151,48		24 237,0		24 237,0		24 237,0	
10	10	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лента	м	164	270,0		44 280,0		44 280,0		44 280,0	
11	11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим изолированный прокалывающий SLIP 22-1	шт	66	1 100,0		72 600,0		72 600,0		72 600,0	
12	12	СТПРАЙС-ЛИСТ	Поддерживающий зажим	шт	44	995,19		43 788,0		43 788,0		43 788,0	
13	13	СТПРАЙС-ЛИСТ	Анкерный зажим	шт	14	1 200,0		16 800,0		16 800,0		16 800,0	
14	14	СТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчики электронные однофазный однотарифные активной энергии СО-Э711, 5(60)А, 220В	шт	1	5 725,0		5 725,0		5 725,0		5 725,0	
15	15	243-110-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	м	25	72,0		1 800,0		1 800,0		1 800,0	
16	16	СТПРАЙС-ЛИСТ	Допуск на электроустановки ТОО "ЭПК-forfait"	усл	5	26 786,0		133 930,0		133 930,0		133 930,0	
			ИТОГО по смете Э2183: Текущий ремонт линий уличного освещения в селе Придорожное [4-2-2]					1 788 035,0	15 531,0	1 424 271,0	0,0	1 788 035,0	
								348 233,0	11 995,0	0,0	0,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по суммарной смете					1 788 035,0	15 531,0	1 424 271,0	0,0	1 788 035,0	
								348 233,0	11 995,0	0,0	0,0		
			НДС (12%)								1788035*12/100	214 564,0	
			Итого с НДС								1788035+214564	**2 002 600,0**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СетиKZ"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Гулиев Максим Яхыяевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Воронежского сельского округа Федоровского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)