Приложение 4
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 05.08.2021 г. №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "Болашак"

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивно-тренировочного комплекса в с.Шижага Октябрьского сельского округа, Аральского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2024 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
				20	25.04.2024 г.				
				Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20_____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивно-тренировочного комплекса в с.Шижага Октябрьского сельского округа, Аральского района Кызылординской области	42 500 000	37 946 428,57	319 003 687						4 553 571,43	**42 500 000**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
БИН 060140013789

_____ **Ұзаков Т.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»
БИН 980640002099

_____ **Алиев П.А.**

Технический надзор по объекту:
ТОО «Актаустройэксперт» БИН 021140003456

_____ **Смаилов Е.У.**

Авторский надзор по объекту:
ТОО "A-Nur invest жоба" БИН 120640015152

_____ **Атагулов Т.М.**

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Болашак"
Договор №20 от 25.04.2024 г.

Наименование строительство и его адрес: Строительство спортивно-тренировочного комплекса в с.Шижага Октябрьского сельского округа, Аральского района Кызылординской области

АКТ №1
Приемки выполненных работ за август месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство спортивно тренировочного комплекса в кенте Шижага, Аральского района Кызылординской области. Общестроительные работы КЖ КМ											
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0 5 м3 НР=72%	$м^3$ грунта	128,40	239,87	239,87	30799	30799	--	5455	39154
					--	59,00	--	7576	--	2900	
2	1101-0205-0302	Доработка вручную НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	$м^3$ грунта	4	2648,18	--	10593	--	--	7627	19678
					2648,18	--	10593	--	--	1458	
3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	$м^3$ грунта	132,40	60,92	60,92	8066	8066	--	1644	10487
					--	17,24	--	2283	--	777	
4	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	$м^3$ грунта	76,10	60,92	60,92	4636	4636	--	945	6027
					--	17,24	--	1312	--	446	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	$м^3$ грунта	22,83	1150,85	--	26274	--	--	18917	48806
					1150,85	--	26274	--	--	3615	
6	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	$м^3$ грунта	53,27	33,99	33,99	1811	1811	--	369	2354
					--	9,62	--	512	--	174	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	$м^3$ грунта	53,27	217,95	105,74	11610	5633	--	6088	19114
					112,21	46,52	5977	2478	--	1416	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**								**145620**
РАЗДЕЛ 2. Фундаменты											
2.1 Подраздел без наименования											
8	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	116,30	457,05	41,42	53155	4817	36988	12373	70770
					97,59	15,59	11350	1813	--	5242	

9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	$м^3$	5,67	37991,25	1491,78	215410	8458	197453	10302	243769
					1675,35	321,26	9499	1822	--	18057	
10	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	$м^3$	25,20	47437,08	2648,15	1195414	66733	986160	142362	1444798
					5655,60	552,44	142521	13921	--	107022	
11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,09	434300,00	--	37467	--	37467	--	40464
					--	--	--	--	--	2997	
12	214-210-0101	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,96	431408,00	--	846470	--	846470	--	914188
					--	--	--	--	--	67718	
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% НР=91%	$м^3$	9,47	40786,05	1491,78	386244	14127	356251	17206	435726
					1675,35	321,26	15866	3042	--	32276	
14	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91%	$м^3$	37,29	52420,65	2602,13	1954556	97023	1506962	338609	2476618
					9402,22	577,34	350571	21527	--	183453	
15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,23	434300,00	--	98078	--	98078	--	105924
					--	--	--	--	--	7846	
16	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,70	331233,00	--	562718	--	562718	--	607735
					--	--	--	--	--	45017	
17	1109-0701-0108	Изготовление изделий ИМ1,2,3,4,5,6 НР=69%	т конструкции	0,70	259408,15	64779,00	181168	45241	4099	93414	296549
					188760,00	5088,80	131828	3554	--	21967	
18	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,02	1283931,57	1767,57	20029	28	14970	4590	26589
					322542,00	751,92	5032	12	--	1970	
19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	$м^3$	1,60	37991,25	--	60786	--	58105	2440	68284
					1675,35	--	2681	--	--	5058	
20	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	$м^3$	5,28	47437,08	--	250468	--	220606	27174	299853
					5655,60	--	29862	--	--	22211	
21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	1 т	0,09	434300,00	--	40650	--	40650	--	43902
					--	--	--	--	--	3252	
22	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,05	409726,00	--	20716	--	20716	--	22373
					--	--	--	--	--	1657	
23	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	198,77	1152,45	25,9	229072	5148	150391	69040	321961
					369,94	3,54	73533	704	--	23849	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								7419503
РАЗДЕЛ 5. Конструкции металлические											
41	222-512-0103	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т	1 т	14,45	971330,00	--	14036301	--	14036301	--	15159205
					--	--	--	--	--	1122904	

43	222-512-0901	Балки подкрановые составного сечения со стенкой СТБ 1328-2002 укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ до 0 1 т	1 т	11,05	970711,00	--	10728007	--	10728007	--	11586248
					--	--	--	--	--	858241	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге								26745453

ИТОГО ПО СМЕТЕ	34310576,00
Временные здания и сооружения 1,5%	514658,64
Итого:	34825234,64
Затраты на производство СМР связанные с климатических условияз температурной зоны по отраслям 1,5%	522378,52
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1814232,19
Непредвиденные работы и затраты - 2%	706952,26
Итого в текущих ценах :	37868797,61
В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,022499998	38720845,48
Итого с понижающим коэффициентом, к=0,98 :	37946428,57
НДС 12%:	4553571,43
ВСЕГО:	42500000

Заказчик :
Руководитель КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства" БИН 060140013789

_____**Ұзаков Т.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "БОЛАШАК"
БИН 980640002099

_____**Алиев П.А.**

Технический надзор:
ТОО «Актаустройэксперт»
БИН 021140003456

_____**Смаилов Е.У.**

Авторский надзор:
ТОО "А-Нур invest жоба"
БИН 120640015157

_____**Атагулов Т.М.**