форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: "Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка"
Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №5 от 02.08.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	наименование
		35	22.06.2022	1	14.10.2022				
				2	09.10.2023				
				3	31.01.2024				
				4	13.03.2024				
				5	02.08.2024				

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала строительста	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка**	тенге	**1 153 600 000,00**	**350 048 571,44**	**0,00**	**214 285 714,28**	**135 762 857,16**		**3 296 457 142,84**	**714 285 714,28**	**500 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Кенжебеков А.Ж.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Нұрберген А.С.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар Курылыс LTD"**
Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**
Наименование объекта: **Сети электроснабжения мкр. Кара Депо**
Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №5 от 02.08.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за август 2024

на 2-08-08-04 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Раздел 2. Сети КЛ-6кВ				
			Земляные работы КЛ-6кВ				
1	7	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	1 204,2	350	421470
2	8	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	116,91	16 061	1877692
3	9	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	428,67	64	27435
4	10	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	90,18	350	31563
5	11	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	30,06	16 061	482794
6	12	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	60,12	64	3848
7	13	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м^3	259,8	36 572	9501406
8	17	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	0,294	29 984	8815
9	18	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,546	90 857	49608
10	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	2 983,5432	4 767	14222550
			Раздел 4. Строительство ВЛИ-0.4 кВ				
11	54	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м группа грунта 2	шт.	223	2 384	531632
12	55	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	146	27 066	3951636
13	65	243-701-0721 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	1,554	2 255 004	3503755
14	66	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	6,75	1 805 620	12187935
			ИТОГО:				**46 802 138,97**
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			**3 369 754,01**	**50 171 892,98**

			Итого с сметной прибылью 5%			2 340 106,95	52 511 999,93
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			1 404 064,17	53 916 064,10
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		5 391 606,41	0,00	5 391 606,41
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		26 958 032,05	2 021 852,40	28 979 884,45
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		21 566 425,64	3 342 795,97	24 909 221,61
			Итого в текущих ценах				59 280 712,47
			НДС				7 113 685,50
			Итого с НДС				66 394 397,97

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
_____ ***Нургалиев А.С.***

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
_____ ***Нурберген А.С.***

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
_____ **Капанов И.В.**

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ ***Сапыкбаев К.А.***

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения мкр. Кара Депо**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №5 от 02.08.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ

за август 2024

на 2-08-08-02 Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Земляные работы				
1	1	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1**	м^3	96,09208	382	36707
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1**	м^3	2,97192	5 734	17041
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	м^3	32,01	80	2561
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м^3	0,99	3 557	3521
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	м^3	32,01	618	19782

6	6	1101-0107-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	66,064	128	8456
			Фундаменты (АС-7,8)				
7	7	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,1305	9 018	10195
8	8	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,300075	11 165	14515
9	9	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	81	4 530	366930
10	10	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3321	32 502	10794
11	11	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,863	28 631	53340
12	12	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 9.4.6-т,ФБС 9.3.6-т, ФБС 12.4.6-т/	$м^3$	16,096	53 247	857064
13	13	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	2,5	22 062	55155
14	14	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,55	31 596	80570
15	15	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	16,158	5 322	85993
16	16	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,40395	25 215	10186
17	17	235-103-0504 *РСНБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	$м^2$	37,1634	4 106	152593
18	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	47,82	4 767	227958

19	19	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,044	2 730 305	120133
20	20	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0132	26 337	348
21	21	1308-0206-1709 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	М	10	2 446	24460
22	22	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,0004	32 422	13
23	23	241-101-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	10	2 552	25520
			Каналы кабельные (АС-9,10)				
24	24	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	20,5	22 062	452271
25	25	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	20,91	31 596	660672
26	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0941244	333 904	31429
27	27	214-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	1,2	1 167	1400
28	28	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	5 349	5349
29	29	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,00008	28 631	2
30	30	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,05	708	35
31	31	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1 0705-80	м	1	1 696	1696
32	32	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка М23	т	0,036498	1 062 443	38777

33	33	222-509-1005 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,036498	1 181 196	43111
34	34	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,424	110 855	47003
35	35	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,2114	544 292	115063
36	36	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0606	457 747	27739
37	37	214-103-0108 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм	т	0,152	2 647 137	402365
38	38	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН1, МН2	т стальных элементов	0,02304	1 467 323	33807
39	39	1134-0107-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство МК1,МК2,МК 3,МК4	$м^2$ настила	18,3444	32 444	595166
40	40	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,8214	434 846	357183
41	41	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0446	1 109 851	1159350
			Крыльцо КР-1,КР-2				
42	42	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,34	25 771	60304
43	43	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,3751	34 467	81863
44	44	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02558	409 678	10480
			Стены				

45	45	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	42,301752	35 035	1482042
46	46	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	10,1524205	29 984	304410
47	47	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	16,0746658	90 857	1460496
			Перегородки				
48	48	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	70,1988	8 946	627998
49	49	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,6145724	29 984	48411
50	50	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,5380195	90 857	321454
			Перемычки (АС-3)				
51	51	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	7 269	29076
52	52	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0092	26 337	242
53	53	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	1 331	7986
54	54	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0684	28 631	1958
55	55	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	$м^3$	1,092	159 727	174422
			Покрытия (АС-11)				
56	56	1107-0105-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты покрытий длиной до 12 м, площадью до 20 $м^2$. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	6	31 073	186438
57	57	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,78	34 156	26642

58	58	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,036	36 152	1301
59	59	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	51,84	11 904	617103
60	60	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00896	1 467 323	13147
			Кровля				
61	61	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	52,9	840	44436
62	62	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ	$м^3$	0,3	262 634	78790
63	63	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев/ ЛЕЖЕНЬ,ПРОГОН,СТОЙКИ,НАКЛАДКИ,СВЯЗЬ ЖЕСТКОСТИ,ОПОРНЫЙ БРУС,РЕЙКИ	$м^3$	2,836	247 446	701757
64	64	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка БРУСА	$м^3$	0,1	209 649	20965
65	65	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огнезащита деревянных конструкций	$м^3$	3,236	18 308	59245
66	66	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,16	209 649	33544
67	67	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огнезащита деревянных конструкций	$м^3$	0,16	18 308	2929
68	68	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	$м^2$ кровли	67,55	11 739	792969

69	69	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	$м^3$	0,4	106 328	42531
70	70	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	$м^2$	0,4	155	62
71	71	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000024	120 106	3
72	72	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000092	1 629 070	150
73	73	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000016	107 485	2
74	74	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка сайдингом	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	21	908	19068
75	75	231-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	$м^2$	21	1 302	27342
76	76	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	т	0,01128	293 578	3312
77	77	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/СКРУТКА/	т	0,00189	359 454	679
78	78	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,01446	308 830	4466
79	79	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/СКРУТОК И БОЛТОВ/	$м^2$	10,8	203	2192
			Полы				
80	87	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	9,18	20 468	187896
81	88	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,8458	11 766	33484

82	89	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,3636	31 596	295852
83	90	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия цементные. Железнение	$м^2$ покрытия	45,9	572	26255
			ИТОГО:				13 989 955
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			1 007 276,76	14 997 231,76
			Итого с сметной прибылью 5%			749 861,59	15 747 093,35
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			449 916,95	16 197 010,30
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		1 619 701,03	0,00	1 619 701,03
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		8 098 505,15	607 387,89	8 705 893,04
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		6 478 804,12	1 004 214,64	7 483 018,76
			Итого в текущих ценах				17 808 612,82
			НДС				2 137 033,54
			Итого с НДС				19 945 646,36

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
_____ *Нургалиев А.С.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
_____ *Нұрберген А.С.*

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
_____ **Капанов И.В.**

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ *Сапынбаев К.А.*

Форма 2-В

Программный комплекс АВС (редакция 2023.9)

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения мкр. Кара Депо**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №5 от 02.08.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за август 2024

на 2-08-08-01 Архитектурно-строительная часть АС. РП-1шт

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Раздел 2. Фундамент				
1	17	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м^3 до 0,5 м^3 из тяжелого бетона класса В12,5 ФЛ 12.12-3 ГОСТ 13579-78**	м^3	0,0809453	53 247	4310
2	18	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м^2 изолируемой поверхности	42,24	5 740	242458
3	19	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м^2 изолируемой поверхности	42,24	3 382	142856
4	20	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХП-734 за один раз**	м^2	59,04	264	15587
			Подраздел 2.1. Кабельный канал				
5	21	6119-0301-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям**	м	45	4 158	187110
6	22	241-101-0128 *РСНБ РК 2022*	**Труба асбоцементная DN 100**	м	45	4 086	183870
			МК-1				

7	23	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77**	т	0,82528	434 846	358870
8	24	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,20672	457 747	94625
9	25	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0928	482 081	44737
			М22-2				
10	26	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,05848	457 747	26769
11	27	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01496	323 095	4834
			М23				
12	28	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,035088	457 747	16061
13	29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,009792	323 095	3164
			М16				
14	30	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77**	т	0,0235	434 846	10219
15	31	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,012	323 095	3877
			фундамент под подпорной стены				
			Сетка С-1				
16	32	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	84,5	4 918	415571
17	33	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	10,8	31 897	344488

18	34	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	11,016	37 632	414554
19	35	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,62828	86 347	54250
20	36	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,62828	323 095	202994
21	37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0448	323 095	14475
22	38	6105-0101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены из известняковых камней, обычной	$м^3$	12	18 984	227808
23	39	212-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	$м^3$	1,2	27 464	32957
24	40	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,84	28 693	24102
25	41	213-308-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М75	$м^3$	10,8	4 483	48416
			Армопояс лист15				
26	42	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке В20. Устройство	$м^3$	2,8	64 064	179379
27	43	212-101-0709 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	2,842	36 099	102593
28	44	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21312	323 095	68858
29	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05095	333 904	17012
			Раздел 3. Стены				
30	46	6105-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные из силикатного кирпича простые толщ, 0,38м. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	72	36 068	2596896
31	47	213-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	14,04	99 929	1403003

32	48	213-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 неокрашенный	1000 шт.	0,072	121 422	8742
			Раздел 4. Перемычки				
33	49	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	1 657	9942
34	50	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,14	118 011	16522
35	51	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,16	159 727	25556
			Раздел 5. Перекрытие				
36	52	8709-0201-0101 *УСН РК 8.02-03-2022 0*	Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 160 мм	$м^2$	59,85	12 239	732504
37	53	212-101-0703 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	9,71964	35 070	340868
38	54	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6965	323 095	225036
39	55	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08014	323 095	25893
			Раздел 7. Кровля				
40	75	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	56	502	28112
41	76	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,056	190 753	10682
42	77	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	56	2 040	114240
43	78	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	56	540	30240
44	79	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	5,16	262 634	1355191

45	80	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	5,16	18 308	94469
46	81	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	100	5 544	554400
47	82	224-103-0504 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	100	2 608	260800
48	83	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	58 149	116298
49	84	223-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 24700-99	$м^2$	5,673	71 302	404496
50	85	6110-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Желоба настенные. Устройство	м желобов	37,2	14 494	539177
51	86	6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	4	1 071	4284
52	87	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	2 666	10664
53	88	6118-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 $м^2$. Установка	решетка	2	8 822	17644
54	89	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные	$м^2$	1,856	4 661	8651
55	90	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Продухи. Устройство	шт.	28	3 162	88536
56	91	246-301-0608 *РСНБ РК 2022*	Продухи 150х200 мм	шт.	28	18 946	530488

Раздел 8. Полы

57	92	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	46	394	18124
58	93	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,346	11 002	25811
59	94	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	4,6	24 115	110929
60	95	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,692	34 156	160260
61	96	6109-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия цементные, толщина 20 мм (общ.30мм). Устройство	$м^2$ покрытия	46	2 356	108376
62	97	6109-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	$м^2$ покрытия	46	437	20102
63	98	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	46	572	26312
			Раздел 9. Внутренняя отделка				
64	99	6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	103,68	1 802	186831
65	100	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,62208	36 476	22691
66	101	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	46	2 232	102672
67	102	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,322	36 476	11745
68	103	6112-0302-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	$м^2$ окрашиваемой поверхности	149,68	554	82923
69	104	261-201-0333 *РСНБ РК 2022*	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	44,904	129	5793

70	105	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки, закладные детали. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12	3 210	38520
71	106	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,952	684	2019
			Отмостка				
72	107	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	16	4 918	78688
73	108	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,2	9 907	31702
74	109	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,264	34 156	111485
			ИТОГО:				14 185 121
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			1 021 328,72	15 206 449,81
			Итого с сметной прибылью 5%			760 322,49	15 966 772,30
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			456 193,49	16 422 965,80
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		1 642 296,58	0,00	1 642 296,58
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		8 211 482,90	615 861,22	8 827 344,12
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		6 569 186,32	1 018 223,88	7 587 410,20
			Итого в текущих ценах				18 057 050,89
			НДС				2 166 846,11
			Итого с НДС				20 223 897,00

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
_____ *Нургалиев А.С.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
_____ *Нурберген А.С.*

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
_____ **Капанов И.В.**

Технадзор:
ТОО "Нуралем-Құрылыс"
_____ *Салыкбаев К.А.*

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**
Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/6кВ №3 "Фидерная". ул. Дружбы, ул. Кошевой, ул. С.Датова, ул. Махамбета 12а, Мангышлак-2 (ПС-35/6кВ №3 "Фидерная")**
Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №5 от 02.08.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за август 2024

на 2-04-04-05 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Раздел 8. ВЛ-0,4кВ				
1	127	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м группа грунта 2	шт.	223	2 384	531632
2	128	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	146	27 066	3951636
3	131	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	55 739	55739
4	134	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	85 950	85950
5	137	1133-0101-0112 *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,08*	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 $м^3$. Установка	$м^3$	3,5291667	33 648	118749
6	138	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	77	9 040	696080
7	140	243-701-0721 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	2,4079983	2 255 004	5430046
8	145	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	446	4 767	2126082
			ИТОГО:				12 995 913,90
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			935 705,80	13 931 619,70
			Итого с сметной прибылью 5%			649 795,69	14 581 415,40
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			389 877,42	14 971 292,81
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		1 497 129,28	0,00	1 497 129,28
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		7 485 646,41	561 423,48	8 047 069,89
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		5 988 517,13	928 220,15	6 916 737,28
			Итого в текущих ценах				16 460 936,45
			НДС				1 975 312,37
			Итого с НДС				18 436 248,82

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Сатыбаев К.А.

Форма 2-В

Программный комплекс АВС (редакция 2023.9)

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**
Наименование объекта: **Сети электроснабжения мкр. Кара Депо**
Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №5 от 02.08.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за август 2024

на 2-08-08-03 Силовое электрооборудование. ЭМ (РП-1шт)

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Распределительный пункт-6кВ, состоящий из 14 ячеек КСО2-10				
1	2	КП *Филиал ТОО Alageum Sales от 04.07.2023 №432. г. Атырау*	**Распределительный пункт-6кВ, состоящий из 14 ячеек КСО2-10: КСО-2-10 УЗ (Ввод-2шт) с вакуум.выкл. ВВ-АЕ 1250А и РЗиА БМРЗ-50 с БМРЗ-БМЦС-40, со счетчиком A1805-RALXQ-P4GB-DW-4 с GPRS-GSM терминал TELEOFIISWRX768-R4U v 4.2 КСО-2-10 УЗ (Линия-10шт) с вакуум.выкл. ВВ-АЕ 630А и РЗиА БМРЗ-50 с БМРЗ-БМЦС-40, со счетчиком A1805-RALXQ-P4GB-DW-4 с GPRS-GSM терминал TELEOFIISWRX768-R4U v 4.2 КСО-2-10 УЗ (ТСН-10 УЗ (ТН-2шт) с трансформатором напряжения 3х3НОЛП-6кВ и РЗиА БМРЗ-152-2-Д-ТН-51.КСО-2-10 УЗ (СВ-1шт) с вакуум.выкл. ВВ-АЕ 1250А и РЗиА БМРЗ-50 с 2шт) с трансформатором ТСЛ-25/10-0,4кВ.КСО-2-10 УЗ (СР-1шт). РЗиА БМРЗ-107-2-Д-АВР-20 с БМРЗ-БМЦС-40.ШСН-1 к-т. ШМ-2 к-т. БМРЗ-БМЦС-40.КСО-2-10 УЗ (СР-1шт). РЗиА БМРЗ-107-2-Д-АВР-20 с БМРЗ-БМЦС-40.ШСН-1 к-т. ШМ-2 к-т. Дуговая защита на базе Дуга БЦ. с комплектующими "AlageumElectric", с алюминиевой ошиновкой.Согласно: ЭКТПП №1301-030-2023-1.**	к-т	1	226 697 035,71	226697035,71
							226 697 035,71
			ИТОГО:			0,00	226 697 035,71
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			0,00	226 697 035,71
			Итого с сметной прибылью 5%			0,00	226 697 035,71
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%		22 669 703,57	0,00	22 669 703,57
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		113 348 517,86	8 501 138,84	121 849 656,69
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		90 678 814,28	14 055 216,21	104 734 030,50
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155				249 253 390,76
			Итого в текущих ценах				29 910 406,89
			НДС				279 163 797,65
			Итого с НДС				

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Кананов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**
Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/6кВ №3 "Фидерная". ул. Дружбы, ул. Кошевой, ул. С.Датова, ул. Махамбета 12а, Мангышлак-2 (ПС-35/6кВ №3 "Фидерная")**
Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №5 от 02.08.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за август 2024
на 2-04-04-04 Сети электроснабжения ПС-35/6кВ №3 "Фидерная". ул. Дружбы, ул. Кошевой, ул. С.Датова, ул. Махамбета 12а, Мангышлак-2 (ПС-35/6кВ №3 "Фидерная")

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Подраздел 1.2. Распределительный пункт-6кВ, состоящий из 18 ячеек КСО2-10, совмещенный с ТП с двумя трансформаторами -6/0,4кВ мощностью 2х400кВА				
1	13	КП *Филиал ТОО Alageum Sales от 04.07.2023 №433 пункт 1 г. Атырау*	РП-6кВ, без здания, в составе: РУ-6кВ состоящий из 18-ти камер: КСО-2-10 УЗ (Ввод-2шт) с вакуум.выкл. ВВ-АЕ 1250А иРЗиА БМРЗ-50 с БМРЗ-БМЦС-40, со счетчиком A1805-RALXQ-P4GB-DW-4 с GPRS-GSM терминал TELEOFIISWRX768-R4U v 4.2КСО-2-10 УЗ (Линия-10шт) с вакуум.выкл. ВВ-АЕ 630Аи РЗиА БМРЗ-50 с БМРЗ-БМЦС-40, со счетчиком A1805-RALXQ- P4GB-DW-4 с GPRS-GSM терминал TELEOFIISWRX768-R4U v 4.2КСО-2-10 УЗ (ТН-2шт) с трансформатором напряжения 3хЗНОЛП-6кВ и РЗиА БМРЗ-152-2-Д-ТН-51.КСО-2-10 УЗ (ТСН-2ШТ) с трансформатором ТСЛ-25/10-0,4кВ.КСО-2-10 УЗ (СВ-1шт) с вакуум.выкл. ВВ-АЕ 1250А иРЗиА БМРЗ-50 с БМРЗ-БМЦС-40. КСО-2-10 УЗ (СР-1шт). РЗиА БМРЗ-107-2-Д-АВР-20 сБМРЗ-БМЦС-40.ШСН-1кт.ШМ-2кт. Дуговая защита на базе Дуга БЦ.с комплектующими "Alageum Electric", с алюминиевой ошиновкой	к-т	1	251 836 651,79	251836651,79
							251 836 651,79
			ИТОГО:				
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			0,00	251 836 651,79
			Итого с сметной прибылью 5%			0,00	251 836 651,79
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			0,00	251 836 651,79
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		25 183 665,18	0,00	25 183 665,18
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		125 918 325,90	9 443 874,44	135 362 200,34
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		100 734 660,72	15 613 872,41	116 348 533,13
			Итого в текущих ценах				276 894 398,64
			НДС				33 227 327,84
			Итого с НДС				310 121 726,48

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Нұрберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Сатыкеев К.А.