Форма 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " ТаразКұрылысИнвест"

Наименование объекта: РП"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"

СПРАВКА №27

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		№2021-28	от 13.04.2021г					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из гр 1							
							Доп. затраты			
			стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РП"Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области"	758 792 316,20	16 526 024							1 983 123	18 509 147

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя_____

М.П.

Эксперт технического надзора

Жунусов Е.Т.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТаразКұрылысИнвест"

Генеральный директор_____**Жаксылыков Б.А.**

М.П.

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство детского сада на 280 мест в с. Нурлы Кош города Кокшетау Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №2021-28 от 13.04.2021г

Акт выполненных работ №27 от 28.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Локальная смета №2-1-1.Общестроительны работы										
			Отделочные работы										
			Потолки										
1	103	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	40,4635	417,1	0,89	16877	36	3259	10880	29978	
						335,68	0,44	13583	18		2221		
2	106	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м2 окрашиваемой поверхности	110	62,84	0,89	6912	98	1075	4631	12466	
						52,18	0,44	5740	48		923		
3	110	Е11-150405-0113 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	11,922	417,1	0,89	4973	10	960	3206	8833	
						335,68	0,44	4002	5		654		
			Стены										
4	115	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	34,84	573,29	3,47	19973	121	8634	9022	31315	
						322,01	1,67	11219	58		2320		
5	116	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	105,92	362,82	0,89	38430	95	8530	23882	67297	
						281,4	0,44	29806	47		4985		
6	117	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	33,18	483,07	0,89	16028	30	6662	7481	25390	
						281,4	0,44	9337	15		1881		
7	118	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	167	120,81	0,89	20175	148	1805	14636	37596	
						109,11	0,44	18221	73		2785		
			Полы										
			Тип 5, сер.2.244-1.6-196 по типу ТД597, S=2123м2 линол.										
8	143	Е11-110101-3603 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо**	м2 покрытия	733,6412	3114,35	23,89	2284815	17526	2113474	152731	2632550	
						209,66	11,81	153815	8664		195004		
			Тип 6, S=235м2 линол.										
9	148	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	78,3333333	3607,24	24,79	282567	1942	243879	35443	343451	
						469,1	12,25	36746	960		25441		
			Тип 7, S=201м2 линол. (Греющий кабель учтен в смете 2-1-5 "Электрооборудование")										
10	156	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	67	2334,28	24,79	156397	1661	123306	30315	201649	
						469,1	12,25	31430	821		14937		
			Итого по разделу: 1. Локальная смета №2-1-1.Общестроительны работы									3390525	
			Раздел: 2. Локальная смета №2-1-5.Электромонтажные работы										
			Силовое оборудование										
			ГРЩ1+2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	87	515-301-0401 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ШР-11-73504-22УЗ, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук	шт.	1	556352		556352		556352		556352	
12	88	515-301-0404 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ШР-11-73509-54У2, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 4 штук, ПН2-100 4 штук	шт.	1	525396		525396		525396		525396	
			Итого по разделу: 2. Локальная смета №2-1-5.Электромонтажные работы									1081748	
			Раздел: 3. Локальная смета №4-1-1.Наружные сети электроснабжения и освещения										
			Наружное освещение										
13	3	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	40	5798,2	3027,02	231928	121081	780	128075	388803	
						2751,69	1250,64	110068	50026		28800		
14	4	С1247-103-0105	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-250-101, мощность 250 Вт, IP53/IP23	шт.	40	56018		2240720		2240720	179258	2419978	
15	5	С1261-303-0124	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	40	331		13240		13240	1059	14299	
16	6	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	19	5849,96	4475,8	111149	85040	0	51736	175916	
						1374,16	2029,52	26109	38561		13031		
17	7	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	19	29742,97	9994,75	565116	189901	45756	326160	962578	
						17340	4117,88	329460	78240		71302		
18	8	С1247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	19	56631		1075989		1075989		1162068	Казахстан
19	9	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,25555	49779,03	5478,6	12721	1400	108	86079		
						43878	2072,58	11213	530		10686	25280	
20	10	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,25555	818975		209289		209289	1873		
												226032	Казахстан
25	11	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	56	13409,43	7324,11	750928	410150	40207	16743		
						5367,34	2530,18	300571	141690		318428	1154904	
26	12	С1247-306-0308	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/20-0,89 высотой 890 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	40	6287		251480		251480	85548		
												271598	Казахстан
27	13	С1247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	11	5512		60632		60632	20118		
												65483	Казахстан
28	14	С1247-306-0302	Насадка для кронштейна типа Н 3 толщиной 3,5 мм	шт.	5	7024		35120		35120	4851		
												37930	Казахстан
29	15	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,36	7095,07	1850,62	2554	666	1525	2810		
						1008,1	857,92	363	309		625	3433	
30	16	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,37	30223,94	1215,39	132079	5312	99080	254		
						6335,7	309,07	27687	1351		26424	171183	
			Итого по разделу: 3. Локальная смета №4-1-1.Наружные сети электроснабжения и освещения								12680		
			Раздел: 4. Локальная смета №7-1-3.Учебно-физкультурная площадка									7079485	
			Покрытие площадок Лист ГП-7										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	3	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		445	1479,76	3,26	658493	1450	562845	102315	821673	
				м2 покрытия		211,68	1,21	94198	538		60865		
32	4	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101		445	460,02	0	204709	0	174360	32777	256485	
				м2 покрытия		68,2	0	30349	0		18999		
33	5	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание		445	8978,44	26,72	3995406	11890	3645823	369235	4713812	
				м2 покрытия		758,86	9,42	337693	4192		349171		
			Итого по разделу: 5. Локальная смета №7-1-3.Учебно-физкультурная площадка									5791970	
			ИТОГО:					14305208	874376	11834990	1694765	17279970	
								1595843	337476		1279997		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		259200					
			Итого с временными									17539171	
			Зимние удорожания			2,64 %		463034					
			Итого с зимними удорожаниями									18002205	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		360044					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18362249	
			С учетом скидки к=0,9									16526024	
			НДС			12 %		1983123					
			Итого с НДС									18509147	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор — Жаксылыков Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области " — Байгужин Н.Т.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Жолдаспаев С.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Жунусов Е.

Шилохвостов Д.С.