Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик (Компания): **Товарищество с ограниченной ответственностью "Industrial Construction Group" (Индастриал Констракшн Групп), 180340032360, Республика Казахстан, Алматинская область, 041300, Панфиловский район, г. Жаркент, ул. Чокана Валиханова, д.159, тел.: +7 (727) 2445053** — **180340032360**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519", 050026, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Исаева, д.15, офисное помещение 88, тел.: +7 (727) 3783467 3783468 3783475 3783476 факс: 3783474** — **001040002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор № IS-19-01219 от 28.02.2019г.

Номер документа	Дата составления
3700	30.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение работ по строительству воздушных линий электропередач напряжением 220 кВ для строительства второй Обогатительной фабрики по переработке сульфидных руд месторождения Актогай в Восточно-Казахстанской области.			тенге	1	1 525 197 941	1 525 197 941
				Итого			1 525 197 941

Сведения об использовании запасов, полученных от Компании _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии)

Расширение Актогайского ГОКа в Восточно-Казахстанской области. Внешнее электроснабжение. 1 этап. Рабочий проект "ВЛ 220 кВ ПС 500 кВ Актогай - ПС 220 кВ Обогатительная фабрика -2".

Сдал:
Подрядчик
ТОО "АСПМК-519
Генеральный директор / Сычев А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Принял:
Заказчик (Компания)
ТОО "Industrial Construction Group" (Индастриал Констракшн Групп)
Генеральный директор / Жиенбаев Б.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*
Дата подписания (принятия) работ (услуг _____
М.П.

ПРИКАЗ МИНИСТРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РК ОТ 19.03.2015 № 229
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Industrial Construction Group" (Индастриал Констракшн Групп)
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519"
Наименование строительства и его адрес: Строительство второй Обогатительной фабрики по переработке сульфидных руд месторождения Актогай в Восточно-Казахстанской области.
Объект: Воздушные линии электропередач напряжением 220 кВ

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование			
		IS-19-01219	28.02.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение работ по строительству воздушных линий электропередач напряжением 220 кВ для строительства второй Обогатительной фабрики по переработке сульфидных руд месторождения Актогай в Восточно-Казахстанской области.	2 277 110 611	1 361 783 876							273 253 273	1 525 197 941
ИТОГО	**2 277 110 611**	**1 361 783 876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273 253 273**	**1 525 197 941**

Место печати (при наличии)
Заказчик Генеральный директор ТОО «Industrial Construction Group (Индастриал Констракшн Групп)»,
Жиенбаев Бауржан Ерсайынович, БИН 180340032360
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный
номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Жиенбаев Б.Е.
Zhiyenbayev B.E.

Место печати (при наличии)
Подрядчик Генеральный директор ТОО "АСПМК-519", Сычев Александр Викторович, БИН 001040002533
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный
номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ПРИКАЗ МИНИСТРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РК ОТ 19.03.2015 № 229

Приложение 3-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: , БИН

Товарищество с ограниченной ответственностью "Industrial Construction Group" (Индастриал Констракшн Групп), 180340032360, Республика Казахстан, Алматинская область, 041300, Панфиловский район, г. Жаркент, ул. Чокана Валиханова, д.159, тел.: +7 (727) 2445053

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: , БИН

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519", 001040002533, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Исаева, д.15, офисное помещение 88, тел.: +7 (727) 3783467 3783468 3783475 3783476 факс: 3783474

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка:

Строительство второй Обогатительной фабрики по переработке сульфидных руд месторождения Актогай в Восточно-Казахстанской области.

(наименование, адрес)

Объект: Воздушные линии электропередач напряжением 220 кВ

(наименование,)

Договор подряда (контракт) №IS-19-01219 от 28.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

за ноябрь 2019 год

на строительство воздушных линии электропередач напряжением 220 кВ

Составлен (а) в текущих ценах на 20___ год.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	Материалы	сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**Поставка оборудования и материалов для строительства ВЛ 220кВ, протяженностью 30км, в том числе:**									
2		***Металлоконструкции опор, в т.ч.:***									
3		Опора 2П220-2т оц.	шт	2							8 299 839

4		Опора 2П220-2т-5,0 оц.	шт	1							3 630 153
5		Опора 1У220-5 оц.	шт	4							18 848 544
6		Опора 1У220-4+5 с распорками оц.	шт	1							10 299 002
7		Опора 1У220-4+10 с распорками оц.	шт	2							24 980 225
8		Опора 1У220-4+15 с распорками оц.	шт	1							15 533 194
9		Опора 1У220-4т+5 с распорками оц.	шт	3							32 130 162
10		Опора 1У220-4т+10 с распорками оц.	шт	5							64 505 689
11		Опора 1У220-4т+15 с распорками оц.	шт	5							79 727 211
12		Доставка материалов	вагон	21							3 915 754
13		***Железобетонные изделия, в т.ч.***									
14		Фундамент Ф2,7-4,5А сульфатостойкий с гидроизоляцией	шт	76							48 049 351
15		Фундамент Ф2,7-3,5А сульфатостойкий с гидроизоляцией	шт	100							51 114 009
16		Фундамент Ф2х2,8-2 сульфатостойкий с гидроизоляцией	шт	360							108 653 807
17		Ригель АР-5-Р сульфатостойкий с гидроизоляцией	шт	44							2 230 706
18		Доставка материалов	вагон	135							22 563 340
19		***Прочие материалы и изделия, в т.ч.:***									
20		Молниеотвод 8 м для опоры 1У220-5 оц.	шт	12							1 189 734
21		Антивандальные гайки (М14 - 5 940 шт, М16 - 1 620 шт, М20 - 1 202 шт, М24 - 4 996 шт, М27 - 3 552 шт)	кг	1597							2 723 632
22		Деталь крепления ригеля Д-16 оц.	шт	44							425 130
23		Деталь крепления ригеля Д-18 оц.	шт	88							473 756
24		Балка для обводки шлейфа на нижней траверсе оц.	шт	4							135 528
25		Балка для обводки шлейфа на верхней траверсе оц.	шт	4							123 612
26		Круг Ø18	тн.	20,86							7 113 848
27		Планка заземления, оц	шт	536							1 523 551
28		***Провод и грозотрос, в т.ч.:***									
29		Провод АС 300/66	тн.	248							296 210 704
30		Трос ТК-11-Г-1-Ж-Н-1370	м	3826							1 566 029
31		Доставка материалов	вагон	7							1 305 251
32		***Изоляторы и линейно-подвесная арматура для провода, в т.ч.:***									
33		Изолятор ПСД70Е	шт	13686							54 462 411
34		Изолятор ПСВ160А	шт	9000							97 515 000

35		Узел крепления КГН-16-5	шт	300							2 732 100
36		Зажим поддерживающий ПГН-5-3	шт	50							628 450
37		Зажим поддерживающий ПГН-6-5	шт	250							10 562 250
38		***Оптический кабель встроенный в грозотрос OPGW и ЛПА к нему, в т.ч.:***									
39		Оптический кабель OPGW 15A43z 24ов (ref 10678)	м	31870							58 176 831
40		**Строительно-монтажные работы на ВЛ-220кВ, в т.ч.:**									
41		***Подготовительные работы:***									
42		Обустройство водотводных и нагорных канав близ опор ВЛ	пикет	61							2 918 692
43		Организация временных подъездов для выполнения СМР на заболоченных участках	р.м.	700							6 698 638
44		Организация временных подъездов для выполнения СМР через промоины	м3	60							184 554
45		Буро-взрывные работы и обустройство площадок под выкладку опор на косогорных участках	пикет	3							2 583 760
46		Буро-взрывные работы и обустройство проездов для опор на косогорных участках	пикет	3							2 248 829
47		Аренда ж/д тупика для приемки грузов, подача-уборка вагонов	вагон	163							8 913 290
48		***Установка фундаментов, в т.ч.:***									
49		Установка фундаментов типа Ф2х2,8-2 под промежуточную опору, включая устройство котлованов, установку фундаментов, щебеночную подсыпку и обратную засыпку местным грунтом	пикет	32							23 649 154
50		Установка фундаментов типа Ф2х2,8-2 под промежуточную опору, включая устройство котлованов в обводненных грунтах, установку фундаментов, щебеночную подсыпку и обратную засыпку местным грунтом	пикет	30							30 698 421

51		Установка фундаментов типа Ф2х2,8-2 под промежуточную опору, включая устройство котлованов в обводненных грунтах, установку фундаментов, щебеночную подсыпку и обратную засыпку привозным грунтом (30%)	пикет	17							21 261 499
52		Установка фундаментов типа Ф2х2,8-2 под промежуточную опору, включая устройство котлованах, выполнение буро-взрывных работ, установку фундаментов, щебеночную подсыпку и обратную засыпку привозным грунтом (30%)	пикет	11							24 388 190
53		Установка фундаментов типа Ф2,7х3,5-А под анкерно-угловую опору, включая устройство котлованов, установку фундаментов, щебеночную подсыпку и обратную засыпку местным грунтом	пикет	11							9 255 006
54		Установка фундаментов типа Ф2,7х3,5-А под анкерно-угловую опору, включая устройство котлованов в обводненных грунтах, установку фундаментов, щебеночную подсыпку и обратную засыпку местным грунтом	пикет	4							4 502 435
55		Установка фундаментов типа Ф2,7х3,5-А под анкерно-угловую опору, включая устройство котлованов в обводненных грунтах, установку фундаментов, щебеночную подсыпку и обратную засыпку привозным грунтом (30%)	пикет	4							5 412 018
56		Установка фундаментов типа Ф2,7х3,5-А под анкерно-угловую опору, включая устройство котлованов, выполнение буро-взрывных работ, установку фундаментов, щебеночную подсыпку и обратную засыпку привозным грунтом (30%)	пикет	6							13 916 618

57		Установка фундаментов типа Ф2,7х4,5-А под анкерно-угловую опору, включая устройство котлованов, установку фундаментов, щебеночную подсыпку и обратную засыпку местным грунтом	пикет	6							6 003 247
58		Установка фундаментов типа Ф2,7х4,5-А под анкерно-угловую опору, включая устройство котлованов в обводненных грунтах, установку фундаментов, щебеночную подсыпку и обратную засыпку местным грунтом	пикет	5							6 423 929
59		Установка фундаментов типа Ф2,7х4,5-А под анкерно-угловую опору, включая устройство котлованов в обводненных грунтах, установку фундаментов, щебеночную подсыпку и обратную засыпку привозным грунтом (50%)	пикет	2							3 251 759
60		Установка фундаментов типа Ф2,7х4,5-А под анкерно-угловую опору, включая устройство котлованов, выполнение буро-взрывных работ, установку фундаментов, щебеночную подсыпку и обратную засыпку местным грунтом	пикет	4							9 004 870
61		Установка фундаментов типа Ф2,7х4,5-А под анкерно-угловую опору, включая устройство котлованов, выполнение буро-взрывных работ, установку фундаментов, щебеночную подсыпку и обратную засыпку привозным грунтом (50%)	пикет	2							5 184 622
62		***Сборка и монтаж опор, в т.ч.:***									
63		Сборка и монтаж металлической промежуточной опоры 2П220-2т	к-т	2							2 686 828
64		Сборка и монтаж металлической промежуточной опоры 2П220-2т-5,0	к-т	1							1 150 373
65		Сборка и монтаж металлической анкерно-угловой опоры 1У220-5	к-т	4							5 643 052
66		Сборка и монтаж металлической анкерно-угловой опоры 1У220-4+5	к-т	1							2 953 408

67		Сборка и монтаж металлической анкерно-угловой опоры 1У220-4+10	к-т	2							7 120 976
68		Сборка и монтаж металлической анкерно-угловой опоры 1У220-4+15	к-т	1							4 514 009
69		Сборка и монтаж металлической анкерно-угловой опоры 1У220-4т+5	к-т	3							9 242 937
70		Сборка и монтаж металлической анкерно-угловой опоры 1У220-4т+10	к-т	5							18 440 286
71		Сборка и монтаж металлической анкерно-угловой опоры 1У220-4т+15	к-т	5							23 227 222
72		***Монтаж проводов тросов и кабелей, в т.ч.***									
73		Монтаж шести проводов АС300/66, включая монтаж ЛПА и изоляторов на опорах, соединение шлейфов на анкерно-угловых опорах	км	16,00							21 829 984
74		Монтаж одного оптического кабеля в грозотросе OPGW, включая монтаж ЛПА и изоляторов, соединение шлейфов на анкерно-угловых опорах	км	10,00							5 684 890
75		Проведение входного контроля ВОК	барабан	7							445 696
76		Электролабораторные испытания контура заземления опор	испыт	134							2 289 841
77		**Дополнительные работы связанные со строительными работами на ВЛ-220 кВ, в т.ч.:**									
78		Обслуживание вахтового поселка	месяц	8							34 604 832
79		Охрана объекта в период строительства	месяц	8							4 101 208
80		**ИТОГО без НДС:**									**1 361 783 876**
81		**НДС 12%:**									**163 414 065**
82		**ИТОГО с НДС:**									**1 525 197 941**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСПМК-519", 001040002533

Генеральный директор Сычев Александр Викторович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Industrial Construction Group" (Индастриал Констракшн Групп), 180340032360

Генеральный директор Жиенбаев Бауржан Ерсайынович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)