Заказчик: КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области "
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование строительства и его адрес: Модернизация электросетевой системы 10/0,4 кВ в н.п. Жанакорган Кызылординской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций закзачика (застройщика)
Форма

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за август месяц 2024г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		18	04.04.2022г			ТОО "СМП-Кызылорда"	
		доп.соглашение					
		44-1	28.06.2022г	нац.фонд	060-032-431		
				РБ	060-055-431		
		44-2	20.02.2023г	нац.фонд	060-032-431		
				РБ	060-055-431		
		44-3	28.07.2023г	нац.фонд	060-032-431		
				РБ	060-055-431		
		44-4	20.02.2024г	нац.фонд	060-032-431		
				РБ	060-055-431		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**2666320132,89**	2380642975,80							93515577,36	**872812055,36**
Акт вып работ №1-6 2022 г	**872812055,36**	779296478,00							122524989,97	**1143566573,04**
Акт вып работ №1-6 2023 г	**1143566573,04**	1021041583,07							15314277,20	**142933253,88**
Акт вып.работ №1	**142933253,88**	127618976,68							34716489,71	**324020570,63**
Акт вып.работ №2	**324020570,63**	289304080,92							19605822,86	**182987679,98**
Акт вып.работ №3	**182987679,98**	163381857,13							19605822,86	**182987679,98**
Всего к оплате	**182987679,98**	163381857,13								

Заказчик:
Заместитель руководителя управления
БИН 070140002001
Надирбек Т.К.

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс- Қызылорда"
БИН 170640004739, № атестата KZ45VJE00046917; KZ18VJE00046988; KZ76VJE00045486 от 27.05.2019г.
Эксперт технического надзора
Арыкулов Н.М.

Авторский надзор:
ТОО "Жер Жарық Проект", БИН/ИИН 091140001046
Приказ №04/22-2 от 31 августа 2022 года
Главный инженер **Болысов Ж.А.**

Подрядчик:
ТОО "СМП-Кызылорда"
БИН 020440004832
Директор **Алимкулов Т.М.**

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМП-Кызылорда"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Модернизация электрических сетей 10/0,4 кВ в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Модернизация электрических сетей 10/0,4 кВ**

(наименование)

Акт выполненных работ

за Август 2024 (месяц, год)

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		10 кВт				
		Раздел 9. ЦРП-10-II.ФИДЕР 5				
436	6124-0103-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А	шт.	2	21993	43986
437	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	2	21959	43918
438	515-201-0509 *СпрСЦ 04.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД1.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (гибкая связь)	комплект	2	180205	360410
		Провода				

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
439	1133-0204-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	4,0303333	366909	1478766
440	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	10,06	496841	4998220
441	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	2,031	633095	1285816
		ОПОРА ВЛ 10кВ				
443	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	46675	140025
444	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	12	71941	863292
445	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	20	60700	1214000
446	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	48	75362	3617376
		Линейная арматура				
450	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	97	18774	1821078
		Металлоконструкции				
462	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	86	5070	436020
463	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	13	5164	67132

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
465	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,87603865	1103028	2069323
		итого				18439362
	Раздел 10.	**ЦРП-10-II.ФИДЕР 6**				
		Оборудование на напряжение выше 1000В				
487	6124-0103-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А**	шт.	3	21993	65979
488	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный**	шт.	3	21959	65877
489	515-201-0509 *СпрСЦ 04.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД1.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (гибкая связь)**	комплект	3	180205	540615
		ОПОРА ВЛ 10кВ				
493	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	22706	45412
495	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	5	71941	359705
496	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**	шт.	17	60700	1031900
		Линейная арматура				
498	252-207-2104 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа ВС-70/95.2**	шт.	54	622	33588
499	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	58	151	8758
500	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	75,4	1444	108878
513	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа РА-1500**	шт.	135	36819	4970565

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
515	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Скоба типа СК-7-1А**	шт.	135	1430	193050
		Металлоконструкции				
516	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	33	5070	167310
517	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT39 сквозной**	шт.	2	5164	10328
		итого				7601965
	Раздел 11.	**ЦРП-10-2.ФИДЕР №11**				
		Оборудование на напряжение выше 1000В				
539	6124-0103-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А**	шт.	2	21993	43986
540	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный**	шт.	2	21959	43918
541	515-201-0509 *СпрСЦ 04.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД1.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (гибкая связь)**	комплект	2	180205	360410
		Линейная арматура				
551	252-207-2104 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа ВС-70/95.2**	шт.	146	622	90812
552	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	14	151	2114
553	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	18,2	1444	26281
562	252-207-2104 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа ВС-35/50.2**	шт.	6	622	3732
563	252-207-2104 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа ВС-70/95.2**	шт.	121,5	622	75573
567	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	8	5070	40560
570	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Скоба типа СК-7-1А**	шт.	222	1430	317460

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		итого				**1004846**
	Раздел 12.	**ЦРП-10-3.ФИДЕР №9**				
		Оборудование на напряжение выше 1000В				
593	**6124-0103-0702** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А**	**шт.**	**2**	**21993**	**43986**
594	**6124-0103-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный**	**шт.**	**2**	**21959**	**43918**
595	**515-201-0509** *СпрСЦ 04.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД1.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (гибкая связь)**	**комплект**	**2**	**180205**	**360410**
		Линейная арматура				
607	**252-207-2104** *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа ВС-70/95.2**	**шт.**	**12**	**622**	**7464**
608	**252-207-0806** *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	**шт.**	**166**	**151**	**25066**
609	**252-207-1802** *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**215,8**	**1444**	**311615**
618	**252-207-2104** *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа ВС-70/95.2**	**шт.**	**31,2**	**622**	**19406**
623	**252-207-2320** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	**шт.**	**96**	**5070**	**486720**
624	**252-207-2321** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT39 сквозной**	**шт.**	**2**	**5164**	**10328**
627	**252-206-0501** *РСНБ РК 2022*	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной**	**шт.**	**66**	**1738**	**114708**
		итого				**1423621**
	Раздел 13.	**ЦРП-10-3.ФИДЕР №10**				
		Оборудование на напряжение выше 1000В				
651	**6124-0103-0702** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А**	**шт.**	**5**	**21993**	**109965**

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
652	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный**	шт.	5	21959	109795
653	515-201-0509 *СпрСЦ 04.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД1.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (гибкая связь)**	комплект	5	180205	901025
		Линейная арматура				
661	252-207-2104 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа ВС-70/95.2**	шт.	14	622	8708
662	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	64	151	9664
663	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	83,2	1444	120141
672	252-207-2102 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа ВС-35/50.2**	шт.	16	512	8192
		Металлоконструкции				
679	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	28	5070	141960
680	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT39 сквозной**	шт.	8	5164	41312
681	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной**	шт.	54	1738	93852
		итого				1544614
	Раздел 14.	**ЦРП-10-3.ФИДЕР №12**				
		Линейная ячейка				
701	515-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom**	шт.	1	14442149	14442149
		Оборудование на напряжение выше 1000В				
704	6124-0103-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 1000 А**	шт.	7	21993	153951

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
705	6124-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный**	**шт.**	**7**	**21959**	**153713**
706	515-201-0509 *СпрСЦ 04.2023*	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД1.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (гибкая связь)**	**комплект**	**7**	**180205**	**1261435**
		Линейная арматура				
714	252-207-2104 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа ВС-70/95.2**	**шт.**	**104**	**622**	**64688**
715	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой**	**шт.**	**96**	**2674**	**256704**
724	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Скоба типа СК-7-1А**	**шт.**	**114**	**1430**	**163020**
		итого				**16495660**
		ИТОГО 10кВ				**46510068**
		в т.ч. Оборудование				**14442149**

0,4 кВт

	Раздел 1.	**КТПН №1. Фидер №9. ЦРП-3**				
		Провода				
17	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**4,418**	**312407**	**1380214**
		из них:				
18	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0**	**км**	**0,352**	**992275**	**349281**
19	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	**км**	**0,279**	**1347129**	**375849**

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
20	243-701-0721 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0**	км	1,737	2800848	4865073
		Линейная арматура				
29	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа B200**	шт.	194	141	27354
30	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	197,6	520	102752
41	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа PA 450/120**	шт.	12	6585	79020
		Металлоконструкции				
45	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	3	6236	18708
46	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	10	7579	75790
47	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	26	5786	150436
48	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	6	5070	30420
49	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	91	5442	495222
50	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	91	6976	634816
51	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заземляющие проводники, стяжки из угольника,траверсы,кронштейны и т.д**	т	0,24086	1103028	265675
		итого				8850610
	Раздел 2.	**КТПН №2. Фидер №9. ЦРП-3**				
		Провода				
70	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	6,01	312407	1877566

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
71	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,193	992275	191509
72	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,296	1347129	398750
73	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,95	2093631	1988949
74	243-701-0721 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	1,671	2800848	4680217
		Линейная арматура				
85	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа В200	шт.	296	141	41736
86	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	304,2	520	158184
98	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 450/120	шт.	29	6585	190965
		Металлоконструкции				
102	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	9	6236	56124
103	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	21	7579	159159
104	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	52	5786	300872
105	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	12	5070	60840

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
106	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	135	5442	734670
107	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	135	6976	941760
108	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземляющие проводники, стяжки из угольника,траверсы,кронштейны и т.д	т	0,4836	1103028	533424
109	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000888	363218	323
		итого				12315048
	Раздел 3.	КТПН№3. Фидер №9.ЦРП-3				
		ОПОРА				
122	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	31	22706	703886
123	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	10	46675	466750
124	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	51	49768	2538168
125	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	20	7375	147500
126	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	1	52235	52235
		Провода				
127	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линий). Подвеска вручную	км линии	6,247	312407	1951607

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
128	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	км	0,13	1347129	175127
129	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	км	0,768	2093631	1607909
130	243-701-0721 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0**	км	2,399	2800848	6719234
		Линейная арматура				
141	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа B200**	шт.	266	141	37506
142	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	269,2	520	139984
154	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа PA 450/120**	шт.	11	6585	72435
		Металлоконструкции				
158	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	1	6236	6236
159	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	10	7579	75790
160	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	55	5786	318230
161	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	2	5070	10140
162	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	129	5442	702018
163	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	129	6976	899904

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		итого				16624659
		Раздел 4. КТПН №4. Фидер №9 "ЦРП-3"				
		ОПОРА				
178	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	57	22706	1294242
179	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	11	46675	513425
180	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	60481	362886
181	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	73	49768	3633064
182	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	22	7375	162250
183	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	1,1	52235	57459
		Провода				
184	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	5,831	312407	1821645
185	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,265	992275	262953
186	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,163	1347129	219582

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
187	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,328	2093631	686711
188	243-701-0721 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	2,455	2800848	6876082
		Линейная арматура				
198	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа В200	шт.	12	141	1692
199	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	15,6	520	8112
210	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 450/120	шт.	15	6585	98775
212	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	11	7579	83369
213	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	57	5786	329802
214	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	6	5070	30420
		Линейная арматура				
217	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа В200	шт.	244	141	34404
218	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	244	520	126880
219	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	122	141	17202
220	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	250	2437	609250
224	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	122	5442	663924

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
225	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	122	6976	851072
		итого				18745201
	Раздел 5.	КТПН №5. Фидер №9 "ЦРП-3"				
		ОПОРА				
238	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	25	22706	567650
239	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	7	46675	326725
240	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	39	49768	1940952
241	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	12	7375	88500
242	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,6	52235	31341
		Провода				
243	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	2,641	312407	825067
244	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,127	1347129	171085

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
245	243-701-0721 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0**	км	1,094	2800848	3064128
		Линейная арматура				
255	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа В200**	шт.	4	141	564
256	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	5,2	520	2704
266	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа РА 450/120**	шт.	7	6585	46095
268	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	7	7579	53053
269	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	25	5786	144650
270	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	2	5070	10140
		итого				7272654
	Раздел 6.	**КТПН №1. Фидер №10 "ЦРП-Ш"**				
		ОПОРА				
292	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	19	22706	431414
293	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	7	46675	326725
294	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	33	49768	1642344
295	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	14	7375	103250

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
296	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	$м^3$	0,7	52235	36565
		Провода				
297	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	2,645	312407	826317
298	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	км	1,045	2093631	2187844
		Линейная арматура				
307	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа В200**	шт.	128	141	18048
308	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	128,6	520	66872
318	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа РА 450/120**	шт.	8	6585	52680
		Металлоконструкции				
323	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	7	7579	53053
324	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	19	5786	109934
325	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	1	5070	5070
326	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	шт.	70	5442	380940
327	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	70	6976	488320
328	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Заземляющие проводники, стяжки из угольника,траверсы,кронштейны и т.д**	т	0,05911	1103028	65200
		итого				6794576

Раздел 7. КТПН №2. Фидер №10 "ЦРП-III"

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ОПОРА				
341	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**опора**	**19**	**22706**	**431414**
342	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**опора**	**8**	**46675**	**373400**
343	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**	**2**	**60481**	**120962**
344	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А**	**шт.**	**2**	**75362**	**150724**
345	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	**шт.**	**31**	**49768**	**1542808**
346	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**14**	**7375**	**103250**
347	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м^3**	**0,7**	**52235**	**36565**
		Провода				
348	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	**км линии**	**3,208**	**312407**	**1002202**
349	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	**км**	**0,043**	**1347129**	**57927**

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
350	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,462	2093631	967258
351	243-701-0721 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	1,103	2800848	3089335
		Линейная арматура				
361	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа В200	шт.	8	141	1128
362	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	10,4	520	5408
371	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 450/120	шт.	11	6585	72435
374	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	8	7579	60632
375	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	19	5786	109934
376	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	5070	20280
381	252-207-0802 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа В200	шт.	142	141	20022
382	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	142	520	73840
383	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	71	141	10011
388	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	71	5442	386382
389	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	71	6976	495296
		итого				9131213
	Раздел 7.	КТПН №1. Фидер №6 "ЦРП-II"				
		ОПОРА				

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
329	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	36	22706	817416
330	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	9	46675	420075
331	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	54	49768	2687472
332	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	18	7375	132750
333	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,9	52235	47012
		Провода				
334	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	3,859	312407	1205579
335	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,405	1347129	545587
336	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	1,154	2093631	2416050
		итого				8271941
	Раздел 8.	КТПН №2.Фидер №6 "ЦРП-II"				
		ОПОРА				

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
383	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	25	22706	567650
384	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	11	46675	513425
385	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	60481	241924
386	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	43	49768	2140024
387	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	22	7375	162250
388	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	1,1	52235	57459
		Провода				
389	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	2,864	312407	894734
390	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,349	992275	346304
391	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,042	1347129	56579

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
392	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	км	0,455	2093631	952602
393	243-701-0721 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0**	км	0,538	2800848	1506856
		итого				7439807
	Раздел 9.	**КТПН №3. Фидер №6 "ЦРП-II"**				
		ОПОРА				
441	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	21	22706	476826
442	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	10	46675	466750
443	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	2	60481	120962
444	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	39	49768	1940952
445	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	14	7375	103250
446	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м^3	0,7	52235	36565
		Провода				

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
447	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	3,017	312407	942532
448	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,25	1347129	336782
449	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,535	2093631	1120093
450	243-701-0721 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	км	0,512	2800848	1434034
		итого				6978746
	Раздел 10.	КТПН №4. Фидер №6 "ЦРП-II"				
		ОПОРА				
495	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	10	22706	227060
496	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3	46675	140025
497	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	60481	120962
498	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	14	49768	696752

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
499	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	6	7375	44250
500	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м^3	0,3	52235	15671
		итого				1244720
	Раздел 11.	**КТПН №5. Фидер №6 "ЦРП-II"**				
		ОПОРА				
547	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	12	22706	272472
548	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	опора	5	46675	233375
549	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	2	60481	120962
550	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	20	49768	995360
551	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	10	7375	73750
552	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м^3	0,5	52235	26118
		итого				1722037
	Раздел 12.	**КТПН №6. Фидер №6 "ЦРП-II"**				
		ОПОРА				

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
598	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	26	22706	590356
599	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	13	46675	606775
600	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	10	60481	604810
601	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	42	49768	2090256
602	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	26	7375	191750
603	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	1,3	52235	67906
		итого				4151853
Раздел 13.		КТПН №7.Фидер №6 "ЦРП-II"				
		ОПОРА				
654	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.*	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	16	22706	363296
655	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.*	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	11	46675	513425
656	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	60481	181443
657	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	35	49768	1741880
658	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	12	7375	88500

Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
659	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**$м^3$**	**0,6**	**52235**	**31341**
		итого				**2919885**
		ИТОГО 0.4 кВ				**112462950**
		ВСЕГО				**158973018**
		в т.ч оборудование				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%				**9856327**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				**12205110**
		Сметная прибыль 5%				**8441467**
		Непредвиденные работы и затраты-3%				**5431034**
		итого				**194906956**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:				**210304605**
		НДС				**25236553**
		ВСЕГО с НДС				**235541158**
		Итого к оплате по договору с к 0,77688197475				**182987679,98**

Заказчик:
Заместитель руководителя управления, БИН 070140002001

Надирбек Т.К.

Главный специалист отдела
развития электроэнергетики и повышение энергоэффективности

Нурмаганбетова Г.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "НурЖолПроект", БИН 091140001046
Приказ №04/223 от 31 августа 2023 года

Главный инженер _____ **Болысов Ж.А.**

Технадзор:
ТОО "Есем-Құрылыс Қызылорда", БИН 070340004739
Эксперт технического надзора

Арзикулов Н.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда", БИН 020440004832

Алимкулов Т.М.

№ п/п	Наименование Заказчика	БИН Заказчика	Наименование СМР/ДКЗ	Код ЕНС ТРУ	Способ закупки	Планируемый срок закупки	Срок реализации (однолетний, многолетний)	Планируемая сумма закупки СМР/ДКЗ, тенге	Сумма закупки на 1 год, тенге	Сумма закупки на 2 год, тенге	Сумма закупки на 3 год, тенге
1	КГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"	070140002001	Модернизация электросетевой системы 10/0,4 кВ в п. Жанакорган		Открытый конкурс	12 месяц		3 159 327 748.81	872 812 055,36	1 143 566 573,04	

Общая сметная стоимость материалов, тенге	Наименование материалов	Ед. измерения	Количество материалов, ед.	Сметная стоимость, тенге	Казахстанское содержание по приложению К, сметной ведомости, тенге	Номер объявления	Фактический способ закупки	Наименование Подрядчика	БИН Подрядчика	Фактическая сумма закупки СМР/ДКЗ тенге
	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД1.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (гибкая связь)	к-т	18	180205		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	
	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	10,06	496841		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	

	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	2,031	633095		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	
	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	20	60700		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	
	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	48	75362		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	
	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	54	49768		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	
	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	41	60481		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	
	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	193	49768		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	
	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	97	18774		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	
	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	86	5070		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	

	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	23	5164		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	
	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД1.1-10.II/400 УХЛ1 с	комплект	3	180205		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	
	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	17	60700		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	
	Вязка спиральная типа ВС-70/95.2	шт.	200	622		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	
	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	302	151		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	
	Зажим анкерный типа РА-1500	шт.	135	36819		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	
	Скоба типа СК-7-1А	шт.	357	1430		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	
	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	317,2	1444		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	
	Вязка спиральная типа ВС-35/50.2	шт.	22	622		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	
	Вязка спиральная типа ВС-70/95.2	шт.	178,7	622		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	
	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	132	5070		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	
	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	120	1738		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	

	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт.	1	14442149		6991627-1	открытый конкурс	ТОО"СМП-Кызылорда"	020440004832	

Количество материалов ,ед	Цена за единицу, тенге	Факт закупа, тенге	Наименование Поставщика	БИН Поставщика	№, дата договора	ДМС, %	№ сертификата СТ-КЗ	Дата выдачи сертификата СТ-КЗ
18	180205	3243690						
10,06	**496841**	4998220	АО "Казэнепргокабель"	940240000537	№27-03/24 ТД-АС от 27.03.2024	100%	KZ 5510317,22,01,00311	jn 31,03,2020

2,031	633095	1285816	АО "Казэнепргокабель"	940240000537	№27-03/24 ТД-АС от 27.03.2024	100%	KZ 5510317,22,01,00311	jn 31,03,2020
20	60700	1214000	ТОО "КСМ"	980940002853	№07-24Кзф-Д от 23.02.2024	100%	KZ4310317.01.01.00111	от 13.04.2022
48	75362	3617376	ТОО "КСМ"	980940002853	№07-24Кзф-Д от 23.02.2024	100%	KZ4310317.01.01.00111	от 13.04.2022
54	49768	2687472	ТОО "КСМ"	980940002853	№07-24Кзф-Д от 23.02.2024	100%	KZ4310317.01.01.00111	от 13.04.2022
41	60481	2479721	ТОО "КСМ"	980940002853	№07-24Кзф-Д от 23.02.2024	100%	KZ4310317.01.01.00111	от 13.04.2022
193	49768	9605224	ТОО "КСМ"	980940002853	№07-24Кзф-Д от 23.02.2024	100%	KZ4310317.01.01.00111	от 13.04.2022
97	18774	1821078						
86	5070	436020						

23	5164	118772						
3	180205	540615						
17	60700	1031900	ТОО "КСМ"	980940002853	№07-24Кзф-Д от 23.02.2024	100%	KZ4310317.01.01.00111	от 13.04.2022
200	622	124400						
302	151	45602						
135	36819	4970565						
357	1430	510510						
317,2	1444	458037						
22	622	13684						
178,7	622	111151						
132	5070	669240						
120	1738	208560						

1	14442149	14442149	ТОО "Завод ЭТО EVG"	210640025901	№11	100%	KZ 7500802.01.0	12.03.2024