форма № 3

Заказчик: Серкешбаев Нуртай Темирбаевич

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Выполнение работы по настоящему акту: Пристройки к магазину по ул. Сапак би №3 в городе Арал Аральского района

Лимит финансирования на 2024 год

а) с начало года- 21000500 тенге

б) с начало работ- 21000500 тенге

АКТ
выполненных работ за май месяц 2024 года

Договор № 2 от 12.03. 2024г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость единицы работ (тенге)	Аванс (тенге)			Раннее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за май месяц	Стоимость выполненных работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	остаток				
1.	Пристройки к магазину по ул. Сапак би №3 в городе Арал Аральского района	тенге	21000500	-	-	-	-	21000500	21000500	21000500

Заказчик: Серкешбаев Нуртай Темирбаевич

Администратор:_____ Н. Серкешбаев

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Директор: _____ С.Серикбаев

Технадзор: ТОО "Айдан Құрылыс"

Руководитель: _____ А. Ниязов

Авторский надзор: ТОО "Талгат"

_____ С. Нуралиев

Заказчик: Серкешбаев Нуртай Темирбаевич

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Договор подряда №2 от 12.03. 2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Пристройки к магазину по ул. Сапак би №3 в городе Арал Аральского района

А К Т Ф-2

Приемки выполненных работ за май месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПРИСТРОЙКА К МАГАЗИНУ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,6		245,20	245,20	2599	2600	--	717	3582
						--	94,01	--	997		265	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1		3510,05	--	3510	--	--	2527	6520
						3510,05	--	3510	--		483	
		ФУНДАМЕНТЫ										
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство										
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,3		13505,88	2553,08	17558	3319	12615	2796	21982
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1249,40	1063,32	1624	1382		1628	
3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	1,495	8435,00				12610		
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов										
		НР - 108%; СП - 8%	т	0,1		2972,89	2972,89	297	298	--	143	476
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				--	1326,72	--	133		35	
4.1	261-107-0110	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,103	--				--		
5	1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м										
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	22		4519,64	2390,86	99432	52599	--	79678	193439
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2128,78	940,49	46833	20691		14329	
5.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	22	--				--		
6	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты монолитных участков бетонные объемом до 5 м3. Устройство										
			м3	0,5		43566,93	1340,23	21783	670	18015	3056	26826

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				6195,57	520,65	3098	260		1987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,51	31904,00				16271		
7	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные под перегородки. Устройство	м3	1		41635,41	1965,32	41635	1965	35062	4590	49923
		НР - 91%; СП - 8%				4607,99	435,90	4608	436		3698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,015	31904,00				32383		
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27		1184,12	27,97	31971	755	20429	10129	45467
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	10787	103		3368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	64,8	295,00				19116		
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5		1242,92	--	621	--	--	447	1154
		НР - 72%; СП - 8%				1242,92	--	621	--		86	
		КЛАДКА СТЕН										
10	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	13,3		3544,13	10,13	47137	134	42848	3897	55116
		НР - 93%; СП - 8%				312,43	2,59	4155	34		4083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,3325	16163,00				5374		
10.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	41,097	862,00				35426		
10.3	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	30,59	--				--		
11	1108-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	25,5		10327,63	2747,37	263355	70058	52011	145466	441526
		НР - 93%; СП - 8%				5540,64	593,27	141286	15128		32706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,07	1,785	17209,00				30718		
11.2	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,04	1,02	19393,00				19781		
11.3	261-201-0105	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок ГОСТ 23342-2012	м3	0,98	24,99	--				--		
12	1108-0401-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки неармированные из плит известняковых. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки	2		22389,53	2570,12	44779	5140	15991	23024	73228
		НР - 93%; СП - 8%				11823,76	554,99	23648	1110		5424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06	0,12	114336,00				13720		
12.2	261-201-0104	Плиты из камня-известняка ГОСТ 23342-2012	м3	0,91	1,82	--				--		
13	Цена поставщика	Ракушечный блок	шт	1650		220,00	--	363000	--	363000	--	392040
		СП - 8%				--	--	--	--		29040	
14	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8		3309,28	1914,30	26474	15314	328	16683	46610
		НР - 118%; СП - 8%				1353,94	413,37	10832	3307		3453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0023	0,0184	17843,00				328		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.2	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	8	--				--		
15	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,6		92065,00	--	55239	--	55239	--	59658
		СП - 8%				--	--	--	--		4419	
		КРОВЛЯ										
16	1110-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	87,2		7863,60	314,28	685706	27401	531448	124448	874967
		НР - 90%; СП - 8%				1454,78	130,95	126857	11419		64812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00136	0,118592	286428,00				33968		
16.2	261-103-0133	Щит перекрытий деревянный для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	0,8	69,76	6168,00				430280		
17	215-202-0101 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	3		138287,00	--	414861	--	414861	--	448050
		СП - 8%				--	--	--	--		33189	
18	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	87,2		537,75	17,98	46892	1568	35246	9627	61040
		НР - 92%; СП - 8%				115,57	4,43	10078	386		4522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	95,92	267,00				25611		
18.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	43,6	221,00				9636		
19	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	17,5		21646,72	2370,38	378818	41482	--	270374	701128
		НР - 76%; СП - 8%				19276,34	1052,57	337336	18420		51935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,02	17,85	--				--		
20	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	17,5		19969,00	--	349458	--	349458	--	377415
		СП - 8%				--	--	--	--		27957	
21	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	87,2		998,62	142,17	87080	12397	46283	29106	125481
		НР - 92%; СП - 8%				325,68	37,13	28400	3238		9295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	2,66832	7463,00				19914		
21.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	1,33416	18944,00				25274		
22	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	2,5		201240,86	1107,70	503102	2769	414586	78116	627716
		НР - 90%; СП - 8%				34298,95	419,36	85747	1048		46497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,4	138287,00				55315		
22.2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	2,075	140764,00				292085		
23	1208-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	109		2593,46	24,07	282687	2624	236560	32322	340210
		НР - 72%; СП - 8%				399,11	12,74	43503	1389		25201	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0264	2,8776	79961,00				230096		
24	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	109		1090,59	29,44	118874	3209	9001	99274	235600
		НР - 92%; СП - 8%				978,57	11,40	106664	1243		17452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	2,18	1181,00				2575		
24.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	4,6434	1119,00				5196		
24.3	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	125,35	--				--		
25	224-103-0110 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	125,35		3955,00	--	495759	--	495759	--	535420
		СП - 8%				--	--	--	--		39661	
26	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12		1989,00	--	23868	--	23868	--	25777
		СП - 8%				--	--	--	--		1909	
27	224-105-0301 РСНБ РК 2022	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2		1261,00	--	2522	--	2522	--	2724
		СП - 8%				--	--	--	--		202	
28	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14		1761,00	--	24654	--	24654	--	26626
		СП - 8%				--	--	--	--		1972	
		КРЫЛЬЦО										
29	1108-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыльца с входной площадкой. Устройство	м2 крыльца	12		5972,05	415,68	71665	4989	39689	27081	106646
		НР - 93%; СП - 8%				2248,92	177,72	26987	2133		7900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	0,6	31904,00				19142		
29.2	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,0554	0,6648	24991,00				16614		
30	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	36		2022,05	77,37	72794	2785	1607	82115	167302
		НР - 118%; СП - 8%				1900,07	32,97	68402	1187		12393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0025	0,09	17843,00				1606		
30.2	261-101-0323	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	1	36	--				--		
		ДВЕРИ										
31	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5		3708,76	69,15	18544	345	2615	10859	31755
		НР - 69%; СП - 8%				3116,89	30,66	15584	153		2352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,9	1957,00				1761		
31.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,3901	1,9505	308,00				601		
31.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1	5	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5		72945,00	--	364725	--	364725	--	393903
		СП - 8%				--	--	--	--		29178	
33	1110-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	5		1953,90	45,59	9769	228	2446	6476	17544
		НР - 90%; СП - 8%				1419,06	20,00	7095	100		1300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,25	1,25	1957,00				2446		
33.2	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1	5	--				--		
34	223-205-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	м2	5		80854,00	--	404270	--	404270	--	436612
		СП - 8%				--	--	--	--		32342	
35	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10		2377,00	116,02	23770	1160	6368	15063	41940
		НР - 90%; СП - 8%				1624,22	49,44	16242	494		3107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,01	104757,00				1048		
35.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,4	1957,00				4697		
35.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1	10	--				--		
36	223-201-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	10		17461,00	--	174610	--	174610	--	188579
		СП - 8%				--	--	--	--		13969	
37	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	10		527,00	--	5270	--	5270	--	5692
		СП - 8%				--	--	--	--		422	
38	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	5		5075,00	--	25375	--	25375	--	27405
		СП - 8%				--	--	--	--		2030	
				ОКНА								
39	1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	10		3241,23	236,43	32412	2364	14873	14707	50889
		НР - 90%; СП - 8%				1517,48	116,69	15175	1167		3770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	7,6	1957,00				14873		
39.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	1	10	--				--		
40	223-102-0402 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	10		39021,00	--	390210	--	390210	--	421427
		СП - 8%				--	--	--	--		31217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							
41	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм									
		СП - 8%	м	6,5	1486,00	--	9659	--	9659	--	10432
					--	--	--	--		773	
42	223-501-0208 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 225 мм									
		СП - 8%	м	6,5	589,00	--	3828	--	3828	--	4134
					--	--	--	--		306	
				ПОЛЫ							
43	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10							
		НР - 94%; СП - 8%			13980,37	1386,49	139804	13865	83617	44979	199566
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4232,17	552,86	42322	5529		14783	
43.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12 11,2	7463,00				83586		
44	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,7							
		НР - 94%; СП - 8%			18528,03	2444,37	161194	21266	100030	45794	223547
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4586,03	1013,58	39898	8818		16559	
44.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29 2,523	9245,00				23325		
44.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1 8,7	8010,00				69687		
45	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	8,7							
		НР - 94%; СП - 8%			42381,41	9,98	368718	87	323561	42366	443971
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5180,51	--	45070	--		32887	
45.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 8,874	31904,00				283116		
46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	85							
		НР - 94%; СП - 8%			954,12	33,55	81100	2852	37683	39696	130460
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			477,24	19,59	40565	1665		9664	
46.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204 1,734	21696,00				37621		
47	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	2							
		НР - 94%; СП - 8%			2880,08	126,73	5760	253	282	4986	11606
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2612,48	39,56	5225	79		860	
47.1	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306 0,0612	4459,00				273		
47.2	261-101-0213	Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98	м3	0,0204 0,0408	--				--		
48	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	85							
		НР - 94%; СП - 8%			2180,53	89,94	185345	7645	33208	139599	350939
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1699,90	47,27	144492	4018		25996	
48.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013 1,105	19495,00				21542		
48.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306 2,601	4459,00				11598		
48.3	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	1,02 86,7	--				--		
49	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	105							
		НР - 94%; СП - 8%			2422,00	16,66	254310	1749	212375	38389	316115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			382,72	6,23	40186	654		23416	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	106,05	1934,00				205101		
50	233-202-0303 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м2	85		9105,00	--	773925	--	773925	--	835839
		СП - 8%				--	--	--	--		61914	
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
51	1115-0203-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором высококачественная по камню и бетону	оштукатуриваемой поверхности	61		2613,20	80,63	159405	4918	36526	97748	277725
		НР - 80%; СП - 8%				1933,79	69,25	117961	4224		20572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0212	1,2932	25080,00				32433		
51.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0528	3,2208	--				--		
52	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	оштукатуриваемой поверхности	61		1690,78	22,78	103138	1389	44937	45847	160904
		НР - 80%; СП - 8%				931,34	8,15	56812	497		11919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11,198	683,078	63,00				43034		
53	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	оштукатуриваемой поверхности	5		4295,81	51,35	21479	257	5519	12689	36902
		НР - 80%; СП - 8%				3140,52	31,77	15703	159		2733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	0,215	25080,00				5392		
54	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	оштукатуриваемой поверхности	5		2262,23	26,19	11311	131	4194	5626	18292
		НР - 80%; СП - 8%				1397,22	9,35	6986	47		1355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	12,82	64,1	63,00				4038		
55	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	66		1452,56	8,91	95869	588	19262	61034	169455
		НР - 80%; СП - 8%				1151,80	4,15	76019	274		12552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,04158	313969,00				13055		
55.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,79	52,14	116,00				6048		
56	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) гипсовым раствором	оштукатуриваемой поверхности	85		921,18	7,48	78300	636	15170	50310	138899
		НР - 80%; СП - 8%				735,23	4,63	62494	394		10289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,007	0,595	25496,00				15170		
57	1115-0405-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	85		1833,76	9,72	155869	826	27690	102189	278703
		НР - 80%; СП - 8%				1498,27	4,52	127353	384		20645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,05865	313969,00				18414		
57.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,92	78,2	116,00				9071		
		НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	оштукатуриваемой поверхности	79,5		1649,75	41,80	131155	3323	38315	73968	221533
		НР - 80%; СП - 8%				1126,00	37,02	89517	2943		16410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	1,50255	25496,00				38309		
59	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	79,5		4982,30	16,76	396093	1333	174280	176612	618521
		НР - 80%; СП - 8%				2773,34	3,58	220480	285		45816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	174,9	355,00				62090		
59.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-	шт.	5	397,5	34,00				13515		
59.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	206,7	96,00				19843		
59.4	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	8,4	667,8	40,00				26712		
59.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	24,804	1119,00				27756		
59.6	261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м3	0,105	8,3475	--				--		
59.7	261-201-0115	Металлосайдинг	м2	1,1	87,45	--				--		
60	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	25		4527,84	13,08	113196	327	62112	40650	166154
		НР - 80%; СП - 8%				2030,28	2,24	50757	56		12308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	26,25	954,00				25043		
60.2	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	26,25	665,00				17456		
60.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	7,8	1119,00				8728		
61	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	27		2974,70	5,43	80317	147	63175	13630	101463
		НР - 80%; СП - 8%				629,45	1,58	16995	43		7516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	28,35	551,00				15621		
18.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	28,35	954,00				27046		
18.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05	28,35	665,00				18853		
				ЭЛЕКТОРОСВЕЩЕНИЕ								
62	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5		459,98	3,77	2300	19	71	1592	4203
		НР - 72%; СП - 8%				442,02	0,12	2210	1		311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	4,85	12,00				58		
62.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,02037	626,00				13		
62.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,01	5,05	--				--		
63	1308-0206-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	5		1200,48	33,68	6002	168	1832	2922	9638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			800,34	11,41	4002	57		714	
64	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	100	492,80	3,32	49280	332	19845	21053	75960
		НР - 72%; СП - 8%			291,03	1,37	29103	137		5627	
65	1308-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6560,32	26,83	13121	54	5554	5410	20013
		НР - 72%; СП - 8%			3756,64	--	7513	--		1482	
66	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3656,57	26,83	14626	107	7120	5327	21549
		НР - 72%; СП - 8%			1849,70	--	7399	--		1596	
67	1308-0305-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	587,33	4,43	1762	13	51	1226	3227
		НР - 72%; СП - 8%			565,92	1,82	1698	5		239	
68	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	4	1487,79	22,67	5951	91	552	3837	10572
		НР - 72%; СП - 8%			1326,99	5,47	5308	22		783	
69	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	5	2597,91	953,72	12990	4769	903	7892	22552
		НР - 72%; СП - 8%			1463,60	728,57	7318	3643		1671	
70	247-102-1405 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light ЖКХ 6/700 Авто 4-5К, IP54	шт.	5	10141,00	--	50705	--	50705	--	54761
		СП - 8%			--	--	--	--		4056	
71	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	384,00	--	1152	--	1152	--	1244
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
72	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	459,00	--	1836	--	1836	--	1983
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
				ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
73	1310-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	16931,64	1,65	16932	2	157	10232	29337
		НР - 61%; СП - 8%			16773,44	--	16773	--		2173	
74	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	1920,84	0,76	9604	4	208	5729	16560
		НР - 61%; СП - 8%			1878,32	--	9392	--		1227	
75	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	3824,48	2,04	19122	10	329	11458	33026
		НР - 61%; СП - 8%			3756,64	--	18783	--		2446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							
76	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка									
		НР - 72%; СП - 8%	м	25	362,79	3,70	9070	93	281	6262	16558
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			347,82	0,06	8696	2		1227	
76.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018 0,45	626,00						
76.2	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	1,03 25,75	--				282		
77	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм							--		
		СП - 8%	м	25	105,00	--	2625	--	2625	--	2835
78	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)			--	--	--	--		210	
		НР - 72%; СП - 8%	м	25	103,95	0,82	2599	20	263	1669	4609
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			92,62	0,09	2316	2		341	
78.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004 0,1	2063,00						
78.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021 0,0525	626,00				206		
78.3	261-302-0456	Провод	м	1,03 25,75	--				33		
79	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования							--		
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	729,08	24,30	1458	49	94	802	2441
80	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене			657,41	--	1315	--		181	
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	969,27	--	2908	--	35	1753	5033
81	248-303-0205 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8			957,71	--	2873	--		373	
		СП - 8%	шт.	1	22741,00	--	22741	--	22741	--	24560
82	248-304-0201 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"			--	--	--	--		1819	
		СП - 8%	шт.	2	2349,00	--	4698	--	4698	--	5074
83	248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1			--	--	--	--		376	
		СП - 8%	шт.	5	995,00	--	4975	--	4975	--	5373
84	248-302-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М			--	--	--	--		398	
		СП - 8%	шт.	5	2426,00	--	12130	--	12130	--	13100
85	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10			--	--	--	--		970	
		СП - 8%	шт.	1	1153,00	--	1153	--	1153	--	1245
86	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П			--	--	--	--		92	
		СП - 8%	шт.	3	149,00	--	447	--	447	--	483
87	248-306-0301 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР 112-2-1			--	--	--	--		36	
		СП - 8%	шт.	1	12034,00	--	12034	--	12034	--	12997
88	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50			--	--	--	--		963	
		СП - 8%	км	0,025	42441,00	--	1061	--	1061	--	1146
					--	--	--	--		85	

ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
89	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30		2537,04	26,63	76111	799	58892	16379	99889
		НР - 98%; СП - 8%				547,33	9,77	16420	293		7399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,	м	1	30	1952,00				58560		
90	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5		2153,12	26,63	10766	133	7896	2730	14575
		НР - 98%; СП - 8%				547,33	9,77	2737	49		1080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,	м	1	5	1569,00				7845		
91	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2		1989,86	26,63	3980	54	2831	1092	5478
		НР - 98%; СП - 8%				547,33	9,77	1095	20		406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами,	м	1	2	1406,00				2812		
92	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	9		22802,17	209,74	205220	1887	193119	10936	233448
		НР - 98%; СП - 8%				1134,85	105,03	10214	945		17292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	1	9	21230,00				191070		
93	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны воздушные. Установка	шт.	5		377,74	--	1889	--	698	1167	3301
		НР - 98%; СП - 8%				238,24	--	1191	--		244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5	120,00				600		
94	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8		2904,40	110,31	23235	882	2430	19669	46337
		НР - 98%; СП - 8%				2490,42	18,43	19923	147		3432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	41747,00				668		
94.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0088	165506,00				1456		
94.3	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	16	--				--		
94.4	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	8	--				--		
95	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4		2945,19	151,10	11781	604	1215	9907	23423
		НР - 98%; СП - 8%				2490,42	36,86	9962	147		1735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	41747,00				334		
95.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0044	165506,00				728		
95.3	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	8	--				--		
95.4	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	4	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8		3644,00	--	29152	--	29152	--	31484
		СП - 8%				--	--	--	--		2332	
97	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4		6850,00	--	27400	--	27400	--	29592
		СП - 8%				--	--	--	--		2192	
		ВОДОПРОВОД										
98	1116-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	20		1634,18	2,75	32684	55	312	31674	69507
		НР - 98%; СП - 8%				1615,84	0,18	32317	4		5149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,323	26,46	8,00				212		
98.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,008	0,16	626,00				100		
98.3	261-301-0191	Трубы полимерные	м	0,99	19,8	--				--		
99	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3		2904,40	110,31	8713	331	911	7376	17376
		НР - 98%; СП - 8%				2490,42	18,43	7471	55		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	41747,00				250		
99.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0033	165506,00				546		
99.3	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2	6	--				--		
99.4	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	3	--				--		
100	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3		3644,00	--	10932	--	10932	--	11807
		СП - 8%				--	--	--	--		875	
		КАНАЛИЗАЦИЯ										
101	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10		1122,06	1,92	11221	19	21	10964	23960
		НР - 98%; СП - 8%				1118,15	0,63	11181	6		1775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,000012	0,00012	165506,00				20		
101.2	261-107-0370	Вода	м3	0,0039	0,039	--				--		
101.3	261-301-0176	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	9,98	--				--		
102	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2		3984,53	122,39	7969	245	537	7162	16342
		НР - 98%; СП - 8%				3593,62	60,59	7187	121		1211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00072	286428,00				206		
102.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,072	626,00				45		
102.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	0,4	472,00				189		
102.4	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	1	2	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка										
		НР - 98%; СП - 8%	комплект	1		5874,23	58,53	5874	58	102	5623	12417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				5713,73	24,49	5714	24		920	
103.1	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,015	0,015	6798,00				102		
103.2	261-301-0342	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20	шт.	2	2	--				--		
103.3	261-701-0120	Водонагреватели электрические накопительные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	1	--				--		
104	Торговая сеть	Водонагреватель электрический типа Аристон										
		СП - 8%	шт	1		45000,00	--	45000	--	45000	--	48600
105	244-101-0201 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, B 495 мм				--	--	--	--		3600	
		СП - 8%	комплект	2		5865,00	--	11730	--	11730	--	12668
106	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором				--	--	--	--		938	
		СП - 8%	шт.	2		6577,00	--	13154	--	13154	--	14206
107	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника				--	--	--	--		1052	
		СП - 8%	шт.	2		5326,00	--	10652	--	10652	--	11504
108	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм				--	--	--	--		852	
		СП - 8%	м	10		354,00	--	3540	--	3540	--	3823
109	241-208-0305 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм				--	--	--	--		283	
		СП - 8%	шт.	4		552,00	--	2208	--	2208	--	2385
110	241-209-0105 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм				--	--	--	--		177	
		СП - 8%	шт.	2		1014,00	--	2028	--	2028	--	2190
						--	--	--	--		162	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									13538946
		Временные здания и сооружения (1,3%)	Тенге									176006
		Итого										13714952
		Затраты на производство СМР в зимнее время (1,5х0,9=1,35%)										182776
		Выслуга лет (1%)	Тенге									135389
		На оплату дополн. отпусков (0,4%)	Тенге									54156
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиатционного риска	Тенге									1193801
		ИТОГО	Тенге									15281074
		Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге									274 299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				14							
		Итого сметная стоимость в ценах 2022г. МРП 2022г = 3063 тг.	Тенге								15 555 373
		Итого сметная стоимость в ценах 2024г. МРП 2024г = 3692 тг.	Тенге								18 750 446
		НДС 12%	Тенге								2 250 054
		ИТОГО	**Тенге**								**21 000 500**

Заказчик: Серкешбаев Нуртай Темирбаевич

Администратор:_____ Н. Серкешбаев

Технадзор: ТОО "Айдан курылыс"

Руководитель_____ А. Ниязов

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Директор: С_____ С. Серикбаев

Авторский надзор: ТОО "Талгат"

_____ С. Нуралиев