Типовая межведомственная форма КС -3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017 г.

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой"**
Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Ісмер"**
Наименование строительства и его адрес: **" Строительство многоквартирного жилого дома в ЖК 14га участок №2(пятно3) массива "Арай" в г. Тараз"**
Договор: №1 от 01.03.2017г.

№ п\п	Наименвание объектов, Пусковых комплексов,работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ,тенге						
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц включительно	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	В отчетный месяц	В том числе СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем
1	" Строительство многоквартирного жилого дома в ЖК 14га участок №2(пятно3) массива "Арай" в г. Тараз"	12 500 000	12 500 000	12 500 000		12 500 000	12 500 000	
2	итого	12 500 000	12 500 000			12 500 000		
3	В том числе НДС	1 339 286	1 339 286			1 339 286		
4	5% для устранения перечня недоделок и дефектов	-	-			-		
5	Всего к оплате	12 500 000	12 500 000			12 500 000		

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Агроспецстрой»

Генеральный директор

Рахимбердиев М.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «Тараз-Ісмер»

директор

Мусабеков Е.К.

Форма №2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз "

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой"

СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Ісмер"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство многоквартирного жилого дома в ЖК 14га участок №2(пятно3) массива "Арай" в г. Тараз"

Договор: №1 от 01.03.2017г.

Акт №1
приемки выполненых строительно - монтажных работ за март 2017 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Фундаменты и стены подвала											
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	124,685	996,44	24,55	124241	3061	7519	0,26	33
					39,83	9,20	4966	1147	123	0,04	6
2	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000мм, из бетона класса В15	м3	68,5244	6887,88	353,46	471988	24221	51698	3,60	247
					585,00	133,52	40087	9149	105	0,65	45
3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	275,3645	996,44	24,55	274384	6760	16606	0,26	72
					39,83	9,20	10968	2533	123	0,04	12
4	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	23,58	7387,31	112,36	174193	2649	26342	6,34	149
					1021,50	42,44	24087	1001	105	0,21	5
5	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2м при толщине плиты до 1000мм	м3	139,65	6165,78	367,51	861051	51323	72815	2,37	331
					357,75	138,83	49960	19388	105	0,68	95
6	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3м,толщиной до 300мм	м3	74,81	8954,00	360,48	669849	26968	123809	8,99	673
					1440,00	136,17	107726	10187	105	0,67	3190
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				2575706				
		Накладные расходы	тенге				298789				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге				172470				
		Итого по разделу	тенге				3046965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Каркас									
7	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке , бетон В25	м3	63,95908	12728,25	4467,45	814087	285734	220507	12,43	795
					2074,50	1208,95	132683	77323	61	4,63	296
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				814087				
		Накладные расходы	тенге				220507				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге				62076				
		Итого по разделу	тенге				1096670				
		Всего по смете	тенге				4 143 635				
		Временные здания и сооружения 1,20%	тенге				49 724				
		Итого	тенге				4 193 359				
		дополнительные затраты, при производстве работ в зимнее время 0,63%	тенге				26 418				
		Выслуга лет	тенге				41 934				
		Доп.отпуска	тенге				16 773				
		Итого по см.расчету в базовых ценах 2001г.	тенге				4 278 484				
		Пересчет в текущие цены 2015г.	тенге				10 941 877				
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	тенге				218 838				
		Итого	тенге				11 160 714				
		Налог на добавленную стоимость- 12%	тенге				1 339 286				
		Всего по сметному расчету	тенге				12 500 000				

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Агроспецстрой»

Генеральный директор

_____ **Рахимбердиев М.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «Тараз-Ісмер»

директор

_____ **Мусабеков Г.К.**