Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агроспецстрой"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараз-Ісмер»

Наименование строительства: "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г. Тараз Участок 47, пятно 4" Корректировка

Договор: №3 от 01.03.2022г.

А К Т №1 приемки выполненных работ за апрель месяц 2022 года.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
				Строительная часть здания выше отметки 0,00							
		РАЗДЕЛ 1. Колонны									
1	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	82,56	68659,12	28963,56	5668497	2391232	1875447	1796359	8062044
		НР - 91%; СП - 8%			16979,38	6930,75	1401818	572203		597188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	83,7984	20727,00				1736889		
2	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,024	1117505,99	1443,99	26820	35	20294	5921	35360
		НР - 91%; СП - 8%			270468,00	630,51	6491	15		2619	
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,6631	22108,03	1411,99	58876	3761	766	50486	118111
		НР - 91%; СП - 8%			20408,04	424,60	54349	1131		8749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	261-102-0221	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	7,9893	96,00				767		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5754193	2395028	1896507	1852766	8215515
							1462658	573349	--	608556	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5754193				
	Материалы		Тенге				1896509				
	Всего заработная плата		Тенге					2036007			
		Накладные расходы	Тенге				1852766				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				608556				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8215515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1456
		Сметная заработная плата	Тенге					2036007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8215515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1456
		Сметная заработная плата	Тенге					2036007			
		РАЗДЕЛ 2.Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ5 подвала на отм.-2,300 до+11,900,блоки 1-3									
4	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	122,12873	36988,69	3806,58	4517382	464892	2921837	1122145	6090689
		НР - 91%; СП - 8%			9257,88	839,06	1130653	102473		451162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	123,960661	20727,00				2569333		
5	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	18,56862	22327,01	1040,29	414582	19317	5348	360923	837546
		НР - 91%; СП - 8%			20998,72	360,91	389917	6702		62040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	261-102-0221	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	55,70586	96,00				5348		
6	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,39194	16973,75	986,47	40600	2359	689	34958	81602
		НР - 91%; СП - 8%			15699,28	360,91	37552	863		6045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	261-102-0221	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	7,17582	96,00				689		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4972564	486568	2927874	1518026	7009837
							1558122	110038	–	519247	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4972564				
	Материалы		Тенге				2927873				
	Всего заработная плата		Тенге					1668160			
		Накладные расходы	Тенге				1518026				
		Сметная прибыль	Тенге				519247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7009837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1289
		Сметная заработная плата	Тенге					1668160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7009837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1289
		Сметная заработная плата	Тенге					1668160			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15225352
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3020780				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2881596			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					683387			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4824382		
		- Накладные расходы	Тенге							3370792	
		- Сметная прибыль	Тенге							1127803	
		Всего по смете	тенге				15 225 352				
		Временные здания и сооружения 0,9%	тенге				137 028				
		Итого по главе	тенге				15 362 380				
		Дополнительные затраты при призводстве строительно - монтажных работ в зимнее время 0,63%	тенге				–				
		Итого по главе	тенге				15 362 380				
		Непредвиденные работ и затраты 2%	тенге				307 248				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге				15 669 628				
		в том числе на 2021 год - 26 %	тенге				4 074 103				
		в том числе на 2022 год - 74 %	тенге				11 595 525				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 34 %, К=1	тенге				4 074 103				
		НДС на 2021 год, - 12 %	тенге				488 892				
		Итого в текущих ценах на 2021 год	тенге				4 562 995				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 66 %, К=1,0500514	тенге				12 175 897				
		НДС на 2022 год, - 12 %	тенге				1 461 108				
		Итого в текущих ценах на 2022 год	тенге				13 637 005				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге				1 950 000				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге				18 200 000				

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Агроспецстрой»

Генеральный директор

Рахимбердиев М.С.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО «Тараз-Ісмер»

директор

Мусабеков Г.К.