Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"

Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK", тел.: 8-7232-26-32-82

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №60 от 2024-05-17, доп .соглашение №050340003330/240055/01 от 2024-07-29

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Октябрьская переправа-Алтайка-Ново-Хайрузовка " км 10-25

СПРАВКА от 05.08.2024г
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2024 года

Представляется подрядчиком-заказчику.

тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №2	116 529 041,38	106 529 041,38
	Итого	116 529 041,38	106 529 041,38
	НДС 12%	13 983 484,97	12 783 484,97
	Итого	**130 512 526,35**	**119 312 526,35**
	Удержание 30%	**0,00**	**0,00**
	Удержание 5%	**6 525 626,32**	**5 965 626,32**
	Всего к оплате	**123 986 900,03**	**113 346 900,03**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН"

Ж.Б.Казанов

Работу принял Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "УПТ и АД ВКО"

Е.К.Уалиев

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №60 от 2024-05-17, доп .соглашение №050340003330/240055/01 от 2024-07-29

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Октябрьская переправа-Алтайка-Ново-Хайрузовка " км 10-25

Акт №2 от 05.08. 2024г
приемки выполненных работ за август месяц 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**97 488 227**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**4 648 907**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 285 877**
		машины и механизмы	Тенге			**22 166 458**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 105 880**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**70 672 861**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 226**
		Раздел 1. Фрезерование, ИТОГО:	тенге			**8 096 671**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**998 940**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**499 470**
		машины и механизмы	Тенге			**7 097 731**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 090 948**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**523**

		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**8 096 671**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**998 940**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**499 470**
		машины и механизмы	Тенге			**7 097 731**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 090 948**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**523**
1	**1220-0101-0501**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м2**	**13143,947**	**616**	**8 096 671**
		из них:				
1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,0168	4545	76
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0168	2243	38
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0229	0	0
1.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0053	33	0
1.4	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	0,0056	61694	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0056	4819	27
1.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0018	12767	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0018	2823	5
1.6	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	0,0001	15111	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2363	0
1.7	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0056	10770	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0056	3374	19
1.8	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0,0028	7968	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0028	2823	8
1.9	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0,0071	12298	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0071	3374	24
		Раздел 2. Устройство выравнивающего слоя из ПГС с добавлением щебня 25% и ПГС 75% толщиной 10см , ИТОГО:	тенге			**89 391 555**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 649 967**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 786 407**
		машины и механизмы	Тенге			**15 068 727**

		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 014 932**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**70 672 861**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 703**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**89 391 555**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 649 967**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 786 407**
		машины и механизмы	Тенге			**15 068 727**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 014 932**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**70 672 861**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 703**
2	**7101-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси с добавлением щебня 25% и ПГС 75%**	**м3**	**5934,90607**	**15062**	**89 391 555**
		из них:				
2.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,144	4273	615
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,144	2092	301
2.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,305	10118	3 086
2.3	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,915	9639	8 820
2.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	33	2
2.5	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0155	21858	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0155	4032	62
2.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0476	12092	576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0476	2823	134
2.7	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,0708	21306	1 508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0708	4032	285
2.8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0091	12767	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0091	2823	26

Всего по акту **97 488 227**

Сметная прибыль (5)%	4 874 411
Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 949 765
Итого	104 312 402
Всего по акту с учетом К-1,075	**112 135 833**
Всего по акту с учетом Кдог=0,95	**106 529 041,38**
НДС (12%)	**12 783 484,97**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**119 312 526,35**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "УПТ и АД ВКО" **Е.К.Уалиев**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**