Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"

Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK", тел.: 8-7232-26-32-82

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №60 от 2024-05-17, доп .соглашение №050340003330/240055/01 от 2024-07-29

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Октябрьская переправа-Алтайка-Ново-Хайрузовка " км 10-25

СПРАВКА от 13.08.2024г
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2024 года

Представляется подрядчиком-заказчику.

тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №3	229 310 996,27	112 781 954,89
	Итого	229 310 996,27	112 781 954,89
	НДС 12%	27 517 319,55	13 533 834,59
	Итого	**256 828 315,82**	**126 315 789,47**
	Удержание 30%	**0,00**	**0,00**
	Удержание 5%	**12 841 415,79**	**6 315 789,47**
	Всего к оплате	**243 986 900,03**	**120 000 000,00**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН"

Ж.Б.Казанов

Работу принял Заказчик:

Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"

Н.С.Жумадилов

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №60 от 2024-05-17, доп .соглашение №050340003330/240055/01 от 2024-07-29

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Октябрьская переправа-Алтайка-Ново-Хайрузовка " км 10-25

Акт №3 от 13.08. 2024г
приемки выполненных работ за август месяц 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**103 210 473**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**4 214 211**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 062 565**
		машины и механизмы	Тенге			**17 398 180**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 481 007**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**81 598 082**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 967**
		Раздел 2. Устройство выравнивающего слоя из ПГС с добавлением щебня 25% и ПГС 75% толщиной 10см , ИТОГО:	тенге			**103 210 473**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**4 214 211**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 062 565**
		машины и механизмы	Тенге			**17 398 180**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 481 007**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**81 598 082**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**

		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 967
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			103 210 473
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			4 214 211
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 062 565
		машины и механизмы	Тенге			17 398 180
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			3 481 007
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			81 598 082
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 967
1	**7101-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси с добавлением щебня 25% и ПГС 75%**	**м3**	**6852,37506**	**15062**	**103 210 473**
		из них:				
1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,144	4273	615
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,144	2092	301
1.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,305	10118	3 086
1.3	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,915	9639	8 820
1.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	33	2
1.5	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0155	21858	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0155	4032	62
1.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0476	12092	576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0476	2823	134
1.7	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,0708	21306	1 508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0708	4032	285
1.8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0091	12767	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0091	2823	26

Всего по акту	**103 210 473**
Сметная прибыль (5)%	**5 160 524**
Непредвиденные работы и затраты (2)%	**2 064 209**
Итого	**110 435 206**

Всего по акту с учетом К-1,075	**118 717 847**
Всего по акту с учетом Кдог=0,95	**112 781 954,89**
НДС (12%)	**13 533 834,59**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**126 315 789,47**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:

Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н.С.Жумадилов**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**