Форма 3КС

**Наименование объекта:** Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора Такырколь до НС №3 в Шиелийском районе, Кзылординской области.Корректировка сметной документации

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения , гидротехнических сооружений"
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная стоимость договора 2 028 678 168,00 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2024 год 928 024 000,00 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Адрес: 120018, г. Кызылорда, пос. Тасбугет ул. М.Шокая18
БИН: 000340001900
ИИК: KZ876010201000023063
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту

а) с начала года 928 024 000,00 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 928 024 000,00 тенге, в т.ч. НДС

# СПРАВКА № 2

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Дополнительное соглашение | | Источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | № | дата | наименование | код | | |
| | | 37 | 20.05.2021г | 37/5 | 15.08.2024 | | | | |

| Специфика | Наименование и виды выполняемых работ | Ед изм | Стоимость единицы работ, тенге | Аванс, тенге | | | Ранее заактированная сумма | Сумма фактических расходов с начала года, тенге | Сумма, требуемая к перечислению за | | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса | Сумма погашения | Остаток | | | Кол-во | Сумма, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 431 | **Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора Такырколь до НС №3 в Шиелийском районе, Кзылординской области.Корректировка сметной документации** | тенге | **928 024 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **928 024 000,00** | | **928 024 000,00** | **928 024 000,00** |
| | **ИТОГО:** | | **928 024 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **928 024 000,00** | | **928 024 000,00** | **928 024 000,00** |

**Заказчик:**
**Заместитель Председателя**
**РГУ "Комитета водного хозяйства**
**МВРИ РК"**

_____ **Аубакиров А.Б.**

**Руководитель**
**Управления развития групповых водопроводов**
**РГУ "Комитета водного хозяйства**
**МВРИ РК"**

_____ **Турлыбеков Б.А.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Технология көмек құрылыс"**

_____ **Есенов М. Ж.**

**Подрядчик:**
**Производственный директор ТОО "Мелиоратор"**

_____ **Абылаев С.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурногоразвития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора Такырколь до НС №3 в Шиелийском районе, Кзылординской области.Корректировка сметной документации

Доп. Соглашение №37/5 от 15.08.2024 к основному договору подряда (контракт) №37 от 20.05.2021 г.

**Акт выполненных работ №2**

**за Август 2024 (месяц, год) на 02-01 внеплощадочный водовод работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022* | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | $м^3$ грунта | 28286,09336 | 56,86 | 56,86 | 1608347,37 | 1608347,37 | | 379316,68 | 2146631,94 |
| | | | | | | 0 | 18,63 | 0 | 526969,76 | | 158967,89 | |
| 2 | 2 | 1101-0104-0113 *РСНБ РК 2022* | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | $м^3$ грунта | 28286,09336 | 49,21 | 49,21 | 1391958,66 | 1391958,66 | | 328401,65 | 1858113,48 |
| | | | | | | 0 | 16,12 | 0 | 455971,92 | | 137753,17 | |
| 3 | 5 | 1101-0101-0367 *РСНБ РК 2022* | **Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$** | $м^3$ грунта | 5107,942572 | 350,32 | 350,32 | 1789414,28 | 1789414,28 | | 352498,93 | 2313284,51 |
| | | | | | | 0 | 95,85 | 0 | 489596,39 | | 171371,3 | |
| 4 | 6 | 1101-0101-0367 *РСНБ РК 2022* | **Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Вязкие грунты повышенной** | $м^3$ грунта | 57889,96099 | 385,36 | 385,36 | 22308475,41 | 22308475,41 | | 4394427,13 | 28839042,21 |
| | | | | | | 0 | 105,43 | 0 | 6103338,55 | | 2136139,67 | |
| 5 | 7 | 1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022* | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2* | $м^3$ грунта | 1948,385908 | 2984,24 | 0 | 5814451,06 | 0 | | 4186399,4 | 10800915,98 |
| | | | | | | 2984,24 | 0 | 5814451,06 | 0 | | 800065,52 | |
| 6 | 8 | 1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022* | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | $м^3$ грунта | 6,176893 | 2260,79 | 0 | 13964,53 | 0 | | 10054,61 | 25940,84 |
| | | | | | | 2260,79 | 0 | 13964,53 | 0 | | 1921,7 | |
| 7 | 9 | 1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022* | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** *Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1* | $м^3$ грунта | 70,00479 | 2486,86 | 0 | 174092,3 | 0 | | 125346,59 | 323393,62 |
| | | | | | | 2486,86 | 0 | 174092,3 | 0 | | 23954,73 | |
| 8 | 10 | 1101-0205-1201 *РСНБ РК 2022* | **Траншеи. Водоотлив** | $м^3$ мокрого грунта | 16857,73342 | 2106,56 | 2106,56 | 35511826,96 | 35511826,96 | | 17283222,77 | 57018586,51 |
| | | | | | | 0 | 1423,94 | 0 | 24004401,1 | | 4223536,78 | |
| 9 | 11 | 1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./после ручной разработки/ Группа грунтов 1** | $м^3$ грунта | 76,181683 | 1402,16 | 0 | 106819,07 | 0 | | 76910,24 | 198427,68 |
| | | | | | | 1402,16 | 0 | 106819,07 | 0 | | 14698,37 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 1101-0205-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 10936,19044 | 1402,16 | 0 | 15334288,97 | 0 | | 11040740,19 | 28485057,54 |
| | | | | | | 1402,16 | 0 | 15334288,97 | 0 | | 2110028,38 | |
| 11 | 13 | 1101-0104-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 52440,07311 | 32,88 | 32,88 | 1724229,58 | 1724229,58 | | 406410,54 | 2301070,11 |
| | | | | | | 0 | 10,77 | 0 | 564779,74 | | 170429,99 | |
| 12 | 14 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 52440,07311 | 276,82 | 126,7 | 14516460,84 | 6644157,23 | | 8017563,03 | 24336913,81 |
| | | | | | | 150,12 | 62,23 | 7872303,62 | 3263345,6 | | 1802889,94 | |
| 13 | 15 | 1122-1401-1204<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из стальных труб диаметром 630 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 45,930744 | 175642,24 | 35468,12 | 8067378,88 | 1629076,92 | 6172192,96 | 552470,3 | 9309437,54 |
| | | | | | | 5793,7 | 6356,13 | 266109,01 | 291941,62 | | 689588,36 | |
| 14 | 16 | 1122-0601-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,045931 | 27231763,62 | 1914542,96 | 1250774,94 | 87936,25 | 1115562,22 | 73006,65 | 1429684,16 |
| | | | | | | 1029300,48 | 576251,71 | 47276,46 | 26467,72 | | 105902,57 | |
| 15 | 17 | 1122-1401-1106<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 630 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 435,022222 | 107101,22 | 31968,56 | 46591410,57 | 13907034,3 | 30575619,77 | 4718855,51 | 55415087,73 |
| | | | | | | 4847,47 | 6109,49 | 2108757,02 | 2657764,04 | | 4104821,65 | |
| 16 | 18 | 241-201-0827<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х30,0 мм | м | 443,722667 | 64919 | | 28806031,73 | | 28806031,73 | | 31110514,44 |
| | | | Итого по разделу 1: Земляные работы | | | | | | | | 2304482,71 | |
| | | | | | | | | 185009925,2 | 86602456,96 | 66669406,68 | 51945624,22 | 255912102,1 |
| | | | | | | | | 31738062,04 | 38384576,44 | 0 | 18956552,73 | |
| | | | Раздел 3: Трубопроводы и арматура | | | | | | | | | |
| 17 | 22 | 1122-0501-0412<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 15,5342 | 3489291,43 | 2618202,64 | 54203350,99 | 40671683,39 | | 26872341,44 | 87561748,08 |
| | | | | | | 871088,79 | 876267,3 | 13531667,6 | 13612111,34 | | 6486055,65 | |
| 18 | 25 | 241-201-0823<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х19,1 мм | м | 16163,4601 | 26071 | | 421397568,5 | | 421397568,5 | | 455109373,9 |
| | | | Итого по разделу 3: Трубопроводы и арматура | | | | | | | | 33711805,45 | |
| | | | | | | | | 475600919,4 | 40671683,39 | 421397568,5 | 26872341,44 | 542671122 |
| | | | | | | | | 13531667,6 | 13612111,34 | 0 | 40197861,1 | |
| | | | Раздел 5: Колодцы | | | | | | | | | |
| 19 | 124 | 1122-1301-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | ных и бетонных конструкций колодца | 16,65 | 74363,83 | 15105,45 | 1238158 | 251506 | 464257 | 627802 | 2015237 |
| | | | | | | 31375,08 | 6711,6 | 522395 | 111748 | | 149277 | |
| 20 | 125 | ССЦ<br>*РК 8.04-08-2021 п.2.3.4* | Добавка на сульфатостойкий портландцемент | $м^3$ | 16,65 | 284 | | 4729 | | 4729 | | 5107 |
| | | | | | | | | | | | 378 | |
| 21 | 126 | 225-101-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 6 | 63914 | | 383484 | | 383484 | | 414163 |
| | | | | | | | | | | | 30679 | |
| 22 | 127 | 225-101-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 | шт. | 5 | 27949 | | 139745 | | 139745 | | 150925 |
| | | | | | | | | | | | 11180 | |
| 23 | 128 | 225-101-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 | шт. | 4 | 36697 | | 146788 | | 146788 | | 158531 |
| | | | | | | | | | | | 11743 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 129 | 225-101-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-96 | шт. | 6 | 36697 | | 220182 | | 220182 | | 237797 |
| | | | | | | | | | | | 17615 | |
| 25 | 130 | 225-101-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 | шт. | 6 | 84327 | | 505962 | | 505962 | | 546439 |
| | | | | | | | | | | | 40477 | |
| 26 | 131 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 7 | 7044 | | 49308 | | 49308 | | 53253 |
| | | | | | | | | | | | 3945 | |
| 27 | 132 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 11 | 8911 | | 98021 | | 98021 | | 105863 |
| | | | | | | | | | | | 7842 | |
| 28 | 133 | 1108-0201-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Стены приямков и каналов из кирпича./Кладка горловин колодцев/ Кладка | $м^3$ кладки | 0,094737 | 49134,21 | 3590,57 | 4655 | 340 | 3252 | 1063 | 6175 |
| | | | | | | 11213,37 | 853,42 | 1062 | 81 | | 457 | |
| 29 | 134 | 1122-1301-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 48,43 | 74363,83 | 15105,45 | 3601440 | 731557 | 1350388 | 1826092 | 5861735 |
| | | | | | | 31375,08 | 6711,6 | 1519495 | 325043 | | 434203 | |
| 30 | 135 | ССЦ<br>*РК 8.04-08-2021 п.2.3.4* | Добавка на сульфатостойкий портландцемент | $м^3$ | 48,291 | 284 | | 13715 | | 13715 | | 14812 |
| | | | | | | | | | | | 1097 | |
| 31 | 136 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15 | шт. | 30 | 36297 | | 1088910 | | 1088910 | | 1176023 |
| | | | | | | | | | | | 87113 | |
| 32 | 137 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 30 | 47470 | | 1424100 | | 1424100 | | 1538028 |
| | | | | | | | | | | | 113928 | |
| 33 | 138 | 225-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 22 | 21400 | | 470800 | | 470800 | | 508464 |
| | | | | | | | | | | | 37664 | |
| 34 | 139 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 23 | 25271 | | 581233 | | 581233 | | 627732 |
| | | | | | | | | | | | 46499 | |
| 35 | 140 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а | шт. | 30 | 25271 | | 758130 | | 758130 | | 818780 |
| | | | | | | | | | | | 60650 | |
| 36 | 141 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 30 | 7044 | | 211320 | | 211320 | | 228226 |
| | | | | | | | | | | | 16906 | |
| 37 | 142 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 56 | 8911 | | 499016 | | 499016 | | 538937 |
| | | | | | | | | | | | 39921 | |
| 38 | 143 | 1108-0201-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Стены приямков и каналов из кирпича./Кладка горловин колодцев/ Кладка | $м^3$ кладки | 0,852632 | 49134,21 | 3590,57 | 41893 | 3062 | 29271 | 9568 | 55578 |
| | | | | | | 11213,37 | 853,42 | 9561 | 728 | | 4117 | |
| 39 | 144 | 1122-1301-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 8,92 | 74363,83 | 15105,45 | 663325 | 134740 | 248719 | 336336 | 1079634 |
| | | | | | | 31375,08 | 6711,6 | 279866 | 59867 | | 79973 | |
| 40 | 145 | ССЦ<br>*РК 8.04-08-2021 п.2.3.4* | Добавка на сульфатостойкий портландцемент | $м^3$ | 8,92 | 284 | | 2533 | | 2533 | | 2736 |
| | | | | | | | | | | | 203 | |
| 41 | 146 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15 | шт. | 5 | 36297 | | 181485 | | 181485 | | 196004 |
| | | | | | | | | | | | 14519 | |
| 42 | 147 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | | 5 | 47470 | | 237350 | | 237350 | | 256338 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | [illegible] | шт. | | | | | | | 18988 | |
| 43 | 148 | 225-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 8 | 21400 | | 171200 | | 171200 | 13696 | 184896 |
| 44 | 149 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 3 | 25271 | | 75813 | | 75813 | 6065 | 81878 |
| 45 | 150 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а | шт. | 5 | 25271 | | 126355 | | 126355 | 10108 | 136463 |
| 46 | 151 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 5 | 7044 | | 35220 | | 35220 | 2818 | 38038 |
| 47 | 152 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 10 | 8911 | | 89110 | | 89110 | 7129 | 96239 |
| 48 | 153 | 1108-0201-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Стены приямков и каналов из кирпича./Кладка горловин колодцев/ Кладка | $м^3$ кладки | 0,236842 | 49134,21<br>11213,37 | 3590,57<br>853,42 | 11637<br>2656 | 850<br>202 | 8131 | 2658<br>1144 | 15439 |
| 49 | 154 | 1122-1301-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 94,32 | 81717,09<br>22333,97 | 5991,75<br>2983,35 | 7707556<br>2106540 | 565142<br>281390 | 5035874 | 2364051<br>805729 | 10877336 |
| 50 | 155 | ССЦ<br>*РК 8.04-08-2021 п.2.3.4* | Добавка на сульфатостойкий портландцемент | $м^3$ | 94,32 | 284 | | 26787 | | 26787 | 2143 | 28930 |
| 51 | 156 | 261-101-0378<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92/плоские прямоугольные/ | $м^3$ | 19,58 | 83564 | | 1636183 | | 1636183 | 130895 | 1767078 |
| 52 | 157 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 22 | 7044 | | 154968 | | 154968 | 12397 | 167365 |
| 53 | 158 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 36 | 8911 | | 320796 | | 320796 | 25664 | 346460 |
| 54 | 159 | 225-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9 | шт. | 2 | 16355 | | 32710 | | 32710 | 2617 | 35327 |
| 55 | 160 | 1108-0201-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Стены приямков и каналов из кирпича./Кладка горловин колодцев/ Кладка | $м^3$ кладки | 0,189474 | 49134,21<br>11213,37 | 3590,57<br>853,42 | 9310<br>2125 | 681<br>162 | 6505 | 2126<br>915 | 12351 |
| 56 | 161 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 1,1601 | 1074856 | | 1246940 | | 1246940 | 99755 | 1346695 |
| 57 | 162 | 244-201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л | комплект | 64 | 5955 | | 381120 | | 381120 | 30490 | 411610 |
| 58 | 163 | 1106-0101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 3,42 | 16834,71<br>8749,26 | 2870,17<br>692,42 | 57575<br>29922 | 9816<br>2368 | 17836 | 29384<br>6957 | 93916 |
| 59 | 164 | 212-101-1804<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6 | $м^3$ | 3,4884 | 28199 | | 98369 | | 98369 | 7870 | 106239 |
| 60 | 165 | 1310-0901-1508<br>*РСНБ РК 2022* | Столбик замерный для линии связи. Установка | | 38 | 13517,15 | 1633,25 | 513652 | 62063 | 315764 | 99033 | 661700 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого по разделу 5: Колодцы | шт. | | 3574,32 | 698,01 | 135824 | 26524 | | 49015 | |
| | | | | | | | | 25261583 | 1759757 | 18892379 | 5298113 | 33004477 |
| | | | | | | | | 4609446 | 808113 | 0 | 2444781 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 685872427,6 | 129033897,4 | 506959354,1 | 84116078,66 | 831587701,1 |
| | | | | | | | | 49879175,64 | 52804800,78 | 0 | 61599194,83 | |
| | | | Итого | 831 587 701,080 | | | | | | | | 831 587 701,08 |
| | | | Временные здания и сооружения 2,6% | 21 621 280,228 | | | | | | | | 21 621 280,23 |
| | | | Итого | 853 208 981,308 | | | | | | | | 853 208 981,31 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строит ел ьно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температлрной зоны стройки 0,71% | 6 057 783,767 | | | | | | | | 6 057 783,77 |
| | | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального | | | 44 206 629,780 | | | | | | 44 206 629,78 |
| | | | Итого | 859 266 765,075 | | 44 206 629,780 | | | | | | 903 473 394,86 |
| | | | Непредвиденные затраты 3% | 17 185 335,302 | | | | | | | | 17 185 335,30 |
| | | | Итого сметная стоимость | 876 452 100,377 | | 44 206 629,780 | | | | | | 920 658 730,16 |
| | | | Понижающий коэффициент К=0,9 | 788 806 890,339 | | 39 785 966,802 | | | | | | 828 592 857,14 |
| | | | Налог на добавлению стоимость - 12 % | | | | | | | | | 99 431 142,86 |
| | | | ВСЕГО: | | | | | | | | | 928 024 000,00 |

**Заказчик:**
**Заместитель Председателя**
**РГУ "Комитета водного хозяйства**
**МВРИ РК"**

_____ **Аубакиров А.Б.**

**Руководитель**

**Управления развития групповых водопроводов**
**РГУ "Комитета водного хозяйства**
**МВРИ РК"**

_____ **Турлыбеков Б.А.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Технология комек курылыс"**

_____ **Букаев А.М.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "Береке"**

_____ **Абдужаппаров Р. Х.**

**Подрядчик:**
**Производственный директор ТОО "Мелиоратор"**

_____ **Абылаев С.М.**