Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» ноября 2020 г.

Заказчик: Абдиев Алибек Шукуруллаевич. Шымкент, Аль-Фарабиский район, пр.Д.Кунаев ст-е 23А

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «20» ноября 2020г., в лице директора Нурпнисова Н. ТОО «ИртышСнабTrade», г.Усть-Каменогорск, УЛИЦА КОСМИЧЕСКАЯ, д. 10/5, кв. 7, 15-ГСЛ №002189 от 14.06.2006 года.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключение о качестве строительно-монтажных работ «20» ноября 2020 г., ТОО "Turkistan city", директор Ахметов Х.П., РК, область Туркестанская, район Байдибекский, село Боралдай, ул. А.Жумадиллаулы дом №30, эксперт технического надзора Ахметов Хамит Пердебаевич., аттестат эксперта № KZ39VJE00033833 от 29.12.2017 г.;

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключение о соответствии выполненных работ проекту «20» ноября 2020 г., ТОО «ARHPROJECT+», №18013559 от 11.07.2018г., РК, г.Шымкент ул. квартал 194 д. 462, в лице директора Оналтаев К.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию: **Строительство гостиницы, кафе, сто**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **г.Шымкент, р-н Аль-Фарабиский пр.Динмухамед Кунаев ст-е 23А**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "_____" "_____" 20____ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) Договор купли – продажи № 2866 от 05.06.2017
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

Государственное учреждение «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент» Акимата города Шымкент, от 15.08.2020 года, №KZ81REA00187300;

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ARHPROJECT+», №18013559 от 11.07.2018г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Абдиев Алибек Шукуруллаевичг**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **08 2019 г.**
месяц, год

окончание работ **11 2020 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 15 месяц

по норме или по проекту организации строительства месяца: 15 месяц

фактически 15 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
лит.А	$м^2$	3586,4		3586,4	
лит.Б	$м^2$	2299,8		2299,8	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный
период _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	*метр в квадрате (далее – м2)*	лит.А-3586,4 лит.Б-2299,8	лит.А-3586,4 лит.Б-2299,8
Число этажей	*Этажность*	лит.А - 5+цоколь лит.Б-4+подвол	лит.А -5+цоколь лит.Б-4+подвол
Общий строительный объем	*метр в кубе (далее – м3)*	лит.А-15562 лит.Б-7846	лит.А-15562 лит.Б-7846
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Лит-А: общая площадь – 3586,4 м2, фундамент-бетон; стены-кирпич,; кровля-профлист;
Лит-Б: общая площадь – 2299,8 м2, фундамент-бетон; стены-кирпич,; кровля-профлист;
на земельном участке: S- 0,2996 га, (кад.№ 19-309-009-042)

Благоустройство: площадь озеленией – 650 $м^2$

Водоснабжение: водопродов запроектирован из стальных электросварных труб диаметром 57х3,0 мм в веьма усиленной изоляции по ГОСТ 10704-91. Точка подключения – существующий колодец на существующей водопроводной сети диаметром 110 мм.

Канализация: отвод стоков от запроектированного объекта, на сети предусматриваются колодцы из сборных железобетонных элементов выполненных из бетона марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе с примесями и шлакопортландцементе по ТПР 902-09-22.84 диаметром 1000 мм и 1500 мм.

Газопровод: точка подлючения подземная к газопроводу низкого давления, идущего после существующего ШРП. Запроектирован в подземном исполнении из

полиэтиленовыч труб ПЭ 100 SDR 11 РК ГОСТ 50838-2011 диаметром 90х8,2 мм с коэффициентом запаса прочности 2,8 и прокладывается на глубине 1,2 до верха газопровода от поверхности земли с выходом.

Электроснабжение: точка подключения объекта – Лит А, Лит Б, РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ выполняется прокладка двух кабелей марки АВБбША-1 – 4х150 мм^2 расчетного сечения.Между вводными шкафами, выполняется перемычка сеч.4х120мм2 обеспечивающая при необходимости.

Телефонизация: точка подключения – 2хШРОу-05М, точка врезки – подземное смотровое устройство ККСр-3-10. Предусмотрена прокладка оптико-волоконного кабеля марки ИКСЛ-м4П-А12-2,5.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. . Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **200 000 000** тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **150 000 000** тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **50 000 000** тенге;

прочие расходы _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **200 000 000** тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **150 000 000** тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - **50 000 000** тенге;

прочие расходы _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Строительство гостиницы, кафе, сто по адресу: г.Шымкент, Аль-Фарабиский район, пр.Д.Кунаева ст-е №23А»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Абдиев Алибек Шукуруллаевичг

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор

аккредитованная организация ТОО «Turkistan city»
в лице директора – Ахметов Х.П.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.

Авторский надзор:

разработчик проекта
ТОО«ARHPROJECT+»
Директор - Оналтаев К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик),

Директор ТОО «ИртышСнабTrade» Екибаев Е.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) *подпись, М.П.*

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Абдиев Алибек Шукуруллаевич

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИртышСнабTrade", БИН/ИИН 151140008427, г. Усть-Каменогорск, ул. УЛИЦА КОСМИЧЕСКАЯ, д. 10/5, кв. 7

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство гостиницы, кафе, сто

(наименование, адрес)

Объект: Строительство гостиницы, кафе, сто

(наименование)

Договор подряда (контракт) №5 от 12.02.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за мая 2020 года

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью.	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1-2. Архитектурно строительные решения										
Раздел 3 Фасад													
1	8	1115-0213-0103	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР=80%	м2	230,72	5 971,33	36,38	1 377 705	8 394	447 126	739 508	2 286 590	
						3 996,99	9,53	922 186	2 199	-	169 377		
2	9	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	23,072	49 780,00	-	1 148 524	-	1 148 524	-	1 240 406	Казахстан
						-	-	-	-	-	91 882		
3	10	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	244,57	759,91	8,94	185 851	2 186	83 496	80 861	288 049	

						409,57	3,71	100 169	907	-	21 337		
4	11	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	244,57	3 852,37	43,82	942 174	10 717	414 891	417 970	1 468 956	
						2 112,14	24,11	516 566	5 897	-	108 812		
5	12	1115-0212-0306	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм НР=80%	м2	244,57	1 638,47	9,44	400 721	2 309	113 603	228 673	679 746	
						1 164,53	4,22	284 809	1 032	-	50 352		
6	13	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	43,7	6 138,52	21,61	268 253	944	149 683	94 455	391 725	
						2 691,66	10,13	117 626	443	-	29 017		
Раздел 4 Внутренняя отделка помещений													
4.1 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа													
7	14	1115-0203-0502	Затирка швов потолка цементно-известковым раствором НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	288,49	929,07	7,88	268 027	2 273	39 878	181 838	485 854	
						782,96	4,93	225 876	1 422	-	35 989		
8	15	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (Грунтовка+левкас) НР=80%	м2 отделываемой поверхности	288,49	1 056,18	6,12	304 697	1 766	78 224	180 286	523 782	
						778,91	2,25	224 708	649	-	38 799		

9	16	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	259,8	684,12	4,46	177 734	1 159	56 870	96 205	295 854	
						460,76	2,12	119 705	551	-	21 915		
10	17	1115-0403-0309	Потолки. Окраска эмалью на водной основе НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	28,69	1 786,23	5,15	51 247	148	21 591	23 663	80 903	
						1 028,51	2,49	29 508	71	-	5 993		
11	18	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	699,32	1 617,90	45,49	1 131 430	31 812	261 077	692 898	1 970 274	
						1 199,08	39,44	838 541	27 581	-	145 946		
12	19	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	697,82	724,76	6,12	505 752	4 271	108 881	315 337	886 776	
						562,61	2,25	392 601	1 570	-	65 687		
13	20	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	697,82	658,11	6,12	459 242	4 271	108 825	278 174	796 409	
						496,04	2,25	346 147	1 570	-	58 993		

14	21	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	389,28	613,89	4,46	238 975	1 736	77 879	128 148	396 493	
						409,37	2,12	159 360	825	-	29 370		
15	22	1115-0403-0308	Стены. Окраска эмалью на водной основе НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	308,54	1 508,47	4,88	465 423	1 506	203 368	209 013	728 391	
						844,46	2,32	260 550	716	-	53 955		
16	23	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя (Пенетрон) НР=94%	м2 изолируемой поверхности	15,57	2 234,90	20,51	34 797	319	19 952	13 715	52 393	
						932,94	4,12	14 526	64	-	3 881		
17	24	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	1,5	5 080,54	21,61	7 621	32	3 551	3 242	11 732	
						2 691,66	10,13	4 037	15	-	869		
18	25	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,71	4 253,24	54,10	117 857	1 499	23 712	74 867	208 142	
						3 343,43	33,85	92 646	938	-	15 418		
19	26	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,71	1 708,01	27,61	47 329	765	5 325	33 212	86 984	

						1 488,23	9,97	41 239	276	-	6 443		
20	27	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	18,41	619,69	4,46	11 408	82	3 790	6 061	18 867	
						409,37	2,12	7 537	39	-	1 398		
21	28	1115-0403-0308	Откосы. Окраска эмалью на водной основе НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	9,3	1 508,47	4,88	14 029	45	6 130	6 300	21 955	
						844,46	2,32	7 853	22	-	1 626		
22	29	1110-0404-0101	Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90%	м2 стен (за вычетом проемов)	20,16	3 121,79	20,18	62 935	407	32 704	26 995	97 124	
						1 479,37	8,41	29 824	170	-	7 194		
23	30	1115-0206-0208	Короба. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	20,16	608,60	2,37	12 269	48	3 480	7 006	20 817	
						433,62	0,81	8 742	16	-	1 542		
24	31	1115-0405-0105	Короба, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	20,16	619,69	4,46	12 493	90	4 150	6 637	20 660	

						409,37	2,12	8 253	43	-	1 530		
Раздел 5 Полы													
5.1 Тип 1													
25	37	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	89,16	4 705,13	27,16	419 509	2 422	208 649	196 889	665 710	
						2 337,81	11,41	208 439	1 017	-	49 312		
26	38	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%	м плинтусов	66,96	510,30	2,52	34 170	169	3 465	28 778	67 984	
						456,03	1,18	30 536	79	-	5 036		
27	39	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	6,76296	1 902,00	-	12 863	-	12 863	-	13 892	
						-	-	-	-	-	1 029		
5.2 Тип 2													
28	45	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=94%	м2 покрытия	163,8	3 657,45	60,39	599 090	9 892	526 589	62 774	714 813	
						382,23	25,47	62 609	4 172	-	52 949		
29	46	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94%	м плинтусов	137,96	388,91	1,26	53 654	174	28 663	23 405	83 224	
						179,89	0,59	24 818	81	-	6 165		
5.3 Тип 3													
30	54	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	20,06	4 705,13	27,16	94 385	545	46 944	44 298	149 778	
						2 337,81	11,41	46 896	229	-	11 095		
Раздел 10 Перегородки в санузлах													
31	94	1110-0103-0301	Установка перегородок в санузлах НР=90%	м2 перегородок	9,64	9 514,09	168,17	91 716	1 621	74 897	14 353	114 555	
						1 576,52	77,85	15 198	750	-	8 486		
32	95	1107-0519-0101	Поручни для ММГН. Установка НР=118%	м ограждения	10,9	3 912,71	130,92	42 649	1 427	1 074	48 096	98 005	
						3 683,23	56,11	40 147	612	-	7 260		

33	96	222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	1 м	10,9	17 399,00	-	189 649	-	189 649	-	204 821	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 172		
Раздел 12 Отделка входных групп													
34	101	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80%	м2 поверхности облицовки	17,95	7 009,72	24,73	125 824	444	59 445	52 954	193 080	
						3 673,28	14,29	65 935	257	-	14 302		
35	102	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	30,75	2 563,96	193,82	78 842	5 960	24 815	47 730	136 698	
						1 563,15	88,12	48 067	2 710	-	10 126		
36	103	231-302-0102	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 400x400x9мм	1 м2	30,75	2 382,72	-	73 269	-	73 269	-	79 130	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 861		
Итого							**15 580 572**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							5 295 654						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							99 433						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							56 923						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							4 667 032						
- накладные расходы, тенге							4 364 341						
- сметная прибыль (8 %), тенге							1 154 118						
Всего							**15 580 572**						
2-1-3. Водоснабжение и канализация													
Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование													
1	57	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=98%	комплект	4	3 382,36	83,13	13 529	333	1 133	11 979	27 549	
						3 016,05	39,71	12 064	159	-	2 041		

2	58	244-101-0302	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	1 комплект	4	19 691,00	-	78 764	-	78 764	-	85 065	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 301		
3	59	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	4	14 807,00	-	59 228	-	59 228	-	63 966	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 738		
4	60	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98%	м подводок	4	1 031,85	-	4 127	-	2 096	1 990	6 606	
						507,85	-	2 031	-	-	489		
5	61	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%	комплект	5	4 222,18	126,82	21 111	634	1 343	19 068	43 393	
						3 826,84	64,53	19 134	323	-	3 214		
6	62	244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	1 комплект	5	14 550,00	-	72 750	-	72 750	-	78 570	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 820		
7	63	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	5	5 326,00	-	26 630	-	26 630	-	28 760	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 130		
8	64	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	5	922,00	-	4 610	-	4 610	-	4 979	Казахстан
						-	-	-	-	-	369		

9	65	1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка НР=98%	комплект	2	2 133,79	89,55	4 268	179	554	3 553	8 447	
						1 767,07	45,87	3 534	92	-	626		
10	66	244-101-0901	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	1 комплект	2	20 963,00	-	41 926	-	41 926	-	45 280	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 354		
11	67	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98%	комплект	2	4 222,18	126,82	8 444	254	537	7 627	17 357	
						3 826,84	64,53	7 654	129	-	1 286		
12	68	244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	1 комплект	2	14 550,00	-	29 100	-	29 100	-	31 428	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 328		
13	69	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	2	5 326,00	-	10 652	-	10 652	-	11 504	Казахстан
						-	-	-	-	-	852		
14	70	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	2	922,00	-	1 844	-	1 844	-	1 992	Казахстан
						-	-	-	-	-	148		
15	71	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98%	м подводок	2	1 031,85	-	2 064	-	1 048	996	3 305	
						507,85	-	1 016	-	-	245		
16	72	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	7	1 409,55	0,16	9 867	1	250	9 424	20 834	
						1 373,74	-	9 616	-	-	1 543		

17	73	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	7	8 214,00	-	57 498	-	57 498	-	62 098	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 600		
18	74	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР=98%	комплект	1	13 143,46	49,86	13 143	50	12 191	909	15 176	
						902,74	24,55	903	25	-	1 124		
19	75	1117-0101-0108	Биде. Установка НР=98%	комплект	1	2 455,49	50,61	2 455	51	285	2 101	4 921	
						2 119,66	24,13	2 120	24	-	365		
20	76	244-101-0801	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, В 360 мм	1 комплект	1	24 358,00	-	24 358	-	24 358	-	26 307	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 949		
21	77	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98%	м подводок	1	1 031,85	-	1 032	-	524	498	1 652	
						507,85	-	508	-	-	122		
22	78	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	1	1 409,55	0,16	1 410	-	36	1 347	2 978	
						1 373,74	-	1 374	-	-	221		
23	79	244-104-0509	Смеситель для биде набортный	1 шт.	1	11 991,00	-	11 991	-	11 991	-	12 950	Казахстан
						-	-	-	-	-	959		
24	80	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=98%	комплект	4	6 248,28	60,80	24 993	243	408	23 957	52 866	
						6 085,51	26,08	24 342	104	-	3 916		
25	81	513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	1 комплект	3	36 601,00	-	109 803	-	-	-	109 803	Казахстан
						-	-	-	-	109 803	-		

26	82	513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	1 комплект	1	32 550,00	-	32 550	-	-	-	32 550	Казахстан
						-	-	-	-	32 550	-		
27	83	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=98%	комплект	1	2 584,99	320,71	2 585	321	321	2 060	5 017	
						1 942,86	159,46	1 943	159	-	372		
28	84	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	1 шт.	1	15 649,00	-	15 649	-	15 649	-	16 901	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 252		
29	85	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	1	1 264,00	-	1 264	-	1 264	-	1 365	Казахстан
						-	-	-	-	-	101		
30	86	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98%	м подводок	1	1 031,85	-	1 032	-	524	498	1 652	
						507,85	-	508	-	-	122		
31	87	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98%	шт.	1	1 409,54	-	1 410	-	36	1 347	2 978	
						1 373,74	-	1 374	-	-	221		
32	88	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	1	9 224,00	-	9 224	-	9 224	-	9 962	Казахстан
						-	-	-	-	-	738		
Итого							**838 211**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							88 121						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							2 066						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							1 015						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							466 774						
- оборудование, тенге							142 353						
- накладные расходы, тенге							87 354						
- сметная прибыль (8 %), тенге							51 546						

Всего						838 211							
	2-1-8. Отопление и вентиляция												
Раздел 1 Отопление													
1.1 Отопление													
1	1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	40,1	2 189,10	27,32	87 783	1 096	63 315	23 314	119 985	
						582,86	10,40	23 373	417	-	8 888		
2	2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	76,2	1 792,81	27,32	136 612	2 082	90 116	44 302	195 387	
						582,86	10,40	44 414	792	-	14 473		
3	3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	62,2	2 573,65	27,32	160 081	1 699	122 128	36 163	211 944	
						582,86	10,40	36 254	647	-	15 700		
4	4	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98%	м трубопровода	178,5	126,70	1,54	22 616	275	134	21 763	47 929	
						124,41	-	22 207	-	-	3 550		
5	5	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=98%	кВт	29,6	22 889,71	217,41	677 535	6 435	635 325	38 304	773 106	
						1 208,61	111,87	35 775	3 311	-	57 267		

6	6	1115-0403-1005	Трубопроводы и радиаторы. Окраска масляная составами НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	36,8	613,80	1,94	22 588	71	9 064	10 790	36 048	
						365,55	0,94	13 452	35	-	2 670		
7	7	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98%	шт.	18	393,22	-	7 078	-	2 511	4 476	12 478	
						253,72	-	4 567	-	-	924		
8	8	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	18	680,37	0,84	12 247	15	351	11 650	25 809	
						660,03	0,39	11 881	7	-	1 912		
9	9	245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	1 шт.	18	10 071,00	-	181 278	-	181 278	-	195 780	
						-	-	-	-	-	14 502		
10	10	1118-1101-0105	Термостатический элемент и вентиль радиаторный. Установка НР=98%	шт.	36	286,88	-	10 328	-	1 194	8 951	20 821	
						253,72	-	9 134	-	-	1 542		
11	11	245-405-2307	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8 °С до 28 °С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С	1 шт.	18	5 325,00	-	95 850	-	95 850	-	103 518	
						-	-	-	-	-	7 668		

12	12	242-303-0503	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	18	8 205,00	-	147 690	-	147 690	-	159 505	
						-	-	-	-	-	11 815		
13	13	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	17	938,24	109,00	15 950	1 853	6 504	6 429	24 169	
						446,64	50,95	7 593	866	-	1 790		
14	14	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм	1 м	5,5	380,00	-	2 090	-	2 090	-	2 257	Казахстан
						-	-	-	-	-	167		
15	15	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм	1 м	13,2	456,00	-	6 019	-	6 019	-	6 501	Казахстан
						-	-	-	-	-	482		

16	16	242-202-0704	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	10 664,00	-	10 664	-	10 664	-	11 517	Казахстан
						-	-	-	-	-	853		
17	17	242-202-0702	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	8 250,00	-	16 500	-	16 500	-	17 820	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 320		
18	18	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%	шт.	1	1 024,51	2,88	1 025	3	136	869	2 046	
						885,70	0,86	886	1	-	152		
19	19	242-303-0904	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	19 888,00	-	19 888	-	19 888	-	21 479	
						-	-	-	-	-	1 591		
1.2 Газопровод для подключения котла													
20	20	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	21	708,00	-	14 868	-	14 868	-	16 057	
						-	-	-	-	-	1 189		
Раздел 2 Оборудование теплогенераторной													

21	21	1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР=98%	котел	1	54 268,84	2 077,92	54 269	2 078	5 464	46 626	108 967	
						46 726,47	852,33	46 726	852	-	8 072		
22	22	513-104-0201	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 30 кВт, отапливаемая площадь 800 м2	1 комплект	1	256 320,00	-	256 320	-	-	-	256 320	Казахстан
						-	-	-	-	256 320	-		
23	23	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98%	насос	1	31 510,32	588,26	31 510	588	6 640	23 991	59 941	
						24 281,92	199,06	24 282	199	-	4 440		
24	24	511-401-0101	Насос циркуляционный DN 25, 25-7 двигатель мощностью 0,23 кВт, прим.	1 шт.	2	202 344,00	-	404 688	-	-	-	404 688	
						-	-	-	-	404 688	-		
25	25	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР=98%	бак	1	20 910,29	919,77	20 910	920	13 675	6 505	29 608	
						6 315,91	322,41	6 316	322	-	2 193		
26	26	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	4	3 125,29	169,15	12 501	677	1 215	10 552	24 897	
						2 652,47	39,25	10 610	157	-	1 844		

27	27	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	4	5 629,00	-	22 516	-	22 516	-	24 317	
						-	-	-	-	-	1 801		
28	28	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	1	3 083,30	127,16	3 083	127	304	2 619	6 158	
						2 652,47	19,62	2 652	20	-	456		
29	29	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	1 722,00	-	1 722	-	1 722	-	1 860	
						-	-	-	-	-	138		
30	30	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%	шт.	1	3 125,29	169,15	3 125	169	304	2 637	6 223	
						2 652,47	39,25	2 652	39	-	461		
31	31	242-307-0104	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130 °С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	1 шт.	1	3 422,00	-	3 422	-	3 422	-	3 696	
						-	-	-	-	-	274		
32	32	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98%	комплект	2	684,66	-	1 369	-	191	1 154	2 725	
						589,02	-	1 178	-	-	202		

33	33	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	2	4 432,00	-	8 864	-	8 864	-	9 573	
						-	-	-	-	-	709		
34	34	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98%	комплект	4	3 337,95	-	13 352	-	11 558	1 758	16 319	
						448,45	-	1 794	-	-	1 209		
35	35	1116-0601-0301	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка НР=98%	шт.	1	4 906,01	125,34	4 906	125	1 306	3 443	9 017	
						3 474,18	39,25	3 474	39	-	668		
36	36	242-309-0102	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110 °С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 20	1 шт.	1	2 735,00	-	2 735	-	2 735	-	2 954	
						-	-	-	-	-	219		
Раздел 3 Вентиляция													
3.1 Вентиляция													
37	37	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=98%	вентилятор	1	11 050,87	219,89	11 051	220	972	9 709	22 421	
						9 859,20	47,66	9 859	48	-	1 661		
38	38	246-409-0201	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 12 Вт	1 шт.	1	6 087,00	-	6 087	-	6 087	-	6 574	
						-	-	-	-	-	487		
39	39	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	12	9 160,52	72,29	109 926	867	77 501	31 279	152 501	
						2 629,83	29,89	31 558	359	-	11 296		

40	40	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР=98%	м2 поверхности воздуховодов	3	10 356,85	59,73	31 071	179	23 668	7 136	41 263	
						2 407,83	19,71	7 223	59	-	3 056		
41	41	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%	решетка	16	2 182,97	75,39	34 928	1 206	3 382	30 040	70 165	
						1 896,21	19,62	30 339	314	-	5 197		
42	42	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	13	5 831,00	-	75 803	-	75 803	-	81 867	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 064		
43	43	246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	1 шт.	3	4 167,00	-	12 501	-	12 501	-	13 501	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 000		
44	44	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	1,8	32 811,58	2 230,92	59 061	4 016	3 372	40 693	107 734	
						28 707,26	1 039,36	51 673	1 871	-	7 980		

45	45	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	1 м3	1,944	22 818,00	-	44 358	-	44 358	-	47 907	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 549		
46	46	1126-0301-0301	Поверхность изоляции. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	11,02	6 021,20	13,18	66 354	145	33 935	24 571	98 199	
						2 928,64	5,09	32 274	56	-	7 274		
47	47	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	9,5	708,00	-	6 726	-	6 726	-	7 264	
						-	-	-	-	-	538		
48	48	261-107-0319	Сетка металлическая	1 м2	0,405	503,00	-	204	-	204	-	220	
						-	-	-	-	-	16		
Раздел 4 Дымовая труба, фундамент													
49	49	1109-0607-0101	Дымовая труба. Монтаж НР=69%	т	0,13428	117 563,39	6 073,29	15 786	816	5 551	6 681	24 264	
						70 150,75	1 959,45	9 420	263	-	1 797		
50	50	241-102-0223	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х8,0 мм	1 м	8	11 371,00	-	90 968	-	90 968	-	98 245	
						-	-	-	-	-	7 277		
51	51	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00707	441 684,00	-	3 123	-	3 123	-	3 373	Казахстан
						-	-	-	-	-	250		
52	52	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,00053	834 363,34	3 356,58	442	2	164	253	751	

						522 176,76	1 481,97	277	1	-	56		
53	53	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00053	399 352,00	-	212	-	212	-	229	Казахстан
						-	-	-	-	-	17		
54	54	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91%	м3	1,244	54 382,07	2 885,00	67 651	3 589	50 604	12 998	87 101	
						10 818,58	664,00	13 458	826	-	6 452		
55	55	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,02544	441 684,00	-	11 236	-	11 236	-	12 135	Казахстан
						-	-	-	-	-	899		
56	56	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	1 т	0,11564	475 599,00	-	54 998	-	54 998	-	59 398	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 400		
57	57	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,0142	834 363,34	3 356,58	11 848	48	4 385	6 767	20 104	
						522 176,76	1 481,97	7 415	21	-	1 489		
58	58	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0142	380 647,00	-	5 405	-	5 405	-	5 837	Казахстан
						-	-	-	-	-	432		
Итого							**3 932 472**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							502 716						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							29 301						

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						11 522							
- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 020 696							
- оборудование, тенге						661 008							
- накладные расходы, тенге						476 423							
- сметная прибыль (8 %), тенге						242 328							
Всего						**3 932 472**							
			6-1-1. Наружные сети водоснабжения										
Раздел 2 Наружные сети водоснабжения													
1	13	242-203-0202	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	27 504,00	-	27 504	-	27 504	-	29 704	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 200		
2	14	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	0,047	90 281,17	-	4 243	-	113	4 089	8 999	
						87 879,60	-	4 130	-	-	667		
3	15	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	2	2 452,00	-	4 904	-	4 904	-	5 296	Казахстан
						-	-	-	-	-	392		
4	16	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	2	3 694,00	-	7 388	-	7 388	-	7 979	
						-	-	-	-	-	591		
5	17	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 20 мм. Приварка НР=99%	фланец	2	853,06	45,49	1 706	91	56	1 543	3 509	
						779,67	-	1 559	-	-	260		
6	18	241-116-0103	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	1 шт.	2	462,00	-	924	-	924	-	998	
						-	-	-	-	-	74		

7	19	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	1	1 633,78	90,98	1 634	91	81	1 447	3 327	
						1 461,89	-	1 462	-	-	246		
8	20	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	1	3 694,00	-	3 694	-	3 694	-	3 990	
						-	-	-	-	-	296		
9	21	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99%	шт.	1	54 993,68	270,27	54 994	270	51 618	3 193	62 842	
						3 105,65	119,37	3 106	119	-	4 655		
10	22	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,046	449 005,83	4 577,96	20 654	211	17 139	3 369	25 945	
						71 839,44	2 139,86	3 305	98	-	1 922		
11	23	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	1 шт.	1	151 884,00	-	151 884	-	151 884	-	164 035	
						-	-	-	-	-	12 151		
12	24	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,00059	1 480 478,41	693 862,98	873	409	15	579	1 568	
						761 887,30	228 887,30	450	135	-	116		
13	25	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-20х3,0 мм	1 шт.	1	1 065,00	-	1 065	-	1 065	-	1 150	
						-	-	-	-	-	85		
14	26	241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	1 шт.	1	139,00	-	139	-	139	-	150	Казахстан
						-	-	-	-	-	11		

15	27	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	1	3 083,30	127,16	3 083	127	304	2 619	6 158	
						2 652,47	19,62	2 652	20	-	456		
16	28	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	1 051,00	-	1 051	-	1 051	-	1 135	
						-	-	-	-	-	84		
17	29	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра НР=99%	км трубопровода	0,0006	1 684 609,91	719 957,77	1 011	432	74	652	1 796	
						840 585,60	258 521,21	504	155	-	133		
18	30	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	1 м	0,6024	12 388,00	-	7 463	-	7 463	-	8 060	Казахстан
						-	-	-	-	-	597		
19	31	1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0006	4 083 284,51	319 791,66	2 450	192	1 929	363	3 038	
						548 538,48	63 585,20	329	38	-	225		
20	32	1122-1401-0401	Концы футляра. Заделка битумом и прядью НР=99% :К1трр=0,273;К1трм=0,273;К1экс=0,273;К1мат=0,273;	футляр	3	11 876,97	1 441,75	35 631	4 325	19 263	12 005	51 447	

						4 014,23	27,82	12 043	83	-	3 811		
21	33	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-074 НР=69%	м2	1,5	107,73	2,29	162	3	101	41	219	
						38,43	0,40	58	1	-	16		
22	34	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=69%	м2	1,5	182,01	3,57	273	5	192	52	351	
						50,24	0,59	75	1	-	26		
23	35	1134-0201-0804	Установка указателя НР=76%	шт.	1	1 004,67	-	1 005	-	-	764	1 911	
						1 004,67	-	1 005	-	-	142		
24	36	248-304-0101	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65, прим.	1 шт.	1	1 126,00	-	1 126	-	1 126	-	1 216	
						-	-	-	-	-	90		
25	37	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99%	врезка	1	6 458,51	3 236,13	6 459	3 236	214	4 094	11 397	
						3 008,77	1 125,68	3 009	1 126	-	844		
Раздел 3 Строительство колодца д. 1500 мм - 1 шт													
26	48	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,03305	1 029 630,00	-	34 028	-	34 028	-	36 750	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 722		
27	49	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,071	33 094,00	-	2 350	-	2 350	-	2 538	Казахстан
						-	-	-	-	-	188		

28	50	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,55	14 387,47	2 622,14	7 913	1 442	5 739	1 260	9 907	
						1 330,18	1 132,38	732	623	-	734		
29	51	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,55	39 616,75	1 651,33	21 789	908	19 821	1 149	24 773	
						1 927,48	369,48	1 060	203	-	1 835		
Итого							**480 188**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге							35 479						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							11 742						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							2 602						
- материалы, изделия и конструкции, тенге							360 178						
- накладные расходы, тенге							37 219						
- сметная прибыль (8 %), тенге							35 569						
Всего							**480 188**						
			6-2-1. Наружные сети канализации										
Раздел 1 Земляные работы													
1.1 Земляные работы под канализационную сеть													
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	25,9475	77,94	77,94	2 022	2 022	-	438	2 657	
						-	23,44	-	608	-	197		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	0,8025	3 043,66	-	2 443	-	-	1 759	4 538	
						3 043,66	-	2 443	-	-	336		
3	3	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	31,39	92,17	92,17	2 893	2 893	-	626	3 801	
						-	27,72	-	870	-	282		

4	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	27,00241	54,62	54,62	1 475	1 475	-	320	1 939	
						-	16,43	-	444	-	144		
5	5	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	23,00206	46,83	46,83	1 077	1 077	-	233	1 415	
						-	14,08	-	324	-	105		
6	6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1,54653	1 323,75	-	2 047	-	-	1 474	3 803	
						1 323,75	-	2 047	-	-	282		
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	50,00447	246,45	117,45	12 324	5 873	-	6 571	20 407	
						129,00	53,50	6 451	2 675	-	1 512		
8	8	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	3,03094	77,79	77,79	236	236	-	46	305	
						-	20,99	-	64	-	23		
9	9	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3,55806	101,20	101,20	360	360	-	70	464	
						-	27,31	-	97	-	34		

10	10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	2,32	9 091,13	251,41	21 091	583	16 805	3 829	26 914	
						1 596,22	71,33	3 703	165	-	1 994		
Раздел 2 Наружные сети канализации													
11	11	1122-0501-0404	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,029	702 562,01	340 851,91	20 374	9 885	-	13 209	36 270	
						361 710,10	98 360,44	10 490	2 852	-	2 687		
12	12	241-201-0913	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	1 м	29,29	3 476,00	-	101 812	-	101 812	-	109 957	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 145		
13	13	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 377 мм. Укладка футляра НР=99%	км трубопровода	0,0006	2 690 482,81	1 140 399,57	1 614	684	105	1 061	2 889	
						1 374 894,00	411 641,85	825	247	-	214		
14	14	241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х6,0 мм	1 м	0,6024	25 322,00	-	15 254	-	15 254	-	16 474	
						-	-	-	-	-	1 220		
15	15	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0006	3 172 200,87	1 000 559,07	1 903	600	939	540	2 638	
						607 119,84	301 026,56	364	181	-	195		
16	16	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР=61%	км кабеля	0,029	119 436,00	74 982,78	3 464	2 175	-	1 173	5 008	

						44 453,22	21 855,16	1 289	634	-	371		
17	17	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	29	82,00	-	2 378	-	2 378	-	2 568	
						-	-	-	-	-	190		
18	18	1122-1401-0401	Концы футляра. Заделка битумом и прядью НР=99% :К1трр=0,471;К1трм=0,471;К1экс=0,471;К1мат=0,471;	футляр	3	20 491,05	2 487,42	61 473	7 462	33 234	20 712	88 760	
						6 925,65	47,99	20 777	144	-	6 575		
19	19	1122-0501-0407	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,029	1 509 521,74	1 097 442,06	43 776	31 826	-	19 908	68 779	
						412 079,68	281 331,14	11 950	8 159	-	5 095		
20	20	241-201-0419	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 204х20,5 мм	1 м	29,29	15 176,00	-	444 505	-	444 505	-	480 065	Казахстан
						-	-	-	-	-	35 560		
Раздел 3 Земляные работы для строительства 1-го колодца													
21	21	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	13,61007	248,19	248,19	3 378	3 378	-	605	4 302	
						-	61,73	-	840	-	319		

22	22	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	13,61007	291,51	291,51	3 967	3 967	-	711	5 052	
						-	72,50	-	987	-	374		
23	23	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% :К1трр=1,2;	м3 грунта	0,42093	4 901,47	-	2 063	-	-	1 485	3 832	
						4 901,47	-	2 063	-	-	284		
24	24	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	0,42093	6 074,78	-	2 557	-	-	1 841	4 750	
						6 074,78	-	2 557	-	-	352		
25	25	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	11,722	42,60	42,60	499	499	-	107	654	
						-	12,61	-	148	-	48		
26	26	1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	11,722	27,65	27,65	324	324	-	70	426	
						-	8,31	-	97	-	32		
27	27	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	11,722	293,92	139,83	3 445	1 639	-	1 838	5 706	
						154,09	63,69	1 806	747	-	423		

28	28	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м2 спланированной поверхности	4,75	368,58	-	1 751	-	-	1 261	3 253	
						368,58	-	1 751	-	-	241		
29	29	1101-0107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4 НР=72%	м2 спланированной поверхности	4,75	491,44	-	2 334	-	-	1 680	4 335	
						491,44	-	2 334	-	-	321		
30	30	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	0,9	1 893,55	-	1 704	-	-	1 227	3 165	
						1 893,55	-	1 704	-	-	234		
31	31	1101-0107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	15,44	118,57	118,57	1 831	1 831	-	356	2 362	
						-	32,00	-	494	-	175		
Раздел 4 Строительство колодца д. 1500 мм - 1 шт													
32	32	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%	м3 конструкций колодца	2,61	53 351,81	10 366,23	139 248	27 056	64 973	58 267	213 316	
						18 091,54	4 458,80	47 219	11 637	-	15 801		
33	33	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	39 663,00	-	39 663	-	39 663	-	42 836	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 173		
34	34	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	1	20 829,00	-	20 829	-	20 829	-	22 495	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 666		
35	35	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	1	31 358,00	-	31 358	-	31 358	-	33 867	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 509		

36	36	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	40 402,00	-	40 402	-	40 402	-	43 634	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 232		
37	37	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	3 766,00	-	7 532	-	7 532	-	8 135	Казахстан
						-	-	-	-	-	603		
38	38	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	35 152,00	-	35 152	-	35 152	-	37 964	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 812		
39	39	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0162	1 004 968,00	-	16 280	-	16 280	-	17 582	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 302		
40	40	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	0,4698	96,65	2,29	45	1	26	12	62	
						38,43	0,40	18	-	-	5		
41	41	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,0484	1 029 630,00	-	49 834	-	49 834	-	53 821	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 987		
42	42	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1,24	33 094,00	-	41 037	-	41 037	-	44 320	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 283		
Раздел 5 Земляные работы для строительства 1-го выгреба													

43	44	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	13,61007	248,19	248,19	3 378	3 378	-	605	4 302	
						-	61,73	-	840	-	319		
44	45	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	13,61007	291,51	291,51	3 967	3 967	-	711	5 052	
						-	72,50	-	987	-	374		
45	46	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% :К1трр=1,2;	м3 грунта	0,42093	4 901,47	-	2 063	-	-	1 485	3 832	
						4 901,47	-	2 063	-	-	284		
46	47	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	0,42093	6 074,78	-	2 557	-	-	1 841	4 750	
						6 074,78	-	2 557	-	-	352		
47	48	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	11,722	42,60	42,60	499	499	-	107	654	
						-	12,61	-	148	-	48		

48	49	1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	11,722	27,65	27,65	324	324	-	70	426	
						-	8,31	-	97	-	32		
49	50	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	11,722	293,92	139,83	3 445	1 639	-	1 838	5 706	
						154,09	63,69	1 806	747	-	423		
50	51	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м2 спланированной поверхности	4,75	368,58	-	1 751	-	-	1 261	3 253	
						368,58	-	1 751	-	-	241		
51	52	1101-0107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4 НР=72%	м2 спланированной поверхности	4,75	491,44	-	2 334	-	-	1 680	4 335	
						491,44	-	2 334	-	-	321		
52	53	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	0,9	1 893,55	-	1 704	-	-	1 227	3 165	
						1 893,55	-	1 704	-	-	234		
53	54	1101-0107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	15,44	118,57	118,57	1 831	1 831	-	356	2 362	
						-	32,00	-	494	-	175		
Раздел 6 Строительство выгреба д. 2000 мм - 1 шт													

54	55	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%	м3 конструкций колодца	2,61	51 960,97	10 290,85	135 618	26 859	69 331	50 469	200 974	
						15 106,58	4 425,62	39 428	11 551	-	14 887		
55	56	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	3 766,00	-	3 766	-	3 766	-	4 067	Казахстан
						-	-	-	-	-	301		
56	57	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	1 шт.	1	14 505,00	-	14 505	-	14 505	-	15 665	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 160		
57	58	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	1	60 541,00	-	60 541	-	60 541	-	65 384	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 843		
58	59	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	2	34 022,00	-	68 044	-	68 044	-	73 488	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 444		
59	60	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	1	48 640,00	-	48 640	-	48 640	-	52 531	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 891		
60	61	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	77 782,00	-	77 782	-	77 782	-	84 005	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 223		
61	62	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	1	25 559,00	-	25 559	-	25 559	-	27 604	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 045		
62	63	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,06576	1 029 630,00	-	67 708	-	67 708	-	73 125	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 417		

63	64	1145-2101-0202	Скобы ходовые. Установка НР=80%	т деталей	0,02448	363 121,47	76 368,51	8 889	1 870	-	6 976	17 134	
						286 752,96	69 452,03	7 020	1 700	-	1 269		
64	65	261-107-0627	Скобы ходовые	1 кг	24,48	457,00	-	11 187	-	11 187	-	12 082	
						-	-	-	-	-	895		
65	66	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99%	км трубопровода	0,002	1 804 090,62	5 292,07	3 608	11	2 245	1 344	5 348	
						676 441,80	2 337,96	1 353	5	-	396		
66	67	1123-1201-0101	Крышка утепленная. Установка НР=99%	шт.	1	2 843,20	305,20	2 843	305	259	2 398	5 660	
						2 279,24	142,66	2 279	143	-	419		
67	68	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	1 м2	0,225	43 654,00	-	9 822	-	9 822	-	10 608	
						-	-	-	-	-	786		
68	69	1110-0107-0602	Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР=90%	м2	0,225	4 704,80	17,09	1 059	4	711	311	1 480	
						1 529,28	7,57	344	2	-	110		
69	70	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98%	зонт	1	3 434,26	60,80	3 434	61	2 712	667	4 429	
						661,19	19,62	661	20	-	328		
70	71	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,114	1 617,90	45,49	24 453	688	5 643	14 975	42 582	
						1 199,08	39,44	18 123	596	-	3 154		
71	72	1113-0301-1909	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм НР=69%	м2	9,0489	3 395,75	78,60	30 728	711	20 986	6 673	40 393	
						997,96	70,84	9 030	641	-	2 992		

Итого	**2 209 916**						
- зарплата рабочих-строителей, тенге	210 244						
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	147 993						
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 385						
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 451 560						
- накладные расходы, тенге	236 423						
- сметная прибыль (8 %), тенге	163 700						
Всего	**2 209 916**						
Всего	**23 041 359**						
Временные здания и сооружения (1,5%)	**333 571**						
Затраты на производство строительно-монтажных работ в	**158 001**						
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**454 592**						
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**23 987 522**						
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Кпер = 1,045000000)	**25 066 959,46**						
НДС	**3 008 035,14**						
Итого	**28 074 994,60**						
Итого с учетом тендерной скидки К=0,949999998	**26 671 244,81**						

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ИртышСнабTrade", БИН/ИИН 151140008427

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Екибаев Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Абдиев Алибек Шукуруллаевич

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ARHPROJECT+". БИН 130140001087

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оналтаев К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Turkistan city", БИН 200640016643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Ахметов Х.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Мен, тапсырыс беруші **Абдиев Алибек Шукуруллаевич,** жеке тұлға бола тұра, «Государственные закупки рк» порталында «құрылыс жұмыстарды» растайтын мүмкіндігім жоқ болғандықтан. **Строительство гостиницы, кафе, сто.** Объектісінде, құрылыс-монтаж жұмыстарын, мердігер мекеме **«ИртышСнабTrade» ЖШС-і** атқарғанын растаймын.

Тапсырыс беруші

Абдиев Алибек Шукуруллаевич