Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша",Карагандинская область, г.Балхаш, ул. Шокана Уалиханова,3** — **050140011621**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп согл. №5 от 15.02.2024г. к Дог. №83 от 05.04.2022г.

Номер документа	Дата составления
125	26.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г.Балхаш 2 и 3 очередь			работа	1	257 369 759,42	257 369 759,42	27 575 331,37
				Итого	1	x	257 369 759,42	27 575 331,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) производственный директор / Абылаев С.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

транс.

ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Доп.соглашение №5 от 15.02.2024 г. года к договору № 83 от 05.04.2022 г.

А К Т №5 от 26 августа 2024 года

Приемки выполненных работ по реконструкции внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь.

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе:	8 053 159 353,61
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	2 144 713 090,46
3	Сумма аванса ранее перечисленная исполнителю, в том числе НДС	147 608 377,26
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	2 144 713 090,46
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Балхаш 2 и 3 очередь.
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	257 369 759,42
7	НДС 12%	27 575 331,37
8	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, с НДС	257 369 759,42

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"
г.Балхаш, ул.Уалиханова,3
БИН 050140011621
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ28070103KSN3025000
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Бекмагамбетов Б.Б.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ09070G000105N00589
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Абылаев С.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша",Карагандинская область, г.Балхаш, ул. Шокана Уалиханова,3** — **050140011621**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп согл. №5 от 15.02.2024г. к Дог. №83 от 05.04.2022г.

Номер документа	Дата составления
125	26.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г.Балхаш 2 и 3 очередь			работа	1	257 369 759,42	257 369 759,42	27 575 331,37
				Итого	1	x	257 369 759,42	27 575 331,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) производственный директор / Абылаев С.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

транс.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстанот 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12-08 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ г.БАЛХАШ 2и 3 ОЧЕРЕДИ. (2 ОЧЕРЕДЬ)**
(наименование, адрес)

Объект : **РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК**
(наименование)

Доп. Соглашение №5 от 15.02.2024 г. к основному договору подряда (контракт) №83 от 05.04.2022 года

Акт выполненных работ №14

за Август 2024 (месяц, год) на 2-01-00-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА. РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	17	6101-0102-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 5	м^3	814,6836	1 124,0	1 123,0	915 704,0	914 889,0			915 704,0
						0,0	233,0	0,0	189 821,0			
2	18	6101-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р. *Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах групп 5р, 5, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3, к стоимости эксплуатации машин - 1,3.*	м^3	25,1964	40 465,0	12 319,0	1 019 572,0	310 394,0			1 019 572,0
						28 146,0	3 794,0	709 178,0	95 595,0			
3	19	6101-0102-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 5	м^3	860,0796	1 124,0	1 123,0	966 729,0	965 870,0			966 729,0
						0,0	233,0	0,0	200 399,0			
4	20	6101-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р. *Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах групп 5р, 5, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3, к стоимости эксплуатации машин - 1,3.*	м^3	26,6004	40 465,0	12 319,0	1 076 385,0	327 690,0			1 076 385,0
						28 146,0	3 794,0	748 695,0	100 922,0			
5	68	6101-0102-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 5	м^3	963,681478	1 124,0	1 123,0	1 083 177,9	1 082 214,0			1 083 177,9
						0,0	233,0	0,0	224 537,67			
6	69	6101-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р. *Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах групп 5р, 5, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3, к стоимости эксплуатации машин - 1,3.*	м^3	29,804582	40 465,0	12 319,0	1 206 042,39	367 162,74			1 206 042,39
						28 146,0	3 794,0	838 879,65	113 078,7			

7	89	6101-0102-0111 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 5	м^3	1 505,7504	1 124,0	1 123,0	1 692 463,0	1 690 958,0			1 692 463,0
						0,0	233,0	0,0	350 840,0			
8	90	6101-0204-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р. ***Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах групп 5р, 5, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3, к стоимости эксплуатации машин - 1,3.***	м^3	46,5696	40 465,0	12 319,0	1 884 439,0	573 691,0			1 884 439,0
						28 146,0	3 794,0	1 310 748,0	176 685,0			
9	91	6101-0102-0111 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 5	м^3	431,063841	1 124,0	1 123,0	484 515,74	484 084,88			484 515,74
						0,0	233,0	0,0	100 437,85			
10	92	6101-0204-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р. ***Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах групп 5р, 5, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3, к стоимости эксплуатации машин - 1,3.***	м^3	13,331871	40 465,0	12 319,0	539 474,39	164 235,06			539 474,39
						28 146,0	3 794,0	375 238,81	50 580,9			
11	123	6101-0102-0111 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 5	м^3	241,17498	1 124,0	1 123,0	271 081,0	270 840,0			271 081,0
						0,0	233,0	0,0	56 194,0			
12	124	6101-0204-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунта 5р. ***Разработка скального грунта отбойными молотками при ширине траншей более 1 м и глубине до 3 м в грунтах групп 5р, 5, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,3, к стоимости эксплуатации машин - 1,3.***	м^3	7,45902	40 465,0	12 319,0	301 829,0	91 888,0			301 829,0
						28 146,0	3 794,0	209 942,0	28 300,0			
			Подраздел 1: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ									
13	227	6101-0102-0107 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	154,4	652,0	652,0	100 668,8	100 668,8			100 668,8
						0,0	136,0	0,0	20 998,38			
14	228	6101-0102-0109 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 3	м^3	172,223072	705,0	705,0	121 417,28	121 417,28			121 417,28
						0,0	146,0	0,0	25 144,58			
15	229	6101-0201-0203 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимостимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	5,326487	16 755,0	0,0	89 245,28	0,0			89 245,28
						16 755,0	0,0	89 245,28	0,0			
16	230	6101-0206-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м^3	323,7	6 472,0	0,0	2 094 986,41	0,0			2 094 986,41
						6 472,0	0,0	2 094 986,41	0,0			
17	231	6101-0106-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м^3	4 560,421828	128,0	128,0	583 733,98	583 734,02			583 733,98
						0,0	31,0	0,0	141 373,09			
18	232	6101-0107-0502 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4		4 560,421828	860,0	334,0	3 921 962,78	1 523 180,9			3 921 962,78

				$м^3$		527,0	105,0	2 403 342,32	478 844,29			
19	233	6101-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 5	$м^3$	183,448744	1 408,0	1 408,0	258 295,84	258 295,84			258 295,84
						0,0	292,0	0,0	53 567,05			
20	234	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/18км/	т·км	5 943,739308	59,0		350 680,6				350 680,6
21	235	6101-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 5, 6	$м^3$	183,448744	224,0	224,0	41 092,51	41 092,5			41 092,51
						0,0	54,0	0,0	9 906,23			
22	236	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	49,259229	11 202,0	523,0	551 801,87	25 762,59	260 187,23		551 801,87
						5 397,0	117,0	265 852,04	5 763,35			
			Итого по подразделу 1: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ					8 113 885	2 654 152	260 187	0	8 113 885
								4 853 426	735 597	0	0	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					19 555 298	9 898 069	260 187	0	19 555 298
								9 046 108	2 422 988	0	0	
			Раздел 2: АРМАТУРА									
23	237	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	11	28 532,0	5 835,0	313 852,0	64 185,0	34 188,0		313 852,0
						19 589,0	1 566,0	215 479,0	17 226,0			
24	238	242-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16,	шт.	11	191 173,0		2 102 903,0		2 102 903,0		2 102 903,0
25	241	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	3	10 686,0	313,0	32 058,0	939,0	5 478,0		32 058,0
						8 547,0	100,0	25 641,0	300,0			
26	242	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16,	шт.	3	46 263,0		138 789,0		138 789,0		138 789,0
27	243	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	1	10 442,0	313,0	10 442,0	313,0	1 826,0		10 442,0
						8 303,0	100,0	8 303,0	100,0			
28	244	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16,	шт.	1	31 887,0		31 887,0		31 887,0		31 887,0
29	245	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	9	6 444,0	104,0	57 996,0	936,0	8 703,0		57 996,0
						5 373,0	33,0	48 357,0	297,0			
30	246	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16,	шт.	9	21 067,0		189 603,0		189 603,0		189 603,0

31	247	6121-0402-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	3	6 444,0 5 373,0	104,0 33,0	19 332,0 16 119,0	312,0 99,0	2 901,0		19 332,0
32	248	242-301-0402 ***РСНБ РК 2022***	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	5 167,0		15 501,0		15 501,0		15 501,0
			Итого по разделу 2: АРМАТУРА					2 912 363 313 899	66 685 18 022	2 531 779 0	0 0	2 912 363
			Раздел 3: ТРУБОПРОВОДЫ									
33	249	6121-0105-0408 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	1,0468	3 542 917,0 1 368 188,0	2 174 729,0 459 775,0	3 708 725,52 1 432 219,16	2 276 506,36 481 292,5			3 708 725,52
34	250	241-201-0618 ***РСНБ РК 2022***	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	1 057,268	8 471,0		8 956 117,17		8 956 117,17		8 956 117,17
35	253	6121-0105-0403 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,4448	1 642 670,0 1 076 884,0	565 786,0 138 406,0	730 659,61 478 997,99	251 661,6 61 562,99			730 659,61
36	254	241-201-0613 ***РСНБ РК 2022***	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	449,248	2 466,0		1 107 845,57		1 107 845,57		1 107 845,57
			Итого по разделу 3: ТРУБОПРОВОДЫ					14 503 348 1 911 217	2 528 168 542 855	10 063 963 0	0 0	14 503 348
			Раздел 4: ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
37	351	6121-0403-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	1	4 389,0 3 788,0	99,0 0,0	4 389,0 3 788,0	99,0 0,0	502,0		4 389,0
38	352	241-116-0309 ***РСНБ РК 2022***	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	4 006,0		4 006,0		4 006,0		4 006,0
39	353	6121-0403-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	21	5 735,0 4 940,0	132,0 0,0	120 435,0 103 740,0	2 772,0 0,0	13 923,0		120 435,0
40	354	241-116-0310 ***РСНБ РК 2022***	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	21	4 899,0		102 879,0		102 879,0		102 879,0
41	357	6121-0403-0106 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	7	13 550,0 11 775,0	449,0 33,0	94 850,0 82 425,0	3 143,0 231,0	9 282,0		94 850,0
42	358	241-116-0313 ***РСНБ РК 2022***	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	7	12 668,0		88 676,0		88 676,0		88 676,0
43	361	241-116-0317 ***РСНБ РК 2022***	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	2	41 869,0		83 738,0		83 738,0		83 738,0
44	362	241-116-0313 ***РСНБ РК 2022***	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		34	12 668,0		430 712,0		430 712,0		430 712,0

			диаметром 200 мм	шт.								
45	364	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	26	4 899,0		127 374,0		127 374,0		127 374,0
46	365	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	4 006,0		4 006,0		4 006,0		4 006,0
47	366	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	9	2 612,0		23 508,0		23 508,0		23 508,0
48	367	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	5	14 291,0 10 495,0	638,0 196,0	71 455,0 52 475,0	3 190,0 980,0	15 790,0		71 455,0
49	368	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	5	67 175,0		335 875,0		335 875,0		335 875,0
50	374	1122-0801-0217 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	32 906,0 18 900,0	14 006,0 4 134,0	65 812,0 37 800,0	28 012,0 8 268,0			65 812,0
51	375	241-214-0317 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм	шт.	2	23 040,0		46 080,0		46 080,0		46 080,0
52	378	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	34	10 527,0 9 843,0	684,0 16,0	357 918,0 334 662,0	23 256,0 544,0			357 918,0
53	379	241-214-0311 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	34	4 035,0		137 190,0		137 190,0		137 190,0
54	382	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	27	5 616,0 5 242,0	373,0 2,0	151 632,0 141 534,0	10 071,0 54,0			151 632,0
55	383	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	26	1 098,0		28 548,0		28 548,0		28 548,0
56	384	241-214-0305 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1 037,0		1 037,0		1 037,0		1 037,0
57	385	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	5 245,0 5 021,0	224,0 1,0	47 205,0 45 189,0	2 016,0 9,0			47 205,0
58	387	241-214-0303 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	9	920,0		8 280,0		8 280,0		8 280,0
			Итого по разделу 4: ФАСОННЫЕ ЧАСТИ					**2 335 605**	**72 559**	**1 461 406**	**0**	**2 335 605**
								801 613	**10 086**	**0**	**0**	
			Раздел 6: КОЛОДЦЫ Д=1500ММ-552ШТ									
59	454	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	37,67	141 908,0 91 146,0	31 631,0 9 493,0	5 345 674,38 3 433 469,81	1 191 539,76 357 601,29	720 664,76		5 345 674,38
60	455	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	25	37 352,0		933 800,0		933 800,0		933 800,0

61	456	225-101-0109 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	50	31 283,0		1 564 150,0		1 564 150,0		1 564 150,0
62	457	225-101-0609 ***РСНБ РК 2022***	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	25	33 463,0		836 575,0		836 575,0		836 575,0
63	459	225-101-0201 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	54	7 968,0		430 272,0		430 272,0		430 272,0
64	461	6111-0501-0505 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12,81	438,0 248,0	8,0 2,0	5 610,78 3 176,9	102,49 25,63	2 331,43		5 610,78
65	462	244-202-0102 ***РСНБ РК 2022***	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	25	36 711,0		917 775,0		917 775,0		917 775,0
66	463	212-101-0501 ***РСНБ РК 2022***	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,624	30 482,0		49 502,79		49 502,79		49 502,79
67	464	6111-0502-0303 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Оклейка поверхности стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	$м^2$	70,75	7 269,0 4 559,0	298,0 91,0	514 281,75 322 549,23	21 083,51 6 438,27	170 649,0		514 281,75
			Итого по разделу 6: КОЛОДЦЫ Д=1500ММ-552ШТ					10 597 642 3 759 196	1 212 726 364 065	5 625 720 0	0 0	10 597 642
			Раздел 7: КОЛОДЦЫ Д=2000ММ-38ШТ									
68	465	6121-0701-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	7,024	141 908,0 91 146,0	31 631,0 9 493,0	996 761,8 640 209,5	222 176,11 66 678,82	134 376,11		996 761,8
69	466	225-101-0603 ***РСНБ РК 2022***	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	62 830,0		188 490,0		188 490,0		188 490,0
70	467	225-101-0111 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	48 379,0		290 274,0		290 274,0		290 274,0
71	468	225-101-0613 ***РСНБ РК 2022***	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3	71 158,0		213 474,0		213 474,0		213 474,0
72	470	225-101-0201 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	7 968,0		63 744,0		63 744,0		63 744,0
73	472	6111-0501-0505 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,5372	438,0 248,0	8,0 2,0	673,26 381,24	12,32 3,08	279,79		673,26
74	473	244-202-0102 ***РСНБ РК 2022***	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	36 711,0		110 133,0		110 133,0		110 133,0
75	474	212-101-0501 ***РСНБ РК 2022***	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,4	30 482,0		12 192,83		12 192,83		12 192,83

76	475	6111-0502-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м^2	11,31	7 269,0	298,0	82 212,39	3 370,42	27 279,71		82 212,39
						4 559,0	91,0	51 562,26	1 029,24			
			Итого по разделу 7: КОЛОДЦЫ Д=2000ММ-38ШТ					1 957 955	225 559	1 040 243	0	1 957 955
								692 153	67 711	0	0	
			ИТОГО по акту					51 862 211	14 003 765	20 983 298	0	51 862 211
								16 524 186	3 425 728	0	0	
			Итого	**51 862 211,000**								**51 862 211,00**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	3 371 043,715								3 371 043,72
			Итого	**55 233 254,715**	-							**55 233 254,72**
			Сметная прибыль 5%	2 761 662,736								2 761 662,74
			Непредвиденные работы и затраты-3%	1 656 997,641	-							1 656 997,64
			Итого	**59 651 915,092**	-							**59 651 915,09**
			в том числе на 2023 год - 11 %	6 561 710,660	-							6 561 710,66
			в том числе на 2024 год - 89 %	53 090 204,432	-							53 090 204,43
			2023 год - 11 %, К=1	6 561 710,660	-							6 561 710,66
			2024 год - 89 %, К=1,075	57 071 969,764	-							57 071 969,76
			Итого сметная стоимость	**63 633 680,425**	-							**63 633 680,42**
			Налог на добавлению стоимость - 12 %	**7 636 041,651**	-							**7 636 041,65**
			ВСЕГО:									**71 269 722,08**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

И.о. руководителя _____ **Бекмагамбетов Б.Б.**
м.п.

Авторский надзор:
ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ **Ахметова Л.С.**

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____ **Ахметов М.А.**
м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **12-08 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ г.БАЛХАШ 2и 3 ОЧЕРЕДИ. (2 ОЧЕРЕДЬ)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ**

(наименование)

Доп. Соглашение №5 от 15.02.2024 г. к основному договору подряда (контракт) №83 от 05.04.2022 года

Акт выполненных работ № 13

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-01-00-01 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
			Подраздел 1: ТРУБОПРОВОДЫ									
1	26	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	1,1025	492,0	492,0	542,0	542,0			542,0
						0,0	99,0	0,0	109,0			
2	27	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 4	м^3	29,6723	850,0	850,0	25 221,0	25 221,0			25 221,0
						0,0	171,0	0,0	5 074,0			
3	28	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	0,9177	24 903,0	0,0	22 853,0	0,0			22 853,0
						24 903,0	0,0	22 853,0	0,0			
4	29	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. *Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м^3	6,615	7 640,0	0,0	50 539,0	0,0			50 539,0
						7 640,0	0,0	50 539,0	0,0			
5	30	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. ***Разработка грунта в местах, находящихся на*** *расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.*	м^3	64,695	23 866,0	0,0	1 544 011,0	0,0			1 544 011,0
						23 866,0	0,0	1 544 011,0	0,0			
6	31	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км	т·км	3 337,281	59,0		196 900,0				196 900,0
7	198	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м^3	167,111	6 472,0	0,0	1 081 542,4	0,0			1 081 542,4
						6 472,0	0,0	1 081 542,4	0,0			

8	199	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	2 137,788714	128,0	128,0	273 636,92	273 636,92			273 636,92
						0,0	31,0	0,0	66 271,43			
9	200	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	2 137,788714	860,0	334,0	1 838 498,29	714 021,39			1 838 498,29
						527,0	105,0	1 126 614,67	224 467,79			
10	201	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3 для обратной засыпки траншей	$м^3$	2 304,900073	687,0	687,0	1 583 466,38	1 583 466,38			1 583 466,38
						0,0	138,0	0,0	318 076,21			
11	202	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км	т·км	72 604,352289	59,0		4 283 656,76				4 283 656,76
			Итого по подразделу 1: ТРУБОПРОВОДЫ					10 900 867	2 596 888	0	0	10 900 867
								3 825 560	613 998	0	0	
			Подраздел 2: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ									
12	203	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	9,44	6 644,0	0,0	62 719,36	0,0			62 719,36
						6 644,0	0,0	62 719,36	0,0			
13	204	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	$м^3$	37,760097	13 962,0	0,0	527 206,49	0,0			527 206,49
						13 962,0	0,0	527 206,49	0,0			
14	205	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	31,121815	6 472,0	0,0	201 420,4	0,0			201 420,4
						6 472,0	0,0	201 420,4	0,0			
			Итого по подразделу 2: УШИРЕНИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ					791 346	0	0	0	791 346
								791 346	0	0	0	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					11 692 213	2 596 888	0	0	11 692 213
								4 616 906	613 998	0	0	
			Раздел 2: МАТЕРИАЛЫ									
			Подраздел 1: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
15	211	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 444,0	104,0	6 444,0	104,0	967,0		6 444,0
						5 373,0	33,0	5 373,0	33,0			
16	212	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21 067,0		21 067,0		21 067,0		21 067,0
			Итого по подразделу 1: ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА					27 511	104	22 034	0	27 511
								5 373	33	0	0	
			Подраздел 2: ТРУБОПРОВОДЫ									
17	227	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного		27,715	11 202,0	523,0	310 463,45	14 494,96	146 390,66		310 463,45

				м³		5 397,0	117,0	149 577,83	3 242,66			
18	240	6121-0802-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб,	м	554,3	88 402,0	38 893,0	49 001 228,57	21 558 389,89	21 395 980,0		49 001 228,57
						10 909,0	6 258,0	6 046 858,68	3 468 809,37			
19	241	241-201-0626 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм	м	556,386	51 813,0		28 828 027,82		28 828 027,82		28 828 027,82
			Итого по подразделу 2: ТРУБОПРОВОДЫ					78 139 720	21 572 885	50 370 398	0	78 139 720
								6 196 437	3 472 052	0	0	
			Подраздел 3: ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
20	262	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вантузов одинарных	шт.	1	11 692,0	210,0	11 692,0	210,0	1 223,0		11 692,0
						10 259,0	67,0	10 259,0	67,0			
21	263	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN	шт.	1	130 665,0		130 665,0		130 665,0		130 665,0
22	295	6121-0403-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 500 мм	шт.	2	77 785,0	45 359,0	155 570,0	90 718,0	10 506,0		155 570,0
						27 173,0	11 213,0	54 346,0	22 426,0			
23	296	241-116-0219 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	2	45 616,0		91 232,0		91 232,0		91 232,0
24	311	241-116-0219 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм свободный	шт.	2	45 616,0		91 232,0		91 232,0		91 232,0
25	312	1122-0801-0219 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	68 250,0	43 316,0	136 500,0	86 632,0			136 500,0
						24 934,0	10 036,0	49 868,0	20 072,0			
26	313	241-214-0319 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	2	48 340,0		96 680,0		96 680,0		96 680,0
			Итого по подразделу 3: ФАСОННЫЕ ЧАСТИ					713 571	177 560	421 538	0	713 571
								114 473	42 565	0	0	
			Подраздел 4: ФУТЛЯРЫ									
27	351	6121-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	1	41 257,0	33 688,0	41 257,0	33 688,0			41 257,0
						7 569,0	3 298,0	7 569,0	3 298,0			
28	352	6121-0802-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр 720 мм, в грунтах 1-3 групп	м	65	171 082,0	69 398,0	11 120 330,12	4 510 870,46	5 326 555,12		11 120 330,12
						19 737,0	10 549,0	1 282 905,12	685 685,23			
29	353	241-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х12,0 мм	м	65,26	121 539,0		7 931 635,41		7 931 635,41		7 931 635,41
30	354	6121-0103-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 700 мм	км	0,065	15 297 081,0	5 779 054,0	994 310,24	375 638,5	34 260,88		994 310,24
						8 990 936,0	1 508 120,0	584 410,87	98 027,79			
31	355	241-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х12,0 мм	м	65	121 539,0		7 900 035,0		7 900 035,0		7 900 035,0

32	370	Коммерческое *предложение №744 от 26.10.2023г ТОО"КИФ БС Групп"г.Алматы*	Кольцо опорно-направляющее ОНК-500 с прокладкой резиновой	шт	4	22 708,56		90 834,2		90 834,2		90 834,2
33	371	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм д=720мм (700:800=0,875)	шт.	4	68 247,0 43 475,0	7 039,0 147,0	272 988,0 173 900,0	28 156,0 588,0	70 932,0		272 988,0
			Итого по подразделу 4: ФУТЛЯРЫ					28 351 390 2 048 785	4 948 353 787 599	21 354 253 0	0 0	28 351 390
			Итого по разделу 2: МАТЕРИАЛЫ					107 232 192 8 365 068	26 698 902 4 302 249	72 168 223 0	0 0	107 232 192
			Раздел 3: КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ									
			Подраздел 1: КОЛОДЦЫ д=2000мм 75 штук									
34	376	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	2	62 830,0		125 660,0		125 660,0		125 660,0
35	377	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	71 158,0		142 316,0		142 316,0		142 316,0
36	379	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	35 793,0		107 379,0		107 379,0		107 379,0
37	380	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	48 379,0		145 137,0		145 137,0		145 137,0
38	381	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7 968,0		31 872,0		31 872,0		31 872,0
39	387	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	36 711,0		73 422,0		73 422,0		73 422,0
			Итого по подразделу 1: КОЛОДЦЫ д=2000мм 75 штук					625 786 0	0 0	625 786 0	0 0	625 786
			Подраздел 3: ГИЛЬЗЫ ИЗ ТРУБ В КОЛОДЦАХ									
40	414	6121-0103-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,002	12 892 783,0 7 532 742,0	4 914 135,0 1 284 919,0	25 785,58 15 065,58	9 828,14 2 569,77	891,86		25 785,58
41	415	241-102-0264 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм	м	2	109 113,0		218 226,05		218 226,05		218 226,05
			Итого по подразделу 3: ГИЛЬЗЫ ИЗ ТРУБ В КОЛОДЦАХ					244 012 15 066	9 828 2 570	219 118 0	0 0	244 012
			Итого по разделу 3: КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ					869 798 15 066	9 828 2 570	844 904 0	0 0	869 798

			Раздел 5: ДЕТАЛИРОВКА КАМЕР									
			Подраздел 4: КАМЕРА №16									
42	481	1312-1101-0118 ***РСНБ РК 2022***	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	194 598,0 119 741,0	73 964,0 21 235,0	194 598,0 119 741,0	73 964,0 21 235,0	893,0		194 598,0
43	482	519-101-0905 ***РСНБ РК 2022***	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500 SIGMETEX SM-KZ	шт.	1	2 712 826,0		2 712 826,0		2 712 826,0		2 712 826,0
44	483	1312-1101-0117 ***РСНБ РК 2022***	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	149 330,0 93 857,0	54 579,0 15 622,0	298 660,0 187 714,0	109 158,0 31 244,0	1 788,0		298 660,0
45	484	519-101-0903 ***РСНБ РК 2022***	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 400 SIGMETEX SM-KZ	шт.	2	1 390 763,0		2 781 526,0		2 781 526,0		2 781 526,0
46	485	6121-0401-0106 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм тройники д=530х8мм	т	0,1549	3 027 723,0 1 216 189,0	1 262 169,0 308 827,0	468 994,0 188 388,0	195 510,0 47 837,0	85 097,0		468 994,0
47	486	1122-0801-0217 ***РСНБ РК 2022***	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	32 906,0 18 900,0	14 006,0 4 134,0	65 812,0 37 800,0	28 012,0 8 268,0			65 812,0
48	487	241-214-0317 ***РСНБ РК 2022***	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм	шт.	2	23 040,0		46 080,0		46 080,0		46 080,0
49	488	241-116-0217 ***РСНБ РК 2022***	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм свободный	шт.	2	31 758,0		63 516,0		63 516,0		63 516,0
50	489	6121-0403-0110 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 400 мм	шт.	2	28 907,0 23 797,0	999,0 100,0	57 814,0 47 594,0	1 998,0 200,0	8 222,0		57 814,0
51	490	241-116-0217 ***РСНБ РК 2022***	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	2	31 758,0		63 516,0		63 516,0		63 516,0
52	491	1122-0801-0219 ***РСНБ РК 2022***	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	68 250,0 24 934,0	43 316,0 10 036,0	68 250,0 24 934,0	43 316,0 10 036,0			68 250,0
53	492	241-214-0319 ***РСНБ РК 2022***	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	1	48 340,0		48 340,0		48 340,0		48 340,0
54	493	241-116-0219 ***РСНБ РК 2022***	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм свободный	шт.	1	45 616,0		45 616,0		45 616,0		45 616,0
55	494	6121-0403-0111 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 500 мм	шт.	1	77 785,0 27 173,0	45 359,0 11 213,0	77 785,0 27 173,0	45 359,0 11 213,0	5 253,0		77 785,0
56	495	241-116-0219 ***РСНБ РК 2022***	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	1	45 616,0		45 616,0		45 616,0		45 616,0

57	496	6121-0401-0106 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм переход д=530х12-426х10мм	т	0,046	3 027 723,0 1 216 189,0	1 262 169,0 308 827,0	139 275,0 55 945,0	58 060,0 14 206,0	25 271,0		139 275,0
58	497	6106-0301-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Монтаж опорной плиты с обработанной поверхностью, масса: до 0,1 т	т	0,0137	311 724,0 138 120,0	126 784,0 30 565,0	4 271,0 1 892,0	1 737,0 419,0	641,0		4 271,0
59	498	222-519-0202 ***РСНБ РК 2022***	Опоры неподвижные	т	0,0137	1 113 438,0		15 254,0		15 254,0		15 254,0
60	499	6111-0501-0201 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	4,01	385,0 162,0	6,0 1,0	1 544,0 650,0	24,0 4,0	870,0		1 544,0
61	500	6111-0501-0523 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-1120 (ХВ-710 в 4 слоя)	$м^2$	4,01	1 941,0 317,0	20,0 3,0	7 783,0 1 271,0	80,0 12,0	6 432,0		7 783,0
62	501	6103-0101-0104 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство фундамента бетонного столба дляя опоры под задвижки	$м^3$	0,16	36 305,0 27 637,0	3 437,0 672,0	5 809,0 4 422,0	550,0 108,0	837,0		5 809,0
63	502	212-101-1102 ***РСНБ РК 2022***	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,1632	37 122,0		6 058,0		6 058,0		6 058,0
			Итого по подразделу 4: КАМЕРА №16					7 218 943 697 524	557 768 144 782	469 300 5 494 352	0 0	7 218 943
			Подраздел 5: КАМЕРА №18									
64	503	6121-0402-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	10 686,0 8 547,0	313,0 100,0	10 686,0 8 547,0	313,0 100,0	1 826,0		10 686,0
65	504	242-101-1004 ***РСНБ РК 2022***	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 SIGMETEX SM-KZ	шт.	1	86 819,0		86 819,0		86 819,0		86 819,0
66	505	6121-0401-0106 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм отвод д=530х8мм	т	0,1549	2 578 018,0 1 216 189,0	1 262 169,0 308 827,0	399 335,0 188 388,0	195 510,0 47 837,0	15 437,0		399 335,0
67	506	241-112-0249 ***РСНБ РК 2022***	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530х10,0 мм	шт.	1	175 555,0		175 555,0		175 555,0		175 555,0
68	507	1106-0301-0406 ***РСНБ РК 2022***	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка патрубков	т	0,06173	361 453,0 286 346,0	59 119,0 17 203,0	22 312,0 17 676,0	3 649,0 1 062,0	987,0		22 312,0
69	508	241-102-0258 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм	м	0,45	80 754,0		36 339,0		36 339,0		36 339,0
70	509	241-102-0185 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	0,3	5 623,0		1 687,0		1 687,0		1 687,0

71	510	1122-0801-0219 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	68 250,0 24 934,0	43 316,0 10 036,0	136 500,0 49 868,0	86 632,0 20 072,0			136 500,0
72	511	241-214-0319 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	2	48 340,0		96 680,0		96 680,0		96 680,0
73	512	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5 616,0 5 242,0	373,0 2,0	5 616,0 5 242,0	373,0 2,0			5 616,0
74	513	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 098,0		1 098,0		1 098,0		1 098,0
75	514	6121-0403-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 500 мм	шт.	2	77 785,0 27 173,0	45 359,0 11 213,0	155 570,0 54 346,0	90 718,0 22 426,0	10 506,0		155 570,0
76	515	241-116-0219 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	2	45 616,0		91 232,0		91 232,0		91 232,0
77	516	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	1	5 735,0 4 940,0	132,0 0,0	5 735,0 4 940,0	132,0 0,0	663,0		5 735,0
78	517	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 366,0		4 366,0		4 366,0		4 366,0
79	518	241-116-0219 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм свободный	шт.	2	45 616,0		91 232,0		91 232,0		91 232,0
80	519	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм свободный	шт.	1	4 366,0		4 366,0		4 366,0		4 366,0
81	520	6106-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной плиты с обработанной поверхностью, масса: до 0,1 т	т	0,0137	311 724,0 138 120,0	126 784,0 30 565,0	4 271,0 1 892,0	1 737,0 419,0	641,0		4 271,0
82	521	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,0137	1 113 438,0		15 254,0		15 254,0		15 254,0
83	522	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	м^2	3,43	385,0 162,0	6,0 1,0	1 321,0 556,0	20,0 3,0	744,0		1 321,0
84	523	6111-0501-0523 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-1120 (ХВ-710 в 4 слоя)	м^2	3,43	1 941,0 317,0	20,0 3,0	6 658,0 1 087,0	68,0 10,0	5 502,0		6 658,0
85	524	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба для опоры под задвижки	м^3	0,02	36 305,0 27 637,0	3 437,0 672,0	726,0 553,0	68,0 13,0	105,0		726,0
86	525	212-101-1102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	0,0204	37 122,0		757,0		757,0		757,0
			Итого по подразделу 5: КАМЕРА №18					1 354 115 333 095	379 220 91 944	641 796 0	0 0	1 354 115
			Итого по разделу 5: ДЕТАЛИРОВКА КАМЕР					8 573 058	936 988	1 111 096	0	8 573 058

					1 030 619	236 726	5 494 352	0	
ИТОГО по акту					128 367 260	30 242 606	74 124 223	0	128 367 260
					14 027 658	5 155 543	5 494 352	0	
В том числе:									
Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							5 494 352		
Итого	**122 872 908,000**	**5 494 352,000**							**128 367 260,00**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	7 986 739,020								7 986 739,02
Итого	**130 859 647,020**	**5 494 352,000**							**136 353 999,02**
Сметная прибыль 5%	6 542 982,351								6 542 982,35
Непредвиденные работы и затраты-3%	3 925 789,411	164 830,560							4 090 619,97
Итого	**141 328 418,782**	**5 659 182,560**							**146 987 601,34**
в том числе на 2023 год - 11 %	15 546 126,066	622 510,082							16 168 636,15
в том числе на 2024 год - 89 %	125 782 292,716	5 036 672,478							130 818 965,19
2023 год - 11 %, К=1	15 546 126,066	622 510,082							16 168 636,15
2024 год - 89 %, К=1,075	135 215 964,669	5 414 422,914							140 630 387,58
Итого сметная стоимость	**150 762 090,735**	**6 036 932,996**							**156 799 023,73**
Налог на добавлению стоимость - 12 %	**18 091 450,888**	**724 431,960**							**18 815 882,85**
ВСЕГО:									**175 614 906,58**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

И.о. руководителя _____ **Бекмагамбетов Б.Б.**

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ **Ахметова Л.С.**

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____ **Ахметов М.А.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Балхаша"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 12-08 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ г.БАЛХАШ 2и 3 ОЧЕРЕДИ. (2 ОЧЕРЕДЬ)

(наименование, адрес)

Объект : КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

(наименование)

Доп. Соглашение №5 от 15.02.2024 г. к основному договору подряда (контракт) №83 от 05.04.2022 года

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Акт выполненных работ №15

за Август 2024 (месяц, год) на 2-01-00-02 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 7: КАМЕРА К-16 (лист 5)									
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	335	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1	м^3	8,068875	565,0	564,0	4 559,0	4 551,0			4 559,0
						0,0	117,0	0,0	944,0			
2	336	6101-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	166,590294	1 130,0	1 131,0	188 247,0	188 413,0			188 247,0
						0,0	236,0	0,0	39 315,0			
3	337	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда*	м^3	2,967257	24 903,0	0,0	73 894,0	0,0			73 894,0
						24 903,0	0,0	73 894,0	0,0			
4	338	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км	т*км	5 493,664669	59,0		324 126,0				324 126,0
5	339	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м^3	26,284535	6 472,0	0,0	170 114,0	0,0			170 114,0
						6 472,0	0,0	170 114,0	0,0			
6	340	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м^3	105,138139	128,0	128,0	13 458,0	13 457,0			13 458,0
						0,0	31,0	0,0	3 259,0			
7	341	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м^3	105,138139	860,0	334,0	90 419,0	35 117,0			90 419,0
						527,0	105,0	55 408,0	11 040,0			
8	342	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3 для обратной засыпки котлована	м^3	131,422674	687,0	687,0	90 287,0	90 287,0			90 287,0
						0,0	138,0	0,0	18 136,0			
9	343	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т.		4 139,814229	59,0		244 249,0				244 249,0

			Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км	т·км								
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					1 199 353	331 825	0	0	1 199 353
								299 416	72 694	0	0	
			Подраздел 2: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ									
10	344	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,8	11 366,0 6 371,0	3 243,0 608,0	20 459,0 11 468,0	5 837,0 1 094,0	3 154,0		20 459,0
11	345	212-101-1803 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	1,836	28 409,0		52 159,0		52 159,0		52 159,0
12	346	6104-0903-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	$м^3$	12,757	67 638,0 52 119,0	10 726,0 2 903,0	862 858,0 664 882,0	136 832,0 37 034,0	61 144,0		862 858,0
13	347	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	8,457	36 873,0		311 835,0		311 835,0		311 835,0
14	348	СН *РК8.04-08-2023 таблица 6*	Надбавка к стоимости ФБС на водонепроницаемость 1% (см. общие данные поз.5)	$м^3$	8,457	368,73		3 118,0		3 118,0		3 118,0
15	349	СН *РК8.04-08-2023 техн.часть поз.2.3.4*	Надбавка к стоимости ФБС на сульфатостойкость (см. общие данные поз.5)	$м^3$	8,457	284,0		2 402,0		2 402,0		2 402,0
16	350	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4 ПД-4	$м^3$	4,3645	29 732,0		129 765,0		129 765,0		129 765,0
17	351	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02596	353 133,0		9 167,0		9 167,0		9 167,0
18	352	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15959	339 665,0		54 207,0		54 207,0		54 207,0
19	353	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711,0		36 711,0		36 711,0		36 711,0
20	354	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм (Пенетрон общие данные поз.7)	$м^2$	39,234286	2 753,0 2 499,0	159,0 46,0	108 012,0 98 046,0	6 238,0 1 805,0	3 727,0		108 012,0
21	355	235-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения	кг	43,157715	1 851,0		79 885,0		79 885,0		79 885,0
22	356	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	0,8	29 287,0 21 384,0	7 845,0 1 475,0	23 430,0 17 107,0	6 276,0 1 180,0	46,0		23 430,0
23	357	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100(общие данные поз.6)	$м^3$	0,088	31 160,0		2 742,0		2 742,0		2 742,0
24	358	213-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х		57,426709	462,0		26 531,0		26 531,0		26 531,0

			190 х 188 мм, серый	шт.								
25	359	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т		9	1 933,0	711,0	17 397,0	6 399,0	3 204,0		17 397,0
				шт.		866,0	133,0	7 794,0	1 197,0			
26	360	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,306	143 643,0		43 955,0		43 955,0		43 955,0
27	361	6104-0902-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка балок		1	19 182,0	3 864,0	19 182,0	3 864,0	967,0		19 182,0
				шт.		14 351,0	992,0	14 351,0	992,0			
28	362	225-203-0706 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б6	шт.	1	109 754,0		109 754,0		109 754,0		109 754,0
29	363	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм		1,98	54 275,0	23 269,0	107 464,0	46 073,0	1 976,0		107 464,0
				$м^3$		30 008,0	6 655,0	59 416,0	13 177,0			
30	364	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	7 916,0		7 916,0		7 916,0		7 916,0
				шт.								
31	365	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 968,0		7 968,0		7 968,0		7 968,0
32	366	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	1	81 495,0		81 495,0		81 495,0		81 495,0
33	367	225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 П21д-8(0,29$м^3$), П12д-15(0,18$м^3$)	$м^3$	1,3	134 944,0		175 427,0		175 427,0		175 427,0
34	368	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой (общие данные поз.9)		13,53	8 363,0	298,0	113 151,0	4 032,0	24 138,0		113 151,0
				$м^2$		6 281,0	91,0	84 982,0	1 231,0			
35	369	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом Добавлять на каждый последующий слой к нормам 6111-0502-0101	$м^2$	13,53	3 599,0	298,0	48 694,0	4 032,0	8 497,0		48 694,0
						2 673,0	91,0	36 166,0	1 231,0			
36	370	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	30,8484	435,0		13 419,0		13 419,0		13 419,0
37	371	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00632	339 456,0	18 555,0	2 145,0	117,0	69,0		2 145,0
				т стальных элементов		309 912,0	3 455,0	1 959,0	22,0			
38	372	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00632	319 444,0		2 019,0		2 019,0		2 019,0
39	373	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,00632	290,0	5,0	2,0	0,0			2,0
				$м^2$		212,0	0,0	1,0	0,0			
40	374	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,1896	438,0	8,0	83,0	1,0	35,0		83,0
				$м^2$		248,0	2,0	47,0	0,0			

41	375	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0286	301 704,0 188 499,0	79 484,0 21 117,0	8 629,0 5 391,0	2 273,0 604,0	964,0	8 629,0
42	376	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки для камеры	т	0,0286	1 145 627,0		32 765,0		32 765,0	32 765,0
43	377	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,858	438,0 248,0	8,0 2,0	376,0 213,0	7,0 2,0	156,0	376,0
44	378	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж решетки Р-1	т конструкций	0,00868	273 367,0 262 831,0	6 932,0 1 212,0	2 373,0 2 281,0	61,0 11,0	31,0	2 373,0
45	379	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,00868	1 114 735,0		9 676,0		9 676,0	9 676,0
46	380	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,2604	438,0 248,0	8,0 2,0	114,0 65,0	3,0 1,0	47,0	114,0
47	381	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,247	361 453,0 286 346,0	59 119,0 17 203,0	89 279,0 70 727,0	14 602,0 4 249,0	3 950,0	89 279,0
48	382	241-102-0258 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм	м	0,5	80 754,0		40 377,0		40 377,0	40 377,0
49	383	241-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	1	46 763,0		46 763,0		46 763,0	46 763,0
50	384	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,12264	290,0 212,0	5,0 0,0	616,0 450,0	11,0 0,0	155,0	616,0
51	385	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,12264	438,0 248,0	8,0 2,0	930,0 526,0	17,0 4,0	386,0	930,0
52	386	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,267	21 615,0 15 719,0	5 892,0 1 746,0	5 771,0 4 197,0	1 573,0 466,0	1,0	5 771,0
53	387	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,07743	6 345,0		491,0		491,0	491,0
54	388	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,02403	6 338,0		152,0		152,0	152,0
55	389	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,267	5 963,0		1 592,0		1 592,0	1 592,0
56	390	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,3204	24 119,0 17 757,0	18,0 0,0	7 728,0 5 689,0	6,0 0,0	2 033,0	7 728,0
57	391	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,326808	30 482,0		9 962,0		9 962,0	9 962,0

			добавок	м³								
			Итого по подразделу 2: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ					2 730 946	238 254	1 406 933	0	2 730 946
								1 085 758	64 300	0	0	
			Итого по разделу 7: КАМЕРА К-16 (лист 5)					3 930 299	570 079	1 406 933	0	3 930 299
								1 385 174	136 994	0	0	
			Раздел 8: КАМЕРА К-18 (лист 19)									
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
58	392	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 1	м³	7,558875	565,0 0,0	564,0 117,0	4 271,0 0,0	4 263,0 884,0			4 271,0
59	393	6101-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 3	м³	160,107052	873,0 0,0	873,0 182,0	139 773,0 0,0	139 773,0 29 139,0			139 773,0
60	394	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда*	м³	2,85178	16 755,0 16 755,0	0,0 0,0	47 782,0 47 782,0	0,0 0,0			47 782,0
61	395	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км	т·км	5 133,203192	59,0		302 859,0				302 859,0
62	396	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м³	26,597431	6 472,0 6 472,0	0,0 0,0	172 139,0 172 139,0	0,0 0,0			172 139,0
63	397	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м³	106,389723	128,0 0,0	128,0 31,0	13 618,0 0,0	13 618,0 3 298,0			13 618,0
64	398	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м³	106,389723	860,0 527,0	334,0 105,0	91 495,0 56 067,0	35 534,0 11 171,0			91 495,0
65	399	6101-0102-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 3 для обратной засыпки котлована	м³	132,987154	687,0 0,0	687,0 138,0	91 362,0 0,0	91 362,0 18 352,0			91 362,0
66	400	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км L=18км	т·км	4 189,095349	59,0		247 157,0				247 157,0
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					1 110 456	284 550	0	0	1 110 456
								275 988	62 844	0	0	
			Подраздел 2: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ									
67	401	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	1,6	11 366,0 6 371,0	3 243,0 608,0	18 186,0 10 194,0	5 189,0 973,0	2 803,0		18 186,0
68	402	212-101-1803 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	1,632	28 409,0		46 363,0		46 363,0		46 363,0

69	403	6104-0903-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	$м^3$	10,768	67 638,0 52 119,0	10 726,0 2 903,0	728 326,0 561 217,0	115 498,0 31 260,0	51 611,0		728 326,0
70	404	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	6,768	36 873,0		249 556,0		249 556,0		249 556,0
71	405	СН *РК8.04-08-2023 таблица 6*	Надбавка к стоимости ФБС на водонепроницаемость 1% (см. общие данные поз.5)	$м^3$	6,768	368,73		2 496,0		2 496,0		2 496,0
72	406	СН *РК8.04-08-2023 техн.часть поз.2.3.4*	Надбавка к стоимости ФБС на сульфатостойкость (см. общие данные поз.5)	$м^3$	6,768	284,0		1 922,0		1 922,0		1 922,0
73	407	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4 ПД-13	$м^3$	4,06	29 732,0		120 712,0		120 712,0		120 712,0
74	408	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0244	353 133,0		8 616,0		8 616,0		8 616,0
75	409	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1436	339 665,0		48 776,0		48 776,0		48 776,0
76	410	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711,0		36 711,0		36 711,0		36 711,0
77	411	6111-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм (Пенетрон общие данные поз.7)	$м^2$	37,186286	2 753,0 2 499,0	159,0 46,0	102 374,0 92 929,0	5 913,0 1 711,0	3 533,0		102 374,0
78	412	235-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения	кг	40,904915	1 851,0		75 715,0		75 715,0		75 715,0
79	413	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	2	29 287,0 21 384,0	7 845,0 1 475,0	58 574,0 42 768,0	15 690,0 2 950,0	116,0		58 574,0
80	414	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100(общие данные поз.6)	$м^3$	0,22	31 160,0		6 855,0		6 855,0		6 855,0
81	415	213-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	143,566773	462,0		66 328,0		66 328,0		66 328,0
82	416	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	9	1 933,0 866,0	711,0 133,0	17 397,0 7 794,0	6 399,0 1 197,0	3 204,0		17 397,0
83	417	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,306	143 643,0		43 955,0		43 955,0		43 955,0
84	418	6104-0902-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка балок	шт.	1	19 182,0 14 351,0	3 864,0 992,0	19 182,0 14 351,0	3 864,0 992,0	967,0		19 182,0
85	419	225-203-0707 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7		1	158 503,0		158 503,0		158 503,0		158 503,0

				шт.								
86	420	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	1,76	54 275,0 30 008,0	23 269,0 6 655,0	95 524,0 52 814,0	40 954,0 11 713,0	1 756,0		95 524,0
87	421	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 916,0		7 916,0		7 916,0		7 916,0
88	422	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 968,0		7 968,0		7 968,0		7 968,0
89	423	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	1	81 495,0		81 495,0		81 495,0		81 495,0
90	424	225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 П21д-8(0,29$м^3$), П26д-3(0,5$м^3$)	$м^3$	1,08	134 944,0		145 740,0		145 740,0		145 740,0
91	425	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой (общие данные поз.9)	$м^2$	12,24	8 363,0 6 281,0	298,0 91,0	102 363,0 76 879,0	3 648,0 1 114,0	21 836,0		102 363,0
92	426	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом Добавлять на каждый последующий слой к нормам 6111-0502-0101	$м^2$	12,24	3 599,0 2 673,0	298,0 91,0	44 052,0 32 718,0	3 648,0 1 114,0	7 687,0		44 052,0
93	427	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	27,9072	435,0		12 140,0		12 140,0		12 140,0
94	428	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00632	339 456,0 309 912,0	18 555,0 3 455,0	2 145,0 1 959,0	117,0 22,0	69,0		2 145,0
95	429	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00632	319 444,0		2 019,0		2 019,0		2 019,0
96	430	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,00632	290,0 212,0	5,0 0,0	2,0 1,0	0,0 0,0			2,0
97	431	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,1896	438,0 248,0	8,0 2,0	83,0 47,0	1,0 0,0	35,0		83,0
98	432	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0286	301 704,0 188 499,0	79 484,0 21 117,0	8 629,0 5 391,0	2 273,0 604,0	964,0		8 629,0
99	433	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянки для камеры	т	0,0286	1 145 627,0		32 765,0		32 765,0		32 765,0
100	434	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,858	438,0 248,0	8,0 2,0	376,0 213,0	7,0 2,0	156,0		376,0
101	435	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж решетки Р-1	т конструкций	0,00868	273 367,0 262 831,0	6 932,0 1 212,0	2 373,0 2 281,0	61,0 11,0	31,0		2 373,0
102	436	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*										
103	437	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*										
104	438	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*										
105	439	241-102-0258 *РСНБ РК 2022*										
106	440	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*										
107	441	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*										
108	442	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*										
109	443	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*										
110	444	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*										
111	445	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*										
112	446	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*										
113	447	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*										
114	448	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*										

102	436	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,00868	1 114 735,0		9 676,0		9 676,0		9 676,0
103	437	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,2604	438,0 248,0	8,0 2,0	114,0 65,0	3,0 1,0	47,0		114,0
104	438	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка сальтников	т	0,2019	361 453,0 286 346,0	59 119,0 17 203,0	72 977,0 57 813,0	11 936,0 3 473,0	3 228,0		72 977,0
105	439	241-102-0258 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм	м	1,5	80 754,0		121 131,0		121 131,0		121 131,0
106	440	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,5	4 330,0		2 165,0		2 165,0		2 165,0
107	441	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,73956	290,0 212,0	5,0 0,0	504,0 369,0	9,0 0,0	127,0		504,0
108	442	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,73956	438,0 248,0	8,0 2,0	762,0 431,0	13,0 3,0	317,0		762,0
109	443	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,267	21 615,0 15 719,0	5 892,0 1 746,0	5 771,0 4 197,0	1 573,0 466,0	1,0		5 771,0
110	444	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,07743	6 345,0		491,0		491,0		491,0
111	445	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,02403	6 338,0		152,0		152,0		152,0
112	446	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,267	5 963,0		1 592,0		1 592,0		1 592,0
113	447	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,3204	24 119,0 17 757,0	18,0 0,0	7 728,0 5 689,0	6,0 0,0	2 033,0		7 728,0
114	448	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,326808	30 482,0		9 962,0		9 962,0		9 962,0
			Итого по подразделу 2: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ					2 589 162 970 120	216 802 57 606	1 402 241 0	0 0	2 589 162
			Итого по разделу 8: КАМЕРА К-18 (лист 19)					3 699 618 1 246 108	501 352 120 450	1 402 241 0	0 0	3 699 618
			ИТОГО по акту					7 629 917 2 631 282	1 071 431 257 444	2 809 174 0	0 0	7 629 917
			Итого	7 629 917,000								7 629 917,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	495 944,605								495 944,61
			Итого	**8 125 861,605**	-							**8 125 861,61**

			Сметная прибыль 5%	406 293,080							406 293,08
			Непредвиденные работы и затраты-3%	243 775,848	-						243 775,85
			Итого	**8 775 930,533**	-						**8 775 930,53**
			в том числе на 2023 год - 11 %	965 352,359	-						965 352,36
			в том числе на 2024 год - 89 %	7 810 578,175	-						7 810 578,17
			2023 год - 11 %, К=1	965 352,359	-						965 352,36
			2024 год - 89 %, К=1,075	8 396 371,538	-						8 396 371,54
			Итого сметная стоимость	**9 361 723,897**	-						**9 361 723,90**
			Налог на добавлению стоимость - 12 %	**1 123 406,868**	-						**1 123 406,87**
			ВСЕГО:								**10 485 130,76**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

И.о. руководителя _____ **Бекмагамбетов Б.Б.**

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "АКВА-РЕМ"

_____ **Ахметова Л.С.**

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

_____ **Ахметов М.А.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"

Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**