Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН 060240004327, г.Уральск, ул. Х. Чурина, 116

Подрядчик : ТОО "КАЗ ОКК", БИН 120140012902, ЗКО, Байтерек район, Мичуринский с.о., с.Асан, ул.Абылай хана 11

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жанабулак Акжаикского района Западно-Казахстанской области.(Без наружных инженерных сетей)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Август 2024г. №1 *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		2024/328	22.07.2024				
		Доп.согл. №1	31.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**198 146 079,58**									
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жанабулак Акжаикского района Западно-Казахстанской области.(Без наружных инженерных сетей)	**20 210 000,02**	**18 044 642,87**							**2 165 357,15**	**20 210 000,02**
Удержание оплаченного аванса 30%	**6 063 000,01**	**5 413 392,86**							**649 607,15**	**6 063 000,01**
К оплате	**14 147 000,01**	**12 631 250,01**							**1 515 750,0**	**14 147 000,01**

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН: 060240004327, Заместитель руководителя: Молдашев Н.Е. М.П.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик: ТОО "КАЗ ОКК", БИН 120140012902, Директор: Насипкалиев Н.Е. М.П.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Сәтті Сәулет", БИН: 050140004689, Эксперт: Мулдашев О.Т. М.П.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Мұнай жолдары", БИН: 101040002851, Эксперт: Уразбаев И.Р. М.П.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ " Управление строительства ЗКО", БИН 060240004327, ЗКО, г.Уральск, ул. Х.Чурина 116**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КАЗ ОКК", БИН 120140012902, ЗКО, Байтерек район, Мичуринский с.о., с.Асан, ул.Абылай хана 11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жанабулак Акжаикского района Западно-Казахстанской области.(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жанабулак Акжаикского района Западно-Казахстанской области.(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2024/328** от **22.07.2024, Доп.согл. №1 от 31.07.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024** (месяц, год) на **ФАП-15-07/02 Суммарная смета для стройки - ФАП-15-07/02** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета Э67203: общестроительные работы по чертежам - АС [02-01-02-01]							
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**		423,89	356,0	356,0	150 905,0	150 905,0	
				м^3		0,0	72,0	0,0	30 520,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***		13,11	8 749,0	0,0	114 699,0	0,0	
				м^3		8 749,0	0,0	114 699,0	0,0	
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**		115	1 318,0	1 311,0	151 570,0	150 765,0	
				м^3		7,0	305,0	805,0	35 075,0	
4	4	211-301-0402 *РСНБ РК 2022*	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**		240,35	2 236,0		537 423,0		537 423,0
				м^3						
5	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**		195,5	93,0	93,0	18 182,0	18 182,0	
				м^3		0,0	23,0	0,0	4 497,0	
6	6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/**		195,5	208,0	162,0	40 664,0	31 671,0	782,0
				м^3		42,0	34,0	8 211,0	6 647,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**		195,5	606,0	235,0	118 473,0	45 943,0	
				м^3		371,0	74,0	72 530,0	14 467,0	
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**		34,5	3 463,0	0,0	119 474,0	0,0	
				м^3		3 463,0	0,0	119 474,0	0,0	
9	9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК-2024*	**Устройство бетонной подготовки**		10,77	9 815,0	2 704,0	105 708,0	29 122,0	18 369,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				$м^3$		5 359,0	512,0	57 716,0	5 514,0	
10	10	212-101-1811 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10		10,9854	38 324,0		421 004,0		421 004,0
				$м^3$						
11	11	1212-101-1801	Добавить на водонепроницаемость W18 к стоимости бетона В10		10,9854	1 883,58		20 692,0		20 692,0
				$м^3$						
12	12	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м		25,85	28 876,0	4 770,0	746 445,0	123 304,0	155 824,0
				$м^3$		18 078,0	880,0	467 316,0	22 748,0	
13	13	212-101-2105 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10		26,23775	42 544,0		1 116 259,0		1 116 259,0
				$м^3$						
14	14	СТ1212-101-2101	Добавить на водонепроницаемость W18 к стоимости бетона В20		26,23775	2 139,96		56 148,0		56 148,0
				$м^3$						
15	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,8	339 867,0		271 894,0		271 894,0
				т						
16	16	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		2,42571	315 524,0		765 370,0		765 370,0
				т						
17	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		179,91	1 494,0	42,0	268 786,0	7 556,0	48 396,0
				$м^2$ поверхности		1 183,0	6,0	212 834,0	1 079,0	
18	18	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50		431,784	511,0		220 642,0		220 642,0
				кг						
19	19	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т		36	8 034,0	3 484,0	289 224,0	125 424,0	55 656,0
				шт.		3 004,0	681,0	108 144,0	24 516,0	
20	20	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т		8	6 084,0	2 735,0	48 672,0	21 880,0	11 000,0
				шт.		1 974,0	534,0	15 792,0	4 272,0	
21	21	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т		100	5 399,0	2 789,0	539 900,0	278 900,0	90 500,0
				шт.		1 705,0	545,0	170 500,0	54 500,0	
22	22	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018		35,388	62 417,25		2 208 822,0		2 208 822,0
				$м^3$						
23	23	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкий цемент		35,388	284,0		10 050,0		10 050,0
				$м^3$						
24	24	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций		0,08232	289 368,0	6 148,0	23 821,0	506,0	
				т		283 220,0	1 523,0	23 315,0	125,0	
25	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,08232	334 630,0		27 547,0		27 547,0
				т						
26	26	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного		1,2	19 768,0	3 322,0	23 722,0	3 987,0	3 370,0
				$м^3$		13 638,0	643,0	16 366,0	772,0	
27	27	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,224	35 573,0		43 541,0		43 541,0
				$м^3$						
28	28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		192,869933	1 494,0	42,0	288 147,0	8 100,0	51 881,98
				$м^2$ поверхности		1 183,0	6,0	228 164,92	1 157,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	29	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	462,888	511,0		236 536,0		236 536,0
30	30	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	52,63	5 259,0 925,0	17,0 3,0	276 781,39 48 682,53	895,37 158,11	227 203,49
31	31	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	136,102042	120,0		16 332,25		16 332,25
32	34	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	69,92	82 748,0		5 785 740,0		5 785 740,0
			ИТОГО по смете Э67203: общестроительные работы по чертежам - АС [02-01-02-01]					15 063 174,54 1 664 549,45	997 140,37 206 047,11	12 401 482,72 0,0
			Итого по суммарной смете					15 063 174,54 1 664 549,45	997 140,37 206 047,11	12 401 482,72 0,0

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,7%)	1310496,18
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	16373670,72
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	818683,54
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2%)	327473,41
	Итого с непредвиденными работами и затратами	17519827,67
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,050975	18412900,89
	Итого с договорным коэффициентом, к=0,98	18044642,87
	НДС (12%)	2165357,15
	Итого с НДС	20210000,02

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН: 060240004327, Заместитель руководителя: Молдашев Н.Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П.

Подрядчик: ТОО "КАЗ ОКК", БИН 120140012902, Директор: Насипкалиев Н.Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Сәтті Сәулет", БИН: 050140004689, Эксперт: Мулдашев О.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Мұнай жолдары", БИН: 101040002851, Эксперт: Уразбаев И.Р.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) М.П.