Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Наименование строительства и его адрес " Реконструкция сетей водоснабжения в поселке Шантобе, города Степногорск"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
190540008496	000340001900			24	22.02.2023г		
				доп. согл. №2	29.07.2024г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция сетей водоснабжения в поселке Шантобе, города Степногорск	1 022 118 263,82	539 259 741,17	174 058 406,30				20 887 008,76	194 945 415,06
Удержание аванса -30%	306 635 479,15	161 777 922,35	52 217 521,89				6 266 102,63	58 483 624,52
Итого с учетом удержания аванса	715 482 784,67	377 481 818,82	121 840 884,41				14 620 906,13	136 461 790,54

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
БИН 190540008496

Руководитель _____ **Макпанов Т. Д.**

Разработчики проекта стоительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "MS Engineering Construction"

Эксперт _____ **Муталиев К.Ж.**
Приказ №6 от 03.04.2023 г.

Эксперт технического надзора
ТОО «ТамерланТехСервис»
ТамерланТехСервис _____ **Жанабеков Е.Т.**
№ KZ80VJE00065864

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Доп. соглашение №2 от 29.07.2024 г. к договору №24 от 22.02.2023 г.

Наименование стройки: "Реконструкция сетей водоснабжения в поселке Шантобе, города Степногорск"

Акт выполненных работ №5
за август 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Водовод//Наружные сети водопровода//									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы Демонтажные работы									
1	1	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=0.4	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	5,6006	852911,35	404340,15	4776815	2264547	–	3277914	8699107
			НР - 99%, СП - 82%			448571,20	142619,80	2512268	798756		644378	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4776815	2264547	–	3277914	8699107
								2512268	798756	–	644378	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4776815				
		Всего заработная плата		Тенге					3311024			
			Накладные расходы	Тенге				3277914				
			Сметная прибыль	Тенге				644378				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8699107				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1918
			Сметная заработная плата	Тенге					3311024			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8699107				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1918
			Сметная заработная плата	Тенге					3311024			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты Ремонтные работы									
2	2	1101-0101-0369 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3**	м3 грунта	18980,46	354,96	354,96	6737304	6737304	--	922450	8272535
			НР - 72%, СП - 45%			--	67,50	--	1281181		612780	
3	3	1101-0105-0803 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта недобора	469,62	1295,66	500,75	608468	235162	2363	317950	1000532
			НР - 72%, СП - 45%			789,88	150,45	370943	70654		74113	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

4	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	117,4	3095,04	--	363358	--	--	261618	674974
						3095,04	--	363358	--		49998	
5	5	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	17901,01	22,11	22,11	395791	395792	--	123087	560389
						--	9,55	--	170955		41510	
6	6	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	17901,01	213,83	97,09	3827773	1738009	--	2126511	6430627
						116,74	48,25	2089764	863724		476343	
7	7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	553,64	1435,06	--	794507	--	--	572045	1475876
						1435,06	--	794507	--		109324	
-			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12727201	9106267	2363	4323661	18414933
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3618572	2386514	--	1364068	
			Материалы	Тенге				12727201				
			Всего заработная плата	Тенге				2362				
			Накладные расходы	Тенге					6005086			
			Сметная прибыль	Тенге				4323661				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1364068				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18414930				
			Сметная заработная плата	Тенге								4833
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6005086			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18414930				
			Сметная заработная плата	Тенге								4833
									6005086			

РАЗДЕЛ 3.Каркас Трубопроводы

8	8	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	5,61	730014,12	259147,78	4095379	1453819	160986	2924502	7581472
			В ТОМ ЧИСЛЕ			442170,00	84397,34	2480574	473469		561591	
9	9	241-201-0421 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х25,4 мм СП - 8%	м	2920,92	14973,00	--	43734935	--	43734935	--	47233730
						--	--	--	--		3498795	
10	10	241-201-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм СП - 8%	м	2846,18	10004,00	--	28473185	--	28473185	--	30751040
						--	--	--	--		2277855	
11	12	1122-1401-1105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР - 99%; СП - 8%	м	48	45217,87	14402,17	2170458	691305	1365847	237910	2601037
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2360,55	2645,97	113306	127007		192669	
12	13	241-201-1217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х12,3 мм СП - 8%	м	48	13909,00	--	667632	--	667632	--	721043
						--	--	--	--		53411	

13	14	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	48	1929,73	13,70	92627	657	24750	66768	172146
		НР - 99%; СП - 80%				1400,41	4,63	67220	222		12752	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
14	15	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,594	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	19927,94	1905,07	39856	3810	22814	13190	57290
		НР - 99%; СП - 80%				6616,01	45,86	13232	92		4244	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				79274072	2149591	74450149	3242370	89117758
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2674332	600790	--	6601317	
			Материалы	Тенге				6398320				
			Всего заработная плата	Тенге				1574397				
			Накладные расходы	Тенге					3275122			
			Сметная прибыль	Тенге				3242370				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				771256				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				10411946				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								2270
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					3275122			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				72875752				
			Сметная прибыль	Тенге				72875752				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5830061				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				78705813				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				89117759				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								2270
				Тенге					3275122			
			РАЗДЕЛ 4. Запорная арматура и фасонные части									
15	37	1122-0901-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	34	11545,12	5349,06	392534	181868	21024	248038	691818
		НР - 99%; СП - 80%				5577,70	1791,22	189642	60901		51246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
16	38	242-101-0606 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	34	160175,00	--	5445950	--	5445950	--	5881626
		СП - 80%				--	--	--	--		435676	
17	45	241-116-0314 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	34	12037,00	--	409258	--	409258	--	441999
		СП - 80%				--	--	--	--		32741	
18	51	241-214-0116 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм	шт.	34	11187,00	--	380358	--	380358	--	410787
		СП - 80%				--	--	--	--		30429	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6628100	181868	6256590	248038	7426230
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				189642	60901	--	550092	
			Материалы	Тенге				392534				
			Всего заработная плата	Тенге				21024				
			Накладные расходы	Тенге					250543			
			Сметная прибыль	Тенге				248038				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				51246				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				691818				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								162
				Тенге					250543			

		Стоимость сантехнических работ										
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6235566					
		Сметная прибыль	Тенге				6235566					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				498846					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6734412					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7426230					
		Сметная заработная плата	Тенге									162
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					250543				
		В ТОМ ЧИСЛЕ										123 658 026
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8994814					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13702273				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3846961				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						80709101			
		- Накладные расходы	Тенге							11091983		
		- Сметная прибыль	Тенге							9159855		

Протокол №1. Включаемые работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Водовод// Наружные сети водопровода//

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы Демонтажные работы

1	1	**1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=0,4**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Демонтаж**	км трубопровода	5,49719	852911,35	404340,15	4688616	2222734	–	3217390	8538487
			НР - 93%, СП - 80%			448571,20	142619,80	2465881	784008		632480	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4688616	2222734	–	3217390	8538487
								2465881	784008	–	632480	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4688616				
			Всего заработная плата	Тенге					3249889			
			Накладные расходы	Тенге				3217390				
			Сметная прибыль	Тенге				632480				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8538486				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1883
			Сметная заработная плата	Тенге					3249889			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8538486				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1883
			Сметная заработная плата	Тенге					3249889			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ									8 538 486
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2465881				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2222734			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					784008			
			- Накладные расходы	Тенге							3217390	
			- Сметная прибыль	Тенге							632480	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2. Общестроительные ремонтные работы // Насосная станция I и II подъема//

Общестроительные ремонтные работы

РАЗДЕЛ 1.Кровля фильтровальная

			Ремонтные работы									
1	1	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	119	14687,50	3031,90	1747812	360796	500666	915894	2876802
			НР - 93%, СП - 80%			7448,32	827,58	886350	98482		213097	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

2	2	213-101-0601 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	14	116071,43	--	1625000	--	1625000	--	1755000
			СП - 8%			--	--	--	--		130000	
3	3	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	14,24	183614,13	1576,46	2614665	22449	2205759	356405	3208756
			НР - 90%, СП - 8%			27138,80	670,58	386457	9549		237686	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	14,24	8987,28	65,19	127979	928	112412	13554	152856
			НР - 90%, СП - 8%			1028,04	29,56	14639	421		11323	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	5	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	17,3322	183256,64	1217,16	3176241	21096	2668457	446690	3912765
			НР - 90%, СП - 8%			28080,00	555,84	486688	9634		289834	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	6	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	17,3322	8987,28	65,19	155769	1130	136821	16497	186048
			НР - 90%, СП - 8%			1028,04	29,56	17818	512		13781	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	14,25	183614,13	1576,46	2616501	22465	2207308	356655	3211009
			НР - 90%, СП - 8%			27138,80	670,58	386728	9556		237853	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	8	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	14,25	8987,28	65,19	128069	929	112490	13564	152963
			НР - 90%, СП - 8%			1028,04	29,56	14650	421		11331	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	9	1110-0211-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски подшивки. Устройство	м2 развернутой поверхности	220	1827,87	41,73	402131	9180	19835	339491	800952
			НР - 90%, СП - 8%			1695,98	18,62	373116	4096		59330	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Доски подшивки, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	220	313,48	3,02	68966	664	59733	7983	83105
			НР - 90%, СП - 8%			38,95	1,37	8569	301		6156	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2480	4999,56	23,04	12398909	57139	10384008	1822131	15358724
			НР - 92%, СП - 8%			789,42	9,20	1957762	22816		1137683	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				25062042	496776	20032489	4288864	31698980

	Стоимость общестроительных работ					4532777	155788	--	2348074		
	Материалы	Тенге				25062042					
	Всего заработная плата	Тенге				18407488					
	Местные материалы	Тенге					4688565				
	Накладные расходы	Тенге				1625000					
	Сметная прибыль	Тенге				4288864					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2348074					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31698980					
	Сметная заработная плата	Тенге									3523
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4688565				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31698980					
	Сметная заработная плата	Тенге									3523
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:						4688565				
	В ТОМ ЧИСЛЕ	**Тенге**									**31 698 980**
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4532777					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					496776				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					155788				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20032488			
	- Накладные расходы	Тенге							4288864		
	- Сметная прибыль	Тенге							2348074		
	Всего по объекту										**163 895 492**
	в том числе оборудования										-
	Временные здания и сооружения 1,04%										1 704 513
	Итого										**165 600 005**
	Дополнительные затраты (зимние) 3,3%										**5 464 800**
	Итого										**171 064 805**
	Непредвиденные работы изатраты 2%										3 421 296
	Итого										**174 486 101**
	В текущих ценахна 2022 год - 100 %, К=1,0500514										**183 219 375**
	Итого										**183 219 375**
	С понижающим коэффициентом К-0,95										**174 058 406,30**
	НДС (12 %)										20 887 008,76
	Всего по акту с учетом **НДС (12 %)**										**194 945 415,06**

Эксперт технического надзора
ТОО «Тамерлан Сервис»
№ KZ80VJE00000
Жаппасов Е. Т.

Составил:
Ведущий инженер-сметчик
Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог и жилищной инспекции
Макшанов Т. Д

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "MS Engineering Construction"
Эксперт **Муталиев К.Ж.**
Приказ №6 от 03.04.2023 г.

Составил:
Ведущий инженер-сметчик
ТОО "Мелиоратор" БИН 080340007000
Генеральный директор **Абылаев С.М.**