Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Атырау Строй Стандарт"
Наименование строительства: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Караколь, Кызылкогинского района, Атырауской области
Договор №52 от 17.05.2024 г. доп.соглашение №1 от 26.06.2024 г.

РЕЕСТР
актов выполненных работ за август 2024 год

№	Наименование	Общий	Выполнение 2024 г.
			август
1	Локальная смета 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	9 584 382,80	9 584 382,80
2	Локальная смета 2-1-9 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	21 502 434,39	21 502 434,39
	ИТОГО:	**31 086 817,19**	**31 086 817,19**

Заказчик
ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Нигметов А.Т.**

Технический надзор:

ТОО "Музтау"

Эксперт _____ **Табиев**

Подрядчик
ТОО "Атырау Строй Стандарт"

Директор _____ **Назиров Д.К.**

Авторский надзор:

ТОО "СРБ-Р"

Директор _____ **Каиргалиев А.А.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик — ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик — ТОО "Атырау Строй Стандарт"
Наименование строительства и его адрес — Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Караколь Кызылкогинского района Атырауской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№52 допсоглашение №1	от 17.05.2024г. от 26.06.2024г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								
	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс					Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца		остаток			
				Сумма погашения до текущего месяца	по монтажу оборудования		на приобретение материалов		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Караколь Кызылкогинского района Атырауской области	тенге	539 955 012,35	43 350 000	9 326 045		34 023 955			31 086 817,19	21 760 772,19

К оплате: Двадцать один миллион семьсот шестьдесят тысяч семьсот семьдесят два тенге 19 тиын

Заказчик:
ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Нигметов Д.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Муз

Эксперт _____ Кабиев А.А

Подрядчик:
ТОО "Атырау Строй Стандарт"

Директор _____ Нарыков Д.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СРБ-А"

Директор _____ Кайргалиев А.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
[illegible] декабря 2012 года № 552

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Миялы, АБАЙ КУНАНБАЕВ, 4	050340007076
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау Строй Стандарт",Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, ул.Сырдария, д.строение 1Б	020940003802
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.соглашение №1 от 26.06.2024г. К Договору №52 от 17.05.2024г.	

Номер документа	Дата составления
23	29.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Караколь Кызылкогинского района Атырауской области			работа	1	31 086 817,19	31 086 817,19	3 330 730,41
				Итого	1	x	31 086 817,19	3 330 730,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Напихов Д. К. / Принял (Заказчик) Руководитель / Нигметов Д. Т.
должность / подпись / расшифровка подписи — должность / подпись / расшифровка подписи

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2024

М.П.

Форма по приложению 3-1
развития

Заказчик : ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик : ТОО "Атырау Строй Стандарт"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Караколь, Кызылкогинского района, Атырауской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Караколь, Кызылкогинского района, Атырауской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 52 от 17.05.2024 г. доп.соглашение №1 от 26.06.2024 г.
(наименование)

Акт выполненных работ

за Август 2024 (месяц, год) на 2-1-9 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ФУНДАМЕНТЫ										
			Фундаментная балка ФБ-1										
1	1	1106-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Балки фундаментные. Устройство**	$м^3$	7,462	97 636,22	6 736,67	728 561,47	50 269,03	475 464,54	196 647,17	999 225,33	
						27 181,44	1 778,06	202 827,91	13 267,88		74 016,69		
2	2	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	29,9	4 203,5	292,44	125 684,65	8 743,95	99 815,47	19 093,25	156 360,13	
						572,75	106,58	17 125,22	3 186,74		11 582,23		
3	3	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,23556	338 265,0		79 681,7		79 681,7	6 374,54	86 056,24	
4	4	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1092	346 485,0		37 836,16		37 836,16	3 026,89	40 863,05	
			Фундаментная балка ФБ-2										
5	5	1106-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Балки фундаментные. Устройство**	$м^3$	2,12	97 636,22	6 736,67	206 988,79	14 281,74	135 082,39	55 868,67	283 886,06	
						27 181,44	1 778,06	57 624,65	3 769,49		21 028,6		
6	6	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	8,4	4 203,5	292,44	35 309,4	2 456,49	28 041,8	5 363,99	43 927,26	
						572,75	106,58	4 811,1	895,27		3 253,87		
7	7	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06688	338 265,0		22 623,16		22 623,16	1 809,85	24 433,01	
8	8	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03236	346 485,0		11 212,25		11 212,25	896,98	12 109,23	
			Фундаментная балка ФБ-3										
9	9	1106-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Балки фундаментные. Устройство**	$м^3$	3,36	97 636,22	6 736,67	328 057,7	22 635,21	214 092,85	88 546,57	449 932,61	
						27 181,44	1 778,06	91 329,64	5 974,28		33 328,34		
10	10	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	13,2	4 203,5	292,44	55 486,2	3 860,21	44 065,69	8 429,13	69 028,56	
						572,75	106,58	7 560,3	1 406,86		5 113,23		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1056	338 265,0		35 720,78		35 720,78	2 857,66	38 578,44	
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04854	346 485,0		16 818,38		16 818,38	1 345,47	18 163,85	
13	13	1106-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Обетонирование базы колонн. Устройство	$м^3$	20,7	59 813,58 8 506,56	2 556,0 715,22	1 238 141,11 176 085,79	52 909,2 14 805,05	1 009 146,11	173 710,67 112 948,14	1 524 799,92	
14	14	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Бетонные столбики. Устройство	$м^3$	18,492	61 356,43 10 687,72	3 025,72 845,72	1 134 603,1 197 637,32	55 951,61 15 639,05	881 014,17	194 081,5 106 294,77	1 434 979,37	
15	15	1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022*	Фундамент перегородки Фундаменты бетонные. Устройство	$м^3$	6	54 940,05 6 968,33	2 339,63 659,5	329 640,3 41 809,98	14 037,78 3 957,0	273 792,54	41 647,95 29 703,06	400 991,31	
16	16	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0918	409 678,0		37 608,44		37 608,44	3 008,68	40 617,12	
17	17	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	40,3	4 150,02 604,23	33,6 5,79	167 245,81 24 350,47	1 354,08 233,34	141 541,26	22 862,94 15 208,7	205 317,45	
			Фм-1										
18	18	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	63,6	4 203,5 572,75	292,44 106,58	267 342,6 36 426,9	18 599,19 6 778,49	212 316,52	40 613,06 24 636,45	332 592,11	
19	19	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	31,8	63 959,89 11 875,25	2 014,13 579,58	2 033 924,5 377 632,95	64 049,33 18 430,64	1 592 242,22	360 417,87 191 547,39	2 585 889,76	
20	20	1106-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Обетонирование базы колонн. Устройство	$м^3$	5,4	59 813,58 8 506,56	2 556,0 715,22	322 993,33 45 935,42	13 802,4 3 862,19	263 255,51	45 315,83 29 464,73	397 773,89	
21	21	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	9,72	1 606,99 721,97	48,0 29,64	15 619,94 7 017,55	466,56 288,1	8 135,83	6 867,31 1 798,98	24 286,23	
22	22	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения до толщины стяжки 100мм	$м^2$ стяжки	9,72	3 616,38 142,77	130,13 78,41	35 151,21 1 387,72	1 264,87 762,15	32 498,63	2 020,88 2 973,77	40 145,86	
23	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,65232	344 381,0		224 646,61		224 646,61	17 971,73	242 618,34	
24	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2304	324 284,0		74 715,03		74 715,03	5 977,2	80 692,23	
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31488	346 485,0		109 101,2		109 101,2	8 728,1	117 829,3	
26	26	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,16416	2 344 078,43	4 277,77	384 803,92	702,24	262 361,09	111 098,41	535 574,52	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,007392	741 597,12 1 510 113,0	2 105,16	121 740,58 11 162,76	345,58	11 162,76	39 672,19 893,02	12 055,78	
28	28	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	156,24	4 150,02 604,23	33,6 5,79	648 399,12 94 404,9	5 249,66 904,63	548 745,57	88 637,86 58 962,96	795 999,94	
29	29	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Фм-2 Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	24,84	4 203,5 572,75	292,44 106,58	104 414,94 14 227,11	7 264,21 2 647,45	82 925,62	15 862,08 9 622,16	129 899,18	
30	30	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	13,48	63 959,89 11 875,25	2 014,13 579,58	862 179,32 160 078,37	27 150,47 7 812,74	674 950,47	152 780,91 81 196,82	1 096 157	
31	31	1106-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Обетонирование базы колонн. Устройство	$м^3$	2,576	59 813,58 8 506,56	2 556,0 715,22	154 079,78 21 912,9	6 584,26 1 842,41	125 582,63	21 617,33 14 055,77	189 752,88	
32	32	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	4,68	1 606,99 721,97	48,0 29,64	7 520,71 3 378,82	224,64 138,72	3 917,25	3 306,48 866,18	11 693,37	
33	33	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения до толщины стяжки 100мм	$м^2$ стяжки	4,68	3 616,38 142,77	130,13 78,41	16 924,66 668,16	609,01 366,96	15 647,49	973,02 1 431,81	19 329,49	
34	34	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25608	344 381,0		88 189,09		88 189,09	7 055,13	95 244,22	
35	35	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0896	324 284,0		29 055,85		29 055,85	2 324,47	31 380,32	
36	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1408	346 485,0		48 785,09		48 785,09	3 902,81	52 687,9	
37	37	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,10944	2 344 078,43 741 597,12	4 277,77 2 105,16	256 535,94 81 160,39	468,16 230,39	174 907,4	74 065,61 26 448,12	357 049,67	
38	38	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004928	1 510 113,0		7 441,84		7 441,84	595,35	8 037,19	
39	39	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	57,04	4 150,02 604,23	33,6 5,79	236 717,14 34 465,28	1 916,54 330,26	200 335,32	32 359,85 21 526,16	290 603,15	
			Фм-3										
40	40	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	47,7	4 203,5 572,75	292,44 106,58	200 506,95 27 320,18	13 949,39 5 083,87	159 237,39	30 459,8 18 477,34	249 444,09	
41	41	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	23,85	63 959,89 11 875,25	2 014,13 579,58	1 525 443,38 283 224,71	48 037,0 13 822,98	1 194 181,66	270 313,4 143 660,54	1 939 417,33	

42	42	[illegible] *РСНБ РК 2022*	Обетонирование базы колонн. Устройство									
43	43	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	$м^3$	4,05	59 813,58 8 506,56	2 556,0 715,22	242 245,0 34 451,57	10 351,8 2 896,64	197 441,63	33 986,87 22 098,55	298 330,42
44	44	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения до толщины стяжки 100мм	$м^2$ стяжки	7,29	1 606,99 721,97	48,0 29,64	11 714,96 5 263,16	349,92 216,08	6 101,88	5 150,48 1 349,24	18 214,68
45	45	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	$м^2$ стяжки	7,29	3 616,38 142,77	130,13 78,41	26 363,41 1 040,79	948,65 571,61	24 373,97	1 515,66 2 230,33	30 109,39
46	46	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,48924	344 381,0		168 484,96		168 484,96	13 478,8	181 963,76
47	47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1728	324 284,0		56 036,28		56 036,28	4 482,9	60 519,18
48	48	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,23616	346 485,0		81 825,9		81 825,9	6 546,07	88 371,97
49	49	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,12312	2 344 078,43 741 597,12	4 277,77 2 105,16	288 602,94 91 305,44	526,68 259,19	196 770,82	83 323,81 29 754,14	401 680,89
50	50	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	т	0,005544	1 510 113,0		8 372,07		8 372,07	669,77	9 041,84
				$м^2$ поверхности	117,18	4 150,02 604,23	33,6 5,79	486 299,34 70 803,67	3 937,25 678,47	411 558,42	66 478,39 44 222,22	596 999,95
			Фундамент Ф1									
51	51	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	3,12	4 203,5 572,75	292,44 106,58	13 114,92 1 786,98	912,41 332,53	10 415,53	1 992,34 1 208,58	16 315,84
52	52	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1,26	63 959,89 11 875,25	2 014,13 579,58	80 589,46 14 962,82	2 537,8 730,27	63 088,84	14 280,71 7 589,61	102 459,78
53	53	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0252	344 381,0		8 678,4		8 678,4	694,27	9 372,67
54	54	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Каркас Кр1 А-III	т	0,02316	338 265,0		7 834,22		7 834,22	626,74	8 460,96
55	55	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02634	1 330 590,59 154 344,96	2 500,63 1 228,35	35 047,76 4 065,45	65,86 32,35	30 916,44	3 729,0 3 102,14	41 878,9
56	56	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,3	4 150,02 604,23	33,6 5,79	26 145,13 3 806,65	211,68 36,48	22 126,8	3 574,11 2 377,54	32 096,78
			Фундамент Ф2									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин и механизмов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин и механизмов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	1,92	4 203,5 572,75	292,44 106,58	8 070,72 1 099,68	561,48 204,63	6 409,56	1 226,05 743,74	10 040,52	
58	58	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,66	63 959,89 11 875,25	2 014,13 579,58	42 213,53 7 837,66	1 329,32 382,52	33 046,54	7 480,37 3 975,51	53 669,41	
59	59	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01584	344 381,0		5 455,0		5 455,0	436,4	5 891,41	
60	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Каркас Кр1 А-III	т	0,01008	338 265,0		3 409,71		3 409,71	272,78	3 682,49	
61	61	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01317	1 330 590,59 154 344,96	2 500,63 1 228,35	17 523,88 2 032,72	32,94 16,18	15 458,22	1 864,5 1 551,07	20 939,45	
62	62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	4,8	4 150,02 604,23	33,6 5,79	19 920,1 2 900,3	161,28 27,79	16 858,51	2 723,13 1 811,46	24 454,69	
			Итого по разделу 1: ФУНДАМЕНТЫ					13 894 822,0 2 373 501,21	458 764,3 133 167,26	11 062 556,46	2 290 286,96 1 294 808,74	17 479 917,72	
			ИТОГО по акту					13 894 822,0 2 373 501,21	458 764,3 133 167,26	11 062 556,46	2 290 286,96 1 294 808,74	17 479 917,72	
			Временные здания и сооружения 1,5%									262 198,77	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									17 742 116,49	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%									124 194,82	
			Итого с дополнительными затратами									17 866 311,30	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									357 326,23	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18 223 637,53	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									19 590 410,34	
			Итого с понижающим коэффициентом 2%									19 198 602,13	
			НДС (12%)									2 303 832,26	
			Итого с НДС									21 502 434,39	

Заказчик
ГУ "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ Бисимбаев Д.Т.

Технический надзор
ТОО "Музтау"
Директор _____ Кенжеев А.А.

Подрядчик
ТОО "Атырау Строй Стандарт"

Директор _____ Нанихин Д.Н.

Авторский надзор
ТОО "СТБ-А"
Директор _____ Канграликов А.А.