Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС -3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Западно Казахстанской области " БИН 060240004327. город Уральск, Х.Чурина 116. телефон 8(7112) 50 42 01**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117 тел.: 87292776161**

Наименование строительства: **Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО**

СПРАВКА №17

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 2021 /95	от 2021-09-09				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		из графы 1								
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по	Дополн. затраты: на приобретение материало	Дополн. затраты: другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 201 762 143,82**									
в том числе за отчетный месяц		**291 846 256,31**		**326 867 807,07**					**35 021 550,76**	**326 867 807,07**
итого к оплате		**291 846 256,31**							**35 021 550,76**	**326 867 807,07**

М.П. Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Западно Казахстанской области " БИН 060240004327

Заместитель руководителя Молдашев Н.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Подрядчик:
ТОО "Ондасын Строй" БИН 060440009800

Директор Боранбаев Б.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА" Сариев А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Западно Казахстанской области " БИН 060240004327. город Уральск , Х.Чурина 116. телефон 8(7112) 50 42 01

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117 тел : 87292776161

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство районной поликлиники на 200 посещений в смену в с.Федоровка Теректинского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Поликлиника на 200 посещений в смену

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 95 /2021 от 2021-09-09

Акт выполненных работ №17

за Август 2024 (месяц, год) 2-1-1 Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ										
1	98	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Улучшенная окраска стен и внутренних откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	м²	68,39	1218,64 943,96	5,26 2,60	83343,00 64557,00	360,00 178,00	18426,00	51788,00 10810,00	145941,00	
2	99	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	34,8789	116,00		4046,00		4046,00	224,00	4370,00	Казахстан
3	100	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,212009	1117,00		237,00		237,00	19,00	256,00	Казахстан
4	101	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,574476	4108,00		2360,00		2360,00	189,00	2549,00	Казахстан
5	102	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	16,962	116,00		1968,00		1968,00	157,00	2125,00	Казахстан
6	103	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,095604	1117,00		107,00		107,00	9,00	116,00	Казахстан
7	105	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,259056	4108,00		1064,00		1064,00	85,00	1149,00	Казахстан
8	107	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,01722	1117,00		19,00		19,00	2,00	21,00	Казахстан
			Итого по разделу 4: МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ					83144,00 64557,00	360,00 178,00	28227,00 0,00	51788,00 11595,00	156527,00	
			Раздел 6: КРЫША										
9	204	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022	Ограждение кровель перилами	м	225	3408,69 114,76	35,89 10,47	766955,00 25821,00	8076,00 2356,00	733059,00	25922,00 63430,00	856307,00	
10	204	217-301-0107 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,125	2154,00		2423,00		2423,00	194,00	2617,00	Казахстан
11	206	СТССЦ	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021	т	2,596	34294,00 0,00	0,00 0,00	89027,00 0,00	0,00 0,00	89027,00	7122,00	96149,00	
			Итого по разделу 6: КРЫША					858405,00 25821,00	8076,00 2356,00	824509,00 0,00	25922,00 70746,00	955073,00	
			Раздел 7: ПОЛЫ										
12	340	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	705,67	567,22 510,23	2,70 1,32	400270,00 360054,00	1905,00 931,00	38311,00	339328,00 59170,00	798768,00	
13	341	233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6787-2001 глазурованные многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	17,776	4307,00		76561,00		76561,00	6125,00	82686,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнение работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнение работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнение работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 7: ПОЛЫ					476831,00	1905,00	114872,00	339328,00	881454,00	
								360054,00	931,00	0,00	65295,00		
			Раздел 8: ОКНА										
14	358	1115-0108-1902 *РСНБ РК 2022*	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	М	409,38	2231,59	6,09	913568,00	2493,00	604335,00	246009,00	1252343,00	
						749,28	1,88	306740,00	770,00		92766,00		
15	359	261-107-0229 *РСНБ РК 2022*	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00129	3956916,00		5104,00		5104,00		5512,00	Казахстан
											408,00		
16	360	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	3,03	7521,39	264,72	22790,00	803,00	14451,00	7148,00	32333,00	
						2487,43	133,84	7537,00	406,00		2395,00		
17	361	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 с одинарным остеклением, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	3,03	31080,00		94172,00		94172,00		101706,00	Казахстан
											7534,00		
			Итого по разделу 8: ОКНА					1035634,00	3296,00	718062,00	253157,00	1391894,00	
								314277,00	1176,00	0,00	103103,00		
			Раздел 9: ДВЕРИ										
18	408	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Установка дверных блоков из пвх профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м²	М2	393,616	1892,03	269,51	744733,60	106083,20		623436,80	1477623,20	
						1622,52	137,33	638649,60	54055,20		109452,80		
19	409	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	211,5686	123,00		26023,00		26023,00		28105,00	Казахстан
											2082,00		
20	410	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	14,416186	263,00		3791,00		3791,00		4094,00	Казахстан
											303,00		
21	411	223-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая	м	1977,9204	90,00		178013,00		178013,00		192254,00	Казахстан
											14241,00		
22	412	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	142,6858	3762,00		536784,00		536784,00		579727,00	Казахстан
											42943,00		
23	413	223-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м²	10,15	54251,00		550648,00		550648,00		594700,00	Казахстан
											44052,00		
24	414	223-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м²	5,46	55802,00		304679,00		304679,00		329053,00	Казахстан
											24374,00		
25	415	223-203-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м²	23,05	57237,00		1319313,00		1319313,00		1424858,00	Казахстан
											105545,00		
26	416	223-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м²	2,8	61821,00		173099,00		173099,00		186947,00	Казахстан
											13848,00		
27	417	223-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	м²	90,65	44391,00		4024044,00		4024044,00		4345968,00	Казахстан
											321924,00		
28	418	223-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	м²	142,1	49345,00		7011925,00		7011925,00		7572879,00	Казахстан
											560954,00		
29	419	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м²	158,38	51209,00		8110481,00		8110481,00		8759320,00	Казахстан
											648839,00		
30	420	223-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м²	37,03	56783,00		2102674,00		2102674,00		2270888,00	Казахстан
											168214,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	421	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м²	22,4	60008,00		1344179,00		1344179,00	107534,00	1451713,00	Казахстан
32	422	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022	Установка дверных блоков из пвх профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м²	м²	15,35	1691,55 1419,34	272,21 142,29	25965,00 21787,00	4178,00 2184,00		21574,00 2803,00	51342,00	
33	423	223-503-0502 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	6,14	123,00		755,00		755,00		815,00	Казахстан
34	424	223-503-0503 РСНБ РК 2022	Лента ПСУЛ	м	0,231785	263,00		61,00		61,00	60,00	66,00	Казахстан
35	425	223-503-0504 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	33,463	90,00		3012,00		3012,00	5,00	3255,00	Казахстан
36	426	235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,377	3762,00		12704,00		12704,00	241,00	13720,00	Казахстан
37	427	223-203-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-15, двупольный	м²	15,35	57237,00		878588,00		878588,00	1016,00	948875,04	Казахстан
38	441	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Монтаж конструкций дверей	т	0,08488	160848,57 150817,70	7311,70 3138,99	13653,00 12801,00	620,00 266,00	231,00	72287,00 9417,00 1814,00	24484,00	
39	442	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0606	508270,00		30801,00		30801,00	2464,00	33265,00	Казахстан
40	443	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовый из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02428	484510,00		11764,00		11764,00	941,00	12705,00	Казахстан
41	444	1109-0201-0202 РСНБ РК 2022	Устройство свинцовой прокладки	т	0,038	45816,27 16302,00	12726,18 5030,06	1741,00 619,00	483,00 191,00	638,00	559,00 184,00	2484,00	
42	445	214-302-0203 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые, марки с1, толщиной 1,0 мм	т	0,0399	2141026,00		85427,00		85427,00	6834,00	92261,00	Казахстан
43	446	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые пластина техническая прессованная/	кг	20,2	589,00		11898,00		11898,00	952,00	12850,00	Казахстан
44	447	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022	Облицовка дверей фанерой с одной стороны	м²	3,36	618,65 581,55	18,07 7,93	2079,00 1954,00	61,00 27,00	64,00	1347,00 276,00	3722,00	
45	448	261-103-0144 РСНБ РК 2022	Фанера толщиной 10 мм	м²	3,4608	1706,00		5904,00		5904,00	472,00	6376,00	Казахстан
46	449	1116-0102-0602 РСНБ РК 2022	Обшивка дверей пластиком	м²	6,72	368,22 313,84	23,45 11,41	2474,00 2109,00	158,00 77,00	208,00	1967,00 355,00	4396,00	
47	450	261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм	1000м²	0,006922	3715098,00		25714,00		25714,00	2057,00	27771,00	Казахстан
48	451	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная пн1, пн2, пн3 гост 5088-2005	Шт.	2	508,00		1016,00		1016,00	81,00	1097,00	Казахстан
49	452	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	м²	6,2	138,99 73,51	3,18 0,44	862,00 456,00	20,00 3,00	386,00	216,00 94,00	1272,00	
50	453	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	м²	6,2	123,09 42,96	2,35 0,44	763,00 266,00	15,00 3,00	482,00	386,00 76,00	1025,00	
51	454	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Монтаж конструкций дверей	т	0,1602	160848,57 150817,70	7311,70 3138,99	25768,00 24161,00	1171,00 503,00	436,00	27618,00 3423,00	46289,00	
52	455	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0486	508270,00		24702,00		24702,00	1974,00	26676,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнение работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнение работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнение работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	45[illegible]	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03	484510,00		14535,00		14535,00		5695,00	Казахстан
											1163,00		
54	45[illegible]	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0678	525259,00		35613,00		35613,00		28462,00	Казахстан
											2849,00		
55	45[illegible]	1109-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Устройство свинцовой прокладки	т	0,078	45816,27	12726,18	3574,00	992,00	1309,00	1148,00	5100,00	
						16302,00	5030,06	1272,00	392,00		378,00		
56	45[illegible]	214-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Ролл свинцовые, марки с1, толщиной 1,0 мм	т	0,08034	2141026,00		172010,00		172010,00		185771,04	Казахстан
											13761,00		
57	46[illegible]	261-107-0741 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	32,1	589,00		18907,00		18907,00		20420,00	Казахстан
											513,00		
58	46[illegible]	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Облицовка дверей фанерой с одной стороны	м²	6,9	618,65	18,07	4269,00	125,00	131,00	2807,00	7642,00	
						581,55	7,93	4013,00	55,00		566,00		
59	46[illegible]	261-103-0144 *РСНБ РК 2022*	Фанера толщиной 10 мм	М2	7,107	1706,00		12125,00		12125,00		13095,00	Казахстан
											970,00		
60	46[illegible]	1110-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Обшивка дверей пластиком	м²	13,8	368,22	23,45	5081,00	323,00	427,00	4840,30	9851,00	
						313,84	11,41	4331,00	157,00		730,00		
61	46[illegible]	261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм	1000м²	0,014214	3715098,00		52806,00		52806,00		57031,00	Казахстан
											4225,00		
62	46[illegible]	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная пн1, пн2, пн3 гост 5088-2005	Шт.	3	508,00		1524,00		1524,00		1646,00	Казахстан
											122,00		
63	46[illegible]	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	м²	7,8	138,99	3,18	1084,00	24,00	486,00	398,00	601,00	
						73,51	0,44	573,00	3,00		119,80		
64	46[illegible]	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	м²	5,2	123,09	2,35	640,00	12,00	404,00	156,00	860,00	
						42,96	0,44	223,00	2,00		64,00		
65	46[illegible]	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	2	4660,47	71,94	9321,00	144,00	1496,00	5845,00	15839,00	
						3840,53	33,01	7681,00	66,00		2173,00		
66	46[illegible]	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,48	3762,00		1806,00		1806,00		1950,00	Казахстан
											144,00		
67	47[illegible]	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м²	2	53014,00		106028,00		106028,00		114510,00	Казахстан
											8482,00		
68	47[illegible]	1110-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	89,856	6762,99	258,07	607695,20	23189,60	347410,40	224109,60	898457,60	
						2638,62	133,84	237096,00	12026,40		66552,80		
69	47[illegible]	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 с одинарным остеклением, не открывающийся: глухой	м²	112,32	31080,00		3490906,00		3490906,00		3770478,00	Казахстан
											279572,00		
70	47[illegible]	1109-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Монтаж стальных глухих фрамуг	т	0,1648	372840,19	69268,56	61444,00	11432,00	18715,20	23435,20	91569,60	
						189909,50	16185,49	31296,80	2667,20		6790,40		
71	47[illegible]	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,206	508270,00		104704,00		104704,00		113380,00	Казахстан
											8676,00		
			Итого по разделу 9: ДВЕРИ					32300109,80	149030,80	31161786,60	936579,60	35896056,40	
								989288,40	72677,80	0,00	2668557,00		
			Раздел 10: ВИТРАЖИ										
72	47[illegible]	1109-0403-0202 *РСНБ РК 2022*	Монтаж рам витражей с одинарным остеклением	т	1,1575	861657,18	12867,58	997368,00	14894,00	9381,00	672019,00	1802438,00	
						840685,00	731,93	973093,00	847,00		133551,00		
73	47[illegible]	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	1,1575	497697,00		576084,00		576084,00		622171,00	Казахстан
											46087,00		
74	47[illegible]	1110-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Установка элементов витражей из пхв		95,76	2040,98	257,97	195444,00	24704,00		165292,80	389298,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		1783,01	133,84	170741,00	12817,00		28852,00		
75	478	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	47,88	123,00		5889,00		5889,00		6360,00	Казахстан
											471,00		
76	479	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	1,4364	263,00		378,00		378,00		408,00	Казахстан
											30,00		
77	480	223-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая	м	220,248	90,00		19822,00		19822,00		21408,00	Казахстан
											1586,00		
78	481	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	63,2016	3762,00		237764,00		237764,00		256785,00	Казахстан
											19021,00		
79	482	223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Стоимость элементов витражей	$м^2$	95,76	32889,00		3149451,00		3149451,00		3401407,00	Казахстан
											252956,00		
80	483	1110-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Установка дверных блоков из пхв профилей в площадью проема до 3 $м^2$	$м^2$	5,46	2732,13	274,10	14917,00	1497,00		12767,00	25899,00	
						2458,03	140,08	13421,00	765,00		2215,00		
81	484	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	2,3478	123,00		289,00		289,00		312,00	Казахстан
											23,00		
82	485	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	0,159978	263,00		42,00		42,00		45,00	Казахстан
											3,00		
83	486	223-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая	м	21,9492	90,00		1975,00		1975,00		2133,00	Казахстан
											158,00		
84	487	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	6,7431	3762,00		25368,00		25368,00		27397,00	Казахстан
											2029,00		
85	488	223-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные из пвх профилей комбинированные двп 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна гост 30970-2014	$м^2$	3,78	55669,00		210429,00		210429,00		227263,00	Казахстан
											16834,00		
86	489	223-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные из пвх профилей комбинированные двп 21-8, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	$м^2$	1,68	59845,00		100540,00		100540,00		108583,00	Казахстан
											8043,00		
87	490	1110-0501-0302 *РСНБ РК 2022*	Установка дверных блоков из пхв профилей площадью проема более 3 $м^2$	М2	9,45	2419,26	276,79	22862,00	2616,00		19455,00	45702,00	
						2142,47	145,04	20246,00	1371,00		3885,00		
88	491	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	3,78	123,00		465,00		465,00		502,00	Казахстан
											37,00		
89	492	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	0,142695	263,00		38,00		38,00		41,00	Казахстан
											3,00		
90	493	223-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая	м	20,601	90,00		1854,00		1854,00		2002,00	Казахстан
											148,00		
91	494	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	6,64335	3762,00		24992,00		24992,00		26991,00	Казахстан
											1999,00		
92	495	223-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние из пвх профилей комбинированные двп 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна гост 30970-2014	М2	9,45	62244,00		588206,00		588206,00		635262,00	Казахстан
											47056,00		
			Итого по разделу 10: ВИТРАЖИ					6174177,00	43711,00	4952967,00	869443,00	7407107,00	
								1177501,00	25800,00	0,00	563487,00		
			Раздел 11: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
93	496	1115-0206-0104 *РСНБ РК 2022*	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	$м^2$	1847,7	625,04	3,36	154886,00	6208,00	38081,00	891460,00	2110052,00	
						601,07	2,02	1110597,00	3732,00		153706,00		
94	500	1115-0403-0311 *РСНБ РК 2022*	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным потолков	$м^2$	47,9	999,64	2,56	47883,00	122,00	14911,00	26328,00	80148,00	
						685,78	1,28	32849,00	61,00		5337,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	501	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2,395	116,00		278,00		278,00	22,00	300,00	Казахстан
96	502	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,14849	1117,00		166,00		166,00	13,00	179,00	Казахстан
97	503	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,40236	4108,00		1653,00		1653,00	132,00	1785,00	Казахстан
98	512	1115-0403-0310 *РСНБ РК 2022*	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стен	$м^2$	213,3	896,80 625,27	2,11 1,06	191287,00 133370,00	450,00 226,00	57467,00	105876,00 23853,00	322016,00	
99	513	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	10,665	116,00		1237,00		1237,00	99,00	1336,00	Казахстан
100	514	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,66123	1117,00		739,00		739,00	59,00	798,00	Казахстан
101	515	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,79172	4108,00		7360,00		7360,00	589,00	7949,00	Казахстан
102	522	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Обшивка канализационных стояков гвл с креплением на металлический каркас	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	98,4	3387,34 1592,42	21,21 9,06	333314,00 156694,00	2088,00 892,00	174533,00	141827,00 38011,00	513152,00	
103	523	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,492	4108,00		2021,00		2021,00	162,00	2183,00	Казахстан
104	524	1115-0403-0310 *РСНБ РК 2022*	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стен	$м^2$	98,4	896,80 625,27	2,11 1,06	88245,00 61527,00	207,00 104,00	26511,00	40504,00 12004,00	148553,00	
105	525	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4,92	116,00		571,00		571,00	46,00	617,00	Казахстан
106	526	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,30504	1117,00		341,00		341,00	27,00	368,00	Казахстан
107	527	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,82656	4108,00		3396,00		3396,00	272,00	3668,00	Казахстан
108	529	1115-0206-0104 *РСНБ РК 2022*	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	$м^2$	1325,2	625,04 601,07	3,36 2,02	828303,00 796538,00	4453,00 2677,00	27312,00	639369,00 117413,00	1585085,00	
109	530	1115-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	93,4	15569,18 4283,63	411,63 329,73	1454161,00 400091,00	38446,00 30797,00	1015624,00	344710,00 143710,00	1942781,00	
110	531	1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022*	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит, armstrong	$м^3$	566,2	2409,41 2179,15	230,26 114,49	1364208,00 1233835,00	130373,00 64824,00		1338926,00 192252,00	2595387,00	
111	532	232-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	$м^3$	566,2	8268,00		4681342,00		4681342,00	374507,00	5055849,00	Казахстан
112	556	1115-0403-0311 *РСНБ РК 2022*	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным потолков	$м^2$	339,3	999,64 685,78	2,56 1,28	339178,00 232685,00	868,00 434,00	105624,00	186896,00 42053,00	567727,00	
113	557	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	16,965	116,00		1968,00		1968,00	157,00	2125,00	Казахстан
114	538	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	1,05183	1117,00		1175,00		1175,00	94,00	1269,00	Казахстан
115	539	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	2,85012	4108,00		11708,00		11708,00	937,00	12645,00	Казахстан
116	542	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены.обшивка по одинарному металлическому каркасу из пп-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	6,69	3387,34 1592,42	21,21 9,06	22661,00 10653,00	142,00 61,00	11866,00	9642,00 2584,00	34887,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	543	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,03345	4108,00		137,00		137,00		148,00	Казахстан
											11,00		
118	544	1134-0108-0402 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляция стен минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м² поверхности	5,4	1409,08	19,37	7609,00	105,00		5742,00	14419,00	
						1389,71	9,44	7504,00	51,00		1068,00		
119	545	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м³	0,5562	65632,00		36505,00		36505,00		35425,90	Казахстан
											2920,00		
120	546	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м²	6,69	3251,81	50,27	21755,00	336,00	5616,00	12786,00	32304,00	
						2362,10	26,95	15802,00	180,00		2763,00		
121	547	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	7,2252	1081,00		7810,00		7810,00		8435,00	Казахстан
											625,00		
122	548	1115-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	177,7	15248,95	403,17	2709738,00	71643,00	1892551,00	642356,00	3620251,00	
						4195,52	322,95	745544,00	57388,00		268167,00		
123	549	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м²	2548,9	1043,93	7,37	2660873,00	18785,00	672833,00	1582667,00	4583228,00	
						772,59	3,66	1969255,00	9329,00		339488,00		
124	550	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	7,90159	1117,00		8826,00		8826,00		9532,90	Казахстан
											706,00		
125	551	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	21,41076	4108,00		87955,00		87955,00		94991,00	Казахстан
											7036,00		
126	553	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11,85	116,00		1375,00		1375,00		1485,00	Казахстан
											110,00		
127	554	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,7347	1117,00		821,00		821,00		887,00	Казахстан
											66,00		
128	555	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	1,9908	4108,00		8178,00		8178,00		8832,00	Казахстан
											654,00		
129	558	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м²	153	4805,11	62,95	735182,00	9632,00	153162,00	452542,00	1293542,00	
						3741,10	37,84	572388,00	5790,00		95118,00		
130	559	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Обшивка канализационных стояков гвл с креплением на металлический каркас	м² стен (за вычетом проемов)	99	3387,34	21,2	335347,00	2100,00	175597,00	142672,00	576282,00	
						1592,42	9,06	157650,00	897,00		38243,00		
131	560	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,495	4108,00		2033,00		2033,00		2196,00	Казахстан
											163,00		
132	561	1115-0403-0310 *РСНБ РК 2022*	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стен	м²	99	896,80	2,1	88783,00	209,00	26673,00	49705,00	149459,00	
						625,27	1,06	61902,00	105,00		11771,00		
133	562	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	4,95	116,00		574,00		574,00		620,00	Казахстан
											46,00		
134	563	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,3069	1117,00		343,00		343,00		370,00	Казахстан
											27,00		
135	564	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,8316	4108,00		3416,00		3416,00		3689,00	Казахстан
											273,00		
136	565	1146-0302-0405 *РСНБ РК 2022*	Потолки бетонные толщиной 100 мм, пробивка отверстий площадью до 100 см2. в железобетонных конструкциях толщиной более 100 до 150 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,375 и к времени эксплуатации машин - 1,375	Отверстие	116	1921,48	798,62	222892,00	92578,00		145461,00	397822,00	
						1123,40	369,42	130314,00	42853,00		29409,00		
137	566	1115-0206-0104 *РСНБ РК 2022*	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м²	1338,7	625,04	3,36	836741,00	4498,00	27591,00	645583,00	1601233,00	
						601,07	2,02	804652,00	2704,00		118609,00		
138	567	1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022*	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит, armstrong	м²	535	2409,41	230,26	1289034,00	123189,00		931677,00	2452370,00	
						2179,15	114,49	1165845,00	61252,00		141659,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	568	232-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	м²	566,2	8268,00		4681342,00		4681342,00	374507,00	5055849,00	Казахстан
140	572	1115-0403-0311 *РСНБ РК 2022*	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным потолков	м²	239,3	999,64 685,78	2,56 1,28	239214,00 164107,00	612,00 306,00	744944,00	131531,00 29659,00	489404,00	
141	573	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	11,965	116,00		1388,00		1388,00	111,00	1499,00	Казахстан
142	574	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,74183	1117,00		829,00		829,00	66,00	895,00	Казахстан
143	575	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	2,01012	4108,00		8258,00		8258,00	661,00	8919,00	Казахстан
144	576	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м²	3321	1043,93 772,59	7,37 3,66	3466892,00 2565771,00	24476,00 12155,00	876644,00	2062541,00 442124,00	5971557,00	
145	579	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	10,2951	1117,00		11500,00		11500,00	920,00	12420,00	Казахстан
146	580	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	27,8964	4108,00		114598,00		114598,00	9168,00	123766,00	Казахстан
147	581	1115-0403-0310 *РСНБ РК 2022*	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стен	м²	112,3	896,80 625,27	2,11 1,06	100711,00 70218,00	237,00 119,00	30256,00	56269,00 12559,00	169539,00	
148	582	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5,615	116,00		651,00		651,00	52,00	703,00	Казахстан
149	583	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,34813	1117,00		389,00		389,00	31,00	420,00	Казахстан
150	584	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,94332	4108,00		3875,00		3875,00	310,00	4185,00	Казахстан
151	585	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	1133,7	5938,60 3008,91	23,83 11,32	6732591,00 3411201,00	27016,00 12833,00	3294373,00	2734223,00 757742,00	10225556,00	
152	586	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	22,674	1117,00		25327,00		25327,00	2026,00	27353,00	Казахстан
153	587	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Обшивка канализационных стояков гвл с креплением на металлический каркас	М2 стен (за вычетом проемов)	70,2	3387,34 1592,42	21,21 9,06	237791,00 111788,00	1489,00 636,00	124514,00	101181,00 27118,00	366090,00	
154	588	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,351	4108,00		1442,00		1442,00	115,00	1557,00	Казахстан
155	589	1115-0403-0310 *РСНБ РК 2022*	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным стен	м²	70,2	896,80 625,27	2,11 1,06	62955,00 43894,00	148,00 74,00	18912,00	35174,00 7950,00	105979,00	
156	590	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	3,51	116,00		407,00		407,00	33,00	440,00	Казахстан
157	591	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,21762	1117,00		243,00		243,00	19,00	262,00	Казахстан
158	592	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,58968	4108,00		2422,00		2422,00	194,00	2616,00	Казахстан
159	593	1146-0302-0405 *РСНБ РК 2022*	Потолки бетонные толщиной 100 мм. пробивка отверстий площадью до 100 см2. в железобетонных конструкциях толщиной более 100 до 150 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,375 и к времени эксплуатации машин - 1,375	Отверстие	72	1921,48 1123,40	798,08 369,42	138347,00 80885,00	57462,00 26598,00		90266,00 18291,00	246024,00	
160	594	1110-0402-0601 *РСНБ РК 2022*	Перегородки г одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.устройство		60,8	5279,48	41,74	320992,00	2537,00	195257,00	111870,00	467491,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				М2 перегородок (за вычетом проемов)		2026,28	18,13	123198,00	1102,00		34629,00		
161	595	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,304	4108,00		1249,00		1249,00		1349,00	Казахстан
											108,00		
162	596	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Изоляция горизонтального шва между перегородкой и перекрытием матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	$м^2$	4,84	38862,17	2303,84	188093,00	11150,00	27231,00	117898,00	330470,00	
						30932,00	1319,45	149711,00	5418,00		24479,00		
163	597	234-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100	$м^3$	0,023232	34936,00		812,00		812,00		877,00	Казахстан
											65,00		
			Итого по разделу 11: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					35946326,00	631559,00	18794294,00	13552312,00	53458499,00	
								15520468,00	343598,00	0,00	3959861,00		
			Раздел 12: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
164	612	1115-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	1139,5	858,14	1,19	977851,00	1356,00	176110,00	641308,00	1747606,00	
						702,40	0,00	800385,00	0,00		129447,00		
165	613	1115-0106-0102 *РСНБ РК 2022*	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе цоколя	$м^2$	534	6260,89	45,26	3343315,00	24169,00	253880,00	2462739,00	6270538,00	
						5740,20	24,64	3065267,00	13158,00		464484,00		
166	614	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	2,67	1117,00		2982,00		2982,00		3221,00	Казахстан
											239,00		
167	615	231-302-0303 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 600х600х10мм	$м^2$	534	6351,00		3391434,00		3391434,00		3662749,00	Казахстан
											272315,00		
168	616	1112-0101-0802 *РСНБ РК 2022*	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	$м^2$ фасада (без вычета проемов)	2304,2	238,08	0,45	548584,00	1037,00	340146,00	192272,00	799051,00	
						90,01	0,22	207401,00	507,00		58195,00		
			Итого по разделу 12: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					8264166,00	26562,00	4164552,00	3294319,00	12483165,00	
								4073053,00	13665,00	0,00	924680,00		
			Раздел 20: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАМЕРЫ 1,2										
169	1271	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	$м^2$	7,28	1367,52	40,99	9956,00	299,00	5518,00	4050,00	15126,00	
						568,53	23,33	4139,00	170,00		2120,00		
170	1272	1101-0205-0802 *РСНБ РК 2022*	Уплотнение насыпного грунта	$м^3$	1,1	2065,05	209,68	2272,00	231,00		1535,00	4112,00	
						1855,37	82,81	2041,00	91,00		305,00		
171	1272	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24м и высотой до 25 м	Т	0,072	141374,41	29806,07	10179,00	2131,00	282,00	5833,00	17293,00	
						107858,50	9546,15	7766,00	687,00		1281,00		
172	1273	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	Т	0,072	468832,00		33756,00		33756,00		36456,00	Казахстан
											2700,00		
173	1274	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	7	3679,02	32,38	25753,00	226,00	12621,00	11918,00	40685,00	
						1843,61	7,06	12905,00	49,00		5014,00		
174	1275	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ст рк еп 508-1-2012	М2	7,742	4736,00		36666,00		36666,00		39599,00	Казахстан
											2933,00		
175	1276	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка. огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	7	59,62	4,23	417,00	30,00		361,00	840,00	
						55,36	1,95	388,00	14,00		62,00		
176	1277	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,00042	121212,00		51,00		51,00		55,00	Казахстан
											4,00		
177	1278	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00161	1649038,00		2655,00		2655,00		2867,00	Казахстан
											212,00		
178	1279	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00028	108426,00		30,00		30,00		32,00	Казахстан
											2,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	1280	1126-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных т.100мм	$м^3$	3,63	83545,05 43987,80	3858,86 1514,55	303269,00 159676,00	14008,00 5498,00	129585,00	125532,00 34304,00	462105,00	
180	1281	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные минеральные пгз-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	М3	3,5211	39847,00		140305,00		140305,00	12224,00	151529,00	Казахстан
181	1282	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,091708	190753,00		17494,00		17494,00	1399,00	18893,00	Казахстан
182	1283	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса:улучшенное стен	$м^2$	30,5	3251,81 2362,10	50,27 26,95	99180,00 72044,00	1533,00 822,00	25603,00	58293,00 12598,00	170071,00	
183	1284	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная ткацкая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	32,94	1081,00		35608,00		35608,00	2849,00	38457,00	Казахстан
184	1285	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Монтаж решеток	Т	0,2151	97561,34 85604,20	3636,42 793,37	23985,00 18413,00	783,00 171,00	1790,00	12823,00 2745,00	36513,00	
185	1286	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0054	354275,00		1913,00		1913,00	153,00	2066,00	Казахстан
186	1287	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2097	468832,00		98314,00		98314,00	7865,00	106179,00	Казахстан
187	1288	СТССЦ	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021	т	0,2151	34294,00 0,00	0,00 0,00	7377,00 0,00	0,00 0,00	7377,00	590,00	7967,00	
188	1289	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчаного основания	$м^3$	54,2	5619,37 1315,08	1577,94 670,87	304570,00 71277,00	85524,00 36361,00	147768,00	100164,00 32574,00	637048,00	
189	1290	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	81,3	3781,25 2076,30	1704,88 397,95	307416,00 168803,00	138606,00 32353,00	6,00	183963,00 39138,00	529707,00	
190	1291	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	82,926	29971,00		2485375,00		2485375,00	198830,00	2684205,00	Казахстан
191	1292	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	20,325	7094,00		144186,00		144186,00	11535,00	155721,00	Казахстан
192	1293	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,1856	1163,00		1379,00			110,00	1489,00	
193	1294	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	5,928	87,00		516,00			41,00	557,00	
			Итого по разделу 20: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАМЕРЫ 1,2					4089622,00	243371,00	3326903,00	583592,00	4950572,00	
								517452,00	76216,00	0,00	367440,00		
			ИТОГО по акту					89238414,80	1107870,80	64086172,60	19826759,60	117790347,40	
								24842471,40	526597,80	0,00	8725182,00		

2-1-2 Отопление,вентиляция работы

			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
1	6	1118-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Установка стальных радиаторов	1квт	14,182	1678,10 1170,77	127,18 65,29	23799,00 16604,00	1804,00 926,00	5391,00	17179,00 3278,00	44256,00	
2	7	245-104-0330 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм,гост 31311-2005	Комплект	1	30317,00		30317,00		30317,00	2425,00	32742,00	Казахстан
3	8	245-104-0331 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 720 мм,гост 31311-2005	Комплект	8	34135,00		273080,00		273080,00	21846,00	294926,00	Казахстан
4	9	245-104-0332 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 880 мм,гост 31311-2005	Комплект	2	37998,00		75996,00		75996,00	6080,00	82076,00	Казахстан
5	10	245-104-0333 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 920 мм,гост 31311-2005	Комплект	5	41815,00		209075,00		209075,00	16726,00	225801,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	11	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	340	1792,97 1351,04	239,71 125,10	609610,00 459354,00	81501,00 42534,00	68755,00	49851,00 83118,00	1189579,00	
7	12	245-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	340	8686,00		2953240,00		2953240,00		3188499,00	Казахстан
											236259,00		
8	13	1116-0602-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапаны термостатические. установка на резьбовом соединении	Шт.	210	764,10 738,21	0,90 0,44	160461,00 155024,00	189,00 92,00	5248,20	152015,00 24598,00	337474,00	
9	14	245-510-0104 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	210	12290,00		2580900,00		2580900,00		2787372,00	Казахстан
											206472,00		
10	15	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	210	8309,00		1744890,00		1744890,00		1884481,00	Казахстан
											139591,00		
11	16	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Краны двойной регулировки пробковые крди диаметром 15-25 мм. установка на резьбовом соединении	Шт.	32	5122,07 880,25	3,14 0,97	163906,00 28168,00	100,00 31,00	135638,00	27615,00 15313,00	206864,00	
12	17	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. установка	шт.	87	428,79 283,80	0,00 0,00	37305,00 24691,00	0,00 0,00	12614,00	24176,00 4910,00	66421,00	
13	18	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. установка на резьбовом соединении	Шт.	48	913,07 880,25	3,14 0,97	43827,00 42252,00	151,00 47,00	1425,00	41453,00 6522,00	92102,00	
14	19	245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м³/ч, DN 20	шт.	48	24192,00		1161216,00		1161216,00		1254113,00	Казахстан
											92897,00		
15	20	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапаны запорные диаметром 15-25 мм. установка на резьбовом соединении	Шт.	48	913,07 880,25	3,14 0,97	43827,00 42252,00	151,00 47,00	1425,00	41453,00 6522,00	92102,00	
16	21	242-303-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	48	8080,00		387840,00		387840,00		418867,00	Казахстан
											31027,00		
17	22	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	537,9	138,99 73,51	3,18 0,44	74763,00 39541,00	1711,00 237,00	33511,00	27459,00 8776,00	110288,00	
18	23	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	537,9	246,18 85,92	4,70 0,88	132420,00 46216,00	2528,00 473,00	83676,00	32285,00 13133,00	177808,00	
19	24	1113-0601-0207 *РСНБ РК 2022*	Очистка щетками	М2	60	624,58 624,58	0,00 0,00	37475,00 37475,00	0,00 0,00		25858,00 5056,00	68299,00	
20	25	1113-0601-0209 *РСНБ РК 2022*	Обеспыливание	М2	60	141,09 128,59	12,50 0,00	8465,00 7715,00	750,00 0,00		5524,00 1195,00	14892,00	
21	26	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	60	138,99 73,51	3,18 0,44	8339,00 4411,00	190,00 26,00	3738,00	3062,00 911,00	12313,00	
22	31	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	124,8	708,00		88358,00		88358,00		95427,00	Казахстан
											7069,00		
23	32	261-301-0218 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных сварных	комплект	484	727,00		351868,00		351868,00		388017,00	Казахстан
											28149,00		
24	33	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Вентили диаметром 25 мм. установка на резьбовом соединении	Шт.	2	913,07 880,25	3,14 0,97	1826,00 1761,00	6,00 2,00	59,00	1721,00 264,00	3837,00	
25	34	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°C, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1765,00		3530,00		3530,00		3882,00	Казахстан
											352,00		
26	35	1116-0602-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентили диаметром 32 мм. установка на резьбовом соединении	Шт.	10	1041,59 990,70	3,14 0,97	10416,00 9907,00	32,00 10,00	478,00	9718,00 7611,00	21745,00	
27	36	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°C, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	10	2709,00		27090,00		27090,00		29257,00	Казахстан
											2167,00		
28	37	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Краны диаметром 15мм. установка на резьбовом соединении	Шт.	6	913,07 880,25	3,14 0,97	5478,00 5282,00	19,00 6,00	178,00	5182,00 853,00	11513,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	38	242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 10б19бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	883,00		5298,00		5298,00	424,00	5722,00	Казахстан
30	47	1312-1101-0512 *РСНБ РК 2022*	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	26899,56 18174,60	8578,32 3233,21	80699,00 54524,00	25735,00 9700,00	440,00	39276,00 9590,00	129465,00	
31	48	242-202-0311 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	3	87002,00		261006,00		261006,00	20883,00	281886,00	Казахстан
32	49	1312-1101-0509 *РСНБ РК 2022*	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	17272,34 11962,75	5235,68 2319,58	189996,00 131590,00	57592,00 22215,00	813,00	93821,00 22705,00	306522,00	
33	50	242-202-0308 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	11	20971,00		230681,00		230681,00	18454,00	249135,00	Казахстан
34	51	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Вентили диаметром 15-25 мм. установка на резьбовом соединении	Шт.	10	913,07 880,25	3,14 0,97	9131,00 8803,00	32,00 10,00	297,00	8656,00 1621,00	19188,00	
35	52	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	10	7412,00		74120,00		74120,00	5930,00	80050,00	Казахстан
36	53	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. установка	Шт.	3	20221,77 5244,20	409,35 97,21	60665,00 15733,00	1228,00 292,00	43705,00	15704,00 6110,00	82479,00	
37	54	242-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	3	45799,00		137397,00		137397,00	10992,00	148389,00	Казахстан
38	55	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Краны диаметром 15-25 мм. установка на резьбовом соединении	шт.	19	913,07 880,25	3,14 0,97	17348,00 16725,00	59,00 18,00	564,00	16408,00 2706,00	36456,00	
39	56	242-207-4001 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	19	5307,00		100833,00		100833,00	8067,00	108900,00	Казахстан
40	57	1116-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Фильтр фланцевый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. установка	Шт.	1	37502,50 12202,85	767,74 216,37	37503,00 12203,00	767,00 216,00	24532,00	12171,00 3976,00	53648,00	
41	58	242-404-0111 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	шт.	1	148515,00		148515,00		148515,00	11881,00	160396,00	Казахстан
42	59	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр фланцевый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. установка	Шт.	1	16797,77 5244,20	409,35 97,21	16798,00 5244,00	409,00 97,00	11144,00	5235,00 1762,00	23796,00	
43	60	242-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	56049,00		56049,00		56049,00	4484,00	60533,00	Казахстан
44	64	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. установка	Насос	2	37012,72 27170,00	631,52 222,65	74025,00 54340,00	1263,00 445,00	18422,00	53690,00 18217,00	137932,00	
45	65	511-401-0148 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный DN 65, PN 6/10, H 6,9 м вод. ст., двигатель мощностью 0,76 кВт, 3500 об/мин	шт.	2	518761,00		1037522,00		1037522,00		1037522,00	
46	66	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	9948,02 2964,99	174,08 43,90	9948,00 2965,00	174,00 44,00	6809,00	2949,00 1032,00	13929,00	
47	67	242-310-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м³/ч	шт.	1	335091,00		335091,00		335091,00	24807,00	361898,00	Казахстан
48	68	1311-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Электропривод. монтаж оборудования	Шт.	1	2535,37 918,50	1253,67 647,42	2535,00 919,00	1293,00 647,00	323,00	1154,00 257,00	4006,00	
49	69	245-405-2523 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA		1	284138,00		284138,00		284138,00		306869,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							22711,00		
50	75	1312-1101-0510 *РСНБ РК 2022*	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	18336,39 12928,55	5314,88 2019,58	36673,00 25857,00	10630,00 4039,00	186,00	15227,00 4303,00	59303,00	
51	76	242-202-0309 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	42779,00		85558,00		85558,00	6845,00	52403,00	Казахстан
52	77	1312-1101-0506 *РСНБ РК 2022*	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	10012,48 8780,00	213,04 21,95	20025,00 17560,00	426,00 44,00	2039,00	10738,00 2461,00	33224,00	
53	78	242-202-0705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	16459,00		32918,00		32918,00	2633,00	35551,00	Казахстан
54	86	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Вентили диаметром 15-25 мм. установка на резьбовом соединении	Шт.	2	913,07 880,25	3,14 0,97	1826,00 1761,00	6,00 2,00	59,00	1727,00 284,00	3857,00	
55	87	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1765,00		3530,00		3530,00	282,00	3812,00	Казахстан
56	88	1116-0602-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентили диаметром 32-40 мм. установка на резьбовом соединении	Шт.	6	1041,59 990,70	3,14 0,97	6250,00 5944,00	19,00 6,00	287,00	5831,00 966,00	13047,00	
57	89	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2709,00		5418,00		5418,00	433,00	5851,00	Казахстан
58	90	242-301-1205 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	3537,00		14148,00		14148,00	1132,00	15280,00	Казахстан
59	91	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Кран диаметром 15 мм. установка на резьбовом соединении	Шт.	8	913,07 880,25	3,14 0,97	7305,00 7042,00	25,00 8,00	237,00	6989,00 1137,00	15351,00	
60	92	242-204-0901 *РСНБ РК 2022*	Краны для спуска воздуха 106196к, dn 15(применит.	Шт.	8	8237,00		65896,00		65896,00	5272,00	71168,00	Казахстан
61	98	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21,2	708,00		15010,00		15010,00	1201,00	16211,00	Казахстан
62	119	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. установка	Шт.	2	9948,02 2964,99	174,08 43,90	19896,00 5930,00	348,00 88,00	13618,00	5857,00 2063,00	27856,00	
63	120	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	21324,00		42648,00		42648,00	3412,00	46060,00	Казахстан
64	121	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. установка	Шт.	4	16797,77 5244,20	409,35 97,21	67191,00 20977,00	1638,00 389,00	44577,00	20938,00 7050,00	95179,00	
65	122	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	32277,00		129108,00		129108,00	10329,00	139437,00	Казахстан
66	123	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. установка	Шт.	2	18583,77 5244,20	409,35 97,21	37168,00 10488,00	818,00 194,00	25860,00	14409,00 2831,00	54448,00	
67	124	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	46828,00		93656,00		93656,00	7492,00	101148,00	Казахстан
68	125	1113-0601-0207 *РСНБ РК 2022*	Очистка щетками	м²	78	624,58 624,58	0,00 0,00	48717,00 48717,00	0,00 0,00		33615,00 6586,00	88918,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	126	1113-0601-0209 *РСНБ РК 2022*	Обеспыливание	$м^2$	78	141,09 128,59	12,50 0,00	11005,00 10030,00	975,00 0,00		6921,00 1435,00	19350,00	
70	127	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	78	138,99 73,51	3,18 0,44	10841,00 5734,00	248,00 34,00	4859,00	3980,00 1186,00	16007,00	
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					15773402,00 1363739,00	192817,00 85919,00	12559325,00 1037522,00	12805543,00 1233310,00	17687255,00	
			Раздел 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ										
71	133	514-401-0601 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS021-R-FHCVS расход воздуха 1090 $м^3/ч$, 500 Па	комплект	1	1848432,00		1848432,00		1848432,00		1848432,00	Казахстан
72	143	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	М2	28	9408,97 2691,69	62,11 26,25	263451,00 75367,00	2739,00 735,00	186345,00	74580,00 27062,00	365073,00	
73	144	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200x200,l=300мм	М2	1,44	9408,97 2691,69	62,11 26,25	13549,00 3876,00	90,00 38,00	9583,00	3836,00 1392,00	18776,00	
74	145	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200x200,l=300мм	М2	0,24	9408,97 2691,69	62,11 26,25	2258,00 646,00	15,00 6,00	1597,00	639,00 232,00	3129,00	
75	146	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 660x340 на 200x200,l=300мм	М2	0,42	10539,16 2328,98	62,11 26,25	4426,00 978,00	26,00 11,00	3422,00	959,00 482,00	5827,00	
76	147	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	28	784,00		21952,00		21952,00	1756,00	23708,00	Казахстан
77	153	514-401-0601 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS021-R-FHCVS расход воздуха 1090 $м^3/ч$, 500 Па	комплект	1	1848432,00		1848432,00		1848432,00		1848432,00	Казахстан
78	163	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2	36	9674,40 2939,86	78,35 33,43	348278,00 105835,00	2820,00 1203,00	239623,00	104898,00 36254,00	469430,00	
79	164	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	М2	14,4	9674,40 2939,86	78,35 33,43	139311,00 42334,00	1128,00 481,00	95849,00	41959,00 14502,00	135772,00	
80	165	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 1000 мм, прокладка	М2 поверхности воздуховодов	6	10970,07 2691,69	65,21 22,05	65820,00 16150,00	391,00 132,00	49279,00	15957,00 6542,00	88319,00	
81	166	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150x150,l=300мм	М2	3,42	9674,40 2939,86	78,35 33,43	33086,00 10054,00	268,00 114,00	22764,00	9555,00 3444,00	46695,00	
82	167	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300x200,l=300мм	М2	0,9	10970,07 2691,69	65,21 22,05	9873,00 2423,00	59,00 20,00	7392,00	2294,00 581,00	13248,00	
83	168	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Тройник из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм 150x150,l=300мм	М2	0,18	9674,40 2939,86	78,35 33,43	1741,00 529,00	14,00 6,00	1198,00	524,00 181,00	2446,00	
84	169	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150x150 на 200x200,l=300мм	М2	0,42	9674,40 2939,86	78,35 33,43	4063,00 1235,00	33,00 14,00	2796,00	1224,00 423,00	5710,00	
85	170	1120-0101-0308 *РСНБ РК 2022*	Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200x200 на 300x200,l=300мм	М2	0,27	9373,03 1752,46	65,21 22,05	2531,00 473,00	18,00 6,00	2040,00	479,00 243,00	3241,00	
86	171	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200x200 на 150x150,l=300мм	М2	0,21	9674,40 2939,86	78,35 33,43	2032,00 617,00	16,00 7,00	1398,00	612,00 211,00	2855,00	
87	172	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 660x340 на 300x200,l=300мм	М2	0,45	10539,16 2328,98	62,11 26,25	4743,00 1048,00	28,00 12,00	3667,00	1039,00 463,00	6245,00	
88	173	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	63,5	784,00		49784,00		49784,00	3983,00	53767,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	178	514-401-0403 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS040-R FHVS расход воздуха 4000 м³/ч, 500 Па	комплект	1	2042429,00		2042429,00		2042429,00		2042429,00	Казахстан
90	188	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2	17	9674,40 2939,86	78,25 33,43	164465,00 49978,00	1332,00 568,00	113155,00	49535,00 17120,00	231120,00	
91	189	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2	20	9408,97 2691,69	62,11 26,25	188179,00 53834,00	1242,00 525,00	133103,50	55272,00 19516,00	260767,00	
92	190	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	М2	29	10970,07 2691,69	65,21 22,05	318132,00 78059,00	1891,00 639,00	238182,00	77125,00 31520,00	426877,00	
93	191	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	М2	167,5	10539,16 2328,98	62,11 26,25	1765309,00 390104,00	10404,00 4397,00	1364802,00	386512,00 172153,00	2324074,00	
94	192	1120-0101-0311 *РСНБ РК 2022*	Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	М2	12	9921,70 1752,46	57,88 24,43	119060,00 21030,00	694,00 293,00	97336,00	20896,00 10196,00	151152,00	
95	193	1120-0101-0311 *РСНБ РК 2022*	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 800x200,l=300мм	М2	1,2	9921,70 1752,46	57,83 24,43	11906,00 2103,00	69,00 29,00	9734,00	2890,00 1120,00	15116,00	
96	194	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600x200 ,l=300мм	М2	0,96	10970,07 2691,69	65,2 22,05	10531,00 2584,00	62,00 21,00	7885,00	2553,00 1047,00	14131,00	
97	195	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400x200,l=300мм	М2	0,36	10539,16 2328,98	62,11 26,25	3794,00 838,00	22,00 9,00	2933,00	831,00 270,00	4995,00	
98	196	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200x200,l=300мм	М2	0,96	10970,07 2691,69	65,21 22,05	10531,00 2584,00	62,00 21,00	7885,00	2553,00 1047,00	14131,00	
99	197	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150x150,l=300мм	М2	1,08	9674,40 2939,86	78,35 33,43	10448,00 3175,00	85,00 36,00	7189,00	3247,00 1058,00	14683,00	
100	198	1120-0101-0308 *РСНБ РК 2022*	Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 500x200 на 150x150,l=300мм	М2	0,24	9373,03 1752,46	65,21 22,05	2250,00 421,00	15,00 5,00	1813,00	4[illegible],00 21[illegible],00	2880,00	
101	199	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400x200 на 400x200,l=300мм	М2	0,42	10539,16 2328,98	62,11 26,25	4426,00 978,00	26,00 11,00	3422,00	9[illegible],00 4[illegible],00	5827,00	
102	200	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Тройник из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 800x200 на 600x200,l=300мм	М2	0,54	10970,07 2691,69	65,21 22,05	5924,00 1454,00	35,00 12,00	4435,00	1416,00 5[illegible],00	7949,00	
103	201	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200x200 на 150x150,l=300мм	М2	0,21	9674,40 2939,86	78,35 33,43	2032,00 617,00	16,00 7,00	1398,00	6[illegible],00 2[illegible],00	2855,00	
104	202	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400x200 на 300x200,l=300мм	М2	0,33	10539,16 2328,98	62,11 26,25	3478,00 769,00	21,00 9,00	2689,00	7[illegible],00 3[illegible],00	4579,00	
105	203	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 450x200 на 150x150,l=300мм	М2	0,27	10970,07 2691,69	65,21 22,05	2962,00 727,00	18,00 6,00	2218,00	71[illegible],00 29[illegible],00	3974,00	
106	204	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600x200 на 300x200,l=300мм	М2	0,39	10539,16 2328,98	62,11 26,25	4110,00 908,00	24,00 10,00	3178,00	9[illegible],00 40[illegible],00	5411,00	
107	205	1120-0101-0312 *РСНБ РК 2022*	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 930x660 на 800x200,l=300мм	М2	0,78	9542,94 1416,48	51,80 18,22	7443,00 1105,00	40,00 14,00	6298,00	1057,00 683,00	9223,00	
108	206	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	246	784,00		192864,00		192864,00		208293,00	Казахстан
109	211	514-401-0601 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS021-R-FHCVS расход воздуха 1090 м³/ч, 500 Па	комплект	1	1848432,00		1848432,00		1848432,00	25429,00	1848432,00	Казахстан
110	232	514-401-0602 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030-R-FHCVS расход воздуха 2254 м³/ч, 500 Па	комплект	1	2257968,00		2257968,00		2257968,00		2257968,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	260	514-401-0602 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030-R-FHCVS расход воздуха 2254 м³/ч, 500 Па	комплект	1	2257968,00		2257968,00		2257968,00		2257968,00	Казахстан
112	291	514-401-0602 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030-R-FHCVS расход воздуха 2254 м³/ч, 500 Па	комплект	1	2257968,00		2257968,00		2257968,00		2257968,00	Казахстан
113	318	514-401-0602 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030-R-FHCVS расход воздуха 2254 м³/ч, 500 Па	комплект	1	2257968,00		2257968,00		2257968,00		2257968,00	Казахстан
114	341	514-401-0601 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS021-R-FHCVS расход воздуха 1090 м³/ч, 500 Па	комплект	1	1848432,00		1848432,00		1848432,00		1848432,00	Казахстан
115	362	514-401-0601 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS021-R-FHCVS расход воздуха 1090 м³/ч, 500 Па	комплект	1	1848432,00		1848432,00		1848432,00		1848432,00	Казахстан
116	384	514-401-0602 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030-R-FHCVS расход воздуха 2254 м³/ч, 500 Па	комплект	1	2257968,00		2257968,00		2257968,00		2257968,00	Казахстан
117	407	514-401-0602 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030-R-FHCVS расход воздуха 2254 м³/ч, 500 Па	комплект	1	2257968,00		2257968,00		2257968,00		2257968,00	Казахстан
118	441	514-401-0601 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS021-R-FHCVS расход воздуха 1090 м³/ч, 500 Па	комплект	1	1848432,00		1848432,00		1848432,00		1848432,00	Казахстан
119	459	514-401-0601 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS021-R-FHCVS расход воздуха 1090 м³/ч, 500 Па	комплект	1	1848432,00		1848432,00		1848432,00		1848432,00	Казахстан
120	480	514-401-0601 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS021-R-FHCVS расход воздуха 1090 м³/ч, 500 Па	комплект	1	1848432,00		1848432,00		1848432,00		1848432,00	Казахстан
121	508	ОО *"Виаст" г.Уральск*	Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)	компл	1	689566,96		689567,00		689567,00		689567,00	Казахстан
122	509	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2	7	9674,40 2939,86	78,35 33,43	67721,00 20579,00	548,00 234,00	46593,00	20387,00 7069,00	95167,00	
123	510	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2	14	9408,97 2691,69	62,11 26,25	131726,00 37684,00	870,00 368,00	93172,00	37220,00 13521,00	182537,00	
124	527	ОО *"Виаст" г.Уральск*	Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)	компл	1	689566,96		689567,00		689567,00		689567,00	Казахстан
125	528	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2	16,5	9674,40 2939,86	78,35 33,43	159627,50 48507,50	292,50 551,50	109827,00	48078,00 16655,50	224322,00	
126	529	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2	7,25	9408,97 2691,69	62,11 26,25	68215,00 19515,00	450,50 190,50	48250,00	19311,00 7003,00	94528,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	530	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	М2	2,5	10970,07 2691,69	65,21 22,05	27425,00 6729,00	163,00 55,00	20533,00	6548,50 2726,00	36799,50	
128	531	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	М2	3,75	10539,16 2328,98	62,11 26,25	39522,00 8733,50	233,00 98,50	30555,50	8555,50 3854,00	52031,50	
129	546	ОО *"Виаст" г.Уральск*	Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)	компл	1	689566,96		689567,00		689567,00		689567,00	Казахстан
130	547	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2	13,05	9674,40 2939,86	78,35 33,45	126250,80 38365,20	1022,40 436,20	86863,20	38125,30 15142,10	177418,20	
131	548	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	М2	3,45	9408,97 2691,69	62,11 26,25	32460,90 9286,20	214,20 90,60	22960,20	9889,30 3332,10	44982,30	
132	549	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Прокладка воздуховодов класса н /нормальные/ периметром 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	М2	0,9	10970,07 2691,69	65,21 22,05	9873,00 2422,50	58,50 19,80	7392,00	2393,40 981,30	13247,70	
133	564	ОО *"Виаст" г.Уральск*	Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)	компл	1	689566,96		689567,00		689567,00		689567,00	Казахстан
134	575	ОО *"Виаст" г.Уральск*	Вентилятор канальный EDURO 1 W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO 1 W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO 1 W/V/P/)	компл	1	941129,46		941129,00		941129,00		941129,00	Казахстан
135	599	ОО *"Виаст" г.Уральск*	Вентилятор канальный eduro 2 w/v/p/ (в комплекте автоматика aut-deimos 0/n-21d/1-1/p, доп.оснащение akc-eduro 2 w/v/p/, доп.оснащение fal-eduro 2 w/v/p/)	компл	1	1082741,07		1082741,00		1082741,00		1082741,00	Казахстан
136	626	ОО *"Виаст" г.Уральск*	Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)	компл	1	689566,96		689567,00		689567,00		689567,00	Казахстан
137	640	ОО *"Виаст" г.Уральск*	Вентилятор канальный EDURO 1 W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO 1 W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO 1 W/V/P/)	компл	1	941129,46		941129,00		941129,00		941129,00	Казахстан
138	661	ОО *"Виаст" г.Уральск*	Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)	компл	1	689566,96		689567,00		689567,00		689567,00	Казахстан
139	681	ОО *"Виаст" г.Уральск*	Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)	компл	1	689566,96		689567,00		689567,00		689567,00	Казахстан
140	711	ОО *"Виаст" г.Уральск*	Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)	компл	1	689566,96		689567,00		689567,00		689567,00	Казахстан
141	730	ОО *"Виаст" г.Уральск*	Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)	компл	1	689566,96		689567,00		689567,00		689567,00	Казахстан
142	752	ОО *"Виаст" г.Уральск*	Вентилятор канальный EDURO 1 W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO 1 W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO 1 W/V/P/)	компл	1	941129,46		941129,00		941129,00		941129,00	Казахстан
143	791	ОО *"Виаст" г.Уральск*	Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)	компл	1	689566,96		689567,00		689567,00		689567,00	Казахстан
144	813	ОО *"Виаст" г.Уральск*	Вентилятор канальный EDURO O W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO O W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO O W/V/P/)	компл	1	689566,96		689567,00		689567,00		689567,00	Казахстан
145	830	ОО *"Виаст" г.Уральск*	Вентилятор канальный EDURO 1 W/V/P/, (в комплекте автоматика AUT-DEIMOS 0/N-21D/1-1/P, доп.оснащение AKC-EDURO 1 W/V/P/, доп.оснащение FAL-EDURO 1 W/V/P/)	компл	1	941129,46		941129,00		941129,00		941129,00	Казахстан
			Итого по разделу 2: ВЕНТИЛЯЦИЯ					27267750,20	27555,10	3365353,90	1054579,00	48763298,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнение работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнение работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнение работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	11	12	13	14
								1064654,90	11441,10	42810187,00	440959,00		
			ИТОГО по акту					62441152,20	220372,10	15924678,90	2335122,00	66450553,20	
								2448393,90	94360,10	43847709,00	167429,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							43847709,00			

2-1-3 Водопровод и канализация

1	1	1312-1101-0306 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 мпа, диаметр условного прохода 100 мм. монтаж оборудования	Шт.	1	23224,53 13170,00	9954,40 3982,70	23225,00 13170,00	9955,00 3983,00	100,00	10463,00 2695,00	36383,00	
2	2	519-101-1705 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	1909760,00		1909760,00		1909760,00		1909760,00	Казахстан
3	3	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	9182,02 2964,99	174,08 43,90	9182,00 2965,00	174,00 44,00	6043,00	2969,00 970,00	13101,00	
4	4	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32043,00		32043,00		32043,00	2563,00	34606,00	Казахстан
5	5	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10	17097,77 5244,20	409,35 97,21	170978,00 52442,00	4093,00 972,00	114442,00	52346,00 17846,00	241190,00	
6	6	242-101-0403 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 30ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	10	45824,00		458240,00		458240,00	36659,00	494899,00	Казахстан
7	38	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	61	708,00		43188,00		43188,00	3455,00	46643,00	Казахстан
8	52	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные, В7,5. Устройство	$м^3$	0,351	46768,71 9001,30	1789,20 439,38	16416,00 3159,00	628,00 154,00	12628,00	3015,00 1525,00	20986,00	
9	53	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные МН 57-200 для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0018	1216826,05 148451,20	8848,12 696,16	2190,00 267,00	16,00 1,00	1907,00	185,00 190,00	2565,00	
10	54	1113-0301-0501 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	$м^2$	3	133,01 76,02	3,18 0,44	399,00 228,00	9,00 1,00	161,00	158,00 45,00	602,00	
11	55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3	246,18 85,92	4,70 0,88	739,00 258,00	14,00 3,00	467,00	180,00 73,00	992,00	
12	57	511-703-0202 РСНБ РК 2022	Установка пожаротушения многонасосная сертифицированная давление 16 бар, IP 54, P 2,2 кВт (в состав комплектации входит: насосы, шкафы, коллекторы, рама, запорная арматура, реле управления)	комплект	1	5745870,00		5745870,00		5745870,00		5745870,00	Казахстан
13	58	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. установка	Шт.	3	15325,77 5244,20	409,35 97,21	45977,00 15733,60	1228,00 292,00	29017,00	15704,00 4954,00	66615,00	
14	59	242-101-0402 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 30ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	36631,00		109893,00		109893,00	8791,00	118684,00	Казахстан
15	60	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	7412,00		14824,00		14824,00	1186,00	16010,00	Казахстан
16	61	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022	Краны пожарные диаметром 50 мм. установка	кран	31	64713,04 1975,50	186,63 65,85	2006104,00 61241,00	5785,00 2041,00	1939078,00	62016,00 165469,00	2233569,00	
17	62	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. установка на стене или в нише	Шт.	31	35473,77 1512,50	24,82 9,66	1099687,00 46888,00	769,00 299,00	1052030,00	46243,00 91674,00	1237604,00	
18	63	248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушители порошковые ОП-10 ст рк гост р 51057-2005	Шт.	62	18092,00		1121704,00		1121704,00	89736,00	1211440,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	64	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном МП3-У. Установка	комплект	2	8143,59 501,60	0,00 0,00	16287,00 1003,00	0,00 0,00	15284,00	583,00 1382,00	18652,00	
20	65	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1797,00		3594,00		3594,00	288,00	3882,00	Казахстан
21	66	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм. установка	Шт.	2	8785,77 5244,20	409,35 97,21	17572,00 10488,00	818,00 194,00	6264,00	10469,00 2243,00	30284,00	
22	67	242-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч66р ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	44689,00		89378,00		89378,00	7150,00	96528,00	Казахстан
23	68	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром о- 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	3	770,00		2310,00		2310,00	185,00	2495,00	Казахстан
24	76	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Футляр. заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	Футляр	6	5001,58 3630,60	0,00 0,00	30009,00 21784,00	0,00 0,00	8226,00	21348,00 4109,00	55466,00	
25	77	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные, В7,5. Устройство	$м^3$	0.182	46768,71 9001,30	1789,26 439,35	8512,00 1638,00	326,00 80,00	6548,00	1564,00 546,00	10882,00	
26	81	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	136	4301,00		584936,00		584936,00	46795,00	631731,00	Казахстан
27	82	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	21	5582,00		117222,00		117222,00	9378,00	126600,00	Казахстан
28	83	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	7	7412,00		51884,00		51884,00	4151,00	56035,00	Казахстан
29	84	242-303-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	7	8511,00		59577,00		59577,00	4766,00	64343,00	Казахстан
30	85	242-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	14643,00		14643,00		14643,00	1171,00	15814,00	Казахстан
31	87	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1797,00		3594,00		3594,00	288,00	3882,00	Казахстан
32	108	1113-0301-0501 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	$м^2$	1	133,01 76,02	3,18 0,42	133,00 76,00	3,00 0,00	54,00	53,00 15,00	201,00	
33	109	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1	246,18 85,92	4,70 0,88	246,00 86,00	5,00 1,00	156,00	60,00 24,00	330,00	
34	110	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	18	4301,00		77418,00		77418,00	6193,00	83611,00	Казахстан
35	111	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	5582,00		5582,00		5582,00	447,00	6029,00	Казахстан
36	112	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7412,00		7412,00		7412,00	593,00	8005,00	Казахстан
37	113	242-307-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	9424,00		9424,00		9424,00	754,00	10178,00	Казахстан
38	114	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки 11Б6бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	1797,00		17970,00		17970,00	1438,00	19408,00	Казахстан
39	115	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	8	976,79 880,25	3,14 0,97	7814,00 7042,00	25,00 8,00	747,00	6900,00 1178,00	15901,00	
40	116	245-506-0104 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 $м^3/ч$, DN 15		8	21458,00		171664,00		171664,00		185397,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							13725,00		
41	137	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	812,00		30856,00		30856,00	2468,00	33324,00	Казахстан
42	138	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	34	397,00		13498,00		13498,00	1080,00	14578,00	Казахстан
43	139	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	60	164,00		9840,00		9840,00	787,00	10627,00	Казахстан
44	140	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	32	64,00		2048,00		2048,00	164,00	2212,00	Казахстан
45	141	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	109	483,00		52647,00		52647,00	4212,00	56859,00	Казахстан
46	142	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	60	359,00		21540,00		21540,00	1723,00	23263,00	Казахстан
47	143	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	116	144,00		16704,00		16704,00	1336,00	18040,00	Казахстан
48	144	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	596,00		1788,00		1788,00	143,00	1931,00	Казахстан
49	145	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	483,00		966,00		966,00	77,00	1043,00	Казахстан
50	146	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	166,00		166,00		166,00	13,00	179,00	Казахстан
51	147	241-212-0404 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100x50x100 мм	шт.	4	474,00		1896,00		1896,00	152,00	2048,00	Казахстан
52	148	241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	816,00		2448,00		2448,00	196,00	2644,00	Казахстан
53	149	241-212-0401 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	256,00		512,00		512,00	41,00	553,00	Казахстан
54	150	241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	816,00		816,00		816,00	65,00	881,00	Казахстан
55	151	241-212-0401 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	256,00		256,00		256,00	20,00	276,00	Казахстан
56	152	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	6	176,00		1056,00		1056,00	84,00	1140,00	Казахстан
57	153	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	428,00		4708,00		4708,00	377,00	5085,00	Казахстан
58	154	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	124,00		1116,00		1116,00	89,00	1205,00	Казахстан
59	155	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	91	428,00		38948,00		38948,00	3116,00	42064,00	Казахстан
60	156	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	178	124,00		22072,00		22072,00	1766,00	23838,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	157	241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	85,00		255,00		255,00	20,00	275,00	Казахстан
62	158	241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	276,00		2484,00		2484,00	199,00	2683,00	Казахстан
63	159	1116-0101-0303 РСНБ РК 2022	Части фасонные чугунные диаметр до 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,1419	99228,65 54979,20	5920,80 2267,15	14081,00 7802,00	840,00 322,00	5439,00	796,00 1763,00	23805,00	
64	160	241-505-0215 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	9	20353,00		183177,00		183177,00	14654,00	197831,00	Казахстан
65	161	241-504-0105 РСНБ РК 2022	Колено чугунное ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100 мм	шт.	9	11996,00		107964,00		107964,00	8637,00	116601,00	Казахстан
66	162	241-513-0302 РСНБ РК 2022	Патрубок фланец-раструб ПФР ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм, длиной 100 мм	шт.	1	46881,00		46881,00		46881,00	3750,00	50631,00	Казахстан
67	163	241-513-0402 РСНБ РК 2022	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм, длиной 350 мм	шт.	1	42070,00		42070,00		42070,00	3366,00	45436,00	Казахстан
68	164	1116-0101-0301 РСНБ РК 2022	Части фасонные чугунные до 50 мм. Установка	т фасонных частей	0,0663	155585,01 91822,90	5920,80 2267,15	10315,00 6088,00	392,00 150,00	3835,00	613,00 1314,00	17742,00	
69	165	241-505-0213 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 50х50 мм	шт.	3	5998,00		17994,00		17994,00	1440,00	19434,00	Казахстан
70	166	241-504-0104 РСНБ РК 2022	Колено чугунное ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	3	6360,00		19080,00		19080,00	1526,00	20606,00	Казахстан
71	167	241-513-0302 РСНБ РК 2022	Патрубок фланец-раструб ПФР ГОСТ 5525-88 диаметром 50 мм, длиной 100 мм	шт.	3	46881,00		140643,00		140643,00	11251,00	151894,00	Казахстан
72	168	241-513-0402 РСНБ РК 2022	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 50 мм, длиной 350 мм	шт.	3	42070,00		126210,00		126210,00	10097,00	136307,00	Казахстан
73	205	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	8	9998,00		79984,00		79984,00	6399,00	86383,00	Казахстан
74	206	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	109	8653,00		943177,00		943177,00	75454,00	1018631,00	Казахстан
75	207	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	117	7891,00		923247,00		923247,00	73860,00	997107,00	Казахстан
76	209	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом наборный/настенный, излив с аэратором	шт.	85	5424,00		461040,00		461040,00	36883,00	497923,00	Казахстан
77	210	244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	32	3735,00		119520,00		119520,00	9562,00	129082,00	Казахстан
78	211	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	117	1556,00		182052,00		182052,00	14564,00	196616,00	Казахстан
79	213	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	32	61791,00		1977312,00		1977312,00	158185,00	2135497,00	Казахстан
80	214	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	32	2773,00		88736,00		88736,00	7099,00	95835,00	Казахстан
81	218	244-104-0509 РСНБ РК 2022	Смеситель для биде наборный	шт.	1	6328,00		6328,00		6328,00	506,00	6834,00	Казахстан
82	220	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	1556,00		3112,00		3112,00	249,00	3361,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	224	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек одноруконточный/двухруконточный с прямым изливом наборный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	14	6103,00		85442,00		85442,00	6835,00	92277,00	Казахстан
84	225	244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника одноруконточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3735,00		3735,00		3735,00	299,00	4034,00	Казахстан
85	226	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	15	1556,00		23340,00		23340,00	1867,00	25207,00	Казахстан
86	228	244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	4	1139,00		4556,00		4556,00	364,00	4920,00	Казахстан
87	232	244-104-0311 РСНБ РК 2022	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	3	39002,00		117006,00		117006,00	9360,00	126366,00	Казахстан
88	233	244-104-0312 РСНБ РК 2022	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с вертикальным отводом условным проходом 100 мм	комплект	11	12766,00		140426,00		140426,00	11234,00	151660,00	Казахстан
89	235	513-106-0101 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	18	51340,00		924120,00		924120,00		924120,00	Казахстан
90	236	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	15	61186,00		917790,00		917790,00		917790,00	Казахстан
91	237	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	61205,00		61205,00		61205,00		61205,00	Казахстан
92	238	513-106-0105 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	4	78391,00		313564,00		313564,00		313564,00	Казахстан
93	239	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	9	11864,49 658,50	0,00 0,00	106780,00 5927,00	0,00 0,00	106854,00	5108,00 9107,00	121595,00	
			ИТОГО по акту					22525107,00 258285,00	25080,00 8545,00	12369432,00 9872309,00	254527,00 1032581,00	23812215,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							9872309,00			

2-1-5 Автоматическое газовое пожаротушение

1	2	248-303-0107 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	64909,00		64909,00		64909,00	5193,00	70102,00	Казахстан
2	3	248-306-0302 РСНБ РК 2022	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1	5415,00		5415,00		5415,00	433,00	5848,00	Казахстан
3	5	248-301-0402 РСНБ РК 2022	Извещатель акустический модели BG-2000	шт.	1	5670,00		5670,00		5670,00	454,00	6124,00	Казахстан
4	7	248-305-0806 СборСЦ 04.2023	Модуль пожаротушения газовый МГП-60-60-24	комплект	2	746462,00		1492924,00		1492924,00	119434,00	1612358,00	Казахстан
5	9	ОО "Виест" г.Уральск	Устройство выпускное УВ-24-130	комплект	1	54325,89		54326,00		54326,00	4346,00	58672,00	Казахстан
6	11	248-304-0203 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛОКС-12 К "Газ! Уходи!"	шт.	1	2124,00		2124,00		2124,00	170,00	2294,00	Казахстан
7	13	248-304-0202 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛОКС-12 К "Газ! Не входи!"	шт.	1	2124,00		2124,00		2124,00	170,00	2294,00	Казахстан
8	15	248-304-0111 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛОКС-12 "Автоматика отключена."	шт.	1	1688,00		1688,00		1688,00	135,00	1823,00	Казахстан
9	15	248-302-0204 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 с УС-02	шт.	2	3345,00		6690,00		6690,00	535,00	7225,00	Казахстан
10	17	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10		1	2277,00		2277,00		2277,00		2459,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							382,90		
11	19	247-201-0134 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРН П-6 IP41	шт.	1	1453,00		1453,00		1453,00		1569,00	Казахстан
											116,00		
12	21	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	616,00		616,00		616,00		665,00	Казахстан
											49,00		
13	23	247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	1	2078,00		2078,00		2078,00		2244,00	Казахстан
											166,00		
14	25	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	10,3	94,00		968,00		968,00		1045,00	Казахстан
											77,00		
15	26	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	3,09	246,00		760,00		760,00		821,00	Казахстан
											61,00		
16	29	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,0309	108789,00		3362,00		3362,00		3631,00	Казахстан
											269,00		
17	30	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,02575	52663,00		1356,00		1356,00		1464,00	Казахстан
											108,00		
18	31	243-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,0206	94708,00		1951,00		1951,00		2107,00	Казахстан
											156,00		
19	33	243-801-0103 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1,5 мм2	км	0,01545	219955,00		3398,00		3398,00		3670,00	Казахстан
											272,00		
			ИТОГО по акту					1654089,00	0,00	1654089,00	0,00	1786415,00	
								0,00	0,00	0,00	132326,00		

2-1-6 Слаботочные сети

			Раздел 1: ТЕЛЕВИДЕНИЕ										
1	13	1121-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) пвх периметром до 160 мм. прокладка	м	480	465,15	5,07	223272,00	2433,00	9936,00	152002,00	405298,00	
						439,38	0,44	210902,00	2[illegible],00		30024,00		
2	15	1121-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1160	121,13	0,90	140511,00	1044,00	16298,00	88775,00	247626,00	
						106,18	0,11	123169,00	128,00		18340,00		
			Итого по разделу 1: ТЕЛЕВИДЕНИЕ					363783,00	3477,00	26234,00	240777,00	652924,00	
								334071,00	328,00	0,00	48364,00		
			Раздел 2: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
3	36	1310-0901-1503 *РСНБ РК 2022*	Коробка кроссовая на 100 пар(применит.)	Шт	1	27654,45	0,00	27654,00	0,00	1314,00	16087,00	47219,00	
						26340,00	0,00	26340,00	0,00		3498,00		
4	38	1310-0901-1502 *РСНБ РК 2022*	Коробка кроссовая на 30 пар(применит.), монтаж оборудования	Шт.	1	20843,45	0,00	20843,00	0,00	1088,00	12051,00	35526,00	
						19755,00	0,00	19755,00	0,00		2622,00		
5	43	1121-0102-0103 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) пвх периметром до 320 мм. прокладка	М	320	726,51	8,25	232483,00	2640,00	13248,00	156069,00	419670,00	
						676,86	0,66	216595,00	2[illegible],00		31088,00		
6	45	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) пвх периметром до 60 мм. прокладка	М	680	423,44	4,02	287939,00	2734,00	14076,00	195248,00	521845,00	
						398,72	0,07	271130,00	48,00		38658,00		
7	49	1121-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	2830	121,13	0,90	342798,00	2547,00	39762,00	216580,00	604120,00	
						106,18	0,11	300489,00	3[illegible],00		44742,00		
8	50	1121-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	30	150,93	1,46	4528,00	43,00	497,00	2872,00	7992,00	
						132,89	0,08	3987,00	2,00		552,00		
			Итого по разделу 2: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					916245,00	7964,00	69985,00	598917,00	1636372,00	
								838296,00	572,00	0,00	121210,00		
			Раздел 3: ЧАСОФИКАЦИЯ										
9	57	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) пвх периметром до 60 мм. прокладка	М	420	423,44	4,02	77845,00	1685,00	8694,00	120525,00	322317,00	
						398,72	0,07	67462,00	29,00		23877,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	59	1308-0206-0901 *РСНБ РК 2022*	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	650	80,47 63,78	1,19 0,53	52306,00 41457,00	774,00 345,00	10075,00	34895,00 6591,00	88992,00	
			Итого по разделу 3: ЧАСОФИКАЦИЯ					230151,00 208919,00	2442,00 274,00	18769,00 0,00	159490,00 38468,00	411309,00	
			Раздел 4: ЗВУКОФИКАЦИЯ										
11	68	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) пвх периметром до 60 мм. прокладка	М	25	423,44 398,72	4,02 0,07	10586,00 9968,00	101,00 2,00	518,00	7778,00 7421,00	19185,00	
12	70	1308-0206-0901 *РСНБ РК 2022*	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	40	80,47 63,78	1,19 0,53	3219,00 2551,00	47,00 21,00	620,00	1852,00 606,00	5477,00	
			Итого по разделу 4: ЗВУКОФИКАЦИЯ					13805,00 12519,00	148,00 23,00	1138,00 0,00	9030,00 1827,00	24662,00	
			Раздел 5: СТУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА										
13	86	1121-0102-0103 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) пвх периметром до 320 мм. прокладка	М	650	726,51 676,86	8,25 0,66	472232,00 439959,00	5363,00 429,00	26910,00	317077,00 65148,00	852457,00	
14	88	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) пвх периметром до 60 мм. прокладка	М	800	423,44 398,72	4,02 0,07	338752,00 318976,00	3216,00 56,00	16560,00	229704,00 45480,00	613936,00	
15	90	1121-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	2700	121,13 106,18	0,90 0,11	327051,00 286686,00	2430,00 297,00	37935,00	206631,00 42687,00	576369,00	
			Итого по разделу 5: СТУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА					1138035,00 1045621,00	11009,00 782,00	81405,00 0,00	753412,00 151395,00	2042762,00	
			ИТОГО по акту					2662019,00 2439426,00	25060,00 2090,00	197531,00 0,00	1752826,00 353184,00	4768029,00	

2-1-7 Электроснабжение

1	3	247-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа меркурий 230 ar-01 r, 3x230/400 в, 5(60) а, жки, а/т-1,0/2,0	Шт.	2	45015,00		90030,00		90030,00	7202,00	97232,00	Казахстан
2	8	247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	31	1839,00		57009,00		57009,00	4561,00	61570,00	Казахстан
3	10	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная, клеммная типа КЗНС-08, пластиковый ввод IP54	шт.	10	36334,00		363340,00		363340,00	29067,00	392407,00	Казахстан
4	11	247-202-1202 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная, клеммная типа КЗНС-16, пластиковый ввод IP54	шт.	2	54010,00		108020,00		108020,00	8642,00	116662,00	Казахстан
5	13	ОО *"Виаст" г.Уральск*	Регулятор скорости VRS 4.0	Шт.	20	45611,61		912232,00		912232,00	72979,00	985211,00	Казахстан
6	15	ОО *"Виаст" г.Уральск*	Регулятор скорости VRTT-L4	Шт.	3	196316,96		588951,00		588951,00	47116,00	636067,00	Казахстан
7	21	247-208-0209 *РСНБ РК 2022*	Магнитный пускатель 220/380,ip54 (применит.)	Шт.	2	17389,00		34778,00		34778,00	2782,00	37560,00	Казахстан
8	23	247-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Ящик с рубильником ирв-60а, степень защиты ip32	Шт.	1	24454,00		24454,00		24454,00	1956,00	26410,00	Казахстан
9	25	247-101-0118 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-36-011	шт.	414	8160,00		3378240,00		3378240,00	270259,00	3648499,00	Казахстан
10	27	247-101-0120 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4x18-701/702 Norma	шт.	32	34034,00		1089088,00		1089088,00	87127,00	1176215,00	Казахстан
11	29	247-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2x36-701/702 Norma	шт.	238	27656,00		6582128,00		6582128,00	526570,00	7108698,00	Казахстан
12	31	247-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2x36-001 IP65 ГОСТ 17677-82		33	53404,00		1762332,00		1762332,00		1903319,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							140987,00		
13	33	247-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 1767-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	56	53404,00		2990624,00		2990624,00		3229874,00	Казахстан
											239250,00		
14	34	247-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 1767-82 типа ЛПО01-36-001	шт.	6	8161,00		48966,00		48966,00		52883,00	Казахстан
											3917,00		
15	36	248-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	50	2297,00		114850,00		114850,00		124038,00	Казахстан
											9188,00		
16	38	248-304-0202 *РСНБ РК 2022*	Табло модели ЛЮКС-12-К "Не входить!"	шт.	102	2124,00		216648,00		216648,00		233980,00	Казахстан
											17332,00		
17	40	247-102-0125 *РСНБ РК 2022*	Светильник тип НПО 22-100-220 гост 17677-82	шт.	82	1445,00		118490,00		118490,00		127969,00	Казахстан
											9479,00		
18	41	247-102-0125 *РСНБ РК 2022*	Светильник тип НБО 23-60-006 ip44 гост 17677-82	шт.	13	1445,00		18785,00		18785,00		20288,00	Казахстан
											1503,00		
19	42	247-102-0126 *РСНБ РК 2022*	Светильник тип НББ 07-60-001 гост 17677-82	шт.	10	1958,00		19580,00		19580,00		21146,00	Казахстан
											1566,00		
20	43	247-102-0126 *РСНБ РК 2022*	Светильники подвесные, тип НСП 02-100-001 ip52 гост 17677-82	шт.	46	1958,00		90068,00		90068,00		97273,00	Казахстан
											7205,00		
21	45	247-103-0713 *РСНБ РК 2022*	Светильник с лампами ДНаТ-70 ЖБУ002-70	шт.	7	29967,00		209769,00		209769,00		226551,00	Казахстан
											16782,00		
22	55	1121-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром 15 мм. Прокладка в готовых бороздах	м	585	367,91	3,21	215227,00	1878,00	30824,00	131479,00	374441,00	
						312,01	0,14	182526,00	82,00		27735,00		
23	56	1121-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром 20 мм. Прокладка в готовых бороздах	м	4239	377,00	3,21	1598103,00	13607,10	261885,50	952715,40	2754883,80	
						312,01	0,14	1322610,30	593,40		234865,40		
24	79	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	258,3	197,77	4,77	51084,00	1232,10	11411,70	28971,90	85489,50	
						148,82	2,13	38440,20	550,20		6333,60		
25	80	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5290,2	163,46	2,59	864736,20	12643,50	177274,50	489725,50	1463958,00	
						127,56	1,07	674817,90	5660,40		108396,30		
26	81	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	2,729706	480684,00		1312125,90		1312125,90		1417995,90	Казахстан
											104870,00		
27	83	1121-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	25	583,70	3,38	14593,00	85,00	1251,00	9554,00	26079,00	
						530,27	0,51	13257,00	13,00		1932,00		
28	84	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. монтаж по строительным основаниям	М	540	803,66	30,74	433976,00	16599,00	233690,00	136193,00	615783,00	
						340,16	10,13	183686,00	5470,00		45614,00		
29	85	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	90	1019,35	33,77	91742,00	3040,00	61915,00	20048,00	120733,00	
						297,64	11,73	26788,00	1056,00		8943,00		
			ИТОГО по акту					22399969,10	49084,70	28908759,40	1767986,80	27181415,20	
								2442125,40	13425,00	0,00	2013459,30		

2-1-8 Пожарная сигнализация

1	35	1308-0206-2204 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	70	275,29	9,55	19270,00	668,00	3720,00	10730,00	32616,00	
						212,60	4,26	14882,00	298,00		2416,00		
2	38	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	35	197,77	4,77	6922,00	167,00	1546,00	3804,00	11584,00	
						148,82	2,13	5209,00	75,00		858,00		
3	40	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	М	20	138,27	1,19	2765,00	24,00	616,00	1538,00	4647,00	
						106,30	0,53	2126,00	11,00		344,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	42	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	7200	423,44	4,02	3048768,00	28944,00	149040,00	206723,00	552542,00	
						398,72	0,07	2870784,00	504,00		409220,00		
5	44	1121-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	750	465,15	5,07	348863,00	3803,00	15525,00	237502,00	633279,00	
						439,38	0,44	329535,00	330,00		46912,00		
6	48	1121-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода сечением до 6 мм2. прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	М	10800	121,13	0,90	1308204,00	9720,00	151740,00	826524,00	2305476,00	
						106,18	0,11	1146744,00	1188,00		170748,00		
7	49	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	М	700	138,27	1,19	96789,00	833,00	21546,00	53844,00	162687,00	
						106,30	0,53	74410,00	371,00		12654,00		
			ИТОГО по акту					4831581,00	44159,00	343733,00	3201479,00	8675713,00	
								4443690,00	2777,00	0,00	642653,00		

2-1-9 Видеонаблюдение

1	15	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	830	163,46	2,39	135672,00	1984,00	27813,00	76566,00	229545,00	
						127,56	1,07	105875,00	888,00		17007,00		
2	16	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,8466	179621,00		152067,00		152067,00		164232,00	Казахстан
											12165,00		
3	17	1310-0105-0502 *РСНБ РК 2022*	Коммутационный шнур,неэкранированный, длиной 1м. массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене с креплением	м кабеля	2	1186,83	115,80	2374,00	231,00	811,00	852,00	3485,00	
						665,61	33,58	1331,00	67,00		258,00		
			ИТОГО по акту					290113,00	2215,00	180691,00	77719,00	397262,00	
								107206,00	555,00	0,00	29430,00		

3-1-1 Общестроительные работы, Автономный источник теплоснабжения

1	101	1112-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м² кровли	108	6005,98	179,63	648646,00	19400,00	569089,00	57862,00	763029,00	
						557,01	25,34	60157,00	2737,00		5652,00		
2	162	1115-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений (потолки). Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	83,5	202,26	1,21	16889,00	101,00	3836,00	10402,00	29475,00	
						155,11	0,62	12952,00	52,00		2784,00		
3	163	1115-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений (стены и откосы). Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	170,3	202,26	1,21	34445,00	206,00	7824,00	21218,00	60114,00	
						155,11	0,62	26415,00	106,00		4452,00		
4	164	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	14,4	515,90	4,36	7429,00	63,00	2973,00	3539,00	11845,00	
						305,07	2,16	4393,00	31,00		877,00		
5	165	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	27	465,58	3,91	12571,00	105,00	5084,00	5947,00	19999,00	
						273,38	1,94	7381,00	52,00		1488,00		
6	166	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	22,3	6875,00	28,52	153313,00	636,00	61068,00	73572,00	245036,00	
						4108,00	15,98	91688,00	356,00		1815[illegible],00		
7	167	1115-0403-0108 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	22,9	666,17	2,56	15255,00	58,00	6803,00	6735,00	22752,00	
						366,53	1,28	8394,00	29,00		1759,00		
8	168	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м² горизонтальной проекции	106	1754,68	8,11	185996,00	860,00	45762,00	130907,00	341283,00	
						1314,85	3,95	139374,00	419,00		25283,00		
9	169	1115-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню		4,5	858,14	1,19	3862,00	5,00	695,00	2527,00	6902,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м откосов		702,40	0,00	3161,00	0,00		51[illegible],00		
10	170	1115-0402-0301 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	$м^2$ фасада	4,5	90,88 77,51	0,95 0,44	409,00 349,00	4,00 2,00	56,0[illegible]	28[illegible],00 55,00	745,0[illegible]	
11	171	1115-0212-0101 *РСНБ РК 2022*	Цоколь. Отделка поверхности механизированная под фактуру шагрень	$м^2$ отделываемой поверхности	20,3	467,69 209,99	7,63 0,66	9494,00 4263,00	154,00 13,00	5076,0[illegible]	342[illegible],00 1033,00	13948,0[illegible]	
12	172	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные оборудования (РМ-1). Монтаж	т конструкций	0,0323	666275,64 168242,50	2259,48 793,37	21521,00 5434,00	73,00 26,00	16013,0[illegible]	376[illegible],00 2023,00	27311,0[illegible]	
13	173	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1.72	138,99 73,51	3,18 0,44	239,00 126,00	6,00 1,00	107,0[illegible]	8[illegible],00 26,00	353,0[illegible]	
14	174	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	$м^2$	1.72	123,09 42,96	2,35 0,44	212,00 74,00	4,00 1,00	134,0[illegible]	52,00 2[illegible],00	285,0[illegible]	
			ИТОГО по акту					1110281,00	21675,00	724520,0[illegible]	319427,00	1544077,00	
								364081,00	3825,00	0,0[illegible]	114375,00		

4-1 Электроснабжение и электроосвещение

1	27	1308-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1600 КВХА. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, к расходу материалов - 0,5	шт.	2	153005,95 94165,50	58834,25 25027,96	306012,00 188331,00	117669,00 50056,00	12,0[illegible]	171638,00 38212,00	515863,0[illegible]	
2	70	ОО *"Виаст", г.Уральск*	Дизельная электрическая станция блочно-модульного исполнения ДЭС 40кВт АД 40-Т400 Р (проф) в шумозащитном кожухе	шт	1	2556767,86		2556768,00		2556768,0[illegible]		2556768,0[illegible]	Казахстан
			ИТОГО по акту					2862780,00	117669,00	12,0[illegible]	171638,00	3072631,00	
								188331,00	50056,00	2556768,0[illegible]	38212,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2556768,0[illegible]			

5-1 Телефонизация

1	1	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	64,3	281,72 0,00	281,72 73,07	18115,00 0,00	18114,00 4698,00		338[illegible],00 1720,00	23218,00	
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1.29	3278,35 3278,35	0,00 0,00	4229,00 4229,00	0,00 0,00		3045,00 58[illegible],00	7856,00	
3	3	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,9	1425,92 1425,92	0,00 0,00	2709,00 2709,00	0,00 0,00		195[illegible],00 37[illegible],00	5833,00	
4	4	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	51.4	54,41 0,00	54,41 17,69	2797,00 0,00	2796,00 909,00		655,00 27[illegible],00	3728,00	
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	51.4	260,90 139,00	121,90 57,62	13410,00 7145,00	6266,00 2962,00		72[illegible],00 1655,00	22342,00	
6	6	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.17	251099,84 239932,00	0,00 0,00	42687,00 40788,00	0,00 0,00	1899,0[illegible]	30998,00 5895,00	79581,00	
7	7	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10.0 мм	м	170	3536,00		601120,00		601120,0[illegible]	48090,00	649210,00	Казахстан
8	8	1310-0904-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	170	487,79 336,98	149,36 64,75	82924,00 57287,00	25392,00 11008,00	247,0[illegible]	4166[illegible],00 9967,00	134551,00	
9	9	1310-0904-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	1160	628,12 433,26	193,41 83,85	728619,00 502582,00	224356,00 97266,00	1682,0[illegible]	365910,00 87557,00	1182086,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	80	440,37 219,50	175,19 61,71	35230,00 17560,00	14015,00 4937,00	3654,00	16198,00 4114,00	55542,00	
11	11	243-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	1,41	234753,00		331002,00		331002,00	26480,00	357482,00	Казахстан
12	12	1310-0501-0114 *РСНБ РК 2022*	Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	подключение	1	33457,30 33457,30	0,00 0,00	33457,00 33457,00	0,00 0,00		20409,00 4909,00	58175,00	
13	13	1310-0904-1101 *РСНБ РК 2022*	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4	УССЛК	1	53764,39 18150,30	35363,92 7331,30	53764,00 18150,00	35364,00 7331,00	250,00	15544,00 5545,00	74853,00	
14	14	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под колодцы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,6	5619,37 1315,08	1577,94 670,87	8991,00 2104,00	2524,00 1073,00	4362,00	2955,00 956,00	12902,00	
15	15	1134-0201-0604 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	5	10784,14 6399,26	4384,88 1850,24	53921,00 31996,00	21924,00 9251,00		31348,00 6822,00	92091,00	
16	16	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-2	$м^3$	2,046	100511,00		205646,00		205646,00	16452,00	222098,00	Казахстан
17	17	1134-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка люка на пешеходной части	шт.	5	70785,98 7844,76	0,00 0,00	353930,00 39224,00	0,00 0,00	314706,00	29810,00 30699,00	414439,00	
18	18	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	77	4034,82 458,34	28,53 4,39	310681,00 35292,00	2197,00 338,00	273192,00	33136,00 27505,00	371322,00	
19	19	1134-0201-0803 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка кронштейна ККП-60	шт.	44	3511,80 1624,42	0,00 0,00	154519,00 71474,00	0,00 0,00	83045,00	54521,00 16707,00	225547,00	
20	20	1310-0902-0210 *РСНБ РК 2022*	Консоль трехместная ККЧ-3. Установка в коллекторе	шт.	22	1445,06 505,80	253,15 109,75	31791,00 11128,00	5570,00 2415,00	15094,00	8261,00 3204,00	43256,00	
21	21	1134-0201-1201 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	1	1760,26 1579,31	0,00 0,00	1760,00 1579,00	0,00 0,00	181,00	1200,00 237,00	3197,00	
22	22	1310-0906-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ	4 волокна	1	18363,20 11330,76	6670,44 1382,85	18363,00 11331,00	6671,00 1383,00	362,00	7755,00 2389,00	28207,00	
23	23	243-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Пиг-тейл (полушнур) оптический LC/UPC SM simplex, 1м	км	0,004	264038,00		1056,00		1056,00	84,00	1140,00	Казахстан
24	24	1310-0105-0507 *РСНБ РК 2022*	Патч корд. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	м кабеля	5	131,47 110,22	19,58 5,71	657,00 551,00	98,00 29,00	8,00	354,00 81,00	1092,00	
25	25	243-502-0107 *РСНБ РК 2022*	Патч-корд оптический LC-LC/UPC SM duplex, 5м	км	0,005	293321,00		1467,00		1467,00	117,00	1584,00	Казахстан
26	26	1310-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	Кросс соединительных линий. Монтаж оборудования	стрейф	1	29180,95 10975,00	16415,40 4785,10	29181,00 10975,00	16415,00 4785,00	1791,00	9514,00 3804,00	41899,00	
27	27	243-901-0122 *РСНБ РК 2022*	Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки КС-К-200/200	шт.	1	21908,00		21908,00		21908,00	1753,00	23661,00	Казахстан
28	28	1310-0902-0927 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельной канализации свободный (в колодцах). Герметизация	канал	10	2225,50 219,50	0,00 0,00	22255,00 2195,00	0,00 0,00	20060,00	1339,00 2588,00	25482,00	
29	29	1310-0902-0927 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельной канализации свободный (в здании). Герметизация	канал	1	2225,50 219,50	0,00 0,00	2226,00 220,00	0,00 0,00	2006,00	134,00 189,00	2549,00	
30	30	1310-0501-0114 *РСНБ РК 2022*	Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	подключение	1	33457,30 33457,30	0,00 0,00	33457,00 33457,00	0,00 0,00		20409,00 4909,00	58175,00	
			ИТОГО по акту					3201872,00 935433,00	381702,00 148385,00	1884738,00 0,00	707567,00 312759,00	4222298,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнение работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнение работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнение работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6-2 Газоснабжение										
1	3	8601-0602-0303 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции ограждения из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип ПМ -30.16	секция	1	108654,00 26989,00	9236,00 3325,00	108654,00 26989,00	9236,00 3325,00	72429,00	8492,00	117346,00	
2	4	8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции ограждения из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип ПМ - 20.16	секция	5	94421,00 24178,00	8603,00 3103,00	472105,00 120890,00	43015,00 15515,00	308200,00	37768,00	509873,00	
3	5	8601-0605-0401 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	138623,00 18155,00	250,00 83,00	138623,00 18155,00	250,00 83,00	120218,00	11090,00	149713,00	
4	6	1101-0105-0306 *РСНБ РК 2022*	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,5	349,71 5,89	343,82 95,02	874,00 15,00	860,00 238,00		182,00 84,00	1140,00	
5	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2,5	260,90 139,00	121,90 57,62	652,00 348,00	305,00 144,00		254,00 81,00	1087,00	
6	8	1127-0403-0501 *РСНБ РК 2022*	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м² основания	13,44	2139,93 67,10	345,90 97,47	28761,00 902,00	4662,00 1310,00	23196,00	2289,00 2492,00	33642,00	
7	9	1127-0403-0503 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство, исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м² основания	13,44	-326,27 -2,10	-40,92 -11,99	-4385,00 -28,00	-550,00 -161,00	-3807,00	-205,00 -267,00	-4957,00	
8	10	1147-0114-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки. Одерновка в ленту	м	16	2561,48 381,13	88,84 23,93	40984,00 6098,00	1422,00 383,00	33464,00	5103,00 3735,00	50422,00	
9	11	1127-0602-0706 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² основания	1,47	2947,11 88,84	197,76 60,67	4332,00 131,00	291,00 89,00	3911,00	237,00 266,00	4935,00	
10	12	1127-0602-0707 *РСНБ РК 2022*	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м² основания	1,47	606,03 1,02	13,32 5,22	891,00 1,00	20,00 8,00	870,00	18,00 72,00	973,00	
11	13	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³, В15. Устройство	м³	1,3	49269,34 7107,76	1435,57 597,24	64050,00 9240,00	1866,00 776,00	52944,00	9715,00 5853,00	79018,00	
12	14	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01	1444150,64 399366,00	2060,64 931,35	14442,00 3994,00	20,00 9,00	10427,00	3643,00 1447,00	19532,00	
13	15	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	3,66	4034,82 458,34	28,53 4,39	14767,00 1678,00	104,00 16,00	12985,00	1575,00 1207,00	17649,00	
14	16	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02286	1213460,05 148451,20	8848,12 696,16	27740,00 3394,00	202,00 16,00	24144,00	2253,00 2407,00	32500,00	
15	17	1124-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	3	14762,75 7517,64	5636,02 1878,43	44288,00 22553,00	16908,00 5635,00	4827,00	2706,00 5776,00	77970,00	
16	18	СТССЦ	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021	т	0,02286	34294,00 0,00	0,00 0,00	784,00 0,00	0,00 0,00	784,00	63,00	847,00	
17	26	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,178	41661,94 14628,60	27033,34 7194,96	7416,00 2604,00	4812,00 1281,00		2270,00 783,00	10569,00	
18	28	1124-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы врезаемые диаметром 45 мм в существующий газопровод диаметром 57 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		1	15986,28	2409,42	15986,00	2409,00	1584,00	11873,00	30088,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			врезка			11992,80	0,00	11993,00	0,00		2229,00		
19	29	242-302-0505 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	78397,00		156794,00		156794,00		169338,[illegible]	Казахстан
											12544,00		
20	30	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2	4704,67	263,55	9409,00	527,00	5443,00	3557,00	14003,[illegible]	
						1719,72	76,82	3439,00	154,00		1037,00		
21	31	1124-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Выход газопровода диаметром 40 мм. Устройство	газовый выход	2	33874,11	3469,94	67748,00	6940,00	26992,00	34817,00	110770,[illegible]	
						16908,10	676,06	33816,00	1352,00		8205,00		
22	32	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11 PN 16 размерами 40х45 мм	шт.	2	2890,00		5780,00		5780,00		6242,[illegible]	Казахстан
											462,00		
23	33	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Бетонная подушка, В15. Устройство	$м^3$	0,46	51935,01	1789,20	23890,00	823,00	18926,00	3952,00	30069,[illegible]	
						9001,30	439,38	4141,00	202,00		2237,00		
24	34	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022	337968,00		744,00		744,00		803,[illegible]	Казахстан
											59,00		
25	35	1122-0601-0304 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 133 мм (футляр). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	5794057,92	58606,18	11588,00	117,00	10501,00	951,00	13553,[illegible]	
						484728,00	482,90	969,00	1,00		1204,00		
26	45	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,076	1088235,12	17372,45	82706,00	1320,00	80500,00	914,00	90310,[illegible]	
						11648,28	5777,17	885,00	439,00		6690,00		
27	46	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,02	1281199,36	364410,78	25624,00	7289,00	2113,60	19225,00	48545,[illegible]	
						811159,00	164825,94	16223,00	3297,00		3936,00		
28	47	1120-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Крепление газопровода на кронштейнах по стенам здания. Установка	кг изделия	1	848,50	4,13	849,00	4,00	741,00	102,00	1027,[illegible]	
						103,11	0,88	103,00	1,00		76,00		
29	48	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6091,57	225,20	6092,00	225,00	1697,60	4237,00	11155,[illegible]	
						4169,62	109,75	4170,00	110,00		826,00		
30	49	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	66037,00		66037,00		66037,00		71320,[illegible]	Казахстан
											5283,00		
31	50	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	5834,22	64,80	11668,00	130,00	9125,00	2390,00	15183,[illegible]	
						1207,04	0,00	2414,00	0,00		1825,00		
32	51	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	50627,68	45785,97	50628,00	45786,00	561,00	13478,00	68910,[illegible]	
						4280,25	10201,41	4280,00	10201,00		5804,00		
33	52	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,5	277,98	6,36	139,00	3,00	62,00	51,00	205,[illegible]	
						147,02	0,88	74,00	0,00		15,00		
34	53	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,5	246,18	4,70	123,00	2,00	78,00	30,00	165,[illegible]	
						85,92	0,88	43,00	0,00		12,00		
			ИТОГО по листу					1508783,00	148998,00	1052270,00	151[illegible]9,00	1783945,[illegible]	
								299514,00	44424,00	0,00	132[illegible]43,00		

6-3 Водопровод. Канализация

			Раздел 2: Канализация										
1	132	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Поддон, В15. Устройство	$м^3$	20,491787	77293,57	7843,59	1583883,29	160729,48	879020,62	555[illegible]39,80	2311008,[illegible]	
						26553,74	3259,30	544133,19	66788,93		171185,85		
2	133	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,86268	427867,00		369112,00		369112,00		398641,[illegible]	Казахстан
											29529,00		
3	134	1122-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм (футляры). Укладка	км трубопровода	0,0006	13435530,86	794314,35	8061,00	476,00	6948,00	[illegible]8,00	9579,[illegible]	
						1061487,00	298873,13	637,00	179,00		710,00		
4	135	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	19066,74	1840,98	57200,00	5523,00	35533,00	16[illegible]4,00	79158,[illegible]	
						5381,58	37,32	1[illegible]145,00	112,00		5[illegible]4,00		
5	136	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические (стальные трубы, фасонные части). Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		7	138,99	3,18	973,00	22,00	436,00	357,00	1436,[illegible]	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		73,51	0,44	515,00	3,00		106,00		
6	137	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные (стальные трубы, фасонные части). Окраска эмалями ПФ-115	м²	7	246,18	4,70	1723,00	33,00	1089,00	419,00	2313,00	
						85,92	0,88	601,00	6,00		171,00		
7	138	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная под колодцы, В3,5. Устройство	м³	10,1	32743,87	2704,88	330713,00	17219,00	292523,00	22741,00	381730,00	
						2076,30	397,95	20971,00	4019,00		28276,00		
8	139	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	2,16	61463,56	14594,56	132761,00	35196,00	37142,00	74299,00	224165,00	
						27973,77	7005,10	60423,00	15131,00		16605,00		
9	144	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	36676,00		110028,00		110028,00		118830,00	Казахстан
											8802,00		
10	154	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	22	36676,00		806872,00		806872,00		871422,00	Казахстан
											64550,00		
11	163	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36676,00		36676,00		36676,00		39610,00	Казахстан
											2934,00		
			Итого по разделу 2: Канализация					3438002,29	219198,48	2575379,62	671157,80	4437892,54	
								643425,19	86238,93	0,00	328752,85		
			ИТОГО по акту					3438002,29	219198,48	2575379,62	671157,80	4437892,54	
								643425,19	86238,93	0,00	328752,85		

7-1-1 Вертикальная планировка

1	1	1101-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	11400	11,73	11,73	133722,00	133722,00		25422,00	171912,00	
						0,00	3,10	0,00	35340,00		12748,00		
2	2	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (подсыпка и насыпь грунта на участке)	м³ грунта	6358	77,64	77,64	493635,00	493635,00		115525,00	657862,00	
						0,00	25,24	0,00	160476,00		48762,00		
3	3	1101-0104-0110 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	6358	332,15	332,15	2111810,00	2111809,00		494335,00	2814624,00	
						0,00	107,99	0,00	686600,00		208879,00		
4	4	1101-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	6358	194,64	194,64	1237521,00	1237522,00		289561,00	1649583,00	
						0,00	63,22	0,00	402589,00		122221,00		
5	5	1101-0201-0206 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	6358	28,94	28,94	184001,00	184001,00		51245,00	254066,00	
						0,00	11,20	0,00	71210,00		18820,00		
6	6	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	6358	118,43	99,43	752978,00	632176,00	20981,00	194551,00	1023256,00	
						15,70	26,78	99821,00	170267,00		75787,00		
7	7	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ (недостающий грунт)	м³ грунта	317,9	350,20	333,15	111329,00	105908,00	439,00	24265,00	146441,00	
						15,67	90,35	4981,00	28722,00		10847,00		
8	8	412-102-0320 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	8344,875	31,00		258691,00				279386,00	
											20695,00		
9	9	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	317,9	41,56	35,99	13212,00	11441,00	146,00	3882,00	18375,00	
						5,11	11,90	1624,00	3656,00		1361,00		
			ИТОГО по акту					5296899,00	4910214,00	21566,00	1198946,00	7015505,00	
								106426,00	1558860,00	0,00	579660,00		

7-1-2 Покрытие

1	1	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта)	м³ грунта	893,7	77,64	77,64	69387,00	69387,00		6239,00	92472,00	
						0,00	25,24	0,00	22557,00		6846,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	292,083	4575,34 234,14	1618,15 379,07	1336379,00 68388,00	472634,00 110720,00	795357,00	193438,00 122286,00	1652203,00	
3	8	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта)	м³ грунта	104,4	77,64 0,00	77,64 25,24	8106,00 0,00	8106,00 2635,00		1657,00 400,00	18803,00	
4	9	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	34,8	4575,34 234,14	1618,15 379,07	159222,00 8148,00	56312,00 13192,00	94762,00	23647,00 14582,00	196851,00	
5	15	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	140	3422,65 1259,19	47,14 20,01	479171,00 176287,00	6599,00 2801,00	296285,00	193416,00 53808,00	726395,00	
6	17	1101-0104-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта)	м³ грунта	77,481	77,64 0,00	77,64 25,24	6016,00 0,00	6016,00 1956,00		1408,00 294,00	8018,00	
7	18	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	51,654	4575,34 234,14	1618,15 379,07	236335,00 12094,00	83583,00 19580,00	140656,00	34209,00 21644,00	292188,00	
8	23	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	777,6	3422,65 1259,19	47,14 20,01	2661453,00 979146,00	36656,00 15560,00	1645650,00	1074286,00 298863,00	4034602,00	
9	25	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	382,27	3149,92 1259,19	47,14 20,01	1204120,00 481351,00	18020,00 7649,00	704749,00	528121,00 138581,00	1870822,00	
			ИТОГО по акту					6150189,00 1725414,00	757313,00 196650,00	3677459,00 0,00	2066855,00 658124,00	8884354,00	

7-1-5 Ограждение ОГ-1

1	1	8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 (137секций по 3п.м и 3,93 доборных секций различной длины, дающих в сумме 11,8п.м)	секция	70,465	94421,00 24178,00	8403,00 3103,00	6653376,00 1703703,00	606210,50 218653,00	4343462,50	532270,00	7185646,00	
2	2	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,5 м х 1,45 м, с металлическими стойками	комплект	2,5	164157,00 18155,00	250,00 83,00	388392,50 45387,50	625,00 207,50	339380,00	30837,50	416224,00	
3	3	8601-0605-0201 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,45 м, с металлическими стойками	комплект	1,5	416370,00 40093,00	7165,00 2774,00	624555,00 60139,50	10747,50 4161,00	553668,00	49964,50	674519,50	
			ИТОГО по акту					7643323,50 1809230,00	617583,00 223021,50	5236510,50 0,00	0,00 613066,00	8276389,50	

			Итого по смете									*290 099 042,24*	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							56 276 786,00			
			Временные здания и сооружения		1,5%				3 507 333,84				
			Итого с временными									293 606 376,08	
			Дополнительные затраты		0,9%				2 135 966,31				
			Итого с зимними удорожаниями									295 742 342,39	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %				4 789 311,13				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									300 531 653,52	
			Итого в текущих ценах 2023г К=1,079		1,079							324 273 654,15	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего с К договорной цены К=0,8999999			*0,8999999*						*291 846 256,31*	
			НДС			12 %			35 021 550,76			326 867 807,07	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" БИН 060440009800
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Боранбаев Б.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АДС САПА ":

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Кульман":

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Западно Казахстанской области " БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Молдашев Е.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора _____ **Сапиев А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта _____ **Храмов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)