Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Генподрядчик: ТОО фирма "Рахат" БИН 910340000048 Павлодарская область, г.Павлодар, улица Товарная, 23

Субподрядчик: ТОО "Оргстройпром", БИН 150240009921, Шымкент, район Туран, микрорайон 8, д.17а кв.63

Договор №11-5п от 06.04 2017 г.

Наименование стройки: **Капитальный ремонт кровли здания столовой ГУ "СОШ №2 г.Павлодара" по адресу: ул.Короленко, 9/1**

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№11-5п	06.04.2017				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт кровли здания столовой ГУ "СОШ №2 г.Павлодара" по адресу: ул.Короленко, 9/1	64 009	57 151							6 858	64 009
	Всего к оплате :										64 009

Генподрядчик:
ТОО фирма "Рахат"
БИН 910340000048

Директор _____ Шакенов Н.М.

Субподрядчик:
ТОО "Оргстройпром"
БИН 150240009921

Директор _____ Куандыков А.Т.

Генподрядчик: ТОО фирма "Рахат" БИН 910340000048 Павлодарская область, г.Павлодар, улица Товарная, 23

Субподрядчик: ТОО "Оргстройпром", БИН 150240009921, Шымкент, район Туран, микрорайон 8, д.17а кв.63

Объект: **Капитальный ремонт кровли здания столовой ГУ "СОШ №2 г.Павлодара" по адресу: ул.Короленко 9/1**

Договор: **№11-5п от 06.04.2017 г.**

Акт выполненных работ №1 за июнь месяц от 07 июня 2017 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ №1. Кровля						
1	Е10-14-1	Установка стропил	0,560	4324,98	417,85	2422	234	2458
		1м3 древесины в конструкции		3907,13	157,50	2188	88	108
2	Е10-49-2	Устройство прогонов	0,052	3207,41	387,03	167	20	167
		1м3 древесины в конструкции		2320,38	146,25	147	8	108
3	Е10-5-1	Установка каркаса	0,175	4406,34	395,71	771	69	786
		1м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	702	26	108
4	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок,	0,787	177,45	35,14	140	28	132
		стропил, мауэрлатов		142,31	13,23	112	10	108
		1м3 древесины в конструкций						
5	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	28,640	31,33	2,55	897	73	895
		под кровлю из листовой стали		28,78	0,41	824	12	107
		1м2						
6	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов	28,640	6,52	1,14	187	33	180
		по фермам		5,38	0,43	154	12	108
		1м2 обрабатанной поверхности						
7	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного	28,640	118,69	10,38	3399	297	3364
		оцинкованного листа		108,31	1,46	3102	42	107
		1м2 кровли						
9	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	15,423	50,59	15,94	780	246	670
		толщиной 15(30) мм		34,65	5,96	534	92	107
		1м2 стяжки						
10	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения	231,345	0,25	0,14	58	32	40
		толщины цементно-песчаных стяжек к=15,000		0,11	0,05	25	12	107
		1м2 стяжки						
11	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0005	11597,63	2282,63	6	1	7
		1т стальных элементов		9315,00	863,44	5	0	126
12	Е10-3-5	Устройство лобовой доски	1,160	256,28	9,43	297	11	314
		1м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	286	4	108
13	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов,	2,240	154,47	1,24	346	3	368
		свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали		153,23	0,47	343	1	107
		1м2 покрытия						
		Всего прямые затраты				**9 470**	**1 047**	
						8 423	**307**	

Накладные расходы, тенге	9 380
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	46344
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	3 942
Всего по смете, тенге	22 792
Сметная заработная плата, тенге	8 730
Нормативная трудоемкость, чел-час	
Временные здания и сооружения, 1.8% К=0,8	328
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	46
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	49
Итого с временными зданиями и сооружениями	23 120
Дополнительные затраты на строительство:	
Выслуга лет, 1%	231
Дополнительные отпуска, .4%	92
Итого дополнительные затраты на строительство	324
Итого с дополнительными затратами на строительство:	23 443
Итого в базовых ценах 2001г.	23 443
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г	9 100
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	49
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.39	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)	56 030
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	21 750
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	1 121
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	57 151
Итого в текущих ценах	57 151
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	6 858
Сметная стоимость строительства	64 009

Генподрядчик
ТОО фирма "Рахат"
БИН 910340000048

Директор _____ **Шакенов Н.М.**

Субподрядчик
ТОО "Ортастроипром"
БИН 150240009921

Директор _____ **Куандыков А.Т.**