Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Генподрядчик: ТОО фирма "Рахат" БИН 910340000048 Павлодарская область, г.Павлодар, улица Товарная, 23

Субподрядчик: ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"

Наименование стройки: **Капитальный ремонт кровли здания столовой ГУ "СОШ №2 г.Павлодара" по адресу: ул.Короленко, 9/1**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№11-бп	06.04.2017				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт кровли здания столовой ГУ "СОШ №2 г.Павлодара" по адресу: ул.Короленко, 9/1		27143							3257	30400
	Всего к оплате :										**30 400**

Генподрядчик:

ТОО фирма "Рахат"
БИН 910340000048

Директор _____ **Шакенов Н.М.**

Субподрядчик:

ТОО "AA-Building"
БИН 130840019461

Директор _____ **Турымбетов Ж.Е.**

Генподрядчик: ТОО фирма "Рахат" БИН 910340000048 Павлодарская область, г.Павлодар, улица Товарная, 23

Субподрядчик: ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул Туркебаева 257 "А"

Объект: **Капитальный ремонт кровли здания столовой ГУ "СОШ №2 г.Павлодара" по адресу: ул.Короленко, 9/1**

Договор **№11-6п от 06.04 2017 г.**

Акт выполненных работ №1 за июнь месяц от 07 июня 2017 года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
		Единица измерения		з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ №3. Демонтажные работы									
24	Е10-5-1	Демонтаж деревянных конструкций кровли Опс	0,214	3525,07	316,57	754	68	769	20,70000	4
	ДМ	п.2.86:ктрр1=0,8; ктрм=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0		3208,50	119,25	687	26	108	0,58000	0
		1м3 древесины в конструкции								
25	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	25,875	48,37	4,36	1252	113	1237	0,28750	7
				44,01	0,68	1139	18	107	0,00500	0
		1м2 кровли								
26	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 марка силикатного кирпича М100 на р-ре М50	0,238	2449,03	154,03	583	37	504	14,63000	3
				2295,00	58,50	546	14	90	0,28000	0
		1м3								
27	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	15,423	29,02	2,02	448	31	451	0,17410	3
		1м2 кровли		27,00	0,32	416	5	107	0,00280	0
28	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - пояском, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	13,000	14,39	1,29	187	17	201	0,09100	1
				13,10	1,35	170	18	107	0,00120	0
		1м								
29	Е58-4-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - водосточных труб с земли и подмостей	0,600	17,13	0,64	10	0	11	0,11040	0
				16,49	0,11	10	0	107	0,00090	0
		1м								
30	Е58-20-1	Демонтаж выравнивающей цементной стяжки	9,000	66,78	11,34	601	102	552	0,34216	3
	ДМ	п.2.86:ктрр1=0,8; ктрм=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0		55,44	1,78	499	16	107	0,00992	0
		1м2								
		Всего прямые затраты по разделу				3 835	368			22
						3 467	96			
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				3 725				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				559				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				46844				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 264				
		Всего по разделу, тенге				10 824				
		Сметная заработная плата, тенге				4 122				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				25				
		Всего прямые затраты				**3 835**	**368**			**22**
						3 467	**96**			
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								

Накладные расходы, тенге	**3 725**
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	559
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	2
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	46844
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**3 264**
Всего по смете, тенге	**10 824**
Сметная заработная плата, тенге	**4 122**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**24**
Временные здания и сооружения 1.8% К=0,8	156
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	22
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	23
Итого с временными зданиями и сооружениями	10 980
Дополнительные затраты на строительство:	
Выслуга лет, 1%	110
Дополнительные отпуска .4%	44
Итого дополнительные затраты на строительство	154
Итого с дополнительными затратами на строительство:	11 134
Итого в базовых ценах 2001г.	11 134
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	4 297
В том числе материалы в ценах 2001г.	
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	24
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	23
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.39	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)	**26 610**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**10 271**
В том числе материалы в текущих ценах	
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**532**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**27 143**
Итого в текущих ценах	**27 143**
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	**3 257**
Сметная стоимость строительства	**30 400**

Генподрядчик:
ТОО фирма «Рахат»
БИН 910340000048

Директор _____ **Шаканов Н.М.**

Субподрядчик:
ТОО "AA-Building"
БИН 130840019461

Директор _____ **Турымбетов Ж.Е.**