Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **ТОО "Ремгорстрой"**

Наименование объекта (работ): **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2021 года
(период: с 1 августа 2021 по 15 августа 2021 года)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		36	12.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**184 528 936**	164 757 979	164 757 979	164 757 979					19 770 957	184 528 936
в том числе:										
Акт № 6	**50 781 108**	45 340 275	45 340 275	45 340 275					5 440 833	50 781 108
Акт № 7	**284 086**	253 648	253 648	253 648					30 438	284 086
Акт № 8	**3 697 037**	3 300 926	3 300 926	3 300 926					396 111	3 697 037
Акт № 9	**14 992 300**	13 385 982	13 385 982	13 385 982					1 606 318	14 992 300
Всего за отчетный период	69 754 531	62 280 831	62 280 831	62 280 831	0	0	0	0	7 473 700	69 754 531

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "TN Stroy"

Директор _____ Кульчанов Б.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Ремгорстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Diamond Project" LTD

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремгорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **12.04.2021**

Акт выполненных работ № 6

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Автомобильные дороги**

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Автомобильная дорога									
		ТИП 1									
		Устройство дополнительного слоя									
1	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	**Вода техническая**	м3	250,6791	87,00	--	21809	--	21809	--	23554
		СП - 8%			--	--	--	--		1745	
		Устройство основания									
2	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	6803,1	183,48	152,92	1248237	1040327	17757	543048	1934588
		НР - 108%, СП - 8%			27,95	45,96	190153	312669		143303	
		Устройство покрытия									
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	17,3798415	65560,32	1627,19	1139428	28280	1111148	14349	1246079
		НР - 108%, СП - 8%			--	764,44	--	13286		92302	
6	С121-020501-0502 2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013**	т	541,115773	16222,00	--	8777980	--	8777980	--	9480218
		СП - 8%			--	--	--	--		702238	

0

25	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013									
			т	1767,255462	13718,00	--	24243210	--	24243210	--	26182667
		СП - 8%			--	--	--	--		1939457	
		Укрепление обочин									
8	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014									
			м3	1045,2	2425,00	--	2534610	--	2534610	--	2737379
		СП - 8%			--	--	--	--		202769	
		ТИП 2, посадочные площадки для пассажиров									
34	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство									
			м3 материала основания в плотном теле	21,6	1108,26	990,61	23938	21397	0	7376	33820
		ПР - 108%, СП - 8%			117,65	198,55	2541	4289		2505	
37	Е11-270403-0302 1127-0403-0302 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)									
			м2 основания	270	199,17	171,22	53776	46229	0	22276	82137
		ПР - 108%, СП - 8%			27,95	48,44	7547	13080		6084	
		Бортовые камни									
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий									
			м бортового камня	44,5	1723,29	27,53	76686	1225	47289	30909	116203
		ПР - 108%, СП - 8%			633,09	10,05	28172	447		8608	
11	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91									
			м3	1,9135	42314,00	--	80968	--	80968	--	87445
		СП - 8%			--	--	--	--		6477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**38200642**	**1137458**	**36834771**	**617958**	**41924090**
							228413	**343771**	**--**	**3105488**	
		РАЗДЕЛ 2. Дорожные знаки									
		Стойки									
46	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка									
			шт.	36	4153,70	693,48	149533	24965	18238	123370	294735
		ПР - 108%, СП - 8%			2953,60	219,49	106330	7901		21832	
47	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100									
			шт.	5	741,94	--	3710	--	526	3439	7721
		ПР - 108%, СП - 8%			636,87	--	3184	--		572	

48	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	7,065	23395,15	1095,90	165287	7743	125591	30497	211446
		НР - 21%, СП - 8%			4522,70	220,79	31953	1560		15663	
49	С121-020101-2718 2102-0101-2718 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,2063	18382,00	--	132466	--	132466	--	143064
		СП - 8%			--	--	--	--		10597	
50	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	104,4	1260,00	--	131544	--	131544	--	142068
		СП - 8%			--	--	--	--		10524	
51	С123-010201-0113 2301-0201-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2	281,00	--	2023	--	2023	--	2185
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
52	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04068	220004,00	--	8950	--	8950	--	9666
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
		знаки									
5	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.8-1.15 А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8	7137,00	--	57096	--	57096	--	61664
		СП - 8%			--	--	--	--		4568	
15	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.8-1.15 А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8	7137,00	--	57096	--	57096	--	61664
		СП - 8%			--	--	--	--		4568	
16	С124-010201-0122 2401-0201-0122 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	18169,00	--	72676	--	72676	--	78490
		СП - 8%			--	--	--	--		5814	
17	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2 В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8	7895,00	--	63160	--	63160	--	68213
		СП - 8%			--	--	--	--		5053	
18	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4 А 700 мм, со световозвращающей пленкойтипа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	7137,00	--	28548	--	28548	--	30832
		СП - 8%			--	--	--	--		2284	
19	С124-010201-0111 2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 3.13, 3.24 D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8759,00	--	17518	--	17518	--	18919
		СП - 8%			--	--	--	--		1401	

20	С124-010201-0127 2401-0201-0127 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12 размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**6**	**11897,00**	**--**	**71382**	**--**	**71382**	**--**	**77093**
		СТ - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5711**	
21	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.1-2 В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**8**	**7895,00**	**--**	**63160**	**--**	**63160**	**--**	**68213**
		СТ - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5053**	
22	С124-010201-0115 2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.19.1 В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1**	**7895,00**	**--**	**7895**	**--**	**7895**	**--**	**8527**
		СТ - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**632**	
23	С124-040207-1601 2404-0207-1601 РСНБ РК 2015	**Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**5358,00**	**--**	**32148**	**--**	**32148**	**--**	**34720**
		СТ - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2572**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1064192**	**32708**	**890017**	**157306**	**1319220**
							141467	**9461**	**--**	**97722**	

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**43243310**
Временные здания и сооружения 1,04		449730
итого		43693040
Непредвиденные затраты 2 %		873861
итого		44566901
Переход на цены 2019 г 1,0499		46790790
Коэффициент к договорной цене	0,969	45340275
НДС 12 %		5440833
итого		50781108

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

ПОДРЯДЧИК

ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "TN Stroy"

Директор _____ Кульчанов Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Diamond Project" LTD

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремгорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **12.04.2021**

Акт выполненных работ № 7

за **август 2021** (месяц, год) на **2-4 Телефон**

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж									
1	**Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**97**	**74,71**	**0,19**	**7247**	**18**	**--**	**5211**	**13454**
		НР - 72%, СП - 8%			**74,52**	**0,09**	**7228**	**9**		**997**	
		Кабельная линия									
2	**Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**58**	**193,87**	**193,87**	**11244**	**11244**	**--**	**2923**	**15300**
		НР - 72%, СП - 8%			**--**	**69,99**	**--**	**4059**		**1133**	

3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенингрунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**55**	**30,77**	**30,77**	**1693**	**1693**	**--**	**421**	**2282**
		НР - 72%, СП - 8%			**--**	**10,62**	**--**	**584**		**169**	
4	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,16**	**263817,68**	**73377,52**	**42211**	**11740**	**399**	**32890**	**81108**
		НР - 99%, СП - 8%			**187950,00**	**19686,40**	**30072**	**3150**		**6008**	
5	С123-010501-1510	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11**	**м**	**160**	**746,00**	**--**	**119360**	**--**	**119360**	**--**	**128909**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9549**	
6	С121-130816-1104	**Лента сигнальная, 40 мм**	**м**	**160**	**5,00**	**--**	**800**	**--**	**800**	**--**	**864**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**64**	

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**241917**
Временные здания и сооружения 1,04		2516
итого		244433
Непредвиденные затраты 2 %		4889
итого		249322
Переход на цены 2019 г 1,0499		261763
Коэффициент к договорной цене	0,969	253648
НДС 12 %		30438
итого		284086

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Кошекенов Т.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Ремгорстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "TN Stroy"

Директор _____ Кульчанов Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Diamond Project" LTD

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремгорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалджарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **12.04.2021**

Акт выполненных работ № 8

за августа 2021 (месяц, год) на 2-5 Водопропускные трубы

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е11-220301-0111	**Демонтаж трубы водопроводные стальные, диаметр 500**	трубопровода	0,007	1017922,09	395740,09	7125	2770	--	5107	13211
		НР - 7%, СП - 8%			622182,00	114791,52	4355	804		979	
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ. 1,0 МЕТР, ДЛИНА 12,0 МЕТР									
		ОГОЛОВКИ									
10	Е11-010101-0405	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами**	м3 грунта	27	190,25	181,82	5137	4909	0	1440	7103
		НР - 7%, СП - 8%			8,43	65,64	227	1772		526	
11	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	м3 подушки	38	4064,08	168,10	154435	6388	85606	54936	226121
		НР - 8,6%, СП - 8%			1643,18	77,87	62441	2959		16750	
12	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м3 подушки	1,72	5100,85	191,91	8773	330	5544	2564	12244
		НР - 8,6%, СП - 8%			1685,53	88,90	2899	153		907	
13	Е11-300503-0104 1130-0503-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м**	м3 железобетона звеньев	9,98	10615,90	7397,80	105947	73830	4812	36373	153705
		НР - 8,6%, СП - 8%			2736,00	1602,79	27305	15996		11386	
14	С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92**	шт.	4	61006,00	--	244024	0	244024	0	263546
		СП - 8%			--	--	0	0		19522	

16	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	5,4	9009,44 2677,50	3200,85 685,01	48651 14459	17285 3699	16907	15252 5112	69016
		НР - 84%, СП - 8%									
17	С121-020101-2811 2102-0101-2811 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,508	18926,00 --	-- --	104244 0	0 0	104244	0 8340	112584
		СП - 8%									
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33027	201618,00 --	-- --	66588 0	0 0	66588	0 5327	71915
		СП - 8%									
19	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	5	2096,07 508,25	38,70 6,07	10480 2541	194 30	7745	2392 1030	13902
		НР - 23%, СП - 8%									
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	68	823,56 230,23	18,61 2,21	56002 15656	1265 150	39081	14699 5656	76358
		НР - 45%, СП - 8%									
21	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35	716,36 716,36	-- --	25073 25073	0 0	0	18052 3450	46575
		НР - 72%, СП - 8%									
		ТЕЛО ТРУБЫ									
22	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	6	190,25 8,43	181,82 65,64	1141 51	1091 394	0	320 117	1578
		НР - 72%, СП - 8%									
23	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	6	4064,08 1643,18	168,10 77,87	24384 9859	1009 467	13516	8674 2645	35703
		НР - 84%, СП - 8%									
24	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	23,17	9009,44 2677,50	3200,85 685,01	208749 62038	74164 15872	72547	65444 21935	296128
		НР - 84%, СП - 8%									
25	С121-020101-2811 2102-0101-2811 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F200, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	23,6334	18926,00 --	-- --	447286 0	0 0	447286	0 35783	483069
		СП - 8%									
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,73146	201618,00 --	-- --	349094 0	0 0	349094	0 27927	377021
		СП - 8%									
27	Е11-300401-0203 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	4,32	24530,45 8000,46	10840,12 2556,92	105972 34562	46829 11046	24581	38311 11543	155825
		НР - 84%, СП - 8%									
28	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	91,2	2096,07	38,70	191161	3529	141280	43622	253566

		ПР - 95%, СП - 8%			508,25	6,07	46352	553		18783	
29	Е11-130601-0101 1113-0601-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	45,22	3680,32 1718,20	909,28 375,02	166424 77697	41118 16958	47609	65312 18539	250275
		ПР - 60%, СП - 8%									
30	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	18,14	4064,08 1643,18	168,10 77,87	73722 29807	3049 1413	40866	26225 7996	107943
		ПР - 82%, СП - 8%									
31	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,8	716,36 716,36	-- --	29228 29228	0 0	0	21044 4022	54293
		ПР - 72%, СП - 8%									
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
32	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15	133,11 69,88	63,24 28,95	1997 1048	949 434	0	1067 245	3309
		ПР - 72%, СП - 8%									
33	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,632	4939,60 719,95	1462,70 612,82	13001 1895	3850 1613	7256	3262 1301	17564
		ПР - 63%, СП - 8%									
37	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,849	4939,60 719,95	1462,70 612,82	33831 4931	10018 4197	18882	8489 3386	45706
		ПР - 42%, СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2475344**	**289807**	**1737468**	**427478**	**3135049**
							448069	**77706**	**0**	**232228**	**0**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3148260**
		Временные здания и сооружения 1,04									32742
		итого									3181002
		Непредвиденные затраты 2 %									63620
		итого									3244622
		Переход на цены 2019 г 1,0499									3406529
		Коэффициент к договорной цене									3300926
		НДС 12 %									396111
		итого									3697037

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

ПОДРЯДЧИК

ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "TN Stroy"

Директор _____ Кульчанов Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Diamond Project" LTD

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремгорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **12.04.2021**

Акт выполненных работ № 9

за **август 2021** (месяц, год) на **2-3 НВК (Доп.работы согласно протокола)**

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Срезка ПРС									
1	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**267**	**43,91**	**43,91**	**11723**	**11723**	**--**	**2914**	**15808**
					--	**15,16**	**--**	**4047**		**1171**	
		Разработка грунта под траншею									
2	**Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**900**	**190,25**	**181,82**	**171221**	**163638**	**--**	**47992**	**236750**

		НР - 72%, СП - 85%									
3	С123-010405-0408 2301-0405-0408 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004**			8,43	65,64	7583	59073		17537	
			м	178	12100,00	--	2153800	--	2153800	--	2326104
					--	--	--	--		172304	
		СП - 8%									
4	С123-010201-0261 2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**									
			м	343,4	27471,00	--	9433541	--	9433541	--	10188225
		СП - 8%			--	--	--	--		754683	
		ИТОГО ПО разделу	**Тенге**				11770285	175361	11587341	50906	12766887
							7583	63120		945695	

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**12766887**
Временные здания и сооружения 1,04		132776
итого		12899663
Непредвиденные затраты 2 %		257993
итого		13157656
Переход на цены 2019 г 1,0499		13814223
Коэффициент к договорной цене	0,969	13385982
НДС 12 %		1606318
итого		14992300

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "TN Stroy"

Директор _____ Кульчанов Б.

ПОДРЯДЧИК

ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Diamond Project" LLP

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.