Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Ремгорстрой"

Наименование объекта (работ): Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года
(период: с 1 октября 2021 по 30 октября 2021 года)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		36	12.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**213 920 000**	191 000 000	191 000 000	191 000 000					22 920 000	213 920 000
в том числе										
Акт №10	**15 478 208**	13 819 829	13 819 829	13 819 829					1 658 379	15 478 208
Акт № 11	**3 057 334**	2 729 763	2 729 763	2 729 763					327 572	3 057 334
Акт № 12	**7 657 500**	6 837 054	6 837 054	6 837 054					820 446	7 657 500
Акт №13	**839 038**	749 141	749 141	749 141					89 897	839 038
Акт №14	**2 358 984**	2 106 236	2 106 236	2 106 236					252 748	2 358 984
Всего за отчетный период	29 391 064	26 242 021	26 242 021	26 242 021	0	0	0	0	3 149 043	29 391 064

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "TN Stroy"

Директор _____ Кульчанов Б.

ПОДРЯДЧИК
ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кулайбергенов Ж.Ж

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Diamond Project" LLP

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремгорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалджарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **12.04.2021**

Акт выполненных работ № 10
Смета 2-1-1 Автомобильная дорога за октябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Автомобильная дорога									
		Устройство покрытия									
1	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**18294,57**	**129,67**	**90,58**	**2372193**	**1657088**	**37094**	**1233023**	**3893633**
		НР - 108%, СП - 8%			**37,06**	**25,35**	**678011**	**463677**		**288417**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	18294,57	0,83	0,08	15116	1493	6359	7846	24799
		НР - 108%; СП - 8%			0,40	--	7264	--		1837	
3	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	18294,57	135,98	90,78	2487784	1660837	148936	1234611	4020187
		НР - 108%; СП - 8%			37,06	25,43	678011	465147		297792	
		Укрепление обочин									
4	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	7465,82	159,64	132,79	1191808	991351	--	513742	1841993
		НР - 108%; СП - 8%			26,85	36,87	200457	275230		136444	
5	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	52,26074	87,00	--	4547	--	4547	--	4910
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
		Понизма щебеночная									
6	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	84	183,48	152,92	15412	12845	219	6705	23887
		НР - 108%; СП - 8%			27,95	45,96	2348	3861		1769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	84	53,76	53,76	4516	4516	--	1516	6514
		НР - 108%, СП - 8%			--	16,71	--	1403		482	
		ТИП 2, посадочные площадки для пассажиров									
8	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	1,89	87,00	--	164	--	164	--	178
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
9	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,081	65560,32	1627,19	5310	132	5178	67	5807
		НР - 108%, СП - 8%			--	764,44	--	62		430	
10	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	270	135,26	90,78	36521	24511	2004	18221	59122
		НР - 108%, СП - 8%			37,06	25,43	10006	6865		4379	
11	С121-020501-0304 2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	26,082	13718,00	--	357793	--	357793	--	386416
		СП - 8%			--	--	--	--		28623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6491164	4352773	562294	3015731	10267446
							1576098	1216245	--	760550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Дорожные знаки									
		Стойки знаки									
12	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.8-1.15 А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	шт.	8	-7137,00	--	-57096	--	-57096	--	-61664
		СП - 8%			--	--	--	--		-4568	
13	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	6	1587,32	762,29	9524	4574	1467	5702	16444
		НР - 108%; СП - 8%			580,48	299,44	3483	1797		1218	
		Разметка									
14	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,768	32916,20	8914,01	25280	6846	16602	3872	31483
		НР - 108%; СП - 8%			2385,00	2282,75	1832	1753		2332	
15	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,85552	17071,70	8914,01	14605	7626	4939	4313	20431
		НР - 108%; СП - 8%			2385,00	2282,75	2040	1953		1513	
16	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	1,27	27634,70	8914,01	35096	11321	20746	6402	44818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			2385,00	2282,75	3029	2899		3320	
17	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,034**	**22353,20**	**8914,01**	**760**	**303**	**376**	**171**	**1006**
		НР - 108%; СП - 8%			**2385,00**	**2282,75**	**81**	**78**		**75**	
18	Е11-270903-0401 1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Нанесение дублирующего знака "ПЕШЕХОД"**	**м2 разметки**	**40,32**	**5844,58**	**23,18**	**235654**	**935**	**219560**	**16934**	**272795**
		НР - 108%; СП - 8%			**375,97**	**12,91**	**15159**	**520**		**20207**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**263822**	**31604**	**206594**	**37394**	**325313**
							25624	**9000**	**--**	**24097**	

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**10592759**
Временные здания и сооружения 1.04		110165
итого		10702924
Удорожание в зимнее время		2612823
итого		13205582
Непредвиденные затраты 2 %		264112
итого		13469694
Переход на цены 2019 г 1,0499		14141831
Коэффициент к договорной цене		13819829
НДС 12 %		1658379
итого		15478208

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "TN story"

Директор _____ Дульчанов Б.

ПОДРЯДЧИК
ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Diamond Project" LTD

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
№ 178

Заказчик : **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремгорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **12.04.2021**

Акт выполненных работ № 11

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 2-3 Пересечения газопроводом (Доп.работы согласно протокола)**

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Пересечения с газопроводом									
		Пересечения ПК 0+95,36									
1	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,023	183578,36	55768,04	4222	1283	128	3128	7938
		НР - 99%; СП - 8%			122220,00	15140,57	2811	348		588	
2	**Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	2	11146,45	1817,07	22293	3634	3651	14858	40122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			7503,81	--	15008	--		2972	
3	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	21,5	1685,88	--	36246	--	--	26097	67331
					1685,88	--	36246	--		4988	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	22,57	716,36	--	16168	--	--	11641	30034
					716,36	--	16168	--		2225	
5	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	4,41	3452,96	867,45	15228	3825	8489	4092	20865
					660,66	337,07	2914	1486		1546	
6	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,043	401240,18	131595,86	17253	5659	633	12389	32013
					254904,00	36116,52	10961	1553		2371	
7	С123-010501-1516 2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 8%	м	43	4705,00	--	202315	--	202315	--	218500
					--	--	--	--		16185	
8	Е11-240101-0501 1124-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 300 мм. Прокладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,014	2333704,54	1104591,75	32672	15464	1589	19023	55830
					1115620,00	256869,94	15619	3596		4136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С123-010501-1519 2301-0501-1519 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14	9281,00	--	129934	--	129934	--	140329
		СП - 8%			--	--	--	--		10395	
10	С123-020302-2413 2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5410,00	--	21640	--	21640	--	23371
		СП - 8%			--	--	--	--		1731	
11	С121-130816-1104 2113-0816-1104 РСНБ РК 2015 прим.	Лента сигнальная, 40 мм	м	43	5,00	--	215	--	215	--	232
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
12	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	4778,52	2656,57	4779	2657	139	2618	7988
		НР - 99%; СП - 8%			1982,58	661,90	1983	662		592	
13	С123-010101-0106 2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	695,00	--	695	--	695	--	751
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
14	С123-021104-2204 2302-1104-2204 РСНБ РК 2015	Накладной уход 160x32 мм	шт.	2	4012,00	--	8024	--	8024	--	8666
		СП - 8%			--	--	--	--		642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-020101-1404 2302-0101-1404 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)									
		СП - 8%	шт.	1	266,00	--	266	--	266	--	287
					--	--	--	--		21	
16	С123-040901-0102 2304-0901-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	1	10959,00	--	10959	--	10959	--	11836
					--	--	--	--		877	
17	С123-020201-4001 2302-0201-4001 РСНБ РК 2015 прим.	Переход Ст 25-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	1	14304,00	--	14304	--	14304	--	15448
					--	--	--	--		1144	
18	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер									
		СП - 8%	шт.	1	409,00	--	409	--	409	--	442
					--	--	--	--		33	
		Пересечения ПК 5+23,08									
19	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж									
		ПР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,195	183578,36	55768,04	35798	10875	1090	26517	67300
					122220,00	15140,57	23833	2952		4985	
20	Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления									
			врезка	2	11146,45	1817,07	22293	3634	3651	14858	40122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			7503,81	--	15008	--		2972	
21	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	100	1685,88	--	168588	--	--	121383	313169
		НР - 72%; СП - 8%			1685,88	--	168588	--		23198	
22	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	105	716,36	--	75218	--	--	54157	139725
		НР - 72%; СП - 8%			716,36	--	75218	--		10350	
23	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	20,79	3452,96	867,45	71787	18034	40018	19291	98364
		НР - 93%; СП - 8%			660,66	337,07	13735	7008		7286	
24	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	401240,18	131595,86	5617	1842	206	4034	10423
		НР - 99%; СП - 8%			254904,00	36116,52	3569	506		772	
25	С123-010501-1516 2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14	4705,00	--	65870	--	65870	--	71140
		СП - 8%			--	--	--	--		5270	
26	Е11-240101-0501 1124-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,2	2333704,54	1104591,75	466741	220918	22699	271753	797573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			1115620,00	256869,94	223124	51374		59080	
27	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	200	1521,00	--	304200	--	304200	--	328536
		СП - 8%			--	--	--	--		24336	
28	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2009,00	--	8036	--	8036	--	8679
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
29	С121-130816-1104 2113-0816-1104 РСНБ РК 2015 прим.	Лента сигнальная, 40 мм	м	200	5,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
30	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	4778,52	2656,57	4779	2657	139	2618	7988
		НР - 99%, СП - 8%			1982,58	661,90	1983	662		592	
31	С123-010101-0106 2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	695,00	--	695	--	695	--	751
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
32	С123-021104-2204 2302-1104-2204 РСНБ РК 2015	Накладной уход 160х32 мм	шт.	2	4012,00	--	8024	--	8024	--	8666
		СП - 8%			--	--	--	--		642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С123-020101-1404 2302-0101-1404 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)									
		СП - 8%	шт.	1	266,00	--	266	--	266	--	287
					--	--	--	--		21	
34	С123-040901-0102 2304-0901-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С,PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	1	10959,00	--	10959	--	10959	--	11836
					--	--	--	--		877	
35	С123-020201-4001 2302-0201-4001 РСНБ РК 2015 прим.	Переход Ст 25-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
		СП - 8%	шт.	1	14304,00	--	14304	--	14304	--	15448
					--	--	--	--		1144	
36	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер									
		СП - 8%	шт.	1	409,00	--	409	--	409	--	442
					--	--	--	--		33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1802206	290482	884956	608457	2603512
							626766	70147	--	192856	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2603512
		Временные здания и сооружения 1,04									27077
		итого									2630589
		Непредвиденные затраты 2 %									52612
		итого									2683200
		Переход на цены 2019 г 1,0499									2817092
		Коэффициент к договорной цене 0,969									2729762
		НДС 12 %									327571
		итого									3057334

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильные дороги"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

ПОДРЯДЧИК
ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кулапбергенов Ж.Ж

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "TN stroy"

Директор _____ Альчанов Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Diamond Project" LTD

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремгорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **12.04.2021**

Акт выполненных работ № 12

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-3 НВК (Дополнительные работы согласно протокола)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разработка грунта под траншею									
1	**Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**624,1125**	**190,25**	**181,82**	**118735**	**113476**	**--**	**33281**	**164176**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,43**	**65,64**	**5259**	**40964**		**12161**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	47,1375	2023,06 2023,06	-- --	95362 95362	-- --	--	68660 13122	177144
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1524,1125	30,77 --	30,77 10,62	46902 --	46902 16191	--	11657 4685	63244
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	47,1375	716,36 716,36	-- --	33768 33768	-- --	--	24313 4646	62727
5	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,178	534407,82 305472,00	192163,78 53533,37	95125 54374	34205 9529	6546	63264 12671	171060
6	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,3434	2318160,59 1036970,00	1103073,04 318865,32	796056 356095	378795 109498	61166	460938 100560	1357554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-220601-0111 1122-0601-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,3434	4179008,43	685912,87	1435071	235542	1114434	138246	1699183
		НР - 99%; СП - 8%			247800,00	158847,87	85095	54548		125865	
8	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0172	1803405,94	847329,36	31019	14574	2667	17976	52914
		НР - 99%; СП - 8%			801020,00	254628,67	13778	4380		3920	
9	С123-010201-0250 2301-0201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,2	13873,00	--	238616	--	238616	--	257705
		СП - 8%			--	--	--	--		19089	
10	Е11-220601-0110 1122-0601-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0172	3332725,17	478476,41	57323	8230	45373	5655	68016
		НР - 99%; СП - 8%			216300,00	115812,38	3720	1992		5038	
11	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,09	1624149,50	743037,17	146173	66873	12326	86149	250908
		НР - 99%; СП - 8%			744150,00	222730,21	66974	20046		18586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С123-010201-0243 2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	90	11934,00	--	1074060	--	1074060	--	1159985
13	Е11-220601-0110 1122-0601-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции			--	--	--	--		85925	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,09	3332725,17	478476,41	299945	43063	237415	29591	355899
14	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87			216300,00	115812,38	19467	10423		26363	
		СП - 8%	кг	273	629,00	--	171717	--	171717	--	185454
					--	--	--	--		13737	
				Колодец д 1500							
15	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	1,56	40544,68	6639,12	63250	10357	35240	21370	91390
					11316,24	2521,16	17653	3933		6770	
16	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Стремянки/Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 тн									
		СП - 8%	т	0,001	504755,00	--	505	--	505	--	545
					--	--	--	--		40	
17	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	2	15796,00	--	31592	--	31592	--	34119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2527	
18	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18073,00	--	18073	--	18073	--	19519
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
19	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23477,00	--	23477	--	23477	--	25355
		СП - 8%			--	--	--	--		1878	
20	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4601,00	--	4601	--	4601	--	4969
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
21	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042,00	--	5042	--	5042	--	5445
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
22	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,0425	28261,23	2072,88	1201	88	891	222	1537
		НР - 93%, СП - 8%			5218,15	397,08	222	17		114	
23	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1521,25	173,60	1521	174	114	1297	3044
		НР - 99%, СП - 8%			1232,71	77,21	1233	77		225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**									
		СП - 8%	комплект	1	19408,00	--	19408	--	19408	--	20961
25	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**			--	--	--	--		1553	
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,1	19918,37	1046,86	21910	1152	19610	1245	25007
26	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин**			1043,55	199,97	1148	220		1852	
		НР - 72%; СП - 8%	люк	11	19046,74	248,00	209514	2728	160793	33989	262983
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		4181,19	110,30	45993	1213		19480	
		Временные здания и сооружения 1,04									6520843
		итого									67817
		Непредвиденные затраты 2 %									6588660
		итого									131773
		Переход на цены 2019 г 1,0499									6720433
		Коэффициент к договорной цене	0,969								7055783
		НДС 12 %									6837053
		итого									820446
											7657500

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

ПОДРЯДЧИК
ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "TN Stroy"

Директор _____ Ульчанов Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Diamond Project" LTD

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
№ 178

Заказчик : **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремгорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **12.04.2021**

Акт выполненных работ № 13

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-4 Телефон**

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ДЕМОНТАЖ							
1	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций**								
			колодца	**1**	**9996,10**	**4892,74**	**9996**	**4893**	**--**	**6899**	**18247**
		НР - 99%, СП - 8%			**5103,36**	**1865,19**	**5103**	**1865**		**1352**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Кабельная линия Колодец ККС							
2	Е11-340201-0604 1134-0201-0604 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство									
		НР - 76%; СП - 8%	колодец	7	5781,77	2567,09	40472	17970	--	22049	67523
					3214,68	929,84	22503	6509		5002	
3	С121-040301-0501 2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92									
		СП - 8%	м3	4,06	53313,00	--	216451	--	216451	--	233767
					--	--	--	--		17316	
4	Е11-340201-0802 1134-0201-0802 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка люка на пешеходной части									
		НР - 76%; СП - 8%	шт.	7	31723,79	--	222067	--	194458	20983	262493
					3944,16	--	27609	--		19444	
5	Е11-340201-0803 1134-0201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна									
		НР - 76%; СП - 8%	шт.	28	2540,94	--	71146	--	48278	17380	95608
					816,72	--	22868	--		7082	
6	С124-040207-2303 2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	28	1028,00	--	28784	--	28784	--	31087
					--	--	--	--		2303	
7	С124-040207-1201 2404-0207-1201 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	100 шт.	0,28	19079,00	--	5342	--	5342	--	5769
					--	--	--	--		427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				594258	22863	493313	67311	714494
		Временные здания и сооружения 1,04					78083	8374		52926	
		итого									7431
		Непредвиденные затраты 2 %									721925
		итого									14438
		Переход на цены 2019 г 1,0499									736363
		Коэффициент к договорной цене	0,969								773108
		НДС 12 %									749141
		итого									89897
											839038

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

ПОДРЯДЧИК
ТОО " Ремгорстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "TN Stroy"

Директор _____ Кульчанов Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Diamond Project" LTD

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
№ 178

Заказчик : **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремгорстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги ул.Ж.Тлепбергенова города Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Автомобильная дорога**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **12.04.2021**

Акт выполненных работ № 14

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-5 Водопропускные трубы**

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопропускная ж/б труба диам. 0,5 метр (2 шт)									
1	**Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**4,88**	**190,25**	**181,82**	**928**	**887**	**--**	**260**	**1284**
		НР - 72%, СП - 8%			**8,43**	**65,64**	**41**	**320**		**95**	
2	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**4,88**	**4064,08**	**168,10**	**19833**	**820**	**10994**	**7055**	**29039**
		НР - 84%, СП - 8%			**1643,18**	**77,87**	**8019**	**380**		**2151**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	0,108	5100,85	191,91	551	21	348	161	769
					1685,53	88,90	182	10		57	
4	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев	3,6	38349,05	18329,92	138057	65988	28994	49295	202340
					11965,20	4336,22	43075	15610		14988	
5	Е11-300503-0104 1130-0503-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м									
		НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев	2,52	10615,90	7397,80	26752	18642	1215	9184	38811
					2736,00	1602,79	6895	4039		2875	
6	С121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92									
		СП - 8%	шт.	4	52568,00	--	210272	--	210272	--	227094
					--	--	--	--		16822	
7	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	51,8	823,56	18,61	42660	964	29770	11197	58167
					230,23	2,21	11926	114		4309	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	13,4	716,36	--	9599	--	--	6911	17832
					716,36	--	9599	--		1321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				448652	87323	281593	84063	575336
							79737	20474	--	42618	

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ТРУБА ДИАМ. 1,0 МЕТР, ДЛИНА 12,0 МЕТР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010204-0803 1101-0204-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	19,12	1713,16 999,46	435,26 155,90	32756 19110	8322 2981	5324	15905 3893	52554
11	Е11-010204-0804 1101-0204-0804 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	19,12	19,43 17,28	-- --	372 330	-- --	42	238 49	658
12	С121-040501-0502 2104-0501-0502 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные дляпокрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длинойменее 5,5 м *СП - 8%*	м3	3,6	54731,00 --	-- --	197032 --	-- --	197032	-- 15763	212794
13	Е11-010204-0803 1101-0204-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	39,37	1713,16 999,46	435,26 155,90	67447 39349	17136 6138	10962	32750 8016	108213
14	С121-040501-0502 2104-0501-0502 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м *СП - 8%*	м3	7,38	54731,00 --	-- --	403915 --	-- --	403915	-- 32313	436228
15	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см *НР - 72%; СП - 8%*	м2 укрепляемой поверхности	44,1	3660,65 996,74	163,77 33,86	161435 43956	7222 1493	110257	32724 15533	209691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Исключать на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	36,32	-550,31	-3,23	-19987	-117	-15348	-3268	-25115
		НР - 72%; СП - 8%			-124,51	-0,44	-4522	-16		-1860	
17	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	7,78	550,31	3,23	4281	25	3287	700	5380
		НР - 72%; СП - 8%			124,51	0,44	969	3		399	
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03298	201618,00	--	6649	--	6649	--	7181
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
19	Е11-270801-0101 1127-0801-0101 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 миз асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия полосы	40	2060,64	175,63	82426	7025	72066	6073	95578
		НР - 108%; СП - 8%			83,39	57,18	3335	2287		7080	
		Объем работ конца укрепления									
20	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	33	3660,65	163,77	120802	5404	82506	24487	156912
		НР - 72%; СП - 8%			996,74	33,86	32892	1117		11623	
21	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	4,2	5100,85	191,91	21424	806	13539	6260	29898
		НР - 84%; СП - 8%			1685,53	88,90	7079	373		2215	
22	Е11-010204-0903 1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	1,5424242	8653,45	25,53	13347	39	9811	2523	17140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2267,06	5,18	3497	8		1270	
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,09265	201618,00	--	18680	--	18680	--	20174
24	Е11-270801-0101 1127-0801-0101 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство			--	--	--	--		1494	
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия полосы	28	2060,64	175,63	57698	4918	50445	4251	66905
25	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство			83,39	57,18	2335	1601		4956	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 камня (в деле)	5,18	5248,98	3,07	27190	16	14409	9195	39296
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		2464,37	1,10	12765	6		2911	
							1195465	50797	983576	131838	1433487
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				161096	15992	--	106187	
		Временные здания и сооружения 1,04									**2008823**
		итого									20892
		Непредвиденные затраты 2 %									2029715
		итого									40594
		Переход на цены 2019 г 1,0499									2070309
		Коэффициент к договорной цене	0,969								2173617
		НДС 12 %									2106235
		итого									252748
											2358984

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Койшекенов Т.

ПОДРЯДЧИК

ТОО " Ремторстрой"

Директор _____ Кудайбергенов Ж.Ж

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "TN Supervision"

Директор _____ Кульчанов Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Diamond Project" LTD.

Руководитель _____ Кабышева А.Ж.