Форма N 2в

Заказчик Директор ТОО "Акаба Сервис"

Подрядчик ТОО "Астана Томирис и Ко"

Инженер ТОО "GN Group"

Договор №7 от 21.06.2017

Наименование строительства и его адрес: ОҚО, Арыс қаласы Майлы Кожа көшесі бойындағы №112 көпқабатты тұрғын үйді күрделі жөндеу

Наименование обьекта: ОҚО, Арыс қаласы Майлы Кожа көшесі бойындағы №112 көпқабатты тұрғын үйді күрделі жөндеу

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен подъезда от набелов с земли и лесов	м2	1007,28	25,70 / 25,70	-- / --	25887 / 25887	-- / --	0,18 / --	179 / --
2.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков подъезда от набелов с земли и лесов	м2	74,28	25,70 / 25,70	-- / --	1909 / 1909	-- / --	0,18 / --	13 / --
3.	Е0159-6-1	Разборка деревянных поручней с прямой частью	м	147,60	12,93 / 12,67	0,26 / 0,05	1908 / 1870	38 / 7	0,09 / 0,00	13 / 0
4.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	15,60	158,38 / 134,60	23,78 / 8,98	2471 / 2100	371 / 140	0,91 / 0,04	14 / 1
5.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	19,20	250,04 / 226,26	23,78 / 8,98	4801 / 4344	457 / 172	1,52 / 0,04	29 / 1
6.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	1325,00	48,37 / 44,01	4,36 / 0,68	64090 / 58313	5777 / 901	0,29 / 0,01	381 / 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		брусков с прозорами			21,51	0,45	28501	596	0,00	6
8.	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	м2	397,50	36,77	1,67	14616	664	0,23	90
					35,10	0,29	13952	115	0,00	1
9.	Е0158-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	окно	2,00	499,86	44,86	1000	90	3,09	6
					455,00	7,09	910	14	0,06	0
10.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	51,48	27,10	--	1395	--	0,40	21
					18,97	--	977	--	--	--
11.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	51,48	40,50	--	2085	--	0,17	9
					8,10	--	417	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								152161
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
12.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	205,00	105,07	1,24	21539	254	0,08	16
					13,33	0,47	2732	97	0,00	0
13.	Е0110-14-1	Установка стропил, кобылок	м3	3,37	21898,02	417,85	73796	1408	25,41	86
					3907,13	157,50	13167	531	0,78	3
14.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3,37	599,34	35,14	2020	118	0,90	3
					142,31	13,23	480	45	0,07	0
15.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта ОБРЕШЕТКА	м3	8,41	8200,00	--	68962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1325,00	21,41	1,14	28370	1507	0,03	44
					5,38	0,42	7131	563	0,00	3
17.	С11011-86 4	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,40	67180,00	--	26801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной	м2	80,08	568,05	1,55	45489	124	1,12	90
					176,21	0,59	14111	47	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали НАД ВЕНТШАХТАМИ								
19.	Е0112-12-1	Устройство снегодержателей	м	9,00	15,49	3,11	139	28	0,07	1
					11,13	1,15	100	10	0,01	0
20.	С11011-86 6	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	28,64	62,00	--	1775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	205,00	15,49	3,11	3176	638	0,07	14
					11,13	1,15	2282	236	0,01	1
22.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	1,09	134000,00	--	145591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждения за 2 раза	м2	31,51	164,61	0,09	5187	3	0,74	23
					124,20	0,02	3913	1	0,00	0
24.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	152,00	7,64	1,13	1161	171	0,04	6
					6,23	0,43	947	65	0,00	0
25.	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	м3	2,19	7940,00	--	17379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0,30	8200,00	--	2493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,49	599,34	35,14	1494	88	0,90	2
					142,31	13,23	355	33	0,07	0
28.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	10,00	1320,84	102,01	13208	1020	6,99	70
					1107,45	39,37	11074	394	0,19	2
29.	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригели и стропила	м3	0,45	9700,00	--	4365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,лобовая доска	м3	0,05	10200,00	--	479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород,	м3	1,13	10600,00	--	11978	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,53	154200,00	--	81288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,39	147100,00	--	57800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С11011-819	Шарнир	шт	24,00	40,00	--	960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	12,00	308,00	--	3696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	ТПрайс-лист	Электромагнитный замок EL130	шт	6,00	4595,81	--	27575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,10	23143,99	395,71	2361	40	25,88	3
					4010,63	149,06	409	15	0,72	0
48.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,10	1911,45	17,71	195	2	2,16	0
					349,31	6,75	36	1	0,03	0
49.	Е0110-28-10	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по минвате с одной стороны	м2	15,60	143,43	3,50	2237	55	0,90	14
					136,37	1,32	2127	21	0,01	0
50.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,62	2530,00	--	1579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	кг	97,97	62,00	--	6074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	15,60	68,47	2,30	1068	36	0,13	2
					21,22	0,88	331	14	0,00	0

Итого по разделу: МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ Д-1(6шт) 200569

Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

53.	Е0115-79-	Отделка потолков, состав с	м2	74,28	324,07	2,99	24072	222	0,80	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	наполнителем из минерала мелкозернистого,размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"			172,28	1,12	12797	84	0,01	0
54.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	74,28	304,08	2,91	22587	216	0,56	42
					93,41	1,10	6939	82	0,01	0
55.	Е0115-169 -6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-74,28	30,59	0,06	-2273	-5	0,17	-13
					30,53	0,03	-2268	-2	0,00	-0
56.	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"	м2	1007,28	259,84	2,82	261733	2846	0,56	564
					115,82	1,08	116660	1083	0,01	5
57.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	559,60	153,69	2,35	86008	1315	0,54	301
					90,05	0,90	50389	504	0,00	2
58.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	447,68	285,16	2,63	127660	1175	0,45	201
					74,78	0,99	33480	442	0,00	2
59.	Е0115-169 -5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	-1007,28	22,11	0,06	-22269	-63	0,13	-126
					22,05	0,03	-22206	-25	0,00	-0
60.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	222,84	19,52	0,15	4349	33	0,11	24
					15,79	0,06	3519	14	0,00	0
61.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	31,32	666,46	7,91	20873	248	2,06	64
					359,66	2,99	11265	94	0,01	0
62.	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 1,8мм="АЛИНЕКС"/ОТКОСЫ/	м2	31,32	259,84	2,82	8138	88	0,56	18
					115,82	1,08	3627	34	0,01	0
63.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ОТКОСЫ/	м2	31,32	285,16	2,63	8931	82	0,45	14
					74,78	0,99	2342	31	0,00	0
64.	Е0115-169 -5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под	м2	-31,32	22,11	0,06	-692	-2	0,13	-4
					22,05	0,03	-690	-1	0,00	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окраску/ОТКОСЫ/								
65.	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и перил	м2	90,00	150,43 118,89	0,04 0,02	13539 10700	4 2	0,74 0,00	66 0
66.	Е0159-9-1	Установка прямой части деревянного поручня	1м	147,60	115,41 107,37	2,66 0,32	17034 15848	393 47	0,69 0,01	102 2
67.	С12069-54	Поручни, тип П-1, размер 26х75 мм	м	147,60	156,00 --	-- --	23026 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								592716
		Раздел: СМЕТА ДОБАВИТЬ								
68.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	873,18	121,68 94,18	8,30 1,17	106245 82236	7248 1021	0,57 0,00	494 4
69.	С11011-37-80	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	м2	1004,16	354,00 --	-- --	355472 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СМЕТА ДОБАВИТЬ								461717
	ИТОГО:						1963483 542565	31645 7945		3261 46

Накладные расходы :

На общестроительные работы	551348
На металломонтажные работы	11474
Всего накладных расходов:	562822
Итого с накладными	2526305

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	151578
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2677883
Итого с временными, 0,88 %	2701448
Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %	2714685
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2725491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2752505
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6577605
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	131552
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6709157
С тендерным коэф. 0,99118265	6650000

«Специализированная уполномоченная организация»
Директор ТОО "Акаба Сервис"
Сарбасов Е.

«Технический надзор»
ТОО "GN Group"
Н.Увайдин

«Подрядчик»
ТОО "Астана Томирис и Ко"
Пернебаев А.

Инженер-эксперт ТОО "GN Group"
Т.Турсынкулулы

Главный инженер проекта по управлению объектом кондоминиумом»
Ровчаев А.