Форма N 2в

Заказчик Директор ТОО "Акаба Сервис"

Подрядчик ТОО "Астана Томирис и Ко"

Инженер ТОО "GN Group"

Договор №7 от 21.06.2017

Наименование строительства и его адрес: ОҚО, Арыс қаласы Майлы Кожа көшесі бойындағы №112 көпқабатты тұрғын үйді күрделі жөндеу

Наименование обьекта: ОҚО, Арыс қаласы Майлы Кожа көшесі бойындағы №112 көпқабатты тұрғын үйді күрделі жөндеу

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СМЕТА ДОБАВИТЬ								
1.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	451,82	121,68 / 94,18	8,30 / 1,17	54976 / 42552	3751 / 528	0,57 / 0,00	256 / 2
2.	С11011-37 80	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	м2	519,59	354,00 / --	-- / --	183936 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	14,00	121,68 / 94,18	8,30 / 1,17	1703 / 1319	116 / 16	0,57 / 0,00	8 / 0
4.	С11011-37 80	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	м2	16,10	354,00 / --	-- / --	5699 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: СМЕТА ДОБАВИТЬ								246315
		Раздел: ОКНА								
5.	Е0110-91-	Установка оконных блоков из ПХВ	м2	26,00	472,81	19,00	12293	494	1,30	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2			217,73	6,18	5661	161	0,03	1
6.	С12061-70 6	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементныеповоротно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	26,00	6433,00	--	167258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	100,00	116,90	1,81	11690	181	0,75	75
					115,09	0,29	11509	29	0,00	0
8.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	66,00	116,90	1,81	7715	119	0,75	50
					115,09	0,29	7596	19	0,00	0
9.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	54,00	116,90	1,81	6313	98	0,75	41
					115,09	0,29	6215	16	0,00	0
10.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм	шт	12,00	309,45	7,95	3713	95	1,91	23
					301,50	1,26	3618	15	0,01	0
11.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	шт	1,00	309,45	7,95	309	8	1,91	2
					301,50	1,26	302	1	0,01	0
12.	С01031-А2 6-1	Погрузкамусора строительного при автомобильных перевозках	т	2,36	27,10	--	64	--	0,40	1
					18,97	--	45	--	--	--
13.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	2,36	40,50	--	96	--	0,17	0
					8,10	--	19	--	--	--
14.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	24,00	935,75	20,80	22458	499	0,72	17
					130,50	7,79	3132	187	0,04	1
15.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50мм	м	100,00	623,70	14,12	62370	1412	0,55	55
					100,35	5,29	10035	529	0,03	3
16.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных	м	66,00	425,70	14,12	28096	932	0,55	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электросварных труб диам. до 40 мм			100,35	5,29	6623	349	0,03	2
17.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	54,00	343,95	4,59	18573	248	0,28	15
					51,30	1,71	2770	92	0,01	0
18.	Е0116-15-3	Установка задвижек,на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	13,00	891,93	90,13	11595	1172	2,60	34
					447,75	33,75	5821	439	0,16	2
19.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	12,00	3500,00	--	42000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	1,00	6480,00	--	6480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130810-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт	8,00	157,00	--	1256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130810-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт	62,00	125,00	--	7750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130810-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт	86,00	106,00	--	9116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0116-15-2	Установка вентилей,на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	70,00	473,47	39,24	33143	2747	1,47	103
					254,25	15,75	17798	1102	0,07	5
25.	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	8,00	584,00	--	4672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	62,00	471,00	--	29202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0116-16-2	Установка на трубопроводах напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	1шт	26,00	595,88	12,33	15493	321	1,58	41
					265,50	4,50	6903	117	0,02	1
28.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	384,00	--	768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	24,00	202,00	--	4848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00	--	746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0169-15-1	Утепление трубопроводов в готовых коробах минеральной ватой	м3	1,00	670,02	74,14	670	74	3,42	3
					493,70	11,61	494	12	0,12	0
32.	С11031-25	Вата минеральная	м3	1,00	2530,00	--	2530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	8,00	333,53	7,90	2668	63	1,29	10
					231,75	2,95	1854	24	0,01	0
34.	С130804-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	16,00	8,00	--	128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130804-2091	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25X20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	24,00	7,00	--	168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	шт	12,00	403,00	--	4836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130804-36	Муфта, d 25 мм	10шт	0,30	122,00	--	37	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С130810-52	Сгоны пластмасмассовые, d 25 мм	шт	22,00	125,00	--	2750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	184,00	10,99	--	2022	--	0,05	9
					10,69	--	1967	--	--	--
40.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	74,79	148,40	0,07	11099	5	0,65	48
					108,00	0,02	8078	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта, настил			--	--	--	--	--	--
32.	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, стойка	м3	0,12	9700,00	--	1164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,обшивка из досок	м3	0,51	10200,00	--	5202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11021-30	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, III сорта, бобышка	м3	0,36	14400,00	--	5184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,62	599,34	35,14	1568	92	0,90	2
					142,31	13,23	372	35	0,07	0
36.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали=РАЗЖЕЛОБКИ	м2	30,00	568,05	1,55	17042	47	1,12	34
					176,21	0,59	5286	18	0,00	0
37.	С12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	5,40	3960,00	--	21384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12061-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	м2	4,90	4872,00	--	23873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С11011-79 7	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м	комплект	10,00	360,00	--	3600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	4,90	387,65	2,06	1900	10	0,25	1
					38,30	0,79	188	4	0,00	0
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								556320
		Раздел: МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ Д-1(6шт)								
41.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлических дверей	т	0,92	17023,17	1416,44	15737	1309	94,42	87
					14826,38	497,81	13706	460	2,44	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	E0166-14-1	Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 150 мм	м	55,41	1524,42	1353,64	84470	75007	0,80	44
					148,80	435,85	8245	24151	1,84	102
		Итого по разделу: ОКНА								619396
ИТОГО:							865709	87342		907
							152556	27788		119

Накладные расходы :

На общестроительные работы	68843
На сантехнические работы	148149
Всего накладных расходов:	216991
Итого с накладными	1082701

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	64962
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1147663
Итого с временными, 0,88 %	1157762
Итого с зимними удорожаниями, 0,49 %	1163435
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1168066
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1179644
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2818974
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	56379
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2875353
С тендерным коэф. 0,99118265	2850000

«Специализированная уполномоченная организация»	«Технический надзор»	«Подрядчик»
Директор ТОО "Акаба Сервис"	ТОО "GN Group"	ТОО "Астана Томирис и Ко"
Сарбасов Е.	Н.Увайдин	Пернебаев А.
«Орган управления объектом кондоминиума»	Инженер-эксперт ТОО "GN Group"	
Ботчаев А.	Т.Тұрсынқұлұлы	