Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "КазМунайГаз-СервисNS",Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. АЛИХАН БОКЕЙХАН, д. 12, кв. (офис) БЦ "Болашак"**	**030940002310**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Armada Elit Stroy",Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль,Проспект Қабанбай Батыр, здание 2/2,офис 305**	**030640001956**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о закупке работ №566308/2021/1 от 20.04.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000007	**28.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы, объект "Гольф-клуб" г.Щучинск			Услуга	1	1 181 974 286,00	1 181 974 286,00
				Итого	1	x	1 181 974 286,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Коткас В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) и.о. гл. дир / _____ / Байманалов /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2021

М.П.

Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

1460823265

Акт приема-передачи выполненных работ

Настоящий акт составлен в том, что Товарищество с ограниченной ответственностью "Armada Elit Stroy" (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) с закупках работ от 28.10.2021 года № 566308/2021/1-1 в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а Акционерное общество "КазМунайГаз-Сервис NS" (Заказчик лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе:

№	Место поставки	Наименование предмета договора	Дополнительная характеристика	Сумма без учета НДС РК	Сумма с учетом НДС РК	Дата оборота/Период оборота	Примечание
3-1 Р	КАЗАХСТАН, г.Щучинск, район Стеклозавод	Комплексные работы по строительству «под ключ»	Комплексные работы по проектированию и строительству гольф-клуба, включающие разработку (корректировку и дополнение) проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ, работ по благоустройству территории и других сопутствующих работ для сдачи объекта «под ключ»	1055334183.93	1181974286.00	28.10.2021	-

Стоимость работ по данному акту согласно Договору составляет 1181974286.00 (один миллиард сто восемьдесят один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят и тенге 00 тиын) тенге, с учетом НДС РК

Наименование поставщика	ИИН/БИН	ИИК/БИК	Банк	Юридический адрес
Товарищество с ограниченной ответственностью "Armada Elit Stroy"	030640001956	KZ06914012203KZ00D71 SABRKZKA	ДБ АО "Сбербанк"	Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль,Проспект Қабанбай Батыр, здание 2/2,офис 305
Утверждено:				
Генеральный директор	КОТКАС ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ	Товарищество с ограниченной ответственностью "Armada Elit Stroy"		02.11.2021

Информация по договору

Общая стоимость договора	Сумма авансовых платежей	Сумма оплаты с начала действия Договора	Ранее заактированные суммы	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков поставки или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств	Количество просроченн дней
2294045855.00	0	0	1112071568.00	0	0

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Құжат «Самрұқ-Қазына» АҚ электрондық шоттарының курыстан
Документ сформирован посредством электронных счетов АО «ФНБ «Самрук-Казына»

1460823285

Наименование компании	Наименование документа	Дата подписания документа
Товарищество с ограниченной ответственностью "Armada Elit Stroy"	Рисунок (309).jpg	02.11.2021 17:21:10

Наименование заказчика	ИИН/БИН	ИИК/БИК	Банк	Юридический адрес
Акционерное общество "КазМунайГаз-Сервис NS"	030940002310	IRTYKZKA	АО "ForteBank"	г.Нур-Султан, ул. АЛИХАН БОКЕЙХАН, 12, 0907

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-030640001956-20211102-89495242	1.1.	Номер учетной системы 00000000009
2.	Дата выписки 02.11.2021	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	Дата совершения оборота 28.10.2021		
4.	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный ☐	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030640001956 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Armada Elit Stroy"

8. Адрес места нахождения

Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль,Проспект Кабанбай Батыр, здание 2/2,офис 305

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 62001 9.2. номер 1026706

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1. количество

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ069140122O3KZ00D71
14.	БИК SABRKZKA	15.	Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 030940002310 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель 17.1 Доля участия

АО "КазМунайГаз-СервисNS"

18. Адрес места нахождения

Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. АЛИХАН БОКЕЙХАН, д. 12, кв. (офис) БЦ "Богашак"

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 030640001956	26.1	ИИН/БИН 030940002310
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Armada Elit Stroy"	26.2	Наименование АО "КазМунайГаз-СервисNS"
25.3	Адрес отправки Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль,Проспект Кабанбай Батыр, здание 2/2,офис 305	26.3	Адрес доставки Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. АЛИХАН БОКЕЙХАН, д. 12, кв. (офис) БЦ "Богашак"
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер 566308/2021/1

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 20.04.2021

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000007

32.2 дата 28.10.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы, объект "Гольф-клуб" г.Щучинск			Услуга	1	1 055 334 183,93	1 055 334 183,93	0	0	1 055 334 183,93	12%	126 640 102,07	1 181 974 286			1	
				Всего по счету				1 055 334 183,93			1 055 334 183,93		126 640 102,07	1 181 974 286				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

Du256zyLGb+N40i3rvf7TN3G4kXlTCAWnpSeM0q7UJkE0j+wE7bY0NyNqSEWfNRd
LboQiliNvF5hqQGyBpA9vg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Коткас Виктор Владимирович

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Водопровод и канализация
по объекту: Клаб-хаус

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо накладн расход смет прибы тен
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хоз-питьевой В1										
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	40		1638,29	16,55	65532	662	269	63313	
		НР - 98%; СП - 8%				1615,02	0,11	64601	4		10308	
2	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	30		143,00	–	4290	–	4290	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		343	
3	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	10		227,00	–	2270	–	2270	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		182	
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	40		100,01	1,35	4000	54	28	3840	
		НР - 98%; СП - 8%				97,95	–	3918	–		627	
5	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12		5192,00	–	62304	–	62304	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		4984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	242-202-0302 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	2	5465,00	–	10930	–	10930	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		874	
7	242-207-1601 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	1806,00	–	3612	–	3612	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		289	
8	244-402-0101 РСНБ РК 2015	**Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм**	м	20	952,00	–	19040	–	19040	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				171978	716	102743	67153	
							68519	4	–	19130	
	Стоимость сантехнических работ		тенге				171978				
	Материалы		тенге				297				
	Всего заработная плата		тенге					68523			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				102446				
		Накладные расходы	тенге				67153				
		Сметная прибыль	тенге				19130				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				258261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					68523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				258261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					68523			
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение (Т3.3, Т4.3) (ресторан)									
9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	м	35	1638,29	16,55	57340	579	235	55399	
		НР - 98%; СП - 8%			1615,02	0,11	56526	4		9019	
10	241-205-1102 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	25	143,00	–	3575	–	3575	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		286	
11	241-205-1103 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	10	227,00	–	2270	–	2270	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		182	
12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	м	35	100,01	1,35	3500	47	25	3360	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	3428	–		549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	5192,00	–	77880	–	77880	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6230	
14	242-202-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5465,00	–	10930	–	10930	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		874	
15	242-207-1601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1806,00	–	3612	–	3612	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		289	
16	244-402-0101 РСНБ РК 2015	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	20	952,00	–	19040	–	19040	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1523	
		Санитарно-технические приборы									
17	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	3302,76	103,41	6606	207	377	6001	
		НР - 98%; СП - 8%			3010,80	50,78	6022	102		1008	
18	244-101-0104 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	2	10803,00	–	21606	–	21606	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1728	
19	244-104-0602 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	2	1268,00	–	2536	–	2536	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		203	
20	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	7605,00	–	15210	–	15210	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1217	
21	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2049,40	256,78	2049	256	264	1621	
		НР - 98%; СП - 8%			1528,56	125,47	1529	125		294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
22	244-103-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	шт.	1	28274,00	–	28274	–	28274	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				254428	1089	185834	66381	
							67505	231	–	25664	
	Стоимость сантехнических работ		тенге				254428				
	Материалы		тенге				901				
	Всего заработная плата		тенге					67736			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				184933				
		Накладные расходы	тенге				66381				
		Сметная прибыль	тенге				25664				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				346473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					67736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				346473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					67736			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация (К1.3)(ресторан)									
23	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	940,33	1,49	14105	22	32	13778	
		НР - 98%; СП - 8%			936,74	0,53	14051	8		2231	
24	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	15	270,00	–	4050	–	4050	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		324	
25	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	906,69	3,60	13600	54	72	13222	
		НР - 98%; СП - 8%			898,24	1,21	13474	18		2146	
26	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	15	1094,00	–	16410	–	16410	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1313	
27	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6	11099,50	37,09	66597	222	59890	6439	
		НР - 98%; СП - 8%			1080,80	14,20	6485	85		5843	
28	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	12	14875,07	55,00	178501	660	163574	14228	
		НР - 98%; СП - 8%			1188,88	21,00	14267	252		15418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
29	241-216-0201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	5	45,00	–	225	–	225	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		18	
30	241-216-0203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	2	145,00	–	290	–	290	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
31	241-220-0201 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /Прочистка/**	шт.	1	209,00	–	209	–	209	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
32	241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /Прочистка/**	шт.	2	642,00	–	1284	–	1284	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
33	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	3	537,00	–	1611	–	1611	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
34	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	3	22100,63	86,01	66302	258	62385	3710	
		НР - 98%; СП - 8%			1219,76	42,27	3659	127		5601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				363184	1216	310032	51377	
							51936	490	–	33166	
	Стоимость сантехнических работ		тенге				363184				
	Материалы		тенге				285954				
	Всего заработная плата		тенге					52426			
	Стонмость материалов и конструкций		тенге				24079				
		Накладные расходы	тенге				51377				
		Сметная прибыль	тенге				33166				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				447727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					52426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				447727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					52426			
		РАЗДЕЛ 4. Канализация (К3)(ресторан)									
35	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	940,33	1,49	18807	30	42	18370	
		НР - 98%; СП - 8%			936,74	0,53	18735	11		2974	
36	241-203-0101 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	20	270,00	–	5400	–	5400	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
37	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокоплотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	24	906,69	3,60	21761	86	117	21155	
		НР - 98%; СП - 8%			898,24	1,21	21558	29		3433	
38	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	24	1094,00	–	26256	–	26256	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2100	
39	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6	11099,50	37,09	66597	222	59890	6439	
		НР - 98%; СП - 8%			1080,80	14,20	6485	85		5843	
40	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы изчугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм.Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	10	14875,07	55,00	148751	550	136312	11857	
		НР - 98%; СП - 8%			1188,88	21,00	11889	210		12849	
41	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	45,00	–	225	–	225	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		18	
42	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	145,00	–	1450	–	1450	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
43	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /Прочистка/	шт.	2	209,00	–	418	–	418	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		33	
44	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /Прочистка/	шт.	2	642,00	–	1284	–	1284	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
45	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537,00	–	2685	–	2685	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		215	
46	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	22100,63	86,01	22101	86	20795	1237	
		НР - 98%; СП - 8%			1219,76	42,27	1220	42		1867	
		Санитарно-технические приборы									
47	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	6	2787,13	77,64	16723	466	1805	14389	
		НР - 98%; СП - 8%			2408,64	38,42	14452	231		2489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМР и материалы:					2 769 121					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		49 844	2 818 965					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		65 118	2 884 083					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		57 682	2 941 765					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					2 941 765					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		353 012						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						3 294 777				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1)

Заказчик: **АО «КазМунайГаз-Сервис NS»**

Подрядчик: **ТОО "Armada Elit Story"**

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Водопровод и канализация
по объекту: КПП 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо наклад расход смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хоз-питьевой В1										
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	м	4		1638,29	16,55	6553	66	27	6331	
		НР - 98%; СП - 8%				1615,02	0,11	6460	–		1031	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	м	6		1770,85	19,88	10625	119	46	10252	
		НР - 98%; СП - 8%				1743,33	0,19	10460	1		1670	
3	242-204-1801 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (водомер)**	шт.	2		9834,00	–	19668	–	19668	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		1573	
4	242-204-1801 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	3		9834,00	–	29502	–	29502	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		2360	
5	242-204-1802 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	2		10800,00	–	21600	–	21600	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1728	
6	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	1фильтр	1	13922,41	180,32	13922	180	12586	1189	
		НР - 98%; СП - 8%			1155,66	57,94	1156	58		1209	
7	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1	2465,54	103,97	2466	104	275	2061	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	2087	15		362	
8	242-307-0301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	20280,00	–	20280	–	20280	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1622	
9	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1	664,12	32,22	664	32	19	616	
		НР - 98%; СП - 8%			613,36	15,44	613	15		102	
10	244-301-0412 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	40072,00	–	40072	–	40072	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3206	
11	244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1389,00	–	1389	–	1389	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		111	
12	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100шт	0,16	4092,00	–	655	–	655	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
13	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм(футляр)	м	0,8	20789,71	252,17	16632	202	14021	2414	
		НР - 98%; СП - 8%			3011,58	67,21	2409	54		1524	
14	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука	м	15	750,30	80,55	11254	1208	4969	4298	
		НР - 76%; СП - 8%			338,44	38,60	5077	579		1244	
15	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука "K-flex" AC, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм	м	6,6	296,00	–	1954	–	1954	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука "K-flex" AC, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм	м	3,3	368,00	–	1214	–	1214	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		97	
17	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука "K-flex" AC, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм	м	6,6	437,00	–	2884	–	2884	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				201334	1911	171161	27161	
							28262	722	–	18278	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				57378				
	Материалы		тенге				4970				
	Всего заработная плата		тенге					5656			
	Стоимость материалов н конструкций		тенге				46124				
		Накладные расходы	тенге				4298				
		Сметная прибыль	тенге				4934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				66610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					5656			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				143956				
	Материалы		тенге				26973				
	Всего заработная плата		тенге					23328			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				93094				
	Сдача и испытание		тенге				39				
		Накладные расходы	тенге				22863				
		Сметная прнбыль	тенге				13344				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				180163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					23328			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				246773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					28984			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение - Т3									
18	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	2	1638,29	16,55	3277	33	14	3166	
		НР - 98%; СП - 8%			1615,02	0,11	3230	–		515	
19	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	4	1770,85	19,88	7083	80	30	6835	
		НР - 98%; СП - 8%			1743,33	0,19	6973	1		1113	
20	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,798	143,00	–	257	–	257	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
21	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,716	143,00	–	531	–	531	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
22	242-204-1801 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	9834,00	–	19668	–	19668	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1573	
23	242-204-1802 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	10800,00	–	10800	–	10800	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		864	
24	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	537,00	–	537	–	537	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
25	261-301-0220 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100шт	0,04	4092,00	–	164	–	164	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
26	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка электрического полотенцесушителя	шт	1	1715,36	92,91	1715	93	18	1182	
		НР - 72%; СП - 8%			1604,00	37,50	1604	38		232	
27	245-401-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d 25 мм	шт	1	8257,00	–	8257	–	8257	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		661	
28	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	шт	1	34466,78	2213,29	34467	2214	11964	20707	
		НР - 98%; СП - 8%			20288,94	840,67	20289	841		4414	
29	513-106-0106 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	63368,00	–	63368	–		–	
					–	–	–	–	63368	–	
30	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Присоединение к электрической сети	шт	1	3085,07	21,53	3085	22	1459	1155	
		НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	1604	–		339	
31	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука	м	4	750,30	80,55	3001	322	1325	1146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			338,44	38,60	1354	154		332	
32	234-303-0308 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука "K-flex" AC, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм**	м	4,4	368,00	–	1619	–	1619	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
33	234-304-3101 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета шириной 50 мм, длиной 25 м ГОСТ 16381-77**	рулон	0,24	27029,00	–	6487	–	6487	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		519	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				164316	2764	63130	34191	
							35054	1034	63368	10812	
	Стоимость оборудования		тенге				63368				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				63368				
	Стоимость монтажных работ		тенге				4800				
	Материалы		тенге				1478				
	Всего заработная плата		тенге					3246			
		Накладные расходы	тенге				2337				
		Сметная прибыль	тенге				571				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				7708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					3246			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				11107				
	Материалы		тенге				1325				
	Всего заработная плата		тенге					1508			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8106				
		Накладные расходы	тенге				1146				
		Сметная прибыль	тенге				981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1508			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				85041				
	Материалы		тенге				12009				
	Всего заработная плата		тенге					31334			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				40214				
	Сдача и испытание		тенге				655				
		Накладные расходы	тенге				30708				
		Сметная прибыль	тенге				9260				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				125009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					31334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				209319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					36088			

РАЗДЕЛ 3.Канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	2	940,33	1,49	1881	3	5	1837	
		НР - 98%; СП - 8%			936,74	0,53	1873	1		297	
35	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	7	906,69	3,60	6347	25	34	6170	
		НР - 98%; СП - 8%			898,24	1,21	6288	8		1001	
36	241-203-0402 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х 3,2 мм	м	1,996	256,00	–	511	–	511	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
37	241-203-0409 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110 х3,2 мм	м	6,986	714,00	–	4988	–	4988	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		399	
38	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642,00	–	642	–	642	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
39	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов изчугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	11	14875,07	55,00	163626	605	149943	13043	
		НР - 98%; СП - 8%			1188,88	21,00	13078	231		14133	
40	241-502-0102 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	10,978	11541,00	–	126697	–	126697	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		10136	
41	241-504-0105 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 90° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	2492,00	–	4984	–	4984	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		399	
42	241-508-0202 РСНБ РК 2015	Крестовина чугунная косая под углом 45° DN 100х50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	3595,00	–	3595	–	3595	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		288	
43	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт	11	416,00	–	4576	–	4576	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		366	
44	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	4085,88	205,29	4086	206	503	3409	
		НР - 98%; СП - 8%			3376,62	101,59	3377	102		600	
45	п.78 КП ТОО "SanStore"	Унитаз в комплекте с бачком, сиденьем, сливом, Laufen (Австрия)	к-т	1	129174,11	–	129174	–	129174	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		10334	
46	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1	3302,76	103,41	3303	104	188	3000	
		НР - 98%; СП - 8%			3010,80	50,78	3011	51		504	
47	п.79 КП ТОО "SanStore"	**Умывальниккерамический с сифоном, смесителем, универсальныйугловой вентиль-2шт,Laufen (Австрия)**	к-т	1	91705,36	–	91705	–	91705	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7336	
48	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Установка смесителей для умывальника**	шт	1	1104,43	0,15	1104	–	23	1059	
		НР - 98%; СП - 8%			1080,80	–	1081	–		173	
49	244-104-0405 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором**	шт.	1	5313,00	–	5313	–	5313	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		425	
50	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	2	2465,54	103,97	4931	208	548	4122	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	4175	31		724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				557463	1151	523429	32640	
							32883	424	–	47207	
	Стоимость сантехнических работ		тенге				557463				
	Материалы		тенге				151245				
	Всего заработная плата		тенге					33307			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				372185				
		Накладные расходы	тенге				32640				
		Сметная прибыль	тенге				47207				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				637310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					33307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				637310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					33307			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				96199				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5826			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2180			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						757723		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						63368		
		- Накладные расходы	тенге							93992	
		- Сметная прибыль	тенге							76297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО по смете:					1 093 402					
	Оборудование:					63 368					
	СМР и материалы:					1 030 034					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		18 541	1 048 575					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		24 222	1 072 797					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		21 456	1 094 253					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					1 157 621					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		138 914						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						1 296 535				

Заказчик:

И.о. Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
АНВК. Резервуар противопожарного запаса и поливочного водопровода

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим накла расход смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство объектов на склона: резко пересеченным рельефом, стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.8												
1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1		4966,79	112,33	4967	112	1005	2804	
		НР - 72%; СП - 8%				3849,60	45,00	3850	45		622	
2	247-201-0824 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		16414,00	–	16414	–	16414	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		1313	
3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1		24072,35	2742,43	24072	2742	1393	12659	
		НР - 61%; СП - 8%				19936,80	815,23	19937	815		2938	
4	Прайс-лист №968 ТОО"Ronex Security"	Блок питания 220В/24В ТПЛ-Э	шт	1		10714,29	–	10714	–		–	
						–	–	–	–	10714	–	
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2		3471,74	32,70	6943	65	3228	2628	
		НР - 72%; СП - 8%				1825,20	–	3650	–		766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
6	247-204-0626 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2 Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1640,00	–	3280	–	3280	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		262	
7	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	9	2318,90	427,25	20870	3845	350	13173	
		НР - 72%; СП - 8%			1852,80	180,00	16675	1620		2723	
8	247-207-0810 РСНБ РК 2015	Аксессуары для предохранителя Держатель ножевого предохранителя ДП-101, типа 39, для установки и извлечения предохранителя ПН-101	шт.	7	5467,00	–	38269	–	38269	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3062	
9	247-209-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка пусковая (черная) КПЛ-21-1НО-Ч	шт.	2	688,00	–	1376	–	1376	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
10	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Реле сигнальное	шт	7	199279,70	213,62	1394958	1495	1272083	87847	1
		НР - 72%; СП - 8%			17340,00	90,00	121380	630		118624	
11	23-070216-0208 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК	шт.	4	941,48	–	3766	–	3766	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		301	
12	23-070216-0210 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 220 В, АС, типа ИЭК	шт.	3	941,48	–	2824	–	2824	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		226	
13	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат /кнопка, клемма,стопор, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	90	2318,90	427,25	208701	38452	3497	131725	
		НР - 72%; СП - 8%			1852,80	180,00	166752	16200		27234	
14	252-204-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Клемма проходная на дин-рейку	шт.	90	435,00	–	39150	–	39150	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3132	
15	252-204-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Концевой стопор, серый, СД-35	шт.	10	333,00	–	3330	–	3330	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		266	
16	252-204-0805 РСНБ РК 2015 прим.	Перемычка, ТКО 2,5/10 ПМК-2,5/35-10	шт.	1	335,00	–	335	–	335	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		27	
17	252-204-0808 РСНБ РК 2015 прим.	Заземляющие клеммы AVK 2,5 T RD, КЗД-2,5ЖЗ	шт.	2	435,00	–	870	–	870	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	2	305,01	43,18	610	87	200	254	
		НР - 72%; СП - 8%			161,57	14,85	323	30		69	
19	247-202-0901 РСНБ РК 2015	Короб перфорированный типа КГ-50	шт.	2	1551,00	–	3102	–	3102	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		248	
20	252-204-0504 РСНБ РК 2015 прим.	Монтажная DIN-рейка, перфорированная ДРМ-101	шт.	2	861,00	–	1722	–	1722	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		138	
21	243-902-0601 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 0,5-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	20	79,00	–	1580	–	1580	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		126	
22	261-107-0698 РСНБ РК 2015	Лента резиновая электроизоляционная самослипающаяся типа ЛЭТСАР, шириной 26 мм, толщиной 0,8 мм	кг	1	1613,00	–	1613	–	1613	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
23	243-907-6101 РСНБ РК 2015	Площадка фиксаторная CR шириной 52 мм, длиной 52 мм для подвеса кабельных лотков	шт.	500	173,00	–	86500	–	86500	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6920	
24	214-211-0115 РСНБ РК 2015 прим.	Спираль монтажная ЛСМ-08	10 м	1	5485,00	–	5485	–	5485	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		439	
25	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Монтаж гибких вводов наружным диам. до 27 мм	ввод	10	2495,45	–	24954	–	7002	12925	
		НР - 72%; СП - 8%			1795,20	–	17952	–		3030	
26	241-207-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Кабельный ввод М20х1,5 MG 20	м	6	170,00	–	1020	–	1020	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		82	
27	241-207-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Кабельный ввод М16х1,5 MG 16	м	4	127,00	–	508	–	508	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
28	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель поплавковый	шт	8	6230,06	32,70	49840	262	19933	21344	
		НР - 72%; СП - 8%			3705,60	–	29645	–		5695	
29	247-205-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Поплавковый выключатель TSY-3, в комплекте контрбаланс и кабель 5 м. ВП-3Л	шт.	1	–	–	–	–	–	–	
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
30	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	3203	825,58	96,13	2644333	307904	535318	1154069	4
		НР - 61%; СП - 8%			562,32	28,35	1801111	90805		303872	
31	243-105-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,28	422612,00	–	118331	–	118331	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9467	
32	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,209	220596,00	–	46105	–	46105	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3688	
33	Прайс-лист №970 ТОО"Ronex Security"	Кабель экранированный витая пара JY(ST)Y - 4x2x0.8	м	1240	139,29	–	172720	–	172720	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		13818	
34	Прайс-лист №969 ТОО"Ronex Security"	Кабель экранированный витая пара JY(ST)Y - 6x2x0.8	м	1420	191,96	–	272583	–	272583	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		21807	
35	243-142-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Провод H05V-K 1 x0.5	км	0,04	40523,00	–	1621	–	1621	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
36	243-142-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Провод H07V-K 1.5	км	0,012	59665,00	–	716	–	716	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		57	
37	243-142-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилойПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,002	159738,00	–	319	–	319	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
38	1310-0902-0913 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках	коробка	4	8158,48	1812,10	32634	7248	3152	15326	
		НР - 61%; СП - 8%			5558,40	722,59	22234	2890		3837	
39	247-202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	4	7357,00	–	29428	–	29428	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2354	
40	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условногопрохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	436	624,68	43,56	272360	18993	26382	168091	
		НР - 72%; СП - 8%			520,61	14,85	226985	6475		35236	
41	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	436	160,35	–	69913	–	69913	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
42	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	20	977,61	68,60	19552	1372	7768	7639	
		НР - 72%; СП - 8%			520,61	9,90	10412	198		2175	
43	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	20	98,18	–	1964	–	1964	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		157	
44	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	18	1709,65	217,67	30774	3918	1651	19250	
		НР - 72%; СП - 8%			1400,26	85,05	25205	1531		4002	
45	241-102-0180 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х2,8 мм	м	18	3282,00	–	59076	–	59076	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4726	
46	214-103-0108 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм	т	0,05	1574132,00	–	78707	–	78707	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6297	
47	1308-0206-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	26	735,09	142,80	19112	3713	463	11832	
		НР - 72%; СП - 8%			574,46	57,60	14936	1498		2476	
48	243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	26	67,00	–	1742	–	1742	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		139	
49	243-907-5502 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 15х10	шт.	3	35,00	–	105	–	105	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
50	243-907-5602 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 15х10	шт.	3	35,00	–	105	–	105	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
51	243-907-5902 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 15х10	шт.	3	50,00	–	150	–	150	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
52	243-907-5908 РСНБ РК 2015	Фасонная часть для кабель-каналов,соединитель на стык размерами 40х25	шт.	13	92,00	–	1196	–	1196	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2481047				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					390208			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					122737			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2949351		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	тенге						10714		
		- Накладные расходы	тенге							1661566	
		- Сметная прибыль	тенге							598574	
	ИТОГО по смете:					8 091 459					
	Оборудование:					10 714					
	СМР и материалы:					8 080 745					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		145 453	8 226 198					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		190 025	8 416 224					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		168 324	8 584 548					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					8 595 262					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		1 031 431						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						9 626 694				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Шаяхметов Н.А.**

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Байкалганов Т.Т.**

Руководитель проекта АО «*КазМунайГаз-Сервис NS*»

_____ **Полатбаева Л.С.**

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____ **Татембаев Ж.К.**

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Кусаинов А.Е.**

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Кустангельдинова А.А.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Коткас В.В.**

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Аймахан А.С.**

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Слямханов Т.К.**

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Яковлева Ю.**

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Внутриплощадочные тепловые сети

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим накла расход смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство объектов на склонах резко пересеченным рельефом, стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.8												
РАЗДЕЛ 1.Прочие работы												
		Пуск 2-х трубной тепловой сети										
1	1125-0127-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Гидравлическое испытание трубопровода диаметром 350 мм**	км	1,775		766036,95	692299,40	1359716	1228831	11392	328141	1
		НР - 91%; СП - 8%				67320,00	135831,56	119493	241101		135028	
		Дополнительные задвижки										
2	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара**	компл	2		11445,02	5917,46	22890	11835	430	14020	
		НР - 99%; СП - 8%				5312,45	1768,30	10625	3537		2953	
3	1124-0106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150 мм для горячей воды и пара**	компл	2		19257,81	8811,30	38516	17622	698	24984	
		НР - 99%; СП - 8%				10098,12	2520,07	20196	5040		5080	
4	1124-0106-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250 мм для горячей воды и пара**	компл	2		39372,74	17561,28	78745	35123	1340	51477	
		НР - 99%; СП - 8%				21141,12	4857,50	42282	9715		10418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	519-205-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 250	шт.	2	4944170,00	–	9888340	–		–	9
					–	–	–	–	9888340	–	
6	519-205-0904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 150	шт.	2	2470173,00	–	4940346	–		–	4
					–	–	–	–	4940346	–	
7	519-205-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80	шт.	2	1612796,00	–	3225592	–		–	3
					–	–	–	–	3225592	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				19554145	1293411	13860	418622	20
							192596	259393	18054278	153479	
	Стоимость оборудования		тенге				18054278				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				18054278				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1499867				
	Материалы		тенге				13859				
	Всего заработная плата		тенге					451989			
		Накладные расходы	тенге				418622				
		Сметная прибыль	тенге				153479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2071968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					451989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				20126246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					451989			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				192596				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1293411			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					259393			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						13859		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						18054278		
		- Накладные расходы	тенге							418622	
		- Сметная прибыль	тенге							153479	
	ИТОГО по смете:					20 126 246					
	Оборудование:					18 054 278					
	СМР и материалы:					2 071 968					

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		37 295	2 109 263					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		48 724	2 157 987					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		43 160	2 201 147					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					20 255 425					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		2 430 651						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						22 686 076				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
АНВК. Автоматизация комплексная поливочного водопровода

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Вс стоим накла, расхо, сме прибы те
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство объектов на склонах гор с пересеченным рельефом, стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.8										
1	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1		24072,35	2742,43	24072	2742	1393	12659	
		НР - 61%; СП - 8%				19936,80	815,23	19937	815		2938	
2	Прайс-лист №971 ТОО"Мастер Шик"	Блок питания 24 В, 5 А	шт	1		19955,36	–	19955	–		–	
						–	–	–	–	19955	–	
3	1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Реле сигнальное	шт	6		199279,70	213,62	1195678	1282	1090356	75298	
		НР - 72%; СП - 8%				17340,00	90,00	104040	540		101678	
4	Прайс-лист №972 ТОО"Мастер Шик"	Защитный диодный модуль для съемного реле RXW-040MD	шт	3		12946,43	–	38839	–		–	
						–	–	–	–	38839	–	
5	Прайс-лист №973 ТОО"Мастер Шик"	Съемное реле RXM4AB1BD	шт	3		10031,25	–	30094	–		–	
						–	–	–	–	30094	–	
6	Прайс-лист №974 ТОО"Мастер Шик"	Розетка для съемного реле RXZ-7G	шт	3		3125,00	–	9375	–	9375	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		750	
7	252-204-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Проходная клемма WDU 2.5	шт.	60		–	–	–	–	–	–	
						–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	3471,74	32,70	10415	98	4841	3942	
		НР - 72%; СП - 8%			1825,20	–	5476	–		1149	
9	247-204-0604 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	820,00	–	2460	–	2460	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
10	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	465	825,58	96,13	383895	44701	77715	167544	
		НР - 61%; СП - 8%			562,32	28,35	261479	13183		44115	
11	243-214-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВБбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,15	494430,00	–	74164	–	74164	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5933	
12	243-214-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели контрольные КВБбШв 2х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,15	376589,00	–	56488	–	56488	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4519	
13	243-105-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	227653,00	–	3415	–	3415	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		273	
14	243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилойПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,15	61691,00	–	9254	–	9254	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		740	
15	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	15	635,42	67,48	9531	1012	1518	5269	
		НР - 72%; СП - 8%			466,75	21,15	7001	317		1184	
16	241-101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	15	657,00	–	9855	–	9855	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		788	
17	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	15	977,61	68,60	14664	1028	5827	5729	
		НР - 72%; СП - 8%			520,61	9,90	7809	148		1631	
18	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	15	98,18	–	1473	–	1473	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
19	1308-0206-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	м	75	735,09	142,80	55132	10710	1337	34131	
		НР - 72%; СП - 8%			574,46	57,60	43085	4320		7141	
20	23-061710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	37,5	37,88	–	1420	–	1420	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				448827				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					61573			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					19323			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1350891		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						88888		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		- Накладные расходы	тенге							304572	
		- Сметная прибыль	тенге							173268	
	ИТОГО по смете:					2 428 019					
	Оборудование:					88 888					
	СМР и материалы:					2 339 131					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		42 104	2 381 235					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		55 007	2 436 242					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		48 725	2 484 967					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					2 573 855					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		308 863						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						2 882 717				

Заказчик:

И.о. **Генеральный директор (Председатель правления)**
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Поливочный и дренажные трубопроводы.КНС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо накладн расходо смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство объектов на склонах гор с пересеченным рельефом, стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.8										
		РАЗДЕЛ 1.Дренаж:самотечный трубопровод НВК 2.Д.С лист 1и										
		Земляные работы										
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Разработка грунта (плодородный слой) 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов	м3	362		359,27	346,75	130057	125523	135	21452	
		НР - 72%; СП - 8%				12,15	70,15	4399	25394		12121	
2	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	72,4		22,04	18,45	1596	1336	5	599	
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,97	255	577		176	
3	1101-0106-3301 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами , при перемещении грунта 1 группы до 5 м	239,75544		20,54	20,54	4925	4924	–	587	
		НР - 72%; СП - 8%				–	3,40	–	815		441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0107-3301 РСНБ РК 2015	Перемещение лишнего грунта 1-2 группы тележками по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10%, на расстояние до 100 м, при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	203,4	214,00	214,00	43528	43528	–	9343	
		НР - 72%; СП - 8%			–	63,80	–	12977		4230	
5	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	793,6	854,90	35,09	678445	27848	330446	239445	
		НР - 72%; СП - 8%			403,42	15,64	320151	12412		73431	
		Трубопроводы									
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	20	3666,31	218,15	73326	4363	39930	30027	
		НР - 99%; СП - 8%			1451,66	64,85	29033	1297		8268	
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,076	422549,53	105429,17	32114	8013	104	26247	
		НР - 99%; СП - 8%			315756,00	33092,04	23997	2515		4669	
8	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.160,180, 200 мм	км	0,285	755533,96	246657,62	215327	70297	3692	162264	
		НР - 99%; СП - 8%			495924,00	79175,26	141338	22565		30207	
9	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,0156	1267625,60	454269,60	19775	7086	679	14168	
		НР - 99%; СП - 8%			769896,00	147508,66	12010	2301		2715	
10	241-201-0106 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x10,5 мм	м	76	992,00	–	75392	–	75392	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6031	
11	241-201-0515 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 150 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	202	4066,00	–	821332	–	821332	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		65707	
12	241-201-0517 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 200 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	85,85	6327,00	–	543173	–	543173	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		43454	
13	241-201-0523 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 400 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,756	25176,00	–	396673	–	396673	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		31734	
14	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,027	1703763,05	704025,10	46002	19009	2788	30706	
		НР - 99%; СП - 8%			896464,80	252300,22	24205	6812		6137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	27	9574,00	–	258498	–	258498	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		20680	
16	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	2	8362,36	2588,40	16725	5177	1005	12151	
		НР - 99%; СП - 8%			5271,36	865,61	10543	1731		2310	
17	242-101-1007 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	184166,00	–	368332	–	368332	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		29467	
18	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	3560,14	269,90	14241	1079	491	12618	
		НР - 99%; СП - 8%			3167,74	18,53	12671	74		2149	
19	241-116-0913 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	38403,00	–	153612	–	153612	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		12289	
20	241-114-0212 РСНБ РК 2015	Адаптер	шт	6	4038,00	–	24228	–	24228	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1938	
21	245-601-0802 РСНБ РК 2015	Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм	шт.	2	31254,00	–	62508	–	62508	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5001	
22	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	2	2007,81	828,56	4016	1657	110	2854	
		НР - 84%; СП - 8%			1124,65	574,37	2249	1149		550	
23	1146-0301-0132 РСНБ РК 2015 К=4	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0116 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм	отверстие	2	567,51	224,57	1135	449	22	827	
		НР - 84%; СП - 8%			332,02	160,08	664	320		157	
24	1113-1001-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Поверхности вертикальные. Гидроизоляция пенетроном	м2 поверхности	0,8	6285,13	63,67	5028	51	4390	419	
		НР - 69%; СП - 8%			733,28	26,06	587	21		436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	1,6	1264,00	–	2022	–	2022	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		162	
26	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,1	158817,80	1672,30	15882	168	7171	7243	
		НР - 84%; СП - 8%			85431,78	796,70	8543	80		1850	
		Колодцы диаметром К1м-2шт									
27	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,9	7340,21	2220,74	6606	1999	3518	1874	
		НР - 93%; СП - 8%			1209,72	1029,50	1089	927		678	
28	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,018	189329,47	2587,38	3408	46	3362	25	
		НР - 108%; СП - 8%			–	1284,82	–	23		275	
29	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,9	256,60	116,51	231	105	–	128	
		НР - 72%; СП - 8%			140,09	57,90	126	52		29	
30	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	7,06	69451,96	14407,71	490331	101718	197717	231486	
		НР - 99%; СП - 8%			27039,07	6080,50	190896	42928		57745	
31	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	10	16692,00	–	166920	–	166920	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		13354	
32	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	4198,00	–	8396	–	8396	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		672	
33	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	14261,00	–	28522	–	28522	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2282	
34	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	11608,00	–	23216	–	23216	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1857	
35	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кладка из кирпича	м2	1,24	3198,81	334,32	3967	415	543	2902	
		НР - 93%; СП - 8%			2426,90	89,49	3009	111		549	
36	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,0625	60151,00	–	3759	–	3759	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	2	38353,00	–	76706	–	76706	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6136	
38	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	192	595,00	–	114240	–	114240	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9139	
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4976	109,24	3,24	164	5	66	65	
		НР - 69%; СП - 8%			62,09	0,37	93	1		18	
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,4976	179,35	4,62	269	7	153	76	
		НР - 69%; СП - 8%			72,60	0,74	109	1		28	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(с наружи колодцев)	м2	19,8	990,68	24,60	19615	487	11467	7193	
		НР - 93%; СП - 8%			386,94	3,71	7661	73		2145	
42	1113-1001-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Поверхности вертикальные. Гидроизоляция пенетроном (внутри колодцев)	м2 поверхности	21,8	6285,13	63,67	137016	1388	119642	11422	
		НР - 69%; СП - 8%			733,28	26,06	15986	568		11875	
		Отмостка									
43	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3,456	11617,54	2727,58	40150	9426	14788	18832	
		НР - 94%; СП - 8%			4611,17	1185,79	15936	4098		4719	
44	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	34,56	1275,34	96,29	44076	3328	33222	8290	
		НР - 94%; СП - 8%			217,76	37,43	7526	1294		4189	
45	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	34,56	215,03	4,79	7432	165	6209	1073	
		НР - 94%; СП - 8%			30,61	2,41	1058	83		680	
		Колодцы диаметром 1,5м-5шт									
46	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	4	7340,21	2220,74	29361	8883	15639	8330	
		НР - 93%; СП - 8%			1209,72	1029,50	4839	4118		3015	
47	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,08	189329,47	2587,38	15146	207	14939	111	
		НР - 108%; СП - 8%			–	1284,82	–	103		1221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	4	256,60	116,51	1026	466	–	570	
		НР - 72%; СП - 8%			140,09	57,90	560	232		128	
49	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	13,5	57499,93	9858,65	776249	133091	386433	310756	1
		НР - 99%; СП - 8%			19016,64	4234,84	256725	57170		86960	
50	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	20	26213,00	–	524260	–	524260	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		41941	
51	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	5	4198,00	–	20990	–	20990	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1679	
52	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	5	21925,00	–	109625	–	109625	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8770	
53	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	5	20341,00	–	101705	–	101705	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8136	
54	245-601-0802 РСНБ РК 2015	Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм	шт.	10	31254,00	–	312540	–	312540	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		25003	
55	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	5	38353,00	–	191765	–	191765	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		15341	
56	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	480	595,00	–	285600	–	285600	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		22848	
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,744	109,24	3,24	409	12	165	161	
		НР - 69%; СП - 8%			62,09	0,37	232	1		46	
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,744	179,35	4,62	671	18	381	189	
		НР - 69%; СП - 8%			72,60	0,74	272	3		69	
59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (с наружи колодцев)	м2	67,5	990,68	24,60	66871	1660	39093	24523	
		НР - 93%; СП - 8%			386,94	3,71	26118	250		7312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	10	2007,81	828,56	20078	8286	545	14272	
		НР - 84%; СП - 8%			1124,65	574,37	11247	5744		2748	
61	1146-0301-0132 РСНБ РК 2015 К=4	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0116 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм	отверстие	10	567,51	224,57	5675	2246	109	4134	
		НР - 84%; СП - 8%			332,02	160,08	3320	1601		785	
62	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	8	1264,00	–	10112	–	10112	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		809	
63	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,5	158817,80	1672,30	79409	836	35857	36216	
		НР - 84%; СП - 8%			85431,78	796,70	42716	398		9250	
64	245-601-0802 РСНБ РК 2015	Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм	шт.	10	31254,00	–	312540	–	312540	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		25003	
65	1113-1001-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Поверхности вертикальные. Гидроизоляция пенетроном(внутри колодцев)	м2 поверхности	75,988	6285,13	63,67	477595	4838	417036	39814	
		НР - 69%; СП - 8%			733,28	26,06	55721	1980		41393	
		Отмостка									
66	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	8,64	11617,54	2727,58	100376	23566	36970	47081	
		НР - 94%; СП - 8%			4611,17	1185,79	39840	10245		11796	
67	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	86,4	1275,34	96,29	110190	8320	83055	20726	
		НР - 94%; СП - 8%			217,76	37,43	18815	3234		10473	
68	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	86,4	215,03	4,79	18579	414	15520	2682	
		НР - 94%; СП - 8%			30,61	2,41	2645	208		1701	
		Колодцы диаметром 2м-5шт									
69	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	6,25	7340,21	2220,74	45876	13879	24436	13015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1209,72	1029,50	7561	6434		4711	
70	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,125	189329,47	2587,38	23666	324	23342	173	
		НР - 108%; СП - 8%			–	1284,82	–	161		1907	
71	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	6,25	256,60	116,51	1604	728	–	891	
		НР - 72%; СП - 8%			140,09	57,90	876	362		200	
72	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Уетройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	29,15	69451,96	14407,71	2024525	419985	816351	955781	3
		НР - 99%; СП - 8%			27039,07	6080,50	788189	177247		238424	
73	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	25	39648,00	–	991200	–	991200	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		79296	
74	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	5	35828,00	–	179140	–	179140	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		14331	
75	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	5	53671,00	–	268355	–	268355	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		21468	
76	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	5	–	–	–	–	–	–	
					–	–	–	–		–	
77	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кладка из кирпича	м2	3,1	3198,81	334,32	9916	1036	1357	7255	
		НР - 93%; СП - 8%			2426,90	89,49	7523	277		1374	
78	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,15625	60151,00	–	9399	–	9399	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		752	
79	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	5	38353,00	–	191765	–	191765	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		15341	
80	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	480	595,00	–	285600	–	285600	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		22848	
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,744	109,24	3,24	409	12	165	161	
		НР - 69%; СП - 8%			62,09	0,37	232	1		46	
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,744	179,35	4,62	671	18	381	189	
		НР - 69%; СП - 8%			72,60	0,74	272	3		69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(внутри колодцев)	м2	49,5	990,68	24,60	49039	1218	28667	17984	
		НР - 93%; СП - 8%			386,94	3,71	19154	184		5362	
84	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	49,5	30573,14	1381,45	1513370	68382	1358222	94088	1
		НР - 91%; СП - 8%			1752,84	335,91	86766	16628		128597	
85	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	10	2007,81	828,56	20078	8286	545	14272	
		НР - 84%; СП - 8%			1124,65	574,37	11247	5744		2748	
86	1146-0301-0132 РСНБ РК 2015 К=4	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0116 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм	отверстие	10	567,51	224,57	5675	2246	109	4134	
		НР - 84%; СП - 8%			332,02	160,08	3320	1601		785	
87	1113-1001-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Поверхности вертикальные. Гидроизоляция пенетроном	м2 поверхности	4	6285,13	63,67	25141	254	21954	2096	
		НР - 69%; СП - 8%			733,28	26,06	2933	104		2179	
88	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	8	1264,00	–	10112	–	10112	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		809	
89	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,5	158817,80	1672,30	79409	836	35857	36216	
		НР - 84%; СП - 8%			85431,78	796,70	42716	398		9250	
90	245-601-0802 РСНБ РК 2015	Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм	шт.	10	31254,00	–	312540	–	312540	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		25003	
91	1113-1001-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Поверхности вертикальные. Гидроизоляция пенетроном	м2 поверхности	75,988	6285,13	63,67	477595	4838	417036	39814	
		НР - 69%; СП - 8%			733,28	26,06	55721	1980		41393	
		Отмостка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
92	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	8,64	11617,54	2727,58	100376	23566	36970	47081	
		НР - 94%; СП - 8%			4611,17	1185,79	39840	10245		11796	
93	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	86,4	1275,34	96,29	110190	8320	83055	20726	
		НР - 94%; СП - 8%			217,76	37,43	18815	3234		10473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	86,4	215,03	4,79	18579	414	15520	2682	
		НР - 94%; СП - 8%			30,61	2,41	2645	208		1701	
		Опора для КНС -5шт									
95	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	10	39648,00	–	396480	–	396480	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		31718	
96	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	49,5	30573,14	1381,45	1513370	68382	1358222	94088	1
		НР - 91%; СП - 8%			1752,84	335,91	86766	16628		128597	
97	1146-0301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм	отверстие	10	2007,81	828,56	20078	8286	545	14272	
		НР - 84%; СП - 8%			1124,65	574,37	11247	5744		2748	
98	1146-0301-0132 РСНБ РК 2015 К=4	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0116 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм	отверстие	10	567,51	224,57	5675	2246	109	4134	
		НР - 84%; СП - 8%			332,02	160,08	3320	1601		785	
99	1113-1001-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Поверхности вертикальные. Гидроизоляция пенетроном	м2 поверхности	4	6285,13	63,67	25141	254	21954	2096	
		НР - 69%; СП - 8%			733,28	26,06	2933	104		2179	
100	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	8	1264,00	–	10112	–	10112	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		809	
101	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,5	158817,80	1672,30	79409	836	35857	36216	
		НР - 84%; СП - 8%			85431,78	796,70	42716	398		9250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
102	245-601-0802 РСНБ РК 2015	**Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм**	**шт.**	**10**	**31254,00**	**–**	**312540**	**–**	**312540**	**–**	
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**25003**	
103	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,6613**	**887579,00**	**–**	**586956**	**–**	**586956**	**–**	
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**46956**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**18457679**	**1266786**	**14658916**	**2771245**	22
							2531976	**475772**	**–**	**1698316**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**13456579**				
	Материалы		тенге				**6108046**				
	Всего заработная плата		тенге					**3007748**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**717798**				
	Местные материалы		тенге				**2831967**				
		Накладные расходы	тенге				**2771245**				
		Сметная прибыль	тенге				**1298229**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**17526053**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**3007748**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**586956**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**586956**				
		Сметная прибыль	тенге				**46956**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**633912**				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**4414144**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**4414144**				
		Сметная прибыль	тенге				**353131**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**4767275**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**22927240**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**3007748**			
		РАЗДЕЛ 2.Насосные станции 9м 1шт									
		Земляные работы									
104	1101-0203-0303 РСНБ РК 2015	**Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 3**	**м3 грунта уступа**	**235**	**2615,78**	**92,54**	**614708**	**21747**	**–**	**433695**	1
		НР - 72%; СП - 8%			**2523,24**	**39,97**	**592961**	**9393**		**83872**	
105	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Разработка грунта (плодородный слой) 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов**	**м3**	**1320**	**359,27**	**346,75**	**474241**	**457710**	**489**	**78221**	
		НР - 72%; СП - 8%			**12,15**	**70,15**	**16042**	**92598**		**44197**	
106	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	**м3**	**144**	**22,04**	**18,45**	**3173**	**2657**	**8**	**1192**	
		НР - 72%; СП - 8%			**3,53**	**7,97**	**508**	**1148**		**349**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
107	1101-0107-3301 РСНБ РК 2015	Перемещение лишнего грунта 1-2 группы тележками по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10%, на расстояние до 100 м, при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м 3	м3	46	214,00	214,00	9844	9844	–	2113	
		НР - 72%; СП - 8%			–	63,80	–	2935		957	
108	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1320	256,60	116,51	338709	153793	–	188168	
		НР - 72%; СП - 8%			140,09	57,90	184916	76428		42150	
109	1101-0106-3301 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами , при перемещении грунта 1 группы до 5 м	930	20,54	20,54	19102	19102	–	2277	
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,40	–	3162		1710	
110	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	600	854,90	35,09	512938	21054	249834	181032	
		НР - 72%; СП - 8%			403,42	15,64	242050	9384		55518	
		Фундаментные плиты под насосную станцию лист15(НВК2)									
111	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	3,2	7340,21	2220,74	23489	7106	12512	6664	
		НР - 93%; СП - 8%			1209,72	1029,50	3871	3294		2412	
112	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	3,2	256,60	116,51	821	373	–	456	
		НР - 72%; СП - 8%			140,09	57,90	448	185		102	
113	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,064	189329,47	2587,38	12117	165	11952	89	
		НР - 108%; СП - 8%			–	1284,82	–	82		976	
114	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плита при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	2,45	35591,90	2823,14	87200	6917	65800	15277	
		НР - 91%; СП - 8%			5911,60	940,46	14483	2304		8198	
115	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17519	398962,00	–	69894	–	69894	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5592	
116	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05	100599,02	1767,02	5030	88	–	4533	
		НР - 91%; СП - 8%			98832,00	786,17	4942	39		765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
117	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,036	386604,00	–	13918	–	13918	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1113	
118	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,22	990,68	24,60	12106	300	7078	4440	
		НР - 93%; СП - 8%			386,94	3,71	4728	45		1324	
119	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	59,325	832,21	283,31	49371	16808	29203	8900	
		НР - 108%; СП - 8%			56,64	82,27	3360	4881		4662	
120	1127-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2)	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	59,325	321,88	47,09	19095	2794	6453	11702	
		НР - 108%; СП - 8%			166,01	16,63	9848	987		2464	
121	212-501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные песчаные, тип Д, М-II	т	3,13803	13367,00	–	41946	–	41946	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3356	
122	1307-0401-0410 РСНБ РК 2015	Установка насосного агрегата	компл	6	3325284,80	815000,57	19951709	4890003	2762	11034758	33
		НР - 61%; СП - 8%			2509824,00	505137,19	15058944	3030823		2478917	
123	1308-0301-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 3 т	шт	6	8692,35	133,32	52154	800	16708	25140	
		НР - 72%; СП - 8%			5774,40	45,00	34646	270		6184	
		Обвязка КНС									
124	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,003	870277,68	310977,34	2611	933	86	1877	
		НР - 99%; СП - 8%			530604,00	101276,81	1592	304		359	
125	241-204-0405 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 300/294 ГОСТ Р 54475-2011	м	3	10205,00	–	30615	–	30615	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2449	
126	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт,отводов	шт	6	1854,93	1149,47	11130	6897	–	6279	
		НР - 99%; СП - 8%			705,46	351,63	4233	2110		1393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
127	241-504-0206 РСНБ РК 2015	**Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° ГОСТ 5525-88 диаметром 300 мм**	шт.	2	109533,00	–	219066	–	219066	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		17525	
128	241-507-0211 РСНБ РК 2015	**Муфта-фланец PN 16 диаметром 300 мм, с уплотняющей прокладкой**	шт.	4	185083,00	–	740332	–	740332	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		59227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				23315319	5619091	1518656	12006813	3
							16177572	3240372	–	2825771	
	Стоимость монтажных работ		тенге				20003863				
	Материалы		тенге				19469				
	Всего заработная плата		тенге					18124683			
		Накладные расходы	тенге				11059898				
		Сметная прибыль	тенге				2485101				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				33548862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					18124683			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2321443				
	Материалы		тенге				383412				
	Всего заработная плата		тенге					1293261			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				83812				
	Местные материалы		тенге				41946				
		Накладные расходы	тенге				946915				
		Сметная прибыль	тенге				261469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3529827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1293261			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				990013				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				990013				
		Сметная прибыль	тенге				79201				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1069214				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				38147903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					19417944			
		РАЗДЕЛ 3.Накопительный резервуар									
129	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Разработка грунта (плодородный слой) 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов**	м3	934,304	359,27	346,75	335670	323969	346	55365	
		НР - 72%; СП - 8%			12,15	70,15	11355	65541		31283	
130	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений**	м3 грунта	28,896	5445,25	1612,80	157346	46603	–	105560	
		НР - 72%; СП - 8%			3832,45	1241,28	110743	35868		21032	
131	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	м3	186,8608	22,04	18,45	4118	3447	12	1547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,97	659	1489		453	
132	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	217,28	256,60	116,51	55754	25316	–	30974	
		НР - 72%; СП - 8%			140,09	57,90	30438	12581		6938	
133	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	11,552	7340,21	2220,74	84794	25654	45165	24057	
		НР - 93%; СП - 8%			1209,72	1029,50	13975	11893		8708	
134	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	11,552	256,60	116,51	2964	1346	–	1647	
		НР - 72%; СП - 8%			140,09	57,90	1618	669		369	
135	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,23104	189329,47	2587,38	43743	598	43145	321	
		НР - 108%; СП - 8%			–	1284,82	–	297		3525	
136	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ПМ-2	м3	11,31	31770,31	572,20	359322	6471	301021	49250	
		НР - 91%; СП - 8%			4582,66	202,58	51830	2291		32686	
137	212-103-0204 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	11,5362	981,00	–	11317	–	11317	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		905	
138	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,01504	1022306,45	23480,95	15375	353	13838	1208	
		НР - 91%; СП - 8%			78744,00	9505,46	1184	143		1327	
139	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37036	402525,00	–	149079	–	149079	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		11926	
140	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0254	395673,00	–	10050	–	10050	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		804	
141	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	5,655	10630,20	2257,45	60114	12766	22399	28869	
		НР - 94%; СП - 8%			4411,92	1019,04	24949	5763		7119	
142	1123-0401-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка резервуара(применительно)	м	15,7	19868,51	6908,96	311936	108471	15053	207239	
		НР - 99%; СП - 8%			12000,77	1332,49	188412	20920		41534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
143	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	852,2795	44,31	44,31	37765	37764	–	10953	
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,85	–	15213		3897	
144	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	м	1704,559	21,88	21,88	37296	37296	–	10825	
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,82	–	15034		3850	
145	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	869,32509	2582,00	–	2244597	–	2244597	–	2
		СП - 8%			–	–	–	–		179568	
146	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	240,8	215,16	97,87	51810	23568	–	28768	
		НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	28243	11713		6446	
147	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	м3	240,8	10630,20	2257,45	2559752	543594	953768	1229309	4
		НР - 94%; СП - 8%			4411,92	1019,04	1062390	245385		303125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				6532802	1197216	3809790	1785892	8
							1525796	444800	–	665495	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6532802				
	Материалы		тенге				1394745				
	Всего заработная плата		тенге					1970596			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				170446				
	Местные материалы		тенге				2244597				
		Накладные расходы	тенге				1785892				
		Сметная прибыль	тенге				665495				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8984189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1970596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				8984189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1970596			
		РАЗДЕЛ 4.Очистная система									
148	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Разработка грунта (плодородный слой) 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов**	м3	934,304	359,27	346,75	335670	323969	346	55365	
		НР - 72%; СП - 8%			12,15	70,15	11355	65541		31283	
149	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений**	м3 грунта	28,896	5445,25	1612,80	157346	46603	–	105560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		НР - 72%; СП - 8%			3832,45	1241,28	110743	35868		21032	
150	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	186,8608	22,04	18,45	4118	3447	12	1547	
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,97	659	1489		453	
151	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	217,28	256,60	116,51	55754	25316	–	30974	
		НР - 72%; СП - 8%			140,09	57,90	30438	12581		6938	
152	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	11,552	7340,21	2220,74	84794	25654	45165	24057	
		НР - 93%; СП - 8%			1209,72	1029,50	13975	11893		8708	
153	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	11,552	256,60	116,51	2964	1346	–	1647	
		НР - 72%; СП - 8%			140,09	57,90	1618	669		369	
154	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,23104	189329,47	2587,38	43743	598	43145	321	
		НР - 108%; СП - 8%			–	1284,82	–	297		3525	
155	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ПМ-2	м3	10,87	31770,31	572,20	345343	6220	289310	47334	
		НР - 91%; СП - 8%			4582,66	202,58	49813	2202		31414	
156	212-103-0204 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	11,0874	981,00	–	10877	–	10877	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		870	
157	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,01542	1022306,45	23480,95	15764	363	14187	1238	
		НР - 91%; СП - 8%			78744,00	9505,46	1214	147		1360	
158	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,35926	402525,00	–	144611	–	144611	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		11569	
159	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0254	395673,00	–	10050	–	10050	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		804	
160	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	5,655	10630,20	2257,45	60114	12766	22399	28869	
		НР - 94%; СП - 8%			4411,92	1019,04	24949	5763		7119	
161	1123-0401-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка резервуара(применительно)	м	15,7	19868,51	6908,96	311936	108471	15053	207239	
		НР - 99%; СП - 8%			12000,77	1332,49	188412	20920		41534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
162	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	852,2795	44,31	44,31	37765	37764	–	10953	
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,85	–	15213		3897	
163	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	м	1704,559	21,88	21,88	37296	37296	–	10825	
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,82	–	15034		3850	
164	211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	869,32509	2582,00	–	2244597	–	2244597	–	2
		СП - 8%			–	–	–	–		179568	
165	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	240,8	215,16	97,87	51810	23568	–	28768	
		НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	28243	11713		6446	
166	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	м3	240,8	10630,20	2257,45	2559752	543594	953768	1229309	4
		НР - 94%; СП - 8%			4411,92	1019,04	1062390	245385		303125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				6514304	1196975	3793520	1784006	8
							1523809	444715	–	663864	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6514304				
	Материалы		тенге				1383384				
	Всего заработная плата		тенге					1968524			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				165538				
	Местные материалы		тенге				2244597				
		Накладные расходы	тенге				1784006				
		Сметная прибыль	тенге				663864				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8962174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1968524			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				8962174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1968524			
		РАЗДЕЛ 5.Сети дренажа НВК 2.Д.С лист 4и-5и									
		Трубы, запорная арматура									
167	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм**	км	0,03	625903,93	189629,21	18777	5689	239	14523	
		НР - 99%; СП - 8%			428298,00	60708,36	12849	1821		2664	
168	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.160,180, 200 мм**	км	0,60698	755533,96	246657,62	458594	149716	7862	345583	
		НР - 99%; СП - 8%			495924,00	79175,26	301016	48058		64334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
169	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,05	811053,97	277621,63	40553	13881	1009	29861	
		НР - 99%; СП - 8%			513264,00	89982,22	25663	4499		5633	
170	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,01	870277,68	310977,34	8703	3110	287	6256	
		НР - 99%; СП - 8%			530604,00	101276,81	5306	1013		1197	
171	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,01	1267625,60	454269,60	12676	4543	434	9082	
		НР - 99%; СП - 8%			769896,00	147508,66	7699	1475		1741	
172	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	км	0,04	1594923,86	543261,86	63797	21730	2185	46387	
		НР - 99%; СП - 8%			997050,00	174351,05	39882	6974		8815	
173	241-201-0515 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 150 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,3	4066,00	–	123200	–	123200	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9856	
174	241-201-0516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 180 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,25	5056,00	–	127664	–	127664	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		10213	
175	241-201-0517 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 200 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	602,97	6327,00	–	3814991	–	3814991	–	4
		СП - 8%			–	–	–	–		305199	
176	241-201-0519 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 250 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50,5	9945,00	–	502222	–	502222	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		40178	
177	241-201-0521 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 300 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	15560,00	–	157156	–	157156	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		12572	
178	241-201-0523 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 400 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	25176,00	–	254278	–	254278	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		20342	
179	241-201-0525 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 500 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,4	39095,00	–	1579438	–	1579438	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		126355	
180	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2	3967,76	270,65	7936	541	818	6768	
		НР - 99%; СП - 8%			3288,72	129,70	6577	259		1176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
181	1122-0901-0107 РСНБ РК 2015	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм**	шт	6	13730,47	6418,87	82383	38513	3711	52526	
		НР - 99%; СП - 8%			6693,24	2149,46	40159	12897		10793	
182	1122-0901-0111 РСНБ РК 2015	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 500 мм**	шт	2	38367,27	16263,26	76735	32526	3690	49811	
		НР - 99%; СП - 8%			20259,72	4897,18	40519	9794		10124	
		Фитинги									
183	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых муфт,отводов**	шт	74	1854,93	1149,47	137265	85061	–	77442	
		НР - 99%; СП - 8%			705,46	351,63	52204	26021		17177	
184	241-211-0614 РСНБ РК 2015	**Муфта ПЭ 100 SDR 11, DN 200x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	12	8166,00	–	97992	–	97992	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7839	
185	241-208-1509 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90°, DN 160, 150**	шт.	30	4989,00	–	149670	–	149670	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		11974	
186	241-208-1009 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 30°,45°, DN 160**	шт.	30	3379,00	–	101370	–	101370	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8110	
187	241-208-0314 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм**	шт.	5	10214,00	–	51070	–	51070	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4086	
188	241-208-0316 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм**	шт.	3	21020,00	–	63060	–	63060	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5045	
189	241-208-0322 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм**	шт.	6	78590,00	–	471540	–	471540	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		37723	
190	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых тройников**	шт	27	2733,93	1692,79	73816	45706	–	41675	
		НР - 99%; СП - 8%			1041,14	517,95	28111	13985		9239	
191	241-209-1011 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый, DN 150,160**	шт.	12	4802,00	–	57624	–	57624	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4610	
192	241-209-1013 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 250**	шт.	9	12129,00	–	109161	–	109161	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8733	
193	241-209-1019 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 500**	шт.	6	71032,00	–	426192	–	426192	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		34095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				9067863	401016	8106863	679914	10
							559985	126796	–	779823	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				981235				
	Материалы		тенге				20231				
	Всего заработная плата		тенге					686781			
		Накладные расходы	тенге				679914				
		Сметная прибыль	тенге				132893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1794042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					686781			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				8086628				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8086628				
		Сметная прибыль	тенге				646930				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				8733558				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				10527600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					686781			
		РАЗДЕЛ 6.Дренаж: насосной пожаротушения									
		Земляные работы									
194	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	396,56	172,17	166,63	68277	66079	–	8384	
		НР - 72%; СП - 8%			5,54	23,82	2199	9446		6133	
195	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	499,5	5445,25	1612,80	2719903	805593	–	1824717	
		НР - 72%; СП - 8%			3832,45	1241,28	1914310	620019		363570	
196	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3,11	12415,55	2257,45	38612	7020	17251	16459	
		НР - 94%; СП - 8%			4611,17	1019,04	14341	3169		4406	
197	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	499,4	1203,72	–	601138	–	–	432819	1
		НР - 72%; СП - 8%			1203,72	–	601138	–		82717	
198	1101-0106-3301 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами , при перемещении грунта 1 группы до 5 м	264,92	20,54	20,54	5441	5442	–	649	
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,40	–	901		487	
		Колодцы диаметром К1,К3- 1м-2шт									
199	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,8	69451,96	14407,71	194465	40341	78415	91807	
		НР - 99%; СП - 8%			27039,07	6080,50	75709	17025		22902	
200	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	8	16692,00	–	133536	–	133536	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		10683	
201	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	14261,00	–	28522	–	28522	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
202	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	11608,00	–	23216	–	23216	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1857	
203	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кладка из кирпича	м2	0,54	3198,81	334,32	1727	180	236	1264	
		НР - 93%; СП - 8%			2426,90	89,49	1311	48		239	
204	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,05444	60151,00	–	3275	–	3275	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		262	
205	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	2	38353,00	–	76706	–	76706	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6136	
206	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	192	595,00	–	114240	–	114240	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9139	
207	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4976	109,24	3,24	164	5	66	65	
		НР - 69%; СП - 8%			62,09	0,37	93	1		18	
208	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,4976	179,35	4,62	269	7	153	76	
		НР - 69%; СП - 8%			72,60	0,74	109	1		28	
209	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(внутри колодцев)	м2	27	990,68	24,60	26748	664	15637	9809	
		НР - 93%; СП - 8%			386,94	3,71	10447	100		2925	
		Колодцы диаметром К2,К4- 1м-2шт									
210	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,36	69451,96	14407,71	233359	48409	94099	110169	
		НР - 99%; СП - 8%			27039,07	6080,50	90851	20430		27482	
211	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	10	16692,00	–	166920	–	166920	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		13354	
212	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	14261,00	–	28522	–	28522	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2282	
213	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	11608,00	–	23216	–	23216	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
214	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кладка из кирпича	м2	0,54	3198,81	334,32	1727	180	236	1264	
		НР - 93%; СП - 8%			2426,90	89,49	1311	48		239	
215	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,05444	60151,00	–	3275	–	3275	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		262	
216	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тнп Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	2	38353,00	–	76706	–	76706	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6136	
217	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	192	595,00	–	114240	–	114240	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9139	
218	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4976	109,24	3,24	164	5	66	65	
		НР - 69%; СП - 8%			62,09	0,37	93	1		18	
219	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,4976	179,35	4,62	269	7	153	76	
		НР - 69%; СП - 8%			72,60	0,74	109	1		28	
220	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(внутри колодцев)	м2	27	990,68	24,60	26748	664	15637	9809	
		НР - 93%; СП - 8%			386,94	3,71	10447	100		2925	
		Колодцы диаметром К5- 1м-1шт									
221	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,76	69451,96	14407,71	122235	25358	49288	57708	
		НР - 99%; СП - 8%			27039,07	6080,50	47589	10702		14395	
222	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	5	16692,00	–	83460	–	83460	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6677	
223	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	–	–	–	–	–	–	
					–	–	–	–		–	
224	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	14261,00	–	14261	–	14261	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1141	
225	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	11608,00	–	11608	–	11608	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
226	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кладка из кирпича	м2	0,57	3198,81	334,32	1823	191	249	1334	
		НР - 93%; СП - 8%			2426,90	89,49	1383	51		253	
227	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,02872	60151,00	–	1728	–	1728	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		138	
228	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	1	38353,00	–	38353	–	38353	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3068	
229	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	96	595,00	–	57120	–	57120	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4570	
230	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7488	109,24	3,24	82	2	34	32	
		НР - 69%; СП - 8%			62,09	0,37	46	–		9	
231	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,7488	179,35	4,62	134	4	76	38	
		НР - 69%; СП - 8%			72,60	0,74	54	1		14	
232	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(внутри колодцев)	м2	13,5	990,68	24,60	13374	332	7818	4905	
		НР - 93%; СП - 8%			386,94	3,71	5224	50		1462	
		Трубопроводы									
233	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	8,3	6014,53	317,87	49921	2638	35234	12705	
		НР - 99%; СП - 8%			1451,66	94,49	12049	784		5010	
234	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0371	811053,97	277621,63	30090	10299	749	22157	
		НР - 99%; СП - 8%			513264,00	89982,22	19042	3338		4180	
235	241-204-0604 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011	м	37,1	6735,00	–	249868	–	249868	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		19989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
236	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	160	832,65	340,58	133224	54493	–	88521	
		НР - 84%; СП - 8%			492,07	166,57	78732	26651		17740	
237	1113-1001-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Поверхности вертикальные. Гидроизоляция пенетроном	м2 поверхности	20,78	6285,13	63,67	130605	1324	114043	10888	
		НР - 69%; СП - 8%			733,28	26,06	15238	542		11319	
238	1146-0302-0503 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	25,6	1161,25	454,99	29728	11648	–	19972	
		НР - 84%; СП - 8%			706,26	222,52	18080	5697		3976	
239	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	30	1264,00	–	37920	–	37920	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3034	
240	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	1,04	158817,80	1672,30	165171	1740	74582	75329	
		НР - 84%; СП - 8%			85431,78	796,70	88849	829		19240	
241	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	2,32	46890,86	670,16	108787	1555	11875	80713	
		НР - 84%; СП - 8%			41102,02	314,98	95357	731		15160	
242	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,9512	60151,00	–	57216	–	57216	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4577	
243	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	93,3	13531,07	2138,81	1262449	199551	223393	873984	2
		НР - 93%; СП - 8%			8997,91	1074,62	839505	100262		170915	
244	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	27,71	85972,95	7675,54	2382310	212689	1060228	855235	3
		НР - 76%; СП - 8%			40035,84	574,37	1109393	15916		259004	
245	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21)	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция полимочевиной методом напыления	м3 изоляции	1,39	232302,63	7675,54	322901	10669	256582	42901	
		НР - 76%; СП - 8%			40035,84	574,37	55650	798		29264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				10015753	1507089	3400008	4653854	15
							5108659	837642	–	1173570	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				9823988				
	Материалы		тенге				2056098				
	Всего заработная плата		тенге					5946301			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				573388				
	Местные материалы		тенге				578755				
		Накладные расходы	тенге				4653854				
		Сметная прибыль	тенге				1158230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15636072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					5946301			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				191765				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				191765				
		Сметная прибыль	тенге				15340				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				207105				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				15843177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					5946301			
		РАЗДЕЛ 7.Дренаж: насосной водоснабжения									
		Земляные работы									
246	1101-0101-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	151,96	172,17	166,63	26164	25321	–	3213	
		НР - 72%; СП - 8%			5,54	23,82	842	3620		2350	
247	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	436,9	5445,25	1612,80	2379031	704632	–	1596034	
		НР - 72%; СП - 8%			3832,45	1241,28	1674398	542315		318005	
248	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3,06	12415,55	2257,45	37992	6908	16974	16195	
		НР - 94%; СП - 8%			4611,17	1019,04	14110	3118		4335	
249	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	436,9	1203,72	–	525905	–	–	378652	
		НР - 72%; СП - 8%			1203,72	–	525905	–		72365	
250	1101-0106-3301 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами , при перемещении грунта 1 группы до 5 м	65,97	20,54	20,54	1355	1355	–	161	
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,40	–	224		121	
		Колодцы диаметром К1-1м									
251	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,2	69451,96	14407,71	83342	17290	33605	39346	
		НР - 99%; СП - 8%			27039,07	6080,50	32447	7297		9815	
252	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	16692,00	–	50076	–	50076	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		СП - 8%			–	–	–	–		4006	
253	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	–	–	–	–	–	–	
					–	–	–	–		–	
254	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	14261,00	–	14261	–	14261	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1141	
255	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	11608,00	–	11608	–	11608	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		929	
256	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кладка из кирпича	м2	0,62	3198,81	334,32	1983	207	271	1451	
		НР - 93%; СП - 8%			2426,90	89,49	1505	55		275	
257	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,03125	60151,00	–	1880	–	1880	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		150	
258	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	1	38353,00	–	38353	–	38353	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3068	
259	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	96	595,00	–	57120	–	57120	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4570	
260	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,7488	109,24	3,24	82	2	34	32	
		НР - 69%; СП - 8%			62,09	0,37	46	–		9	
261	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,7488	179,35	4,62	134	4	76	38	
		НР - 69%; СП - 8%			72,60	0,74	54	1		14	
262	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(внутри колодцев)	м2	13,5	990,68	24,60	13374	332	7818	4905	
		НР - 93%; СП - 8%			386,94	3,71	5224	50		1462	
		Колодцы диаметром К2,К3,К4-1м									
263	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,84	69451,96	14407,71	266696	55325	107541	125907	
		НР - 99%; СП - 8%			27039,07	6080,50	103830	23349		31408	
264	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	9	16692,00	–	150228	–	150228	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		12018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
265	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	–	–	–	–	–	–	
					–	–	–	–		–	
266	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	14261,00	–	42783	–	42783	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3423	
267	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	11608,00	–	34824	–	34824	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2786	
268	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кладка из кирпича	м2	0,81	3198,81	334,32	2591	270	355	1896	
		НР - 93%; СП - 8%			2426,90	89,49	1966	72		359	
269	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,12	60151,00	–	7218	–	7218	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		577	
270	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	3	38353,00	–	115059	–	115059	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9205	
271	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	288	595,00	–	171360	–	171360	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		13709	
272	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2464	109,24	3,24	245	7	99	97	
		НР - 69%; СП - 8%			62,09	0,37	139	1		27	
273	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,2464	179,35	4,62	403	11	229	114	
		НР - 69%; СП - 8%			72,60	0,74	163	2		41	
274	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов(внутри колодцев)	м2	40,5	990,68	24,60	40123	996	23456	14714	
		НР - 93%; СП - 8%			386,94	3,71	15671	150		4387	
		Трубопроводы									
275	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	8,43	6014,53	317,87	50703	2680	35785	12904	
		НР - 99%; СП - 8%			1451,66	94,49	12238	797		5089	
276	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0391	811053,97	277621,63	31712	10855	788	23351	
		НР - 99%; СП - 8%			513264,00	89982,22	20069	3518		4405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
277	241-204-0604 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011	м	39,1	6735,00	–	263338	–	263338	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		21067	
278	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	141	832,65	340,58	117404	48021	–	78010	
		НР - 84%; СП - 8%			492,07	166,57	69382	23486		15633	
279	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	30	1264,00	–	37920	–	37920	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3034	
280	1113-1001-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Поверхности вертикальные. Гидроизоляция пенетроном	м2 поверхности	15,87	6285,13	63,67	99745	1011	87097	8315	
		НР - 69%; СП - 8%			733,28	26,06	11637	414		8645	
281	235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	30	1264,00	–	37920	–	37920	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3034	
282	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,93	158817,80	1672,30	147701	1555	66694	67362	
		НР - 84%; СП - 8%			85431,78	796,70	79452	741		17205	
283	1146-0302-0602 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	25,2	1037,00	400,06	26132	10082	–	17624	
		НР - 84%; СП - 8%			636,94	195,66	16051	4931		3501	
284	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	2,44	46890,86	670,16	114414	1636	12489	84888	
		НР - 84%; СП - 8%			41102,02	314,98	100289	769		15944	
285	213-101-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1	60151,00	–	60151	–	60151	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4812	
286	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	55,57	13531,07	2138,81	751922	118854	133054	520549	1
		НР - 93%; СП - 8%			8997,91	1074,62	500014	59717		101798	
287	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	21,17	85972,95	7675,54	1820047	162491	809997	653386	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		НР - 76%; СП - 8%			40035,84	574,37	847559	12159		197875	
288	1126-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21)	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция полимочевиной методом напыления**	м3 изоляции	1,59	232302,63	7675,54	369361	12204	293500	49073	
		НР - 76%; СП - 8%			40035,84	574,37	63657	913		33475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				8002660	1182049	2723961	3698217	1
							4096648	687699	–	936072	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				7849248				
	Материалы		тенге				1629861				
	Всего заработная плата		тенге					4784347			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				567658				
	Местные материалы		тенге				373029				
		Накладные расходы	тенге				3698217				
		Сметная прибыль	тенге				923799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12471264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					4784347			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				153412				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				153412				
		Сметная прибыль	тенге				12273				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				165685				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				12636949				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					4784347			
		РАЗДЕЛ 8.Планировка									
289	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство насыпи бульдозером с перемещением на 10 м**	м3	510	63,22	63,22	32242	32242	–	9353	
		НР - 72%; СП - 8%			–	25,47	–	12990		3328	
290	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см**	м3	255	79,01	79,01	20148	20147	–	6270	
		НР - 72%; СП - 8%			–	34,15	–	8708		2113	
291	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 15 см**	м3	255	8,53	8,53	2175	2175	–	681	
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,71	–	946		229	
292	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 15 см**	м3	255	79,01	79,01	20148	20147	–	6270	
		НР - 72%; СП - 8%			–	34,15	–	8708		2113	
293	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м3	952	114,18	98,03	108697	93324	2761	24572	
		НР - 72%; СП - 8%			13,25	22,60	12612	21515		10662	
294	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 1-2 группы грунтов**	м3	510	22,04	18,45	11239	9410	30	4222	
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,97	1799	4065		1237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
295	1101-0101-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Засыпка экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	510	153,05	147,12	78054	75031	–	11559	
		НР - 72%; СП - 8%			5,93	25,55	3023	13030		7169	
296	412-102-0118 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	816	36,00	–	29376	–		–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2350	
297	СТ211-101-0102	**Земля растительная**	м3	510	867,00	–	442170	–	442170	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		35374	
298	1101-0105-0303 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 3**	м3 грунта	510	294,62	289,27	150257	147528	–	35112	
		НР - 72%; СП - 8%			5,35	90,27	2730	46038		14830	
299	414-104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	510	343,00	–	174930	–		–	
		СП - 8%			–	–	–	–		13994	
300	414-104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Разгрузка**	т	510	745,00	–	379950	–		–	
		СП - 8%			–	–	–	–		30396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1449386	400004	444961	98039	1
							20164	116000	–	123795	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1449386				
	Материалы		тенге				2792				
	Всего заработная плата		тенге					136164			
	Местные материалы		тенге				442170				
	Транспортные расходы		тенге				584256				
		Накладные расходы	тенге				98039				
		Сметная прибыль	тенге				123795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1671220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					136164			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1671220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					136164			
		РАЗДЕЛ 9.Водопонижение									
		Скважины									
301	1104-0101-0602 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов. Грунты 2 группы**	м бурения	260	9265,41	5174,18	2409007	1345287	268869	990045	3
		НР - 85%; СП - 8%			3057,12	1422,72	794851	369907		271924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
302	1104-0201-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра станками вращательного бурения	м спуска или подъема труб	260	896,40	668,78	233065	173883	4264	90896	
		НР - 85%; СП - 8%			211,22	200,07	54918	52018		25917	
303	1104-0201-0702 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм. Сварка	сварка	40	2537,45	722,04	101498	28881	9910	53931	
		НР - 85%; СП - 8%			1567,68	18,53	62707	741		12434	
304	1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм.. Резка	м реза	26,4	581,03	12,28	15339	324	–	10360	
		НР - 69%; СП - 8%			568,75	–	15015	–		2056	
305	241-110-0104 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм	м	260	19902,00	–	5174520	–	5174520	–	5
		СП - 8%			–	–	–	–		413962	
306	1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м	шт	20	3823,68	2054,86	76474	41097	–	38089	
		НР - 72%; СП - 8%			1768,82	876,22	35376	17524		9165	
307	ТПРАЙС-ЛИСТ	Иглофильтры	шт	20	58600,00	–	1172000	–	1172000	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		93760	
308	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м3 основания	19,1	6014,53	317,87	114878	6072	81079	29236	
		НР - 99%; СП - 8%			1451,66	94,49	27727	1805		11529	
309	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	20	32348,00	–	646960	–	646960	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		51757	
310	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	20	6119,46	662,33	122389	13247	101262	8783	
		НР - 72%; СП - 8%			393,98	215,98	7880	4320		10494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	20	646,07	395,20	12921	7904	–	5587	
		НР - 72%; СП - 8%			250,87	137,09	5017	2742		1481	
312	1307-0403-0417 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ10-63-270, масса 5,79 т. Монтаж оборудования	шт.	6	554469,87	286017,16	3326819	1716103	175410	1282173	4
		НР - 61%; СП - 8%			239217,60	111102,98	1435306	666618		368719	
313	511-101-0115 РСНБ РК 2015	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 250,0 м3/ч, напор 17,0 м, двигатель мощностью 21 кВт, 3000 об/мин	шт.	6	1197639,00	–	7185834	–		–	7
					–	–	–	–	7185834	–	
314	3205-0101-0116 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 250 кВт	маш.-ч	3840	6944,00	6944,00	26664960	26664960		–	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		СП - 8%			--	325,00	--	1248000		2133197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				47256664	29997758	7634274	2509100	5.
							2438797	2363675	7185834	3406395	
	Стоимость оборудования		тенге				7185834				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				7185834				
	Стоимость монтажных работ		тенге				3326819				
	Материалы		тенге				175411				
	Всего заработная плата		тенге					2101924			
		Накладные расходы	тенге				1282173				
		Сметная прибыль	тенге				368719				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				4977711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					2101924			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				30907192				
	Материалы		тенге				465385				
	Всего заработная плата		тенге					2685533			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1172000				
		Накладные расходы	тенге				1216567				
		Сметная прибыль	тенге				2569901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				34693660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					2685533			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				15339				
	Всего заработная плата		тенге					15015			
		Накладные расходы	тенге				10360				
		Сметная прибыль	тенге				2056				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				27755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					15015			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				5821480				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5821480				
		Сметная прибыль	тенге				465719				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				6287199				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				53172159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					4802472			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								172
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				33983406				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					42767984			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					8737471			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						46090933		
		- Перевозка грузов	тенге				584256				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						7185834		
		- Накладные расходы	тенге							29987080	
		- Сметная прибыль	тенге							12273101	
	ИТОГО по смете:					172 872 611					
	Оборудование:					7 185 834					
	СМР и материалы:					165 686 777					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1,8%**		2 982 362	168 669 139					
	Итого с зимними удорожаниями		**2,31%**		3 896 257	172 565 396					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**2%**		3 451 308	176 016 704					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					183 202 538					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		21 984 305						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						205 186 843				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Коллекторный колодец №1,2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим накла расход смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
		РАЗДЕЛ 1.===Коллекторный колодец № 1===										
		===Наружная отделка /лист АС-25/===										
1	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	25,6		227,79	0,24	5831	6	4778	840	
		НР - 80%; СП - 8%				40,90	0,11	1047	3		534	
2	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	47,36		2805,27	15,18	132858	719	22049	88186	
						2324,54	3,00	110090	142		17683	
3	234-102-0303 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	4,9728		39268,00	–	195272	–	195272	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		15622	
4	231-102-0105 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлосайдинг	м2	47,36		4978,00	–	235758	–	235758	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		18861	
5	214-204-0612 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2	52,096		4697,00	–	244695	–	244695	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		19576	
		===Проемы===										
		===Двери===										
6	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,62		3313,17	53,65	5367	87	903	3046	
		НР - 69%; СП - 8%				2701,85	23,22	4377	38		673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,62	40727,00	–	65978	–	65978	–
		СП - 8%			–	–	–	–		5278
8	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1470,12	2,55	1470	3	–	1013
		НР - 69%; СП - 8%			1467,57	–	1468	–		199
9	223-502-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	2	6839,00	–	13678	–	13678	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1094
		===Кровля===								
10	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12,76	293,35	13,25	3743	170	2384	1136
		НР - 92%; СП - 8%			93,20	3,57	1189	46		390
11	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	12,76	1022,51	55,04	13047	702	4524	7362
		НР - 92%; СП - 8%			612,96	14,14	7821	180		1633
12	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,65714	55748,00	–	36634	–	36634	–
		СП - 8%			–	–	–	–		2931
13	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	12,76	706,25	113,00	9012	1442	4215	3438
		НР - 92%; СП - 8%			262,93	29,95	3355	382		996
14	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	12,76	713,02	58,50	9098	747	7918	589
		НР - 92%; СП - 8%			33,95	16,21	433	207		775
15	261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1	104,00	–	104	–	104	–
		СП - 8%			–	–	–	–		8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				972545	3876	838890	105610
							129780	998	–	86253
	Стоимость общестроительных работ		тенге				886052			
	Материалы		тенге				45868			
	Всего заработная плата		тенге					124895		
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				712463			
		Накладные расходы	тенге				101551			
		Сметная прибыль	тенге				79009			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1066612			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	тенге					124895		
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				86493			
	Материалы		тенге				903			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата		тенге					5883		
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				79656			
		Накладные расходы	тенге				4059			
		Сметная прибыль	тенге				7244			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				97796			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	тенге					5883		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1164408			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	тенге					130778		
		РАЗДЕЛ 2.===Коллекторный колодец № 2===								
		===Наружная отделка /лист АС-25/===								
16	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	25,6	227,79	0,24	5831	6	4778	840
		НР - 80%; СП - 8%			40,90	0,11	1047	3		534
17	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	47,36	2805,27	15,18	132858	719	22049	88186
		НР - 80%; СП - 8%			2324,54	3,00	110090	142		17683
18	234-102-0303 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	м3	4,9728	39268,00	–	195272	–	195272	–
		СП - 8%			–	–	–	–		15622
19	231-102-0105 РСНБ РК 2015	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлосайдинг**	м2	47,36	4978,00	–	235758	–	235758	–
		СП - 8%			–	–	–	–		18861
20	214-204-0612 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг**	м2	52,096	4697,00	–	244695	–	244695	–
		СП - 8%			–	–	–	–		19576
		===Проемы===								
		===Двери===								
21	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,62	3313,17	53,65	5367	87	903	3046
		НР - 69%; СП - 8%			2701,85	23,22	4377	38		673
22	223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	1,62	40727,00	–	65978	–	65978	–
		СП - 8%			–	–	–	–		5278
23	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	1	1470,12	2,55	1470	3	–	1013
		НР - 69%; СП - 8%			1467,57	–	1468	–		199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
24	223-502-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	2	6839,00	–	13678	–	13678	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1094	
		==Кровля==									
25	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12,76	293,35	13,25	3743	170	2384	1136	
		НР - 92%; СП - 8%			93,20	3,57	1189	46		390	
26	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	12,76	1022,51	55,04	13047	702	4524	7362	
		НР - 92%; СП - 8%			612,96	14,14	7821	180		1633	
27	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционнаяиз базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,65714	55748,00	–	36634	–	36634	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2931	
28	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цемеитно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	12,76	706,25	113,00	9012	1442	4215	3438	
		НР - 92%; СП - 8%			262,93	29,95	3355	382		996	
29	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм измененияотолщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	12,76	713,02	58,50	9098	747	7918	589	
		НР - 92%; СП - 8%			33,95	16,21	433	207		775	
30	261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-хслойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1	104,00	–	104	–	104	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				972545	3876	838890	105610	1
							129780	998	–	86253	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				886052				
	Материалы		тенге				45868				
	Всего заработная плата		тенге					124895			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				712463				
		Накладные расходы	тенге				101551				
		Сметная прибыль	тенге				79009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1066612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					124895			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				86493				
	Материалы		тенге				903				
	Всего заработная плата		тенге					5883			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				79656				
		Накладные расходы	тенге				4059				
		Сметная прибыль	тенге				7244				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				97796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		Сметная заработная плата	тенге					5883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1164408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					130778			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				259560				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7752			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1996			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1677780		
		- Накладные расходы	тенге							211220	
		- Сметная прибыль	тенге							172506	
	ИТОГО по смете:					2 328 816					
	Оборудование:										
	СМР и материалы:					2 328 816					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		41 919	2 370 735					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		54 764	2 425 499					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		48 510	2 474 009					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					2 474 009					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		296 881						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						2 770 890				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Насосная станция пожаротушения АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо накладн расходы смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство прогонов и мауэрлатов из брусков**	м3 древесины в конструкции	0,07		97782,07	1474,48	6845	103	5250	1384	
		НР - 90%; СП - 8%				21307,20	655,14	1492	46		658	
2	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стойка**	м3 древесины в конструкции	0,16		115364,00	1217,16	18458	195	13770	4124	
		НР - 90%; СП - 8%				28080,00	555,84	4493	89		1807	
3	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка из бруса**	м3 древесины в конструкции	0,256		97782,07	1474,48	25032	378	19199	5060	
		НР - 90%; СП - 8%				21307,20	655,14	5455	168		2407	
4	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стропил**	м3	0,88		115292,94	1576,46	101458	1387	76189	22025	1
		НР - 90%; СП - 8%				27138,80	670,58	23882	590		9879	
5	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	0,502		115364,00	1217,16	57913	611	43206	12938	
		НР - 90%; СП - 8%				28080,00	555,84	14096	279		5668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,868	8987,28	65,19	16788	122	14746	1778	
		НР - 90%; СП - 8%			1028,04	29,56	1920	55		1485	
7	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	18	5253,22	14,91	94558	268	71668	20882	
		НР - 92%; СП - 8%			1256,80	4,17	22622	75		9235	
8	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов	м2	1,868	337,91	1,50	631	3	452	160	
		НР - 90%; СП - 8%			94,21	0,68	176	1		63	
9	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой(по обрешетке)	м2	45	371,45	13,25	16715	597	11924	4006	
		НР - 92%; СП - 8%			93,20	3,57	4194	161		1658	
10	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	45	733,91	175,66	33026	7905	5963	14988	
		НР - 69%; СП - 8%			425,73	56,99	19158	2565		3841	
11	224-102-1105 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	46,35	4003,00	–	185539	–	185539	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		14843	
12	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,07042	994359,39	7674,91	70023	540	64479	6036	
		НР - 118%; СП - 8%			71052,80	1590,32	5004	112		6085	
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	4,499838	98,35	2,70	443	12	198	162	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	233	1		48	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,499838	166,48	3,85	749	18	459	190	
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	272	3		75	
15	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм	отверст.	49	763,98	58,00	37435	2842	321	29932	
		НР - 84%; СП - 8%			699,43	27,79	34272	1362		5389	
16	217-103-0103 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,049	17246,00	–	845	–	845	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
17	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	м3	0,002352	125669,54	786,04	296	2	143	128	
		НР - 84%; СП - 8%			64261,40	370,56	151	1		34	
		Утепление стен подвала									
18	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	75	42156,33	1417,32	3161725	106299	910458	1660099	5
		НР - 76%; СП - 8%			28599,58	524,96	2144968	39372		385746	
19	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	73,5	38624,00	–	2838864	–	2838864	–	3
		СП - 8%			–	–	–	–		227109	
		Утепление покрытия									
20	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (40мм)	м2	33,64	706,25	113,00	23758	3802	11111	9064	
		НР - 92%; СП - 8%			262,93	29,95	8845	1008		2626	
21	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	33,64	288,02	25,07	9689	844	8356	665	
		НР - 92%; СП - 8%			14,55	6,95	489	234		828	
22	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	5,046	17364,35	1811,75	87621	9142	–	62900	
		НР - 76%; СП - 8%			15552,60	849,20	78478	4285		12042	
23	234-101-0306 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	м3	5,14692	42967,00	–	221148	–	221148	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		17692	
24	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	33,64	607,17	26,95	20425	906	11719	7325	
		НР - 92%; СП - 8%			231,88	4,79	7800	161		2220	
25	261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	33,64	104,00	–	3499	–	3499	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		280	
26	1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Кладка парапета из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	м3	9	12347,98	2314,57	111132	20831	28398	62675	
		НР - 93%; СП - 8%			6878,14	609,88	61903	5489		13905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	213-101-0102 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**1,755**	**60151,00**	**–**	**105565**	**–**	**105565**	**–**	
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**8445**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**7250180**	**156807**	**4653469**	**1926521**	**9**
							2439903	**56057**	**–**	**734136**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**7217154**				
	Материалы		тенге				**1292046**				
	Всего заработная плата		тенге					**2474237**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**3249895**				
	Местные материалы		тенге				**105565**				
		Накладные расходы	тенге				**1911533**				
		Сметная прибыль	тенге				**730295**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**9858982**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**2474237**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**33026**				
	Материалы		тенге				**5963**				
	Всего заработная плата		тенге					**21723**			
		Накладные расходы	тенге				**14988**				
		Сметная прибыль	тенге				**3841**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				**51855**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**21723**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**9910837**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					**2495960**			
		РАЗДЕЛ 2.Проемы									
28	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**2,73**	**3015,84**	**56,60**	**8233**	**155**	**1216**	**4781**	
		НР - 69%; СП - 8%			**2513,56**	**24,74**	**6862**	**68**		**1041**	
29	223-207-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м2**	**2,73**	**53571,00**	**–**	**146249**	**–**	**146249**	**–**	
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**11700**	
30	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**1**	**1470,12**	**2,55**	**1470**	**3**	**–**	**1013**	
		НР - 69%; СП - 8%			**1467,57**	**–**	**1468**	**–**		**199**	
31	223-502-0104 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг**	**комплект**	**2**	**6839,00**	**–**	**13678**	**–**	**13678**	**–**	
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1094**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**169630**	**158**	**161143**	**5794**	
							8330	**68**	**–**	**14034**	
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				**169630**				
	Материалы		тенге				**1217**				
	Всего заработная плата		тенге					**8398**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				159927				
		Накладные расходы	тенге				5794				
		Сметная прибыль	тенге				14034				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				189458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					8398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				189458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					8398			
		РАЗДЕЛ 3.Окна									
32	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	0,72	3902,22	200,61	2810	145	1405	1195	
		НР - 90%; СП - 8%			1749,93	94,17	1260	68		320	
33	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	2,43	3270,15	201,56	7946	490	3827	3475	
		НР - 90%; СП - 8%			1493,55	95,46	3629	232		914	
34	**223-102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	0,72	26088,00	–	18783	–	18783	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1503	
35	**223-102-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	2,43	25022,00	–	60803	–	60803	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4864	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**90342**	**635**	**84818**	**4670**	
							4889	**300**	**–**	**7601**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				90342				
	Материалы		тенге				5232				
	Всего заработная плата		тенге					5189			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				79586				
		Накладные расходы	тенге				4670				
		Сметная прибыль	тенге				7601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				102613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					5189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				102613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					5189			
		РАЗДЕЛ 4.Полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта гравийно-песчаной смесью	м2	33,64	251,82	35,08	8471	1180	4432	3117	
		НР - 94%; СП - 8%			84,99	13,59	2859	457		927	
37	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В22,5	м3	3,364	34024,23	8,16	114458	27	99829	13726	
		НР - 94%; СП - 8%			4340,76	–	14602	–		10255	
38	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1332144	17469,56	1557,80	2327	207	5	2009	
		НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	2115	92		347	
39	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1332144	398962,00	–	53147	–	53147	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4252	
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	м2	33,64	807,32	33,03	27158	1111	12586	13172	
		НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	13461	552		3226	
41	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	33,64	-103,83	-5,60	-3493	-189	-3137	-243	
		НР - 94%; СП - 8%			-4,95	-2,72	-167	-92		-299	
42	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	33,54	3945,02	22,82	132316	766	69884	58249	
		НР - 94%; СП - 8%			1838,57	8,97	61666	301		15245	
43	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	35,9948	2203,67	1,93	79321	69	66331	12177	
		НР - 94%; СП - 8%			358,96	0,93	12921	33		7320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				413705	3171	303077	102207	
							107457	1343	–	41273	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				413705				
	Материалы		тенге				249927				
	Всего заработная плата		тенге					108800			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				53147				
		Накладные расходы	тенге				102207				
		Сметная прибыль	тенге				41273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				557185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					108800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				557185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					108800			

РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе/штукатурка и левкас/	м2 отделываемой поверхности	33,64	1210,68	8,08	40727	272	13114	21948	
		НР - 80%; СП - 8%			812,76	2,78	27341	94		5014	
45	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	33,64	348,82	3,15	11734	106	4406	5818	
		НР - 80%; СП - 8%			214,68	1,52	7222	51		1404	
46	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Затирка. Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен(затирка)	м2	146,3	1387,54	85,63	202997	12528	55434	116079	
		НР - 80%; СП - 8%			923,00	68,79	135035	10064		25526	
47	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	146,3	667,15	5,20	97604	761	39733	45895	
		НР - 80%; СП - 8%			390,36	1,77	57110	259		11480	
48	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	146,3	314,68	2,83	46038	414	17480	22674	
		НР - 80%; СП - 8%			192,37	1,36	28144	199		5497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				399100	14081	130167	212414	
							254852	10667	--	48921	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				399100				
	Материалы		тенге				130170				
	Всего заработная плата		тенге					265519			
		Накладные расходы	тенге				212414				
		Сметная прибыль	тенге				48921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				660435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					265519			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				660435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					265519			
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка									
		Облицовка фасада металлосайдингом									
49	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	205,2	2805,27	15,18	575641	3115	95530	382089	1
		НР - 80%; СП - 8%			2324,54	3,00	476996	616		76618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	234-102-0303 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м 3	м3	10,26	39268,00	–	402890	–	402890	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		32231	
51	231-102-0105 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлосайдинг	м2	205,2	4978,00	–	1021486	–	1021486	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		81719	
52	214-204-0612 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2	225,72	4697,00	–	1060207	–	1060207	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		84817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				3060224	3115	2580113	382089	3
							476996	616	–	275385	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3060224				
	Материалы		тенге				95531				
	Всего заработная плата		тенге					477612			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2484583				
		Накладные расходы	тенге				382089				
		Сметная прибыль	тенге				275385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3717698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					477612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				3717698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					477612			
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы									
		==Ограждение ОГ-1									
53	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,15	794,94	92,52	3299	384	339	3231	
		НР - 118%; СП - 8%			620,84	39,04	2576	162		522	
54	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07321	887579,00	–	64980	–	64980	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5198	
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,41593	98,35	2,70	238	7	106	87	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	125	1		26	
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,41593	166,48	3,85	402	9	247	102	
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	146	1		40	
		==Отмостка==									
57	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта оснований	м2	38,4	37,54	37,54	1442	1441	–	362	
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,11	–	503		144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо**	м3	1,92	15193,39	1026,27	29171	1970	–	21371	
		НР - 76%; СП - 8%			14167,12	478,64	27201	919		4043	
59	234-102-0303 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипиреиа плотиостью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	м3	1,92	39268,00	–	75395	–	75395	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6032	
60	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основаиий из песчано-гравийной смеси**	м3	5,76	4457,24	1140,43	25674	6569	18156	2754	
		НР - 108%; СП - 8%			164,74	277,92	949	1601		2274	
61	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (5см)**	м2	38,4	1421,72	3,26	54594	125	46340	8829	
		НР - 108%; СП - 8%			211,68	1,21	8129	46		5074	
62	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см**	м2	38,4	874,55	–	33583	–	28345	5657	
		НР - 108%; СП - 8%			136,40	–	5238	–		3139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				288778	10505	233908	42393	
							44364	3233	–	26492	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				223798				
	Материалы		тенге				93533				
	Всего заработная плата		тенге					47597			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				75395				
		Накладные расходы	тенге				42393				
		Сметная прибыль	тенге				21294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				287485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					47597			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				64980				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				64980				
		Сметная прибыль	тенге				5198				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				70178				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				357663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					47597			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3336791				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					188472			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					72284			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8146697		
		- Накладные расходы	тенге							2676088	
		- Сметная прибыль	тенге							1147842	
	ИТОГО по смете:					15 495 889					
	Оборудование:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМР и материалы:					15 495 889					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		278 926	15 774 815					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		364 398	16 139 213					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		322 784	16 461 997					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					16 461 997					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		1 975 440						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						18 437 437				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

И.о.

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Насосная станция пожаротушения
Водопровод и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим накла расхо смет прибы тен
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В2										
1	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса до 0.425 т	шт	1		50928,27	3035,99	50928	3036	1516	28861	
		НР - 61%; СП - 8%				46376,00	937,50	46376	938		6383	
2	1116-0401-0406 РСНБ РК 2015	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 150 мм	1соедин.	24		13547,97	355,54	325151	8533	222303	93155	
		НР - 98%; СП - 8%				3929,80	30,88	94315	741		33465	
3	1306-0303-0206 РСНБ РК 2015	Бак цилиндрический вертикальный, вместимость до 6,3 м3	т	1,2		200455,63	30563,95	240547	36677	3448	127569	
		НР - 61%; СП - 8%				167018,00	7256,73	200422	8708		29449	
4	1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	1шт	3		13536,33	958,49	40609	2876	3511	34322	
		НР - 98%; СП - 8%				11407,20	266,90	34222	801		5994	
5	242-101-1208 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3		135692,00	–	407076	–	407076	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		32566	
6	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	24		5107,00	–	122568	–	122568	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		9805	
7	242-304-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	4		67227,00	–	268908	–	268908	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		21513	
8	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1		29284,36	7120,80	29284	7121	2091	16612	
		НР - 72%; СП - 8%				20072,00	3000,00	20072	3000		3672	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	511-901-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф управления для циркуляционных насосных станции СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 на 2 насоса с частотным регулированием N 1,5 кВт, номинальный ток 4,1 А	шт.	1	348729,00	–	348729	–		–	
					–	–	–	–	348729	–	
10	244-302-0201 РСНБ РК 2015	Всасывающий коллектор d=150мм	шт.	2	328942,00	–	657884	–	657884	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		52631	
11	244-302-0201 РСНБ РК 2015	Напорный коллектор d=150мм	шт.	2	328942,00	–	657884	–	657884	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		52631	
12	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4	2561,01	–	10244	–	8790	1425	
		НР - 98%; СП - 8%			363,47	–	1454	–		934	
13	1116-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 300 мм	1шт	2	20555,81	1734,47	41112	3468	4128	33849	
		НР - 98%; СП - 8%			16758,00	511,74	33516	1023		5997	
14	519-101-1101 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 300, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	300427,00	–	600854	–		–	
					–	–	–	–	600854	–	
15	1116-0601-0107 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 250 мм	1шт	2	17353,43	1345,45	34707	2691	3821	28348	
		НР - 98%; СП - 8%			14097,30	366,16	28195	732		5044	
16	242-101-1209 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 250, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	230743,00	–	461486	–	461486	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		36919	
17	241-116-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	10	14597,00	–	145970	–	145970	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		11678	
18	241-116-0314 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	10	12037,00	–	120370	–	120370	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9630	
19	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	м	20	6955,75	335,68	139115	6714	62131	70735	
		НР - 98%; СП - 8%			3513,51	95,40	70270	1908		16788	
20	261-301-1442 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	18,6	24545,00	–	456537	–	456537	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		36523	
21	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	20	3393,17	252,17	67863	5043	2588	60344	
		НР - 98%; СП - 8%			3011,58	67,21	60232	1344		10257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
22	261-301-1439 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным покрытием	м	18,6	17717,00	–	329536	–	329536	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		26363	
23	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	10	2785,71	158,61	27857	1586	1022	25101	
		НР - 98%; СП - 8%			2524,86	36,44	25249	364		4237	
24	241-102-0230 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	9,3	13819,00	–	128517	–	128517	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		10281	
25	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	10	104,45	1,35	1044	14	50	960	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	980	–		160	
26	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	м	40	117,70	1,35	4708	54	736	3840	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	3918	–		684	
27	1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	км	0,01	348105,91	58924,58	3481	589	1662	1437	
		НР - 99%; СП - 8%			123026,80	22078,48	1230	221		393	
28	1122-0601-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 250 мм	км	0,02	419365,65	68537,21	8387	1371	4161	3330	
		НР - 99%; СП - 8%			142756,00	25438,04	2855	509		937	
29	1122-0601-0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм	км	0,02	458174,87	68995,03	9163	1380	4921	3341	
		НР - 99%; СП - 8%			143076,80	25669,64	2862	513		1000	
30	241-113-0234 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 325 х8,0-219х6,0 мм	шт.	4	34394,00	–	137576	–	137576	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		11006	
31	241-113-0231 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273 х8,0-219х6,0 мм	шт.	4	25805,00	–	103220	–	103220	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8258	
32	241-113-0126 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	8	13406,00	–	107248	–	107248	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8580	
33	241-112-0237 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	6	32472,00	–	194832	–	194832	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		15587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	241-112-0233 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х8,0 мм	шт.	6	23248,00	–	139488	–	139488	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		11159	
35	241-112-0228 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	8	14033,00	–	112264	–	112264	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8981	
36	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров под арматуру	м3	4,5	33189,08	1215,39	149351	5469	115371	27210	
		НР - 91%; СП - 8%			6335,70	309,07	28511	1391		14125	
37	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,5	23336,00	–	105012	–	105012	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8401	
38	243-906-1901 РСНБ РК 2015	Сальник набивной ТМ 89-06 , L= 945 мм Д327х6,0	шт.	2	15622,00	–	31244	–	31244	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2500	
39	243-906-1901 РСНБ РК 2015	Сальник набивной ТМ 89-06 , L= 1245 мм Д428х6,0	шт.	2	15622,00	–	31244	–	31244	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6851998	86622	5161114	560439	
							654679	22193	949583	517031	
	Стоимость оборудования		тенге				949583				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				949583				
	Стоимость монтажных работ		тенге				383247				
	Материалы		тенге				7056				
	Всего заработная плата		тенге					279516			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				62488				
		Накладные расходы	тенге				173042				
		Сметная прибыль	тенге				44504				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				600793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					279516			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				275394				
	Материалы		тенге				126116				
	Всего заработная плата		тенге					38092			
	Местные материалы		тенге				105012				
		Накладные расходы	тенге				35318				
		Сметная прибыль	тенге				24856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				335568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					38092			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				5243774				
	Материалы		тенге				309082				
	Всего заработная плата		тенге					359264			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4551364				
	Сдача и испытание		тенге				42				
		Накладные расходы	тенге				352079				
		Сметная прибыль	тенге				447671				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				6043524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					359264			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7929468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					676872			
		РАЗДЕЛ 2.Кран мостовой									
40	1303-0110-0203 РСНБ РК 2015	**Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования**	шт.	1	34150,11	1238,11	34150	1239	–	20300	
		НР - 61%; СП - 8%			32912,00	367,50	32912	368		4356	
41	ТОО "КазПромКран"	**Кран мостовой однобалочный подвесной г/п 1 тонн.Механизм подъема груза-ручной. Высота подъема 5,2 м. Механизм телеги-ручной/835500т-стоимость, 360000тенге транспорт/**	шт	1	1076362,50	–	1076363	–		–	
					–	–	–	–	1076363	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1110513	1239	–	20300	
							32912	368	1076363	4356	
	Стоимость оборудования		тенге				1076362				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				1076362				
	Стоимость монтажных работ		тенге				34150				
	Всего заработная плата		тенге					33280			
		Накладные расходы	тенге				20300				
		Сметная прибыль	тенге				4356				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				58806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					33280			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1135168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					33280			
		РАЗДЕЛ 3.КЗ, КЗН									
42	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	10	1970,24	20,37	19702	204	14912	4574	
		НР - 98%; СП - 8%			458,57	8,18	4586	82		1942	
43	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм**	км	0,01	208122,21	52954,15	2081	529	431	1302	
		НР - 99%; СП - 8%			112119,60	19407,26	1121	194		271	
44	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т**	шт	1	42800,80	1052,12	42801	1052	1357	24708	
		НР - 61%; СП - 8%			40392,00	112,50	40392	112		5401	
45	511-304-0304 РСНБ РК 2015 прим	**Насос дренажный WILO-Drain TMW 32/11 со встроенным поплавковым клапаном N=0,5 кВт, Wilo, Германия**	шт.	1	0,00	–		–		–	
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1	2465,54	103,97	2466	104	275	2061
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	2087	15		362
47	242-202-0402 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	21872,00	–	21872	–	21872	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1750
48	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1	2497,76	136,19	2498	136	275	2076
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	2087	31		366
49	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5192,00	–	5192	–	5192	–
		СП - 8%			–	–	–	–		415
50	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1	2497,76	136,19	2498	136	275	2076
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	2087	31		366
51	242-307-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	32651,00	–	32651	–	32651	–
		СП - 8%			–	–	–	–		2612
52	241-112-0119 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32 мм	шт	3	407,00	–	1221	–	1221	–
		СП - 8%			–	–	–	–		98
53	241-113-0103 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	512,00	–	512	–	512	–
		СП - 8%			–	–	–	–		41
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5	98,35	2,70	492	14	219	180
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	259	2		54
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5	166,48	3,85	832	19	511	211
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	302	3		83
56	243-906-1901 РСНБ РК 2015	Сальник набивной ТМ 89 , L= 300 мм Д 116х4,5	шт.	1	15622,00	–	15622	–	15622	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1250
57	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установка водосточных воронок	1воронка	1	18637,00	423,49	18637	424	14152	4010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР - 98%; СП - 8%			4060,92	30,88	4061	31		1812
58	244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон -ревизия СФ 50Д Д 50	шт.	1	836,00	–	836	–	836	–
		СП - 8%			–	–	–	–		67
59	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6	11100,03	37,09	66600	222	59893	6439
		НР - 98%; СП - 8%			1080,80	14,20	6485	85		5843
60	241-504-0104 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	1228,00	–	1228	–	1228	–
		СП - 8%			–	–	–	–		98
61	242-301-1206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	4231,00	–	4231	–	4231	–
		СП - 8%			–	–	–	–		338
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				241972	2840	175665	47637
							63467	586	–	23169
	Стоимость монтажных работ		тенге				58423			
	Материалы		тенге				1357			
	Всего заработная плата		тенге					40504		
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				15622			
		Накладные расходы	тенге				24708			
		Сметная прибыль	тенге				6651			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				89782			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	тенге					40504		
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3405			
	Материалы		тенге				1161			
	Всего заработная плата		тенге					1881		
		Накладные расходы	тенге				1693			
		Сметная прибыль	тенге				408			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5506			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	тенге					1881		
	Стоимость сантехнических работ		тенге				180144			
	Материалы		тенге				89781			
	Всего заработная плата		тенге					21668		
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				67743			
		Накладные расходы	тенге				21236			
		Сметная прибыль	тенге				16110			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				217490			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	тенге					21668		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				312778			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	тенге					64053		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				751058			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					90701		
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					23147		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5336782		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2025945		
		- Накладные расходы	тенге							628376	
		- Сметная прибыль	тенге							544556	
	ИТОГО по смете:					9 377 414					
	Оборудование:					2 025 945					
	СМР и материалы:					7 351 469					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		132 326	7 483 795					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		172 876	7 656 671					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		153 133	7 809 805					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					9 835 750					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		1 180 290						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						11 016 039				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: **АО «КазМунайГаз-Сервис NS»**

Подрядчик: **ТОО "Armada Elit Story"**

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Насосная станция пожаротушения
Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Вс стоим накла расхо смет приб те
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ										
1	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конвекторы. Установка**	кВт	4		1381,90	87,80	5528	351	180	5064	
		НР - 98%; СП - 8%				1249,16	42,80	4997	171		847	
2	245-201-0201 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, стерморегулятором**	шт.	4		13205,00	–	52820	–	52820	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		4226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					58348	351	53000	5064	
								4997	171	–	5073	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					52820				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					52820				
		Сметная прибыль	тенге					4226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					57046				
	Стоимость сантехнических работ		тенге					5528				
	Материалы		тенге					180				
	Всего заработная плата		тенге						5168			
	Сдача и испытание		тенге					156				
		Накладные расходы	тенге					5064				
		Сметная прибыль	тенге					847				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					11439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге						5168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					68485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге						5168			
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ										
3	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм**	шт	1		12017,77	84,43	12018	84	7671	4194	
		НР - 98%; СП - 8%				4263,02	16,21	4263	16		1297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	шт	1	4067,16	9,71	4067	9	229	3755
		НР - 98%; СП - 8%			3828,57	3,24	3829	3		626
5	246-308-0503 РСНБ РК 2015	Узел прохода с клапаном, с кольцом,с площадкой под электропривод модели УП 3-13, диаметром 315 мм	шт.	1	54223,00	–	54223	–	54223	–
		СП - 8%			–	–	–	–		4338
6	246-308-0403 РСНБ РК 2015	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали МП-448	шт.	1	51655,00	–	51655	–	51655	–
		СП - 8%			–	–	–	–		4132
7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,049	120964,77	7561,56	5927	371	435	3550
		НР - 69%; СП - 8%			104512,00	489,70	5121	24		758
8	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	3,9564	7154,59	48,67	28306	192	20247	7787
		НР - 98%; СП - 8%			1988,31	20,01	7867	79		2887
9	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матамизвукопоглощающими	м3 изоляции	0,23	37592,74	1245,78	8646	287	2748	4367
		НР - 76%; СП - 8%			24395,20	586,72	5611	135		1041
10	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,23	13096,00	–	3012	–	3012	–
		СП - 8%			–	–	–	–		241
11	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	6	2845,55	168,78	17073	1013	2034	10736
		НР - 76%; СП - 8%			2337,70	16,68	14026	100		2225
12	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	537,00	–	1611	–	1611	–
		СП - 8%			–	–	–	–		129
13	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 200х100 мм. Установка	решетка	1	1864,66	63,91	1865	64	235	1551
		НР - 98%; СП - 8%			1566,16	16,21	1566	16		273
14	246-304-0549 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	2848,00	–	2848	–	2848	–
		СП - 8%			–	–	–	–		228
		Система сбора конденсата Т8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
15	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	4	1679,11	20,37	6716	82	4800	1830	
		НР - 98%; СП - 8%			458,57	8,18	1834	33		684	
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2	98,35	2,70	197	6	88	72	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	103	1		21	
17	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	0,16328	1024,86	1,21	167	–	23	116	
		НР - 80%; СП - 8%			884,37	0,59	144	–		23	
18	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1	537,00	–	537	–	537	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				198868	2108	152396	37958	
							44364	407	–	18946	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				29095				
	Материалы		тенге				4894				
	Всего заработная плата		тенге					20120			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3012				
		Накладные расходы	тенге				15291				
		Сметная прибыль	тенге				3551				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				47937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					20120			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				5927				
	Материалы		тенге				436				
	Всего заработная плата		тенге					5145			
		Накладные расходы	тенге				3550				
		Сметная прибыль	тенге				758				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				10235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					5145			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				163846				
	Материалы		тенге				33182				
	Всего заработная плата		тенге					19506			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				110874				
	Сдача и испытание		тенге				852				
		Накладные расходы	тенге				19117				
		Сметная прибыль	тенге				14637				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				197600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					19506			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				255772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					44771			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				49361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2459			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					578			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						205398		
		- Накладные расходы	тенге							43022	
		- Сметная прибыль	тенге							24019	
	ИТОГО по смете:					324 257					
	Оборудование:										
	СМР и материалы:					324 257					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		5 837	330 094					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		7 625	337 719					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		6 754	344 473					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					344 473					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		41 337						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						385 810				

Заказчик:

И.о. **Генеральный директор (Председатель правления)**
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Шаяхметов Н.А.**

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Байкалганов Т.Т.**

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Полатбаева Л.С.**

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____ **Татембаев Ж.К.**

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Кусаинов А.Е.**

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ **Кустангельдинова А.А.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Коткас В.В.**

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Аймахан А.С.**

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Слямханов Т.К.**

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ **Яковлева Ю.**

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Насосная станция водоснабжения ВК

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоим накла расход смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	1
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
1	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса до 0.425 т	шт	3		50928,27	3035,99	152785	9107	4550	86584	
		НР - 61%; СП - 8%				46376,00	937,50	139128	2812		19149	
2	1116-0401-0406 РСНБ РК 2015	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 150 мм	1соедин.	24		13547,97	355,54	325151	8533	222303	93155	
		НР - 98%; СП - 8%				3929,80	30,88	94315	741		33465	
3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4		2561,01	–	10244	–	8790	1425	
		НР - 98%; СП - 8%				363,47	–	1454	–		934	
4	1306-0303-0206 РСНБ РК 2015	Бак цилиндрический вертикальный, вместимость до 6,3 м3	т	1,2		200455,63	30563,95	240547	36677	3448	127569	
		НР - 61%; СП - 8%				167018,00	7256,73	200422	8708		29449	
5	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1шт	8		10284,29	570,06	82274	4561	8985	68547	
						8591,00	152,20	68728	1218		12066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
6	242-101-1207 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	96054,00	–	768432	–	768432	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		61475	
7	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	24	5107,00	–	122568	–	122568	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9805	
8	242-304-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	4	67227,00	–	268908	–	268908	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		21513	
9	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	29284,36	7120,80	29284	7121	2091	16612	
		НР - 72%; СП - 8%			20072,00	3000,00	20072	3000		3672	
10	511-901-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф управления для циркуляционных насосных станции СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 на 2 насоса с частотным регулированием N 1,5 кВт, номинальный ток 4,1 А	шт.	1	348729,00	–	348729	–		–	
					–	–	–	–	348729	–	
11	244-302-0201 РСНБ РК 2015	Всасывающий коллектор d=150мм	шт.	2	328942,00	–	657884	–	657884	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		52631	
12	244-302-0201 РСНБ РК 2015	Напорный коллектор d=150мм	шт.	2	328942,00	–	657884	–	657884	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		52631	
13	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4	2561,01	–	10244	–	8790	1425	
		НР - 98%; СП - 8%			363,47	–	1454	–		934	
14	1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	1шт	3	13536,33	958,49	40609	2876	3511	34322	
		НР - 98%; СП - 8%			11407,20	266,90	34222	801		5994	
15	242-101-1208 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	135692,00	–	407076	–	407076	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		32566	
16	1116-0601-0107 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 250 мм	1шт	3	17353,43	1345,45	52060	4036	5732	42523	
		НР - 98%; СП - 8%			14097,30	366,16	42292	1098		7567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	242-101-1209 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 250, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	230743,00	–	692229	–	692229	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		55378	
18	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1шт	1	10284,29	570,06	10284	570	1123	8568	
		НР - 98%; СП - 8%			8591,00	152,20	8591	152		1508	
19	242-101-1207 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	96054,00	–	96054	–	96054	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7684	
20	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2	4475,66	309,92	8951	620	947	7370	
		НР - 98%; СП - 8%			3692,00	68,38	7384	137		1306	
21	242-101-1204 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	47835,00	–	95670	–	95670	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7654	
22	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2	2497,76	136,19	4996	273	548	4152	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	4175	62		732	
23	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	35021,00	–	70042	–	70042	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5603	
24	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	10	7924,00	–	79240	–	79240	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6339	
25	241-116-0314 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	10	12037,00	–	120370	–	120370	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9630	
26	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	5107,00	–	10214	–	10214	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		817	
27	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2486,00	–	9944	–	9944	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		796	
28	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1701,00	–	6804	–	6804	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		544	
29	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб днам. до 50 мм	1шт	1	2497,76	136,19	2498	136	275	2076	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	2087	31		366	
30	242-401-0306 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50	шт.	1	840655,00	–	840655	–	840655	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		67252	
31	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб днам. 250 мм	м	30	3393,17	252,17	101795	7565	3883	90516	
		НР - 98%; СП - 8%			3011,58	67,21	90347	2016		15385	
32	261-301-1439 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным покрытием	м	27,9	17717,00	–	494304	–	494304	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		39544	
33	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб днам. 200 мм	м	30	2785,71	158,61	83571	4758	3067	75302	
		НР - 98%; СП - 8%			2524,86	36,44	75746	1093		12710	
34	241-102-0230 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	27,9	13819,00	–	385550	–	385550	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		30844	
35	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	15	1808,36	103,69	27125	1556	1841	23769	
		НР - 98%; СП - 8%			1581,84	35,12	23728	527		4072	
36	261-301-1435 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	15	8709,00	–	130635	–	130635	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		10451	
37	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб днам. 50 мм	м	15	2991,38	44,50	44871	667	31148	13043	
		НР - 98%; СП - 8%			870,42	16,83	13056	252		4633	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	15	1966,75	44,50	29501	667	15778	13043	
		НР - 98%; СП - 8%			870,42	16,83	13056	252		3404	
39	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	15	854,00	–	12810	–	12810	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1025	
40	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	30	100,01	1,35	3000	40	22	2880	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	2938	–		470	
41	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	45	104,45	1,35	4700	61	231	4320	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	4408	–		722	
42	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	м	30	117,70	1,35	3531	40	553	2880	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	2938	–		513	
43	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	км	0,03	208122,21	52954,15	6244	1588	1292	3906	
		НР - 99%; СП - 8%			112119,60	19407,26	3364	582		812	
44	1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	км	0,015	298362,99	58356,40	4475	876	1792	2112	
		НР - 99%; СП - 8%			120460,40	21785,12	1807	327		527	
45	1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	км	0,03	348105,91	58924,58	10443	1767	4985	4310	
		НР - 99%; СП - 8%			123026,80	22078,48	3691	662		1180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1122-0601-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 250 мм	км	0,03	419365,65	68537,21	12581	2056	6242	4995	
		НР - 99%; СП - 8%			142756,00	25438,04	4283	763		1406	
47	241-113-0231 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273 х8,0-219х6,0 мм	шт.	4	25805,00	–	103220	–	103220	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8258	
48	241-113-0126 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	12	13406,00	–	160872	–	160872	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		12870	
49	241-113-0227 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	14	13189,00	–	184646	–	184646	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		14772	
50	241-113-0223 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159 х5,0-89х5,0 мм	шт.	1	5654,00	–	5654	–	5654	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		452	
51	241-113-0218 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х 4,0-57х4,0 мм	шт.	2	1830,00	–	3660	–	3660	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		293	
52	241-113-0108 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	4	1102,00	–	4408	–	4408	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		353	
53	241-113-0208 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х 3,5-32х3,5 мм	шт.	4	920,00	–	3680	–	3680	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		294	
54	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров под арматуру	м3	4,5	33189,08	1215,39	149351	5469	115371	27210	
		НР - 91%; СП - 8%			6335,70	309,07	28511	1391		14125	
55	212-101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,5	23336,00	–	105012	–	105012	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	241-112-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 250 мм	шт	8	16951,00	–	135608	–	135608	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		10849	
57	241-112-0227 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 200 мм	шт	16	12078,00	–	193248	–	193248	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		15460	
58	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 50 мм	шт	6	347,00	–	2082	–	2082	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		167	
59	241-112-0119 РСНБ РК 2015 прим	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 32 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32 мм	шт	6	407,00	–	2442	–	2442	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		195	
60	241-114-0137 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1542,00	–	1542	–	1542	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		123	
61	241-114-0112 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	521,00	–	521	–	521	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
62	243-906-1901 РСНБ РК 2015	Сальник набивной ТМ 89-06 , L= 945 мм Д327х6,0	шт.	2	15622,00	–	31244	–	31244	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2500	
63	243-906-1901 РСНБ РК 2015	Сальник набивной ТМ 89-06 , L= 780 мм Д273х6,0	шт.	2	15622,00	–	31244	–	31244	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2500	
64	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	1	33210,12	130,71	33210	130	31690	1407	
		НР - 98%; СП - 8%			1389,60	46,32	1390	46		2769	
65	248-305-0409 РСНБ РК 2015	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	2	20981,00	–	41962	–	41962	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8771372	101750	7427306	764021	10
							893587	26671	348729	734938	
	Стоимость оборудования		тенге				348729				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				348729				
	Стоимость монтажных работ		тенге				527066				
	Материалы		тенге				10089				
	Всего заработная плата		тенге					374142			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				104450				
		Накладные расходы	тенге				230765				
		Сметная прибыль	тенге				60627				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				818458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					374142			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				288106				
	Материалы		тенге				129682				
	Всего заработная плата		тенге					45381			
	Местные материалы		тенге				105012				
		Накладные расходы	тенге				42533				
		Сметная прибыль	тенге				26451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				357090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					45381			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				7607471				
	Материалы		тенге				349216				
	Всего заработная плата		тенге					500735			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				6728856				
	Сдача и испытание		тенге				84				
		Накладные расходы	тенге				490723				
		Сметная прибыль	тенге				647860				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				8746054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					500735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10270331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					920258			
		РАЗДЕЛ 2.Кран мостовой									
66	1303-0110-0203 РСНБ РК 2015	**Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования**	шт.	1	34150,11	1238,11	34150	1239	–	20300	
		НР - 61%; СП - 8%			32912,00	367,50	32912	368		4356	
67	ТОО "КазПромКран"	**Кран мостовой однобалочный подвесной г/п 1 тонн.Механизм подъема груза-ручной. Высота подъема 5,2 м. Механизм телеги-ручной/803800т-стоимость, 360000тенге транспорт/**	шт	1	1047719,29	–	1047719	–		–	1
					–	–	–	–	1047719	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1081869	1239	–	20300	1
							32912	368	1047719	4356	
	Стоимость оборудования		тенге				1047719				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				1047719				
	Стоимость монтажных работ		тенге				34150				
	Всего заработная плата		тенге					33280			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				20300				
		Сметная прибыль	тенге				4356				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				58806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					33280			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1106525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					33280			
		РАЗДЕЛ 3.КЗ, КЗН									
68	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	10	1970,24	20,37	19702	204	14912	4574	
		НР - 98%; СП - 8%			458,57	8,18	4586	82		1942	
69	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм**	км	0,01	208122,21	52954,15	2081	529	431	1302	
		НР - 99%; СП - 8%			112119,60	19407,26	1121	194		271	
70	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т**	шт	1	42800,80	1052,12	42801	1052	1357	24708	
		НР - 61%; СП - 8%			40392,00	112,50	40392	112		5401	
71	511-304-0304 РСНБ РК 2015 прим	**Насос дренажный WILO-Drain TMW 32/11 со встроенным поплавковым клапаном N=0,5 кВт,Wilo, Германия**	шт.	1	0,00	–		–		–	
					–	–	–	–		–	
72	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	1	2465,54	103,97	2466	104	275	2061	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	2087	15		362	
73	242-202-0402 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	1	21872,00	–	21872	–	21872	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1750	
74	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	1шт	1	2497,76	136,19	2498	136	275	2076	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	2087	31		366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	242-202-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5192,00	–	5192	–	5192	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		415	
76	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1	2497,76	136,19	2498	136	275	2076	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	2087	31		366	
77	242-307-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	32651,00	–	32651	–	32651	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2612	
78	241-112-0119 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32 мм	шт	3	407,00	–	1221	–	1221	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		98	
79	241-113-0103 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	512,00	–	512	–	512	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
80	243-906-1901 РСНБ РК 2015	Сальник набивной ТМ 89 , L= 300 мм Д 116х4,5	шт.	1	15622,00	–	15622	–	15622	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1250	
81	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Установка водосточных воронок	1воронка	1	18637,00	423,49	18637	424	14152	4010	
		НР - 98%; СП - 8%			4060,92	30,88	4061	31		1812	
82	244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон -ревизия СФ 50Д Д 50	шт.	1	836,00	–	836	–	836	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
83	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	6	11100,03	37,09	66600	222	59893	6439	
		НР - 98%; СП - 8%			1080,80	14,20	6485	85		5843	
84	241-504-0104 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	1228,00	–	1228	–	1228	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		98	
85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5	98,35	2,70	492	14	219	180	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	259	2		54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5	166,48	3,85	832	19	511	211	
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	302	3		83	
87	242-301-1206 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50**	шт.	1	4231,00	--	4231	--	4231	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				241972	2840	175665	47637	
							63467	586	--	23169	
	Стоимость монтажных работ		тенге				58423				
	Материалы		тенге				1357				
	Всего заработная плата		тенге					40504			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				15622				
		Накладные расходы	тенге				24708				
		Сметная прибыль	тенге				6651				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				89782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					40504			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3405				
	Материалы		тенге				1161				
	Всего заработная плата		тенге					1881			
		Накладные расходы	тенге				1693				
		Сметная прибыль	тенге				408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1881			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				180144				
	Материалы		тенге				89781				
	Всего заработная плата		тенге					21668			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				67743				
		Накладные расходы	тенге				21236				
		Сметная прибыль	тенге				16110				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				217490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					21668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				312778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					64053			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				989966				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					105829			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					27625			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7602969		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						1396448		
		- Накладные расходы	тенге							831958	
		- Сметная прибыль	тенге							762463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	ИТОГО по смете:					11 689 634					
	Оборудование:					1 396 448					
	СМР и материалы:					10 293 186					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		185 277	10 478 463					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		242 053	10 720 516					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		214 410	10 934 926					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					12 331 374					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		1 479 765						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						13 811 139				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Насосная станция водоснабжения Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость накладных расходов сметной прибыли, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ										
1	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конвекторы. Установка**	кВт	4		1381,90	87,80	5528	351	180	5064	
		НР - 98%; СП - 8%				1249,16	42,80	4997	171		847	
2	245-201-0201 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, стерморегулятором**	шт.	4		13205,00	–	52820	–	52820	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		4226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					58348	351	53000	5064	
								4997	171	–	5073	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					52820				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					52820				
		Сметная прибыль	тенге					4226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					57046				
	Стоимость сантехнических работ		тенге					5528				
	Материалы		тенге					180				
	Всего заработная плата		тенге						5168			
	Сдача и испытание		тенге					156				
		Накладные расходы	тенге					5064				
		Сметная прибыль	тенге					847				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					11439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге						5168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					68485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге						5168			
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ										
3	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм**	шт	1		12017,77	84,43	12018	84	7671	4194	
		НР - 98%; СП - 8%				4263,02	16,21	4263	16		1297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1120-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	шт	1	4067,16	9,71	4067	9	229	3755	
		НР - 98%; СП - 8%			3828,57	3,24	3829	3		626	
5	246-308-0503 РСНБ РК 2015	Узел прохода с клапаном, с кольцом,с площадкой под электропривод модели УП 3-13, диаметром 315 мм	шт.	1	54223,00	–	54223	–	54223	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4338	
6	246-308-0403 РСНБ РК 2015	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали МП-448	шт.	1	51655,00	–	51655	–	51655	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4132	
7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,049	120964,77	7561,56	5927	371	435	3550	
		НР - 69%; СП - 8%			104512,00	489,70	5121	24		758	
8	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	3,9564	7154,59	48,67	28306	192	20247	7787	
		НР - 98%; СП - 8%			1988,31	20,01	7867	79		2887	
9	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матамизвукопоглощающими	м3 изоляции	0,23	37592,74	1245,78	8646	287	2748	4367	
		НР - 76%; СП - 8%			24395,20	586,72	5611	135		1041	
10	234-202-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,23	13096,00	–	3012	–	3012	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		241	
11	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	6	2845,55	168,78	17073	1013	2034	10736	
		НР - 76%; СП - 8%			2337,70	16,68	14026	100		2225	
12	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	537,00	–	1611	–	1611	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
13	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1784,76	38,08	1785	38	181	1551	
		НР - 98%; СП - 8%			1566,16	16,21	1566	16		267	
14	246-304-0551 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	3170,00	–	3170	–	3170	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		254	
		Система сбора конденсата Т8									
15	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	8	1679,11	20,37	13433	163	9601	3659	
		НР - 98%; СП - 8%			458,57	8,18	3669	65		1367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	8	100,01	1,35	800	11	5	768	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	784	–		125	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	98,35	2,70	197	6	88	72	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	103	1		21	
18	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2	1024,86	1,21	2050	2	279	1416	
		НР - 80%; СП - 8%			884,37	0,59	1769	1		277	
19	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	537,00	–	537	–	537	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				208510	2176	157726	41855	
							48608	440	–	20028	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				30978				
	Материалы		тенге				5150				
	Всего заработная плата		тенге					21746			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				3012				
		Накладные расходы	тенге				16591				
		Сметная прибыль	тенге				3805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				51374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					21746			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				5927				
	Материалы		тенге				436				
	Всего заработная плата		тенге					5145			
		Накладные расходы	тенге				3550				
		Сметная прибыль	тенге				758				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				10235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					5145			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				171605				
	Материалы		тенге				37934				
	Всего заработная плата		тенге					22157			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				111196				
	Сдача и испытание		тенге				850				
		Накладные расходы	тенге				21714				
		Сметная прибыль	тенге				15465				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				208784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					22157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				270393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					49048			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				53605				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2527			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					611			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						210728		
		- Накладные расходы	тенге							46919	
		- Сметная прибыль	тенге							25101	
	ИТОГО по смете:					338 878					
	Оборудование:										
	СМР и материалы:					338 878					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		6 100	344 978					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		7 969	352 947					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		7 059	360 006					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					360 006					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		43 201						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						403 206				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____ Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____ Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____ Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Водопровод и канализация
по объекту: Гаражное хозяйство и помещение для хранения и обслуживания гольф-кар и КПП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всег стоимо накладн расхода сметн прибы тенг
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Противопожарный водопровод В2										
1	1303-0102-0101 РСНБ РК 2015	Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность 5 т, пролет 10-22,5 м. Монтаж оборудования	кран	1		1968755,95	1055863,79	1968756	1055863	45165	760643	29
		НР - 61%; СП - 8%				867728,00	379227,30	867728	379227		218352	
2	Прайс-лист ТОО "КАЗПРОМКРАН"	Кран мостовой однобалочный подвесной г/п 1 тонн /насосная №1/	компл	1		745982,14	–	745982	–		–	
						–	–	–	–	745982	–	
3	Прайс-лист ТОО "КАЗПРОМКРАН"	Кран мостовой однобалочный подвесной г/п 1 тонн /насосная №2/	компл	1		717678,57	–	717679	–		–	
						–	–	–	–	717679	–	
4	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	11		33803,12	130,71	371834	1438	355110	15479	
		НР - 98%; СП - 8%				1389,60	46,32	15286	510		30985	
5	248-305-0409 РСНБ РК 2015	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	22		20981,00	–	461582	–	461582	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		36927	
6	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	11		1102,03	18,74	12122	206	211	11544	
		НР - 98%; СП - 8%				1064,06	6,79	11705	75		1893	
7	248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	11		21133,00	–	232463	–	232463	–	
		СП - 8%				–	–	–	–		18597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	70	3289,31	41,16	230252	2881	180573	47038	2
		НР - 98%; СП - 8%			668,55	17,14	46798	1200		22183	
9	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	130	4434,62	54,56	576501	7093	465151	105050	7
		НР - 98%; СП - 8%			801,98	22,59	104257	2937		54524	
10	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	70	101,36	1,35	7095	94	145	6719	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	6856	–		1105	
11	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	130	105,95	1,35	13774	176	864	12479	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	12734	–		2100	
12	1312-1201-0301 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	53372,68	3894,55	53373	3895	14998	21353	
		НР - 61%; СП - 8%			34480,00	525,00	34480	525		5978	
13	519-101-1703 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	916671,00	–	916671	–		–	
					–	–	–	–	916671	–	
14	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1645,85	64,44	1646	65	303	1283	
		НР - 98%; СП - 8%			1278,00	30,88	1278	31		234	
15	242-101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	48512,00	–	145536	–	145536	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		11643	
16	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8	950,98	55,35	7608	443	372	6725	
		НР - 99%; СП - 8%			849,16	–	6793	–		1147	
17	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	1811,00	–	14488	–	14488	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1159	
18	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	40	537,00	–	21480	–	21480	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1718	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	46	98,35	2,70	4524	124	2020	1652	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	2380	14		494	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	46	166,48	3,85	7658	178	4697	1940	
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	2783	29		768	
21	241-102-0232 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм /для футляра/**	м	1	9574,00	–	9574	–	9574	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		766	
22	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	1	5925,44	–	5925	–	2574	3284	
		НР - 98%; СП - 8%			3351,20	–	3351	–		737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6526523	1072456	1957306	995189	7
							1116429	384548	2380332	411310	
	Стоимость оборудования		тенге				2380332				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				2380332				
	Стоимость монтажных работ		тенге				2716174				
	Материалы		тенге				60162				
	Всего заработная плата		тенге					1281960			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				694045				
		Накладные расходы	тенге				781996				
		Сметная прибыль	тенге				279854				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3778024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1281960			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				19790				
	Материалы		тенге				7090				
	Всего заработная плата		тенге					11999			
		Накладные расходы	тенге				10317				
		Сметная прибыль	тенге				2409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				32516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					11999			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1410227				
	Материалы		тенге				1004930				
	Всего заработная плата		тенге					207018			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				191078				
		Накладные расходы	тенге				202876				
		Сметная прибыль	тенге				129047				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1742150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					207018			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7933022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1500977			
		РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-питьевой водопровод В1									
23	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	5	1936,41	23,48	9682	117	54	9322	
		НР - 98%; СП - 8%			1902,21	0,30	9511	1		1520	
24	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	95	1642,47	16,55	156035	1572	1036	150369	
		НР - 98%; СП - 8%			1615,02	0,11	153427	10		24512	
25	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	30	1774,19	19,88	53226	597	329	51259	
		НР - 98%; СП - 8%			1743,33	0,19	52300	6		8359	
26	241-201-0203 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х4,4 мм**	м	4,95	296,00	–	1465	–	1465	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		117	
27	241-201-0201 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,0 мм**	м	94,05	122,00	–	11474	–	11474	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		918	
28	241-201-0202 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х3,5 мм**	м	29,7	190,00	–	5643	–	5643	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		451	
29	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	130	101,36	1,35	13177	176	267	12479	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	12734	–		2052	
30	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	128	750,30	80,55	96038	10311	42407	36678	
		НР - 76%; СП - 8%			338,44	38,60	43320	4941		10617	
31	234-303-0306 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм**	м	102,3	296,00	–	30281	–	30281	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	33	368,00	–	12144	–	12144	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		972	
33	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	5,5	437,00	–	2404	–	2404	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		192	
34	242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	24281,00	–	97124	–	97124	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7770	
35	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	5023,00	–	90414	–	90414	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		7233	
36	242-306-0301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	5	22308,00	–	111540	–	111540	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8923	
		==Водомерный узел с обводкой линией==									
37	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5044,37	136,19	5044	136	3083	1819	
		НР - 98%; СП - 8%			1825,12	30,88	1825	31		549	
38	244-301-0412 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	40072,00	–	40072	–	40072	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3206	
39	244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1389,00	–	1389	–	1389	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		111	
40	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5023,00	–	5023	–	5023	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		402	
41	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2929,12	–	2929	–	2426	493	
		НР - 98%; СП - 8%			502,58	–	503	–		274	
42	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1350,41	180,32	1350	180	14	1189	
		НР - 98%; СП - 8%			1155,66	57,94	1156	58		203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	242-404-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	10075,00	–	10075	–	10075	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		806	
44	241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 20х3,0-15х3,0 мм	шт.	2	249,00	–	498	–	498	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		40	
		===В1===									
45	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	5507,00	–	16521	–	16521	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1322	
46	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25	537,00	–	13425	–	13425	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1074	
47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9	98,35	2,70	885	25	394	323	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	466	3		97	
48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9	166,48	3,85	1498	35	919	380	
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	544	6		150	
49	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм /для футляра/	м	1	9574,00	–	9574	–	9574	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		766	
50	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5925,44	–	5925	–	2574	3284	
		НР - 98%; СП - 8%			3351,20	–	3351	–		737	
51	241-208-0401 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	269,00	–	269	–	269	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		22	
52	241-211-1303 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 32 мм	шт.	1	447,00	–	447	–	447	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
		===Горячее водоснабжение Т3.1, Т4.1===									
53	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1777,10	23,34	106626	1400	74006	31158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			520,33	9,57	31220	574		11023	
54	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1851,41	23,34	55542	700	39232	15579	
		НР - 98%; СП - 8%			520,33	9,57	15610	287		5690	
55	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	90	101,36	1,35	9122	122	184	8639	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	8816	–		1421	
56	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	88	750,30	80,55	66026	7089	29154	25216	
		НР - 76%; СП - 8%			338,44	38,60	29783	3397		7299	
57	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	63,8	296,00	–	18885	–	18885	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1511	
58	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	33	368,00	–	12144	–	12144	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		972	
59	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	25	2465,54	103,97	61638	2599	6854	51520	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	52185	386		9053	
60	242-204-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	5023,00	–	100460	–	100460	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		8037	
61	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	5507,00	–	27535	–	27535	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2203	
		==Водомерный узел с обводкой линией==									
62	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	5044,37	136,19	10089	273	6166	3638	
		НР - 98%; СП - 8%			1825,12	30,88	3650	62		1098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	244-301-0104 РСНБ РК 2015	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м 3/ч, Tmax 90°	шт.	2	28861,00	–	57722	–	57722	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4618	
64	244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	2	1389,00	–	2778	–	2778	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		222	
65	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	2929,12	–	5858	–	4853	985	
		НР - 98%; СП - 8%			502,58	–	1005	–		547	
66	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1350,41	180,32	2701	361	29	2379	
		НР - 98%; СП - 8%			1155,66	57,94	2311	116		406	
67	242-404-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	2	10075,00	–	20150	–	20150	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1612	
68	241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 20х3,0-15х3,0 мм	шт.	2	249,00	–	498	–	498	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		40	
		==Т3.1, Т4.1==									
69	242-307-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	3719,00	–	3719	–	3719	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		298	
70	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	3	34466,78	2213,29	103400	6640	35893	62121	
		НР - 98%; СП - 8%			20288,94	840,67	60867	2522		13242	
71	513-106-0301 РСНБ РК 2015	Электроводонагреватель Аристон ABC VLS EVO INOX PW 100D N=2.5 квт	комплект	3	189748,00	–	569244	–		–	
					–	–	–	–	569244	–	
72	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	4919,65	53,10	9839	106	155	9427	
		НР - 98%; СП - 8%			4789,09	20,52	9578	41		1541	
73	513-106-0106 РСНБ РК 2015	Электроводонагреватель типа Аристон N=1.2 квт	комплект	2	63368,00	–	126736	–		–	
					–	–	–	–	126736	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	18	537,00	–	9666	–	9666	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		773	
75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	6	98,35	2,70	590	16	264	215	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	310	2		64	
76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	6	166,48	3,85	999	23	613	253	
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	363	4		100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2187538	32478	964245	478725	2
							494835	12447	695980	157623	
	Стоимость оборудования		тенге				695980				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				695980				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				281966				
	Материалы		тенге				73753				
	Всего заработная плата		тенге					83139			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				115930				
		Накладные расходы	тенге				63065				
		Сметная прибыль	тенге				27602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				372633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					83139			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1209592				
	Материалы		тенге				177159				
	Всего заработная плата		тенге					424143			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				597409				
	Сдача и испытание		тенге				2127				
		Накладные расходы	тенге				415660				
		Сметная прибыль	тенге				130021				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1755273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					424143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2823886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					507282			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация хозяйственно-бытовая К1									
77	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	5	4115,98	205,29	20580	1026	2671	17043	
		НР - 98%; СП - 8%			3376,62	101,59	16883	508		3010	
78	244-101-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	комплект	5	8879,00	–	44395	–	44395	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3552	
79	244-104-0201 РСНБ РК 2015	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	шт.	5	1372,00	–	6860	–	6860	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		549	
80	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	8876,00	–	44380	–	44380	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3550	
81	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	5	796,68	–	3983	–	1985	1958	
		НР - 98%; СП - 8%			399,68	–	1998	–		475	
82	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	3332,86	103,41	26663	827	1750	24003	
		НР - 98%; СП - 8%			3010,80	50,78	24086	406		4053	
83	244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	8	8246,00	–	65968	–	65968	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5277	
84	244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	8	836,00	–	6688	–	6688	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		535	
85	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	8	1113,62	0,15	8909	1	262	8473	
		НР - 98%; СП - 8%			1080,80	–	8646	–		1391	
86	244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	8	5313,00	–	42504	–	42504	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3400	
87	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	940,33	1,49	18807	30	42	18370	
		НР - 98%; СП - 8%			936,74	0,53	18735	11		2974	
88	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40	906,69	3,60	36268	144	194	35258	
		НР - 98%; СП - 8%			898,24	1,21	35930	48		5722	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	19,94	270,00	–	5384	–	5384	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		431	
90	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	39,88	1094,00	–	43629	–	43629	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3490	
91	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	24	14875,07	55,00	357002	1320	327149	28456	
		НР - 98%; СП - 8%			1188,88	21,00	28533	504		30837	
92	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	14	11099,50	37,09	155393	519	139743	15023	
		НР - 98%; СП - 8%			1080,80	14,20	15131	199		13633	
93	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642,00	–	1284	–	1284	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
94	241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	209,00	–	209	–	209	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
95	246-302-0201 РСНБ РК 2015	Лючок металлический для прочистки 200х200	шт.	2	8615,00	–	17230	–	17230	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1378	
96	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537,00	–	5370	–	5370	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		430	
97	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20	98,35	2,70	1967	54	878	718	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	1035	6		215	
98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20	166,48	3,85	3330	77	2043	843	
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	1210	12		334	
99	241-102-0232 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм /для футляра/	м	1	9574,00	–	9574	–	9574	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	241-102-0238 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм /для футляра/	м	1	13362,00	–	13362	–	13362	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1069	
101	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5925,44	–	5925	–	2574	3284	
		НР - 98%; СП - 8%			3351,20	–	3351	–		737	
102	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1	8047,90	–	8048	–	3774	4189	
		НР - 98%; СП - 8%			4274,20	–	4274	–		979	
103	241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	39,00	–	234	–	234	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
104	241-504-0105 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 100 мм	шт.	4	2492,00	–	9968	–	9968	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		797	
105	241-504-0104 РСНБ РК 2015	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	1228,00	–	1228	–	1228	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		98	
106	241-505-0209 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	2	4763,00	–	9526	–	9526	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		762	
107	241-517-0102 РСНБ РК 2015	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	2	5052,00	–	10104	–	10104	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		808	
108	241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	110,00	–	110	–	110	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
109	241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50 х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	431,00	–	431	–	431	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		34	
110	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	144,00	–	288	–	288	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
111	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	514,00	–	1028	–	1028	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	130,00	–	260	–	260	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
113	241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176,00	–	176	–	176	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		14	
114	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	20	145,00	–	2900	–	2900	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		232	
115	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	15	45,00	–	675	–	675	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		54	
116	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3	2049,40	256,78	6148	770	792	4863	
		НР - 98%; СП - 8%			1528,56	125,47	4586	376		881	
117	244-102-0802 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	шт.	3	15308,00	–	45924	–	45924	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3674	
118	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	130,00	–	910	–	910	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
119	241-505-0208 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х50 мм	шт.	2	2516,00	–	5032	–	5032	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1048654	4768	879488	162481	1
							164398	2070	–	96891	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				94072				
	Материалы		тенге				2921				
	Всего заработная плата		тенге					2263			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				88775				
		Накладные расходы	тенге				1561				
		Сметная прибыль	тенге				7651				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				103284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					2263			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				954582				
	Материалы		тенге				480933				
	Всего заработная плата		тенге					164205			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				306856				
		Накладные расходы	тенге				160920				
		Сметная прибыль	тенге				89240				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1204742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					164205			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1308026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					166468			
		РАЗДЕЛ 4.Канализация производственная напорная К3н									
120	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	1521,75	44,50	9130	267	3640	5217	
		НР - 98%; СП - 8%			870,42	16,83	5223	101		1148	
121	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	6	101,36	1,35	608	8	12	576	
		НР - 98%; СП - 8%			97,95	–	588	–		95	
122	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	24134,76	482,62	24135	482	3970	19448	
		НР - 98%; СП - 8%			19683,30	161,32	19683	161		3487	
123	511-304-0304 РСНБ РК 2015	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м3/ч, Н 5,0 м вод. ст.**	шт.	1	124829,00	–	124829	–		–	
					–	–	–	–	124829	–	
124	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	1	3085,07	21,53	3085	22	1459	1155	
		НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	1604	–		339	
125	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2465,54	103,97	2466	104	275	2061	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	15,44	2087	15		362	
126	242-204-0501 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	1	5023,00	–	5023	–	5023	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		402	
127	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2497,76	136,19	4996	273	548	4152	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	4175	62		732	
128	242-204-0504 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	1	7347,00	–	7347	–	7347	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	242-304-0604 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	4083,00	–	4083	–	4083	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		327	
130	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	537,00	–	1611	–	1611	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
131	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	1	18637,00	423,49	18637	424	14152	4010	
		НР - 98%; СП - 8%			4060,92	30,88	4061	31		1812	
132	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон-ревизия ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785,00	–	785	–	785	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
133	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2497,76	136,19	2498	136	275	2076	
		НР - 98%; СП - 8%			2087,40	30,88	2087	31		366	
134	242-302-0202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 25, марки 15с18п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	45143,00	–	45143	–	45143	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3611	
135	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2991,38	44,50	44871	667	31148	13043	
		НР - 98%; СП - 8%			870,42	16,83	13056	252		4633	
136	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4	98,35	2,70	393	11	175	144	
		НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	207	1		43	
137	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4	166,48	3,85	666	15	409	169	
		НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	242	2		67	
138	241-105-0134 РСНБ РК 2015	Гильзы. Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 45х3,0 мм /для футляра/	м	1	4855,00	–	4855	–	4855	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		388	
139	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3321,33	–	3321	–	765	2505	
		НР - 98%; СП - 8%			2556,00	–	2556	–		466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				308482	2409	125675	54556	
							55569	656	124829	19058	
	Стоимость оборудования		тенге				124829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				124829				
	Стоимость монтажных работ		тенге				3085				
	Материалы		тенге				1460				
	Всего заработная плата		тенге					1604			
		Накладные расходы	тенге				1155				
		Сметная прибыль	тенге				339				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				4579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1604			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1059				
	Материалы		тенге				585				
	Всего заработная плата		тенге					452			
		Накладные расходы	тенге				313				
		Сметная прибыль	тенге				110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1482				
		Сметная заработная плата	тенге					452			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				179509				
	Материалы		тенге				54783				
	Всего заработная плата		тенге					54169			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				68847				
	Сдача и испытание		тенге				587				
		Накладные расходы	тенге				53088				
		Сметная прибыль	тенге				18609				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				251206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					54169			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				382096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					56225			
		РАЗДЕЛ 5.Оборотное водоснабжение									
140	1337-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 2 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	190543,36	26708,37	190543	26708	24258	90565	
		НР - 61%; СП - 8%			139576,80	8889,94	139577	8890		22489	
141	1337-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат с внутренней трубчаткой, вместимость 10 м3. Испытание гидравлическое**	шт.	1	133816,78	79632,00	133817	79632	23699	29852	
		НР - 61%; СП - 8%			30486,10	18452,00	30486	18452		13094	
142	1337-0103-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный, работающий под давлением, вместимость 5 м3. Испытание гидравлическое**	шт.	1	52786,43	34128,00	52786	34128	4825	13262	
		НР - 61%; СП - 8%			13832,90	7908,00	13833	7908		5284	
143	Прайс-лист ТОО "SKY INDUSTRIAL GROUP"	**Установка оборотного водоснабжения REC-TRAP-4 4000x1500x1500**	компл	1	5669642,86	–	5669643	–		–	5
					–	–	–	–	5669643	–	
144	1303-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность 5 т, пролет 10-22,5 м. Монтаж оборудования**	кран	1	1968755,95	1055863,79	1968756	1055863	45165	760643	2
		НР - 61%; СП - 8%			867728,00	379227,30	867728	379227		218352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	Прайс-лист ТОО "КАЗПРОМКРАН"	Кран мостовой однобалочный подвесной г/п 0,5 тонн /насосная №1/	компл	1	708687,50	–	708688	–		–	
					–	–	–	–	708688	–	
146	Прайс-лист ТОО "КАЗПРОМКРАН"	Кран мостовой однобалочный подвесной г/п 0,5 тонн /насосная №2/	компл	1	681785,71	–	681786	–		–	
					–	–	–	–	681786	–	
147	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	24134,76	482,62	24135	482	3970	19448	
		НР - 98%; СП - 8%			19683,30	161,32	19683	161		3487	
148	511-101-0106 РСНБ РК 2015	Погружной насос TP50 F 82/5.5 3	шт.	1	218319,00	–	218319	–		–	
					–	–	–	–	218319	–	
149	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	3085,07	21,53	3085	22	1459	1155	
		НР - 72%; СП - 8%			1604,00	–	1604	–		339	
150	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой 0,5 т. Установка	бак	1	20548,36	1754,36	20548	1754	449	18637	
		НР - 98%; СП - 8%			18344,60	672,34	18345	672		3135	
151	261-302-0222 РСНБ РК 2015	Резервуар для сбора очищенных вод 1000x1000x1000	шт.	1	32499,00	–	32499	–	32499	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2600	
152	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6	2347,29	559,35	14084	3356	324	11223	
		НР - 98%; СП - 8%			1733,94	174,79	10404	1049		2025	
153	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	1642,47	16,55	13140	133	87	12663	
		НР - 98%; СП - 8%			1615,02	0,11	12920	1		2064	
154	241-201-0313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x17,9 мм	м	5,982	6255,00	–	37417	–	37417	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2993	
155	241-201-0302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,3 мм	м	7,92	103,00	–	816	–	816	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
156	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 150 мм. Прокладка	м трубопровода	15	10727,45	127,42	160912	1911	136676	22624	
		НР - 98%; СП - 8%			1488,35	50,67	22325	760		14683	
157	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	21560,74	–	43121	–	42195	908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			463,20	–	926	–		3522	
158	242-301-1201 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	2	858,00	–	1716	–	1716	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
159	261-301-0329 РСНБ РК 2015	**Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d16 мм ГОСТ 18698-79**	м	20	1007,00	–	20140	–	20140	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				9995950	1203989	375695	980980	11
							1137831	417120	7278435	295880	
	Стоимость оборудования		тенге				7278436				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				7278436				
	Стоимость монтажных работ		тенге				2348987				
	Материалы		тенге				99407				
	Всего заработная плата		тенге					1467705			
		Накладные расходы	тенге				895477				
		Сметная прибыль	тенге				259558				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3504022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1467705			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				368528				
	Материалы		тенге				183699				
	Всего заработная плата		тенге					87246			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				92588				
	Сдача и испытание		тенге				587				
		Накладные расходы	тенге				85503				
		Сметная прибыль	тенге				36322				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				490353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					87246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				11272811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1554951			
		РАЗДЕЛ 6.Канализация К1									
160	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	3,72	52736,56	8215,54	196180	30562	106666	71359	
		НР - 99%; СП - 8%			15847,20	3529,03	58952	13128		21403	
161	225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	2	21925,00	–	43850	–	43850	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3508	
162	225-101-0108 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	1	–	–	–	–	–	–	
					–	–	–	–		–	
163	225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	3	26213,00	–	78639	–	78639	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		6291	
164	225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	2	20341,00	–	40682	–	40682	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	3	4198,00	–	12594	–	12594	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1008	
166	261-107-0626 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	15	595,00	–	8925	–	8925	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		714	
167	244-202-0106 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	комплект	2	28658,00	–	57316	–	57316	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4585	
168	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под отмостки щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,14	6768,47	1850,62	7716	2110	4457	1978	
		НР - 93%; СП - 8%			1008,10	857,92	1149	978		776	
169	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	1,14	28147,44	1151,21	32088	1312	29111	1806	
		НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	1665	319		2712	
170	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8,865	922,09	20,50	8174	181	5134	2684	
		НР - 93%; СП - 8%			322,45	3,09	2859	27		869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				486164	34165	387374	77827	
							64625	14452	–	45121	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				428848				
	Материалы		тенге				145369				
	Всего заработная плата		тенге					79077			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8925				
	Местные материалы		тенге				175765				
		Накладные расходы	тенге				77827				
		Сметная прибыль	тенге				40536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				547211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					79077			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				57316				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				57316				
		Сметная прибыль	тенге				4585				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				61901				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				609112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					79077			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3033687				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2350265			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					831293			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4689785		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						10479577		
		- Накладные расходы	тенге							2749758	
		- Сметная прибыль	тенге							1025883	
	ИТОГО по смете:					24 328 953					
	Оборудование:					10 479 577					
	СМР и материалы:					13 849 376					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		249 289	14 098 665					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		325 679	14 424 344					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		288 487	14 712 831					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					25 192 408					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		3 023 089						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						28 215 497				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления) АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Татембаев Ж.К.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.

Заказчик: АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

Подрядчик: ТОО "Armada Elit Story"

Объект: Строительство Гольф-клуба в г. Щучинск.1 Пусковой комплекс "Клаб-хаус, вспомогательные здания и сооружения, наружные сети". Корректировка.

договор №566308/2021/1 от 20.04.2021 год

АКТ
выполненных работ за октябрь 2021 год
Внутриплощадочные сети телефонизации
по объекту: Линейные сооружения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо наклад расход смет прибы тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Строительство объектов на склонах г резко пересеченным рельефом, стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.8										
		РАЗДЕЛ 1. Телефонная канализация										
1	1101-0101-0414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,15 м3. Находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.Д.) В пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	121		979,08	942,06	118469	113990	–	29941	
		НР - 72%; СП - 8%				37,02	306,65	4480	37105		11873	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	188		3396,56	–	638553	–	–	459758	
		НР - 72%; СП - 8%				3396,56	–	638553	–		87865	
3	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	25		7602,42	1309,90	190060	32748	50928	113063	
		НР - 94%; СП - 8%				4255,37	555,84	106384	13896		24250	
		Монтаж колодцев, телекоммуникационных канализационных колодцев типа ККТ-1, ККТ-2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1134-0201-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Колодцы полимерпесчанные. Устройство	колодец	9	10809,73	962,47	97288	8662	47516	32497	
		НР - 76%; СП - 8%			4567,75	183,24	41110	1649		10383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Колодец телекоммуникационный типа ККТ-1	шт	7	611607,14	–	4281250	–	4281250	–	4
		СП - 8%			–	–	–	–		342500	
6	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Колодец телекоммуникационный типа ККТ-2	шт	2	736607,14	–	1473214	–	1473214	–	1
		СП - 8%			–	–	–	–		117857	
		Монтаж уплотнительных колец для соединения труб с колодцами									
7	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	18	1361,80	–	24512	–	496	18252	
		НР - 76%; СП - 8%			1334,23	–	24016	–		3421	
		Кабель связи оптический подземный КС-ОКЛ-П-20-G.652.D-CF-2,7-2001Ж									
8	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	337,25	859,78	108,45	289961	36575	35010	139842	
		НР - 61%; СП - 8%			647,52	32,24	218376	10873		34384	
9	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	417,05	422,59	137,07	176242	57165	388	86306	
		НР - 61%; СП - 8%			284,59	54,66	118689	22796		21004	
10	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Кабель связи оптический типа КС-ОКЛ-П- 24-G.652.D-CF-2,7-2001Ж	м	794	848,21	–	673479	–	673479	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		53878	
		Монтаж трубы ЗПЭТ к. дм 63х5,8 мм									
11	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	644	379,79	213,24	244583	137327	1467	106377	
		НР - 72%; СП - 8%			164,27	65,15	105789	41957		28077	
12	Прайс-лист ТОО"Спира-Берга"	Труба ЗПЭТ дм 63х5,8мм	м	644	1031,25	–	664125	–	664125	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		53130	
		Монтаж оптической полки на 24 порта, розетки FC, 24 гильзы RP 2405-FC/UPC-24-24-1-24									
13	1310-0904-1105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 20	УССЛК	1	146640,92	99005,57	146641	99006	933	39700	
		НР - 61%; СП - 8%			46702,08	18379,78	46702	18380		14907	
14	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Оптическая полка на 24 порта, розетки FC, 24 гильзы RP 2405-FC/UPC-24-24-1-24	шт	1	49107,14	–	49107	–	49107	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		3929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтаж муфты оптической универсальная, 6-60 волокон, 5 портов ввода-вывода, с механическим способом герметизации SNR-FOSC-UF2									
15	1310-0904-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 20	муфта	1	242518,53	180407,40	242519	180407	14462	57717	
		НР - 61%; СП - 8%			47649,60	46968,48	47650	46968		24019	
16	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Муфта оптическая универсальная, 6-60 волокон, 5 портов ввода-вывода, с механическим способом герметизации SNR-FOSC-UF2	шт.	1	65013,39	–	65013	–	65013	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		5201	
17	1127-0901-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Столбики сигнальные пластиковые самовосстанавливающие в вертикальное положение. Установка	шт.	5	332,09	127,39	1660	637	–	1443	
		НР - 108%; СП - 8%			204,70	62,44	1023	312		248	
18	Прайс-лист ТОО"RUBA"	СКТ-1,6 м Протэкт Столбик кабельный 1,6 м D 83 мм (серый)	шт	5	25850,00	–	129250	–	129250	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		10340	
19	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	5	2424,27	–	12121	–	6377	4135	
		НР - 72%; СП - 8%			1148,74	–	5744	–		1301	
20	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Табличка Осторожно оптический кабель (Охранная зона 2м, 300х400 мм, ПВХ 2 мм) односторонняя	шт	5	24598,21	–	122991	–	122991	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		9839	
21	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	/Укладка сигнальной ленты/ Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,7	38446,53	26093,49	26913	18265	–	7868	
		НР - 61%; СП - 8%			12353,04	6073,40	8647	4251		2782	
22	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	700	83,00	–	58100	–	58100	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		4648	
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	309	1203,72	–	371949	–	–	267804	
		НР - 72%; СП - 8%			1203,72	–	371949	–		51180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10098000	684782	7674106	1364703	1
							1739112	198187	–	917016	
	Стоимость монтажных работ		тенге				8597409				
	Материалы		тенге				58639				
	Всего заработная плата		тенге					696822			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				7458429				
		Накладные расходы	тенге				441945				
		Сметная прибыль	тенге				723148				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				9762502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					696822			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1500591				
	Материалы		тенге				98941				
	Всего заработная плата		тенге					1240477			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				58100				
		Накладные расходы	тенге				922758				
		Сметная прибыль	тенге				193868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2617217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1240477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				12379719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1937299			
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование связи, устанавливаемое в здании гаража									
24	**1310-0905-0501 РСНБ РК 2015**	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	**шт.**	**5**	**102067,20**	**–**	**510336**	**–**	**–**	**311305**	
		НР - 61%; СП - 8%			**102067,20**	**–**	**510336**	**–**		**65731**	
25	**1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5**	**13987,65**	**1682,86**	**69938**	**8414**	**5940**	**35432**	
		НР - 61%; СП - 8%			**11116,80**	**500,26**	**55584**	**2501**		**8430**	
26	**Прайс-лист ТОО"RUBA"**	**Управляемый стекируемый коммутатор 3 уровня с 20 портами 10/100/1000Base-T, 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP и 3 слотами расширения DGS-3627**	**шт**	**1**	**4151221,43**	**–**	**4151221**	**–**		**–**	**4**
					–	**–**	**–**	**–**	**4151221**	**–**	
27	**Прайс-лист ТОО"RUBA"**	**Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами**	**шт**	**3**	**351073,21**	**–**	**1053220**	**–**		**–**	**1**
					–	**–**	**–**	**–**	**1053220**	**–**	
28	**Прайс-лист ТОО"RUBA"**	**Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (24 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 193 Вт)**	**шт**	**1**	**274275,89**	**–**	**274276**	**–**		**–**	
					–	**–**	**–**	**–**	**274276**	**–**	
29	**1310-0302-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**17189,89**	**2087,10**	**17190**	**2087**	**281**	**9415**	
		НР - 61%; СП - 8%			**14822,40**	**611,42**	**14822**	**611**		**2128**	
30	**Прайс-лист ТОО"RUBA"**	**Шкаф телекоммуникационный напольный 47U 800X800MM, СЕРИЯ TFC (SNR-TFC-478080-CPDP-B)**	**шт**	**1**	**788542,86**	**–**	**788543**	**–**		**–**	
					–	**–**	**–**	**–**	**788543**	**–**	
31	**Прайс-лист ТОО"RUBA"**	**Корпус распределительный стоечный (19"), 1U, 24 порта, SM, SC/UPC, укомплектованный KPC-24-SC**	**шт**	**1**	**72095,54**	**–**	**72096**	**–**	**72096**	**–**	
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**5768**	
32	**Прайс-лист ТОО"RUBA"**	**Блок вентиляторов для шкафов TFC глубиной 800мм, 4 вентилятора SNR-SHELF-4F-800**	**шт**	**1**	**33795,54**	**–**	**33796**	**–**		**–**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–	33796	–	
33	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Кронштейн для терморегулятора цифрового SNR-THERM-D2-KR	шт	1	5632,14	–	5632	–	5632	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		451	
34	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Терморегулятор универсальный цифровой, 10A/250В SNR-THERM-D2	шт	1	47313,39	–	47313	–		–	
					–	–	–	–	47313	–	
35	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Блок электрических розеток на 8 гнезд Schuko, шнур питания 1,8 м с вилкой Schuko SNR-PDU-08S-1	шт	1	27035,71	–	27036	–		–	
					–	–	–	–	27036	–	
36	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Заглушка в телекоммуникационный шкаф 19",1U SNR-BP-1U	шт	12	2703,57	–	32443	–	32443	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		2595	
37	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Внешний блокдополнительных аккумуляторов для ИБП мощностью 6 и 10 кВА, 20 аккумулятора типа 12V 9AH SNR-UPS-BCRT-610-MPLV2	шт	1	790797,32	–	790797	–		–	
					–	–	–	–	790797	–	
38	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Внешний блокдополнительных аккумуляторов для ИБП ИБП SNR-UPS-ONRM-1500-S36, 6 аккумулятора 12V 9AH SNR-UPS-BCRM-1000-S36	шт	1	279369,64	–	279370	–		–	
					–	–	–	–	279370	–	
39	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	24072,35	2742,43	24072	2742	1393	12659	
		НР - 61%; СП - 8%			19936,80	815,23	19937	815		2938	
40	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Источник бесперебойного питания, on-line, 6kVA серии MPL SNR-UPS-ONRT-6-MXPL31V2	шт	1	1667205,36	–	1667205	–		–	
					–	–	–	–	1667205	–	
41	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	4	13987,65	1682,86	55951	6731	4753	28346	
		НР - 61%; СП - 8%			11116,80	500,26	44467	2001		6744	
42	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Коммутационная панель SNR, 19" неэкранированная, 1U, 24 порта, cat 5e, горизонтальная заделка	шт	1	51555,36	–	51555	–		–	
					–	–	–	–	51555	–	
43	Прайс-лист ТОО"RUBA"	Коммутационная панель SNR, 19" неэкранированная, 2U, 48 портов, cat 5e, горизонтальная заделка	шт	3	92800,00	–	278400	–		–	
					–	–	–	–	278400	–	
44	1310-0902-1213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов	шт.	4	102,24	–	409	–	–	249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			102,24	–	409	–		53	
45	Прайс-лист ТОО"RUBA"	**Кабельный органайзер SHIP J606-2**	шт	4	5155,36	–	20621	–	20621	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		1650	
46	Прайс-лист ТОО"RUBA"	**Патч корд оптический LC/UPC-SC/UPC SM DUPLEX 2METPA SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-DPX-2m**	шт	4	3093,75	–	12375	–	12375	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		990	
47	Прайс-лист ТОО"RUBA"	**Коммутационная шнур U/UTP 4-х парный cat.5e 1.0м LSZH standart серый**	шт	168	1856,25	–	311850	–	311850	–	
		СП - 8%			–	–	–	–		24948	
48	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	32	1620,26	38,66	51848	1237	–	38403	
		НР - 75%; СП - 8%			1581,60	18,53	50611	593		7220	
49	Прайс-лист ТОО"RUBA"	**Трансивер SFP 1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км, DEM-302S-BXD**	шт	24	25777,68	–	618664	–		–	
					–	–	–	–	618664	–	
50	Прайс-лист ТОО"RUBA"	**SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)**	шт	8	19591,07	–	156729	–		–	
					–	–	–	–	156729	–	
51	1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	**Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные**	объект	1	1144821,60	223027,20	1144822	223027	–	616545	1
		НР - 61%; СП - 8%			921794,40	88934,40	921794	88934		140909	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12547708	244238	467384	1052354	13
							1617960	95455	10218125	270555	
	Стоимость оборудования		тенге				10218125				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				10218125				
	Стоимость монтажных работ		тенге				2329583				
	Материалы		тенге				12365				
	Всего заработная плата		тенге					1713415			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				455017				
		Накладные расходы	тенге				1052354				
		Сметная прибыль	тенге				270555				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3652492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1713415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				13870617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					1713415			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2(
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3357072				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					929020			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					293642			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8141491		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						10218125		
		- Накладные расходы	тенге							2417057	
		- Сметная прибыль	тенге							1187571	
	ИТОГО по смете:					26 250 336					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оборудование:					10 218 125					
	СМР и материалы:					16 032 211					
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1,8%		288 580	16 320 791					
	Итого с зимними удорожаниями		2,31%		377 010	16 697 801					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2%		333 956	17 031 757					
	ИТОГО смр+материалы+оборудование:					27 249 882					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %		3 269 986						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						30 519 868				

Заказчик:

Генеральный директор (Председатель правления)
АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Шаяхметов Н.А.

Зам. генерального директора АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Байкалганов Т.Т.

Руководитель проекта АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Полатбаева Л.С.

Технический надзор ТОО "Quality Expert"

_____Егизеков Б.Р.

Инженер ПТО АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кусаинов А.Е.

Инженер сметчик АО «КазМунайГаз-Сервис NS»

_____Кустангельдинова А.А.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Коткас В.В.

Начальник участка
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Аймахан А.С.

Авторский надзор
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Слямханов Т.К.

Инженер сметчик
ТОО "Armada Elite Stroy"

_____Яковлева Ю.