Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**190140008898**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140010603**

Договор (контракт) №299 от 25/09/2023, Кушербаева

Номер документа	Дата составления
9	**26.04.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция ул. Кушербаева от ул. Бокейхана до ул. Султан Бейбарыса в г.Кызылорда"			шт			218 565 013,00	23 417 679,96
				Итого		x	218 565 013,00	23 417 679,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Балатаев У.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.04.2024

М.П.

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда**
Подрядчик: **ТОО "Управление Автомобильных Дорог"**
Объект: **"Реконстукция ул. Кушербаева от ул. Бокейхана до ул. Султан Бейбарыса в г.Кызылорда"**

Форма КС-3
Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2024г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№ 299	**25.09.2023 г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Реконстукция ул. Кушербаева от ул. Бокейхана до ул. Султан Бейбарыса в г.Кызылорда"	342 165 013	195 147 333						23 417 680	**218 565 013**
Итого к оплате:	**223 997 998 (двести двадцать три миллиона девятьсот девяноста семь тысяч девятьсот девяноста восемь) в т.ч. НДС**								

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Руководитель_____Файзуллаев Ж.И.
БИН 190140008898

Технадзор
ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг»
Эксперт_____Обишев Н.Е.
БИН 131140014212

Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен и компания"
Главный инженер проекта_____Жусупов Б.Б.
БИН 910240000086

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконстукция ул. Кушербаева от ул. Бокейхана до ул. Султан Бейбарыса в г.Кызылорда

Договор №299 от 25.09.2023 года

Акт приемки выполненных работ
за апрель месяц 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Устройство перепускных ж.б.лотков (марки Б-3 L=2м)									
5	Е11-080101-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м³ основания	34,27		8834,58	2553,08	302798	87505	73718	406637
7	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м³	2,466		26341,00	--	64957	--	--	70153
9	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	221,87		1242,92	--	275767	--	198552	512264
10	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	221,87		235,38	114,19	52224	25335	27385	85978
12	Е11-370401-0212 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты перекрытий из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м³ сборных конструкций	13,438		9893,24	3776,66	132945	50751	84123	234433
13	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м³	14,018		83564,00	--	1171400	--	--	1265146
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2818045	452914	968066	4089034
								946537	181049	302889	
	Всего заработная плата		тенге						1127586		
		Накладные расходы	тенге					968066			
		Сметная прибыль	тенге					302889			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4089000			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство металлической трубы Д325мм									
16	Е11-220301-0108 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,3435		2133030,66	935557,56	732696	321364	471017	1300010
17	С1241-102-0240	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	343,5		26379,00	--	9061187	--	--	9786081
18	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	695,73		1184,12	27,97	823828	19460	260992	1171605
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					10617710	340824	732009	12257697
								641449	114962	907978	
	Всего заработная плата		тенге						756412		
	Стоимость материалов и конструкций		тенге								
		Накладные расходы	тенге					732009			

		Сметная прибыль	тенге				907978			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				12257697			
РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда										
		Основная дорога,Тип 1-на усиление								
19	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,52	191609,15	2972,89	866073	13437	6477	942354
20	Е11-270301-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	1086	27225,89	2088,14	29567317	2267720	996925	33009380
29	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7,4	191609,15	2972,89	1417908	21999	10603	1542792
30	Е11-270602-0308 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство+толщ 5см	м² покрытия	24673	2585,29	241,88	63786860	5967905	1763221	70793992
31	Е11-270602-0408 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308	м² покрытия	24673	576,75	0,04	14230153	987	150821	15531452
		Основная дорога,Тип 2-на уширение								
35	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,88	191609,15	2972,89	551834	8562	4127	600438
36	Е11-270602-0103 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина 8 см. Устройство	м²	3599	2815,79	273,04	10134028	982671	533013	11520405
37	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,08	191609,15	2972,89	206938	3211	1547	225164
38	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство+толщ6см	м² покрытия	3599	2603,10	230,64	9368557	830073	260501	10399383
39	Е11-270602-0406 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	3599	1143,76	0,09	4116392	324	44000	4493224
		пересечения и примыкания,Тип 1-на усиление								
40	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,72	191609,15	2972,89	137959	2140	1032	150109
41	Е11-270301-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	115	27225,89	2088,14	3130977	240136	105568	3495468
42	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,72	191609,15	2972,89	137959	2140	1032	150109

43	Е11-270602-0308 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство+толщ 5см	м² покрытия	2394	2585,29	241,88	6189184	579061	171084	6869080
44	Е11-270602-0408 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308	м² покрытия	2394	576,75	0,04	1380740	96	14634	1507000
		Остановочная площадка								
45	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³(излишний грунт)	м³ грунта	24,3	257,82	257,82	6265	6265	1053	7903
46	С3412-101-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	811,62	64,00	--	51944	--	--	56099
47	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	12,15	6973,59	1432,86	84729	17409	7200	99283
48	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,06	191609,15	2972,89	11497	178	86	12509
49	Е11-270602-0103 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,333	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина 8 см. Устройство	м²	81	2815,79	273,04	228079	22116	11996	259281
50	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,02	191609,15	2972,89	3832	59	29	4170
51	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство+толщ6см	м² покрытия	81	2603,10	230,64	210851	18682	5863	234051
52	Е11-270602-0406 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	81	1143,76	0,09	92645	7	990	101126
53	Е11-270602-0308 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство+толщ 5см	м² покрытия	81	2585,29	241,88	209408	19592	5789	232412
54	Е11-270602-0408 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308	м² покрытия	81	576,75	0,04	46717	3	495	50989
55	Е11-270201-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	42	2320,59	43,15	97465	1812	50578	159886
56	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	1,89	76631,00	--	144833	--	--	156419
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				146411142	11006589	3771235	162604479
							2018930	1822911	11041384	
	Всего заработная плата		тенге					3841842		
	Транспортные расходы		тенге							
		Накладные расходы	тенге				3771235			

		Сметная прибыль	тенге				11041384			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				161223761			

РАЗДЕЛ 4. Устройство тротуара

24	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³(излишний грунт)	м³ грунта	85,85	257,82	257,82	22134	22134	3719	27921
25	С3412-101-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2867,39	64,00	--	183513	--	--	198194
		СН: 8% Торговая прибыль 2844,6133 0,5%			--	--	--	--	14681	
26	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	85,85	8786,11	1379,16	754288	118401	49579	868176
27	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	114,19	6973,59	1432,86	796314	163618	67669	933101
28	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,06	191609,15	2972,89	11187	174	84	12405
29	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	195,765	1822,73	4,32	356827	846	55787	445635
30	Е11-270701-0102 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м² покрытия	195,765	563,60	--	110333	--	17874	138466
		Устройство бортовых камней								
31	Е11-270201-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	436	2320,59	43,15	1011777	18813	525050	1659773
32	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	6,98	76631,00	--	534884	--	--	577675
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3781257	323986	719761	4861347
							587308	80858	360081	
Всего заработная плата			тенге					668167		
Транспортные расходы			тенге							
		Накладные расходы	тенге				719761			
		Сметная прибыль	тенге				360081			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				4861099			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге							183812557
		В ТОМ ЧИСЛЕ								
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4194225			
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					12124312		
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2199781		
		- Накладные расходы	тенге						6191072	
		- Сметная прибыль	тенге						12612332	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					183812557			
	Временные здания и сооружения (1,04%)	Тенге					1 911 651			
	Итого по главам 1-8	Тенге					185 724 208			
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,02%)	Тенге					1 894 387			
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (0,027404003)	Тенге					5 089 587			
	Итого по главам 1-9	Тенге					192 708 181			
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					3 854 164			
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,0450539	Тенге					205 418 245			
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге					195 147 333			
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге					23 417 680			
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	Тенге					218 565 013			

Принял

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Руководитель _____ **Файзуллаев Ж.И.**

БИН 190140008898

Технадзор

ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг»

Эксперт _____ **Эбінев Н.Е.**

БИН 131140014212

Сдал

Подрядчик:

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заместитель директора _____ **Балатаев У.А.**

БИН 050140010603

Авторский надзор

ХТ ПТ "Мекен и компания"

Главный инженер проекта _____ **Жусупов Б.Б.**

БИН 910240000086