Форма №3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за август месяц 2024 года

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй модуль - Астана"
Договор №224 от 28.11.2022 года доп соглашение №7 27.03.2024 года
Наименование объекта и адрес: Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Бекбауыл(1,2-22,4км)" в Аральском районе Кызылординской области

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, (тыс.тенге)		Договорная стоимость, (тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тенге)		Выполнено за отчетный месяц, (тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Бекбауыл(1,2-22,4км)" в Аральском районе Кызылординской области	1519798691,000	1519798691,000	1443808756,490	247961162,18	204888322,82	0,0	0,0	195000000,00	139434815,49
	Итого	1519798691,000	1519798691,000	1443808756,49	247961162,18	204888322,82	0,00	0,00	195000000,00	139434815,49

Заказчик _____
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ Ж.Н.Шамуратов
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ Кезмаганбетов А.Д.
ТОО "ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"
Аттестат: № KZ16VJE00055005 от 01.06.2020г.
№ KZ86VJE00055006 от 01.06.2020г.
№ KZ59VJE00055007 от 01.06.2020г.

Эксперт авторского надзора _____ Жусупов Б.
ТОО ХТ ПТ "Мекен и К"

Форма 2

Наименование стройки - Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Бекбауыл(1,2-22,4км)" в Аральском районе Кызылординской области

АКТ

выполненных работ за август месяц 2024 года

Строительство автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Бекбауыл", Аральского района (корректировка)

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Земляные работы**				**106405576**
17	**6101-0104-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м /50м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	**20 106,50**	**111**	**2231821**
18	**6101-0104-0114** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**$м^3$**	**20 106,50**	**352**	**7077488**
19	**6101-0102-0214** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**59 081,49**	**418**	**24696063**
20	**412-102-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**552 412,38**	**70**	**38668867**
21	**6101-0107-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход /8проход/ по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$**	**54 018,25**	**250**	**13504562**
22	**6101-0107-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=7***	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$**	**54 018,47**	**121**	**6536235**
23	**6101-0107-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**$м^3$**	**54 001,12**	**201**	**10854226**

24	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	157 573,06	18	2836315
Раздел 7.		Устройство присыпных берм				33029239
		Рекультивация				
51	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка /укрепление/ откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	99 486	332	33029239

ИТОГО	139 434 815,49
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,7%	9 342 132,64
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	15 242 859,22
ИТОГО	164 019 807,34
Сметная прибыль 5%	8 200 990,37
Непредвиденные работы и затраты - 2%	3 280 396,15
Итого по части II в сметных ценах:	175 501 193,85
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40 %, к - 1,0000	70 200 477,54
в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 60 %, к - 1,0000	105 300 716,31
Коэфициент понижение	162 490 051,18
НДС на IV квартал 2024 г. - 12%	19 498 806,14
Итого с налогом	**195 000 000,00**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик "Строй модуль-Астана"
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"
БИН 001140003654
Шамуратов

Эксперт технического надзора **Козмаганбетов А.Д.**
ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"
Аттестат: № KZ16VJE00055005 от 01.06.2020г.
№ KZ86VJE00055006 от 01.06.2020г.
№ KZ59VJE00055007 от 01.06.2020г.

Эксперт авторского надзора **Жусупов Б.**
ТОО ХТ ПТ "Мекен и К"