Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик:ГККП "Досуг-центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района,БИН 990440004143,Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, Милевского, 65,Тел.: 87183492019

Подрядчик:ТОО«NamysStroy», БИН 170640026988,Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7,Тел.: 87057077767.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры с.Тимирязево Успенского района Павлодарской области

Форма №3

Договор подряда (контракт) №1 от 27.12.2023 г.

СПРАВКА № 1 от 10.04.2024 г

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2024 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					1	27.12.2023г.			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дома культуры с.Тимирязево Успенского района Павлодарской области	46 050 209,49	41 116 258,47							4 933 951,02	46 050 209,49
за месяц	46 050 209,49	41 116 258,47							4 933 951,02	46 050 209,49
удержание аванса 30%	13 815 062,85	12 334 877,54							1 480 185,31	13 815 062,85
удержание 5 %	2 302 510,47	2 055 812,92							246 697,55	2 302 510,47
К оплате:	29 932 636,17	26 725 568,01							3 207 068,16	29 932 636,17

Заказчик
ГККП "Досуг-центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района,БИН 990440004143

Руководитель _____Курманәли П.

Подрядчик
ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____Жаншуков Е.М.

Технадзор
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" БИН 060340001079

Эксперт _____Жаменкин В.С.
аттестат№KZ86VJE00060244

SANA-2015 22.3.1Д от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказ 38

Заказчик: **ГККП "Досуг-центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района,БИН 990440004143,Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, Милевского, 65,Тел.: 87183492019**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО«NamysStroy», БИН 170640026988,Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7,Тел.: 87057077767**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания дома культуры с.Тимирязево Успенского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Общестроительные работы (локальная смета №02-01-01)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 27.12.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за апрель (10.04.2024)

Общестроительные работы

Основание: №71-07-07-2022-АС

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР=72%	м2	1 038,000	224,46	-	232 989	-	-	167 752,00	432 800,00	
						224,46	-	232 989	-	-	32 059,00		
2	2	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой НР=72%	м2	1 336,300	224,46	-	299 946	-	-	215 961,00	557 180,00	
						224,46	-	299 946	-	-	41 273,00		
3	3	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	1 336,300	287,76	-	384 534	-	-	276 864,00	714 310,00	
						287,76	-	384 534	-	-	52 912,00		
4	4	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	250,000	47,54	-	11 885	-	-	8 557,00	22 077,00	
						47,54	-	11 885	-	-	1 635,00		
5	5	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72%	м	138,300	180,07	-	24 904	-	-	17 931,00	46 262,00	
						180,07	-	24 904	-	-	3 427,00		
6	6	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	695,800	146,78	3,15	102 130	2 192	-	72 937,00	189 072,00	
						143,63	1,96	99 938	1 364	-	14 005,00		

7	7	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2	695,800	444,56	20,86	309 325	14 514	-	218 756,00	570 327,00
						423,70	12,96	294 810	9 018	-	42 246,00	
8	8	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72%	м2	695,500	96,72	-	67 269	-	-	48 434,00	124 959,00
						96,72	-	67 269	-	-	9 256,00	
9	9	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	342,200	1 087,86	34,92	372 266	11 950	-	264 774,00	688 003,00
						1 052,94	21,70	360 316	7 426	-	50 963,00	
10	10	1111-0101-1101	Стяжки цементные . Разборка НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 стяжки	342,200	399,40	26,31	136 675	9 003	-	95 695,00	250 960,00
						373,09	15,31	127 671	5 239	-	18 590,00	
11	11	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72%	м2	69,000	2 433,70	187,70	167 925	12 951	-	117 376,00	308 125,00
						2 246,00	116,64	154 974	8 048	-	22 824,00	
12	12	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР=72%	м2	22,470	1 425,52	187,70	32 031	4 218	-	21 913,00	58 260,00
						1 237,82	116,64	27 814	2 621	-	4 316,00	
13	13	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Разборка НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2	632,000	599,77	63,95	379 055	40 416	-	251 951,00	681 486,00
						535,82	17,87	338 638	11 294	-	50 480,00	
14	14	1208-0101-0202	Кровли из профлиста. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	1 160,000	132,36	0,08	153 538	93	-	110 480,00	285 139,00
						132,28	-	153 445	-	-	21 121,00	
15	15	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72%	м2 кровли	1 160,000	228,09	29,49	264 584	34 208	-	172 786,00	472 360,00
						198,60	8,28	230 376	9 605	-	34 990,00	
16	16	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72%	м2 кровли	1 160,000	326,58	18,59	378 833	21 564	-	261 593,00	691 660,00
						307,99	5,22	357 268	6 055	-	51 234,00	
17	17	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР=72%	м2 кровли	1 160,000	105,47	17,31	122 345	20 080	-	77 691,00	216 039,00
						88,16	4,86	102 266	5 638	-	16 003,00	

Итого по разделу 1 **6 309 019,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 269 043,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 171 189,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 66 308,00
- накладные расходы, тенге 2 401 451,00
в т.ч. зарплата, тенге 216 130,59
- сметная прибыль (8 %), тенге 467 334,00

Раздел 2 Кровля

18	23	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	920,000	1 120,24	33,91	1 030 621	31 197	750 729	182 756,00	1 310 447,00
						270,32	5,58	248 694	5 134	-	97 070,00	
19	24	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	920,000	1 316,43	70,01	1 211 116	64 409	489 348	484 214,00	1 830 956,00
						714,52	16,48	657 358	15 162	-	135 626,00	
20	25	234-101-0303	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м3	1 м3	138,000	25 157,00	-	3 471 666	-	3 471 666	-	3 749 399,00
						-	-	-	-	-	277 733,00	
21	26	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	920,000	953,49	147,92	877 211	136 086	459 218	226 117,00	1 191 594,00
						306,42	34,94	281 906	32 145	-	88 266,00	
22	27	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72% Коб =15	м2 стяжки	13 800,000	26,09	2,21	360 042	30 498	313 950	16 593,00	406 766,00
						1,13	0,54	15 594	7 452	-	30 131,00	
23	28	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72%	т	1,857	20 424,60	1 869,00	37 938	3 472	78	25 840,00	68 880,00
						18 513,60	807,74	34 389	1 500	-	5 102,00	
24	29	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	1,857	481 766,00	-	894 871	-	894 871	-	966 461,00
						-	-	-	-	-	71 590,00	
25	30	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой под мауэрлат НР=72%	м2 изолируемой поверхности	220,000	529,69	16,81	116 532	3 698	88 924	17 875,00	145 160,00
						108,68	4,17	23 910	917	-	10 753,00	

26	31	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (Стойки, лежни, мауэрлат и пр.) НР=72%	м3 древесины в конструкции	16,789	178 252,82	1 490,97	2 992 687	25 032	2 418 025	403 571,00	3 667 959,00	
						32 737,50	648,36	549 630	10 885	-	271 701,00		
27	32	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72%	м3 древесины в конструкции	11,400	183 249,13	1 025,13	2 089 040	11 686	1 709 751	267 912,00	2 545 508,00	
						32 245,86	394,46	367 603	4 497	-	188 556,00		
28	33	261-107-0594	Ерши металлические	1 кг	90,000	264,00	-	23 760	-	23 760	-	25 661,00	
						-	-	-	-	-	1 901,00		
29	34	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	13,600	308,00	-	4 189	-	4 189	-	4 524,00	
						-	-	-	-	-	335,00		
30	35	261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	1 кг	1,360	930,00	-	1 265	-	1 265	-	1 366,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	101,00		
31	36	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	1 кг	0,480	871,00	-	418	-	418	-	451,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	33,00		
32	37	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	1 160,000	1 872,53	15,34	2 172 135	17 794	1 856 650	221 219,00	2 584 822,00	
						256,63	8,24	297 691	9 558	-	191 468,00		
33	38	1208-0101-1402	Контробрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	1 160,000	311,51	15,34	361 352	17 794	45 866	221 219,00	629 177,00	
						256,63	8,24	297 691	9 558	-	46 606,00		
34	39	215-202-0703	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	1 м3	1,680	102 092,00	-	171 515	-	171 515	-	185 236,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	13 721,00		
35	40	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	28,189	11 676,15	78,86	329 139	2 223	293 121	25 032,00	382 505,00	
						1 198,86	34,47	33 795	972	-	28 334,00		
36	41	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72%	м2 обработанной поверхности	1 160,000	406,73	3,65	471 807	4 234	414 897	39 263,00	551 956,00	
						45,41	1,60	52 676	1 856	-	40 886,00		
37	42	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой - под профлист НР=72%	м2 изолируемой поверхности	1 160,000	121,84	13,16	141 334	15 266	-	94 252,00	254 433,00	
						108,68	4,17	126 069	4 837	-	18 847,00		

38	43	261-105-0701	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2 Коб =1,1	1 м2	1 276,000	194,00	-	247 544	-	247 544	-	267 348,00
						-	-	-	-	-	19 804,00	
39	44	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	1 160,000	6 320,01	27,19	7 331 212	31 540	6 232 193	777 537,00	8 757 449,00
						920,24	10,72	1 067 478	12 435	-	648 700,00	
40	45	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=72%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	41,344	6 444,72	36,12	266 451	1 493	175 860	64 632,00	357 570,00
						2 155,01	16,21	89 097	670	-	26 487,00	
41	46	1110-0102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки НР=72%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	45,220	3 217,85	22,39	145 511	1 012	119 269	18 494,00	177 125,00
						557,93	10,09	25 230	456	-	13 120,00	

Итого по разделу 2 **30 062 753,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 168 811,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 397 434,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 118 034,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 20 183 105,95
- накладные расходы, тенге 3 086 526,00
в т.ч. зарплата, тенге 277 787,34
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 226 871,00

Раздел 3 Окна

42	57	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72%	м2	53,067	3 204,66	220,12	170 062	11 681	80 763	60 080,00	248 553,00
						1 462,64	109,81	77 618	5 827	-	18 411,00	
43	58	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72%	м2	3,552	4 109,83	227,16	14 598	807	7 605	4 738,00	20 883,00
						1 741,55	111,32	6 186	395	-	1 547,00	

44	59	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72%	м2	3,204	3 101,50 1 278,64	223,86 111,32	9 937 4 097	717 357	5 123 -	3 207,00 1 052,00	14 196,00	
45	60	223-102-0306	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	53,067	26 924,00 -	- -	1 428 776 -	- -	1 428 776 -	- 114 302,00	1 543 078,00	Казахстан
46	61	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	6,756	38 517,00 -	- -	260 221 -	- -	260 221 -	- 20 818,00	281 039,00	Казахстан
47	62	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=72%	м	28,650	4 436,18 292,96	6,56 3,12	127 097 8 393	188 89	118 515 -	6 107,00 10 656,00	143 860,00	
48	63	290-000-0001 (ПЛ)	Ограничитель открывания пластиковых окон (кпл)	1 шт	4,000	660,00 -	- -	2 640 -	- -	2 640 -	- 211,20	2 851,00	
49	64	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР=72%	м	31,300	1 620,41 393,63	2,66 1,44	50 719 12 321	83 45	38 315 -	8 904,00 4 770,00	64 393,00	

Итого по разделу 3 **2 318 853,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 108 615,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 13 476,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 713,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 941 958,00
- накладные расходы, тенге 83 036,00
в т.ч. зарплата, тенге
- сметная прибыль (8 %), тенге 7 473,24

171 767,20

Раздел 11 По нулевой смете. Исключаемые работы.ЛС№2-1-1. Общестроительные работы.

11.1 Кровля

50	1	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72% Коб =-1	м2 кровли	-1 160,000	6 320,01 920,24	27,19 10,72	-7 331 212 -1 067 478	-31 540 -12 435	-6 232 193 -	-777 537,00 -648 700,00	-8 757 449,00

Раздел 12 По нулевой смете. Добавляемые работы.

12.1 Кровля

51	1	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	1 160,000	5 401,16 920,24	27,19 10,72	6 265 346 1 067 478	31 540 12 435	5 166 327 -	777 537,00 563 431,00	7 606 314,00

Итого по разделу 12 **7 606 314,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 067 478,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 31 540,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 12 435,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 166 327,00
- накладные расходы, тенге 777 537,00
- в т.ч. зарплата, тенге 69 978,33
- сметная прибыль (8 %), тенге 563 431,00

Итого **37 539 490,00**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 7546469,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 582099,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 191055,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 23460648,95
- накладные расходы, тенге 3385692,59
- в т.ч. зарплата, тенге 752594,58
- сметная прибыль (8 %), тенге 2313369,20

Всего	**37 539 490,00**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**750 789,80**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**38 290 279,80**
Итого с учетом пониж.коэф. К=0,98	**37 524 474,20**
НДС (12%)	4502936,90
Итого	**42 027 411,10**

Заказчик

ГККП "Досуг-центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района,БИН 990440004143

Руководитель_____Курманәли П.

Авторский надзор

ТОО "Алға",БИН 971040007298

Директор_____Третьяков К.Е.

Технический надзор

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" БИН 060340001079

Эксперт_____Каменкин В.С.
аттестат№KZ86VJE00060244 от 11.12.2020 г.

Подрядчик

ТОО«NamysStroy», БИН 170640026988

Директор_____Жаншуков Е.М.

SANA-2015 22.3.1Д от 14.07.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказ 38

Заказчик: **ГККП "Досуг-центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата Успенского района,БИН 990440004143,Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, Милевского, 65,Тел.: 87183492019**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО«NamysStroy», БИН 170640026988,Павлодарская область, г.Павлодар, Чайковского, 4/7,Тел.: 87057077767**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания дома культуры с.Тимирязево Успенского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Электроснабжение и электроосвещение (локальная смета №02-01-04)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 27.12.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2 за апрель (10.04.2024)

Электроснабжение и электроосвещение.

Основание: ЭМО

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1217-0101-2601	Щитки групповые на лестничной клетке. Демонтаж	шт.	5,000	869,52	-	4 348	-	-	3 131,00		
			НР=72%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;			869,52	-	4 348	-	-	598,00	8 077,00	
2	2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	105,000	73,64	-	7 732	-	-	5 567,00		
						73,64	-	7 732	-	-	1 064,00	14 363,00	
3	3	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72%	шт.	280,000	80,43	0,73	22 520	204	-	16 158,00		
						79,70	0,45	22 316	126	-	3 094,00	41 772,00	
4	4	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР=72%	м	4 500,000	32,03	-	144 135	-	-	103 777,00		
						32,03	-	144 135	-	-	19 833,00	267 745,00	

Итого по разделу 1 **331 957,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 178 531,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 204,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 126,00
- накладные расходы, тенге 128 633,00

в т.ч. зарплата, тенге 11 576,97

			- сметная прибыль (8 %), тенге									24 589,00	
Раздел 6 Кабельные изделия и провода													
5	36	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в	м	200,000	140,51	1,46	28 102	292	2 820	18 010,00	49 801,00	
						124,95	0,12	24 990	24	-	3 689,00		
6	37	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72%	м	2 950,000	286,73	2,20	845 854	6 490	145 111	500 032,00	1 453 557,00	
						235,34	0,08	694 253	236	-	107 671,00		
7	38	243-106-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0 66	1 км	0,010	9 128 051,00	-	91 281	-	91 281	-	98 583,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 302,00		
8	39	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0 66	1 км	0,020	3 620 918,00	-	72 418	-	72 418	-	78 211,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 793,00		
9	40	243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0 66	1 км	0,010	901 411,00	-	9 014	-	9 014	-	9 735,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	721,00		
10	41	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0 66	1 км	0,010	956 170,00	-	9 562	-	9 562	-	10 327,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	765,00		
11	42	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0 66	1 км	0,200	610 821,00	-	122 164	-	122 164	-	131 937,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 773,00		
12	43	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0 66	1 км	1,200	574 495,00	-	689 394	-	689 394	-	744 546,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	55 152,00		
13	44	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0 66	1 км	1,700	372 858,00	-	633 859	-	633 859	-	684 568,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	50 709,00		

Итого по разделу 6	**3 261 265,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	719 243,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 782,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	260,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 775 622,48
- накладные расходы, тенге	518 042,00
в т.ч. зарплата, тенге	46 623,78
- сметная прибыль (8 %), тенге	241 575,00
Итого	**3 593 222,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	897774,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6986,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	386,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1775622,48
- накладные расходы, тенге	646675,00
в т.ч. зарплата, тенге	58200,75
- сметная прибыль (8 %), тенге	266164,00

Всего	**3 593 222,00**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**71 864,00**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**3 665 086,00**
Итого с понижающим коэффицентом К=0,98	**3 591 784,28**
НДС (12%)	431014,11
Итого	**4 022 798,39**

Заказчик
ГККП "Досуг-центр" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Успенского района, акимата
Руководитель_____Курманэли П.

Авторский надзор
ТОО "Алга",БИН 971040007298

Директор_____Третьяков К.Е.

Технический надзор

ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" БИН 060340001079

Эксперт_____Жаменкин В.С.
аттестат№KZ86VJE00060244 от 11.12.2020 г.

Подрядчик

ТОО«NamysStroy», БИН 170640026988

Директор_____Жаншуков Е.М.