Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"

СПРАВКА №12
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		89	07.07.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"	2 127 668 519,29	232 055 628	1 785 879 498	219 641 140					27 846 675	259 902 303

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400 _____ К.Т. Галеев
М.П. (подпись)

Подрядчик:
ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 _____ Е.С. Махиня
М.П. (подпись)

Технический надзор:
Директор ТОО "Қабылан эксперт" БИН 060340007781 Аттестат №KZ15VJE00068894 от 13.09.2021 г. _____ Байдаров Ж.М.
М.П. (подпись)

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.:8(7152)36-01-70**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№89** от **07.07.2022 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12

за август 2024 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1.Конструкции железобетонные.										
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	147,4	66,95	66,95	9868	9868	--	2578	13442	
			НР - 32%; СП - 8%			--	24,29	--	3580		996		
2	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	368,5	347,45	156,58	128035	57700	--	71634	215642	
			НР - 32%; СП - 8%			190,87	79,12	70336	29156		15974		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				137903	67568	--	74212	229084	
								70336	32736	--	16970		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				137903					
		Всего заработная плата		Тенге					103072				
			Накладные расходы	Тенге				74212					
			Сметная прибыль	Тенге				16970					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				229085					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57	
			Сметная заработная плата	Тенге					103072				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				229085					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57	
			Сметная заработная плата	Тенге					103072				
			РАЗДЕЛ 7. Плиты /лист 13/										
			Плита ПМ-1 /1 шт/										
3	83	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	$м^3$	5,21	65 952,74	3 422,12	343614	17829	116691	194787	581473	
			НР - 91%; СП - 8%			40 133,18	951,59	209094	4958		43072		
4	84	212-101-0903 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	5,28815	32 652	--	172669	--	172669	--	186482	
			СП - 8%			--	--	--	--		13813		
5	85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,033	347 145	--	11456	--	11456	--	12372	

			СП - 8%			--	--	--	--		916		
6	86	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,133	315 987	--	42026	--	42026	--	45388	
			СП - 8%			--	--	--	--		3362		
7	87	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,81	292 993	--	237324	--	237324	--	256310	
			СП - 8%			--	--	--	--		18986		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				807089	17829	580166	194787	1082025	
								209094	4958	--	80149		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				807089					
		Материалы		Тенге				116691					
		Всего заработная плата		Тенге					214052				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				463475					
			Накладные расходы	Тенге				194787					
			Сметная прибыль	Тенге				80149					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1082025					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93	
			Сметная заработная плата	Тенге					214052				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1082025					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93	
			Сметная заработная плата	Тенге					214052				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-1	**Тенге**				944992	85397	580166	268999	1311109	
								279430	37694	--	97119		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				944992					
		Материалы		Тенге				116691					
		Всего заработная плата		Тенге					317124				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				463475					
			Накладные расходы	Тенге				268999					
			Сметная прибыль	Тенге				97119					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1311110					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150	
			Сметная заработная плата	Тенге					317124				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-1	Тенге				1311110					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150	
			Сметная заработная плата	Тенге					317124				
			Локальная смета №2-1-3.Архитектурно-строительные решения.										
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
			Приямок ПР-1										
8	29	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,25	12 923,18	3 492,7	3231	874	1865	847	4404	
			НР - 93%; СП - 8%			1 967,78	1 674,65	492	419		326		
9	30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,25	4 897,2	2 047,01	1224	512	1	773	2156	
			НР - 91%; СП - 8%			2 850,12	546,42	713	137		160		
10	31	212-101-0401 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,255	22 741	--	5799	--	5799	--	6263	
			СП - 8%			--	--	--	--		464		

11	32	1114-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Приямки монолитные бетонные прямоугольные . Устройство**	м^3 бетона	1,2	17 273,74	171,77	20728	207	8887	11611	34926	
			НР - 99%; СП - 8%			9 695,28	77,98	11634	94		2587		
12	33	212-101-0903 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	м^3	1,224	32 652	--	39966	--	39966	--	43163	
			СП - 8%			--	--	--	--		3197		
13	34	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,09608	33 926,28	2 768,89	3260	266	16	2829	6576	
			НР - 91%; СП - 8%			30 998,91	1 352,09	2978	130		487		
14	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,007	347 145	--	2430	--	2430	--	2624	
			СП - 8%			--	--	--	--		194		
15	36	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,074	315 987	--	23383	--	23383	--	25254	
			СП - 8%			--	--	--	--		1871		
16	37	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,01508	454 730	--	6857	--	6857	--	7406	
			СП - 8%			--	--	--	--		549		
17	38	234-102-0102 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	м^3	0,03	17 179	--	515	--	515	--	556	
			СП - 8%			--	--	--	--		41		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				107393	1859	89719	16060	133328	
								15817	780	--	9876		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				107393					
		Материалы		Тенге				10769					
		Всего заработная плата		Тенге					16597				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78950					
			Накладные расходы	Тенге				16060					
			Сметная прибыль	Тенге				9876					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				133329					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					16597				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				133329					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					16597				
			РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытия										
			Второй этаж Секция 2										
			Плита ПМ1 /2 шт/										
18	313	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м^3	2,3	65 952,74	3 422,12	151691	7871	51514	85990	256696	
			НР - 91%; СП - 8%			40 133,18	951,59	92306	2189		19015		

19	314	212-101-0905 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	2,3345	32 052	--	74825	--	74825	--	80811	
			СП - 8%			--	--	--	--		5986		
20	315	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,54096	315 987	--	170936	--	170936	--	184611	
			СП - 8%			--	--	--	--		13675		
21	316	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00302	347 145	--	1048	--	1048	--	1132	
			СП - 8%			--	--	--	--		84		
22	317	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,39556	513 076	--	202952	--	202952	--	219188	
			СП - 8%			--	--	--	--		16236		
23	318	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции дверей, люков. Монтаж	т конструкций	0,05852	219 234,38	9 233,46	12830	540	167	8539	23079	
			НР - 69%; СП - 8%			207 167,86	4 310,3	12123	252		1710		
24	319	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02712	454 730	--	12332	--	12332	--	13319	
			СП - 8%			--	--	--	--		987		
25	320	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0314	406 896	--	12777	--	12777	--	13799	
			СП - 8%			--	--	--	--		1022		
			Второй этаж Секция 3										
			Плита ПМ1 /1 шт/										
26	325	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	1,15	65 952,74	3 422,12	75846	3935	25758	42995	128348	
			НР - 91%; СП - 8%			40 133,18	951,59	46153	1094		9507		
27	326	212-101-0905 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	1,16725	32 052	--	37413	--	37413	--	40406	
			СП - 8%			--	--	--	--		2993		
28	327	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27048	315 987	--	85468	--	85468	--	92305	
			СП - 8%			--	--	--	--		6837		
29	328	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00151	347 145	--	524	--	524	--	566	
			СП - 8%			--	--	--	--		42		
30	329	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,19778	513 076	--	101476	--	101476	--	109594	
			СП - 8%			--	--	--	--		8118		

31	330	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции дверей, люков. Монтаж	т конструкций	0,02926	219 234,38	9 233,46	6415	270	83	4270	11539	
			НР - 69%; СП - 8%			207 167,86	4 310,3	6062	126		855		
32	331	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01356	454 730	–	6166	–	6166	–	6659	
			СП - 8%			–	–	–	–		493		
33	332	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0157	406 896	–	6388	–	6388	–	6899	
			СП - 8%			–	–	–	–		511		
			Второй этаж Секция 5										
			Плита ПМ1 /1 шт/										
34	337	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	1,15	65 952,74	3 422,12	75846	3935	25758	42995	128348	
			НР - 91%; СП - 8%			40 133,18	951,59	46153	1094		9507		
35	338	212-101-0905 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	1,16725	32 052	–	37413	–	37413	–	40406	
			СП - 8%			–	–	–	–		2993		
36	339	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27048	315 987	–	85468	–	85468	–	92305	
			СП - 8%			–	–	–	–		6837		
37	340	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00151	347 145	–	524	–	524	–	566	
			СП - 8%			–	–	–	–		42		
38	341	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,19778	513 076	–	101476	–	101476	–	109594	
			СП - 8%			–	–	–	–		8118		
39	342	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции дверей, люков. Монтаж	т конструкций	0,02926	219 234,38	9 233,46	6415	270	83	4270	11539	
			НР - 69%; СП - 8%			207 167,86	4 310,3	6062	126		855		
40	343	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01356	454 730	–	6166	–	6166	–	6659	
			СП - 8%			–	–	–	–		493		
41	344	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0157	406 896	–	6388	–	6388	–	6899	
			СП - 8%			–	–	–	–		511		
			Третий этаж Секция 6										
			Плита ПМ1 /1 шт/										

42	353	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	1,34	65 952,74	3 422,12	88377	4586	30013	50099	149554	
			НР - 91%; СП - 8%			40 133,18	951,59	53778	1275		11078		
43	354	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3601	27 840	--	37865	--	37865	--	40894	
			СП - 8%			--	--	--	--		3029		
44	355	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,20337	291 548	--	59292	--	59292	--	64035	
			СП - 8%			--	--	--	--		4743		
45	356	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00412	330 673	--	1362	--	1362	--	1471	
			СП - 8%			--	--	--	--		109		
46	357	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00103	347 145	--	358	--	358	--	387	
			СП - 8%			--	--	--	--		29		
47	358	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,19172	513 076	--	98367	--	98367	--	106236	
			СП - 8%			--	--	--	--		7869		
			Плита ПМ2 /1 шт/										
48	359	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	$м^3$	0,82	65 952,74	3 422,12	54081	2806	18366	30657	91518	
			НР - 91%; СП - 8%			40 133,18	951,59	32909	780		6779		
49	360	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,8323	27 780	--	23121	--	23121	--	24971	
			СП - 8%			--	--	--	--		1850		
50	361	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17154	315 987	--	54204	--	54204	--	58540	
			СП - 8%			--	--	--	--		4336		
51	362	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,12522	513 076	--	64247	--	64247	--	69387	
			СП - 8%			--	--	--	--		5140		
52	363	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции дверей, люков. Монтаж	т конструкций	0,02926	219 234,38	9 233,46	6415	270	83	4270	11539	
			НР - 69%; СП - 8%			207 167,86	4 310,3	6062	126		855		
53	364	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01356	454 730	--	6166	--	6166	--	6659	
			СП - 8%			--	--	--	--		493		

54	365	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0157	406 896	–	6388	–	6388	–	6899	
			СП - 8%			–	–	–	–		511		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1779026	24483	1452935	274085	2217357	
								301608	7062	–	164248		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1746951					
		Материалы		Тенге				151407					
		Всего заработная плата		Тенге					277731				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1301110					
			Накладные расходы	Тенге				252736					
			Сметная прибыль	Тенге				159973					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2159660					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120	
			Сметная заработная плата	Тенге					277731				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32075					
		Материалы		Тенге				415					
		Всего заработная плата		Тенге					30939				
			Накладные расходы	Тенге				21349					
			Сметная прибыль	Тенге				4275					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				57699					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					30939				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2217359					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134	
			Сметная заработная плата	Тенге					308670				
			РАЗДЕЛ 7. Крыльца										
			Крыльцо КР-1 /1 шт/										
55	453	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	3,2	12 923,18	3 492,7	41354	11177	23880	10840	56369	
			НР - 93%; СП - 8%			1 967,78	1 674,65	6297	5359		4176		
56	454	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	3,2	13 787,17	12,72	44119	41	18417	24122	73700	
			НР - 94%; СП - 8%			8 019,13	–	25661	–		5459		
57	455	212-101-0615 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	3,264	25 044	–	81744	–	81744	–	88283	
			СП - 8%			–	–	–	–		6539		
			Крыльцо КР-3 /1 шт/										
58	456	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	5,3	12 923,18	3 492,7	68493	18512	39552	17954	93362	
			НР - 93%; СП - 8%			1 967,78	1 674,65	10429	8876		6916		
59	457	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	5,3	13 787,17	12,72	73072	67	30504	39951	122065	
			НР - 94%; СП - 8%			8 019,13	–	42501	–		9042		
60	458	212-101-0615 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	5,406	25 044	–	135388	–	135388	–	146219	
			СП - 8%			–	–	–	–		10831		
			Крыльцо КР-8 /2 шт/										

61	468	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,5	12 923,18	3 492,7	6462	1746	3732	1694	8808	
			НР - 93%; СП - 8%			1 967,78	1 674,65	984	837		652		
62	469	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,5	13 787,17	12,72	6894	6	2878	3769	11516	
			НР - 94%; СП - 8%			8 019,13	--	4010	--		853		
63	470	212-101-0615 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	0,51	25 044	--	12772	--	12772	--	13794	
			СП - 8%			--	--	--	--		1022		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				470298	31549	348867	98330	614116	
								89882	15072	--	45490		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				470298					
		Материалы		Тенге				118962					
		Всего заработная плата		Тенге					104954				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				229904					
			Накладные расходы	Тенге				98330					
			Сметная прибыль	Тенге				45490					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				614118					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	Тенге					104954				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				614118					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	Тенге					104954				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-3	Тенге				2356717	57891	1891521	388475	2964801	
								407307	22914	--	219614		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2324642					
		Материалы		Тенге				281138					
		Всего заработная плата		Тенге					399282				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1609964					
			Накладные расходы	Тенге				367126					
			Сметная прибыль	Тенге				215339					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2907107					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177	
			Сметная заработная плата	Тенге					399282				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32075					
		Материалы		Тенге				415					
		Всего заработная плата		Тенге					30939				
			Накладные расходы	Тенге				21349					
			Сметная прибыль	Тенге				4275					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				57699					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					30939				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-3	Тенге				2964806					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191	
			Сметная заработная плата	Тенге					430221				
			Локальная смета №2-1-4.Архитектурные решения										
			РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка /лист 10/										
			Фасад										
64	1	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	100	9 747,42	700,92	974742	70092	4699	721679	1832135	

			НР - 80%; СП - 8%			8 999,51	21,48	899951	2148		135714		
			Откосы и отливы										
65	4	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	1 282	3 209,48	7,08	4114553	9077	2856308	1001847	5525712	
			НР - 80%; СП - 8%			974,39	2,45	1249168	3141		409312		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5089295	79169	2861007	1723526	7357847	
								2149119	5289	--	545026		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5089295					
		Материалы		Тенге				2861008					
		Всего заработная плата		Тенге					2154408				
			Накладные расходы	Тенге				1723526					
			Сметная прибыль	Тенге				545026					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7357847					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								869	
			Сметная заработная плата	Тенге					2154408				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7357847					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								869	
			Сметная заработная плата	Тенге					2154408				
	ОТДЕЛ 4.Секция 4												
	РАЗДЕЛ 9. Кирпичная кладка /лист 62/												
			Утепление стен										
66	106	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 130 мм**	$м^2$	100	730,12	5,54	73012	554	15070	46086	128626	
			НР - 80%; СП - 8%			573,88	2,2	57388	220		9528		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				73012	554	15070	46086	128626	
								57388	220	--	9528		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				73012					
		Материалы		Тенге				15070					
		Всего заработная плата		Тенге					57608				
			Накладные расходы	Тенге				46086					
			Сметная прибыль	Тенге				9528					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128626					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25	
			Сметная заработная плата	Тенге					57608				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				128626					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25	
			Сметная заработная плата	Тенге					57608				
	РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка /лист 39/												
			Потолок										
67	113	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28прим.	**Стены. Окраска простая огнестойкая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	510,35	482,06	3,09	246019	1577	1189	195284	476608	
			НР - 80%; СП - 8%			476,64	1,67	243253	852		35304		
68	114	236-202-1010 РСНБ РК 2022	**Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009**	кг	136,26345	2 695	--	367230	--	367230	--	396608	
			СП - 8%			--	--	--	--		29378		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				613249	1577	368419	195284	873216	
								243253	852	--	64682		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				613249					
		Материалы		Тенге				1189					
		Всего заработная плата		Тенге					244105				

		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				367230					
			Накладные расходы	Тенге				195284					
			Сметная прибыль	Тенге				64682					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				873215					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104	
			Сметная заработная плата	Тенге					244105				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				873215					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104	
			Сметная заработная плата	Тенге					244105				
	ОТДЕЛ 5.Секция 5												
	РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка /лист 39/												
			Потолок										
69	**138**	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м²**	**800**	**3 081,99**	**250,57**	**2465592**	**200456**	**--**	**1895718**	**4710215**	
			НР - 80%; СП - 8%			**2 831,42**	**130,64**	**2265136**	**104512**		**348905**		
70	**140**	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**100**	**2 024,48**	**12,07**	**202448**	**1207**	**51031**	**120579**	**348869**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1 502,1**	**5,14**	**150210**	**514**		**25842**		
71	**141**	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**100**	**1 545,61**	**9,46**	**154561**	**946**	**27401**	**101374**	**276410**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1 262,14**	**5,04**	**126214**	**504**		**20475**		
			Стены										
72	**145**	**1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**250**	**1 027,73**	**7,7**	**256932**	**1925**	**89062**	**133410**	**421569**	
			НР - 80%; СП - 8%			**663,78**	**3,27**	**165945**	**817**		**31227**		
73	**146**	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**250**	**1 084,86**	**7,7**	**271215**	**1925**	**89062**	**144836**	**449335**	
			НР - 80%; СП - 8%			**720,91**	**3,27**	**180228**	**817**		**33284**		
74	**148**	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м² поверхности облицовки**	**100**	**7 002,1**	**28,53**	**700210**	**2853**	**306096**	**314186**	**1095547**	
			НР - 80%; СП - 8%			**3 912,61**	**14,71**	**391261**	**1471**		**81152**		
			Плинтус										
75	**150**	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**233,25**	**699,55**	**3,27**	**163170**	**763**	**7781**	**145723**	**333605**	
			НР - 94%; СП - 8%			**662,92**	**1,71**	**154626**	**399**		**24711**		
76	**151**	**233-202-0101 РСНБ РК 2022**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м²**	**11,779125**	**1 416**	**--**	**16679**	**--**	**16679**	**--**	**18013**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1334**		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**4230807**	**210075**	**587112**	**2855826**	**7653563**	
								3433620	**109034**	**–**	**566930**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4230807**					
		Материалы		Тенге				**570433**					
		Всего заработная плата		Тенге					**3542654**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16679**					
			Накладные расходы	Тенге				**2855826**					
			Сметная прибыль	Тенге				**566930**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7653563**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1384**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**3542654**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**7653563**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1384**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**3542654**				
	ОТДЕЛ 6.Секция 6												
	РАЗДЕЛ 14. Внутренняя отделка /лист 40/												
			Потолок										
77	**173**	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**1 045,08**	**2 024,48**	**12,07**	**2115744**	**12614**	**533315**	**1260149**	**3645965**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1 502,1**	**5,14**	**1569815**	**5372**		**270071**		
78	**174**	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**1 045,08**	**1 545,61**	**9,46**	**1615286**	**9886**	**286363**	**1059444**	**2888708**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1 262,14**	**5,04**	**1319037**	**5267**		**213978**		
			Стены										
79	**177**	**1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**800**	**2 391,53**	**117,91**	**1913224**	**94328**	**404568**	**1198099**	**3360229**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1 767,91**	**104,12**	**1414328**	**83296**		**248906**		
80	**178**	**1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**1 257,69**	**1 027,73**	**7,7**	**1292566**	**9685**	**448052**	**671154**	**2120817**	
			НР - 80%; СП - 8%			**663,78**	**3,27**	**834829**	**4113**		**157098**		
81	**179**	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**1 257,69**	**1 084,86**	**7,7**	**1364418**	**9685**	**448052**	**728635**	**2260497**	
			НР - 80%; СП - 8%			**720,91**	**3,27**	**906681**	**4113**		**167444**		
82	**181**	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**780,24**	**7 002,1**	**28,53**	**5463319**	**22260**	**2388284**	**2451402**	**8547898**	
			НР - 80%; СП - 8%			**3 912,61**	**14,71**	**3052775**	**11477**		**633178**		
			Плинтус										

83	183	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	384,27	699,55	3,27	268816	1256	12820	240074	549601	
			НР - 94%; СП - 8%			662,92	1,71	254740	657		40711		
84	184	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	19,405635	1 416	--	27478	--	27478	--	29676	
			СП - 8%			--	--	--	--		2198		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				14060851	159714	4548932	7608957	23403391	
								9352205	114295	--	1733584		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14060851					
		Материалы		Тенге				4521451					
		Всего заработная плата		Тенге					9466500				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27478					
			Накладные расходы	Тенге				7608957					
			Сметная прибыль	Тенге				1733584					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23403392					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3832	
			Сметная заработная плата	Тенге					9466500				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				23403392					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3832	
			Сметная заработная плата	Тенге					9466500				
			РАЗДЕЛ 15. Полы /лист 41/										
			Подраздел 1.Полы на отм. + 0.000										
			Тип 2										
85	202	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	47,9317084	1 209,03	2,4	57951	115	22421	33290	98541	
			НР - 94%; СП - 8%			738,87	--	35415	--		7299		
86	203	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	287,5902504	126,4	0,61	36351	175	33547	2471	41928	
			НР - 94%; СП - 8%			9,14	--	2629	--		3106		
87	204	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	87,49	3 240,43	131,59	283505	11513	41765	222432	546412	
			НР - 94%; СП - 8%			2 631,47	73,18	230227	6403		40475		
88	205	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	89,2398	3 065	--	273520	--	273520	--	295402	
			СП - 8%			--	--	--	--		21882		
			Тип 4										
89	226	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	512,21	878,48	78,75	449966	40336	125036	285348	794139	
			НР - 94%; СП - 8%			555,62	37,03	284594	18967		58825		
90	227	233-101-0116 СпрСЦ 09.2023	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34-43 типа IVC	$м^2$	532,6984	5 644	--	3006550	--	3006550	--	3247074	
			СП - 8%			--	--	--	--		240524		

			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				552865					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52139				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					25370				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3502839			
		Накладные расходы		Тенге							543541		
		Сметная прибыль		Тенге							372111		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								5023495	
			Подраздел 3.Полы на отм. + 3.300										
			Тип 2										
91	**249**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**14,4474957**	**1 209,03**	**2,4**	**17467**	**35**	**6757**	**10034**	**29701**	
			НР - 94%; СП - 8%			**738,87**	**--**	**10675**	**--**		**2200**		
92	**250**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**86,6849744**	**126,4**	**0,61**	**10957**	**53**	**10112**	**745**	**12638**	
			НР - 94%; СП - 8%			**9,14**	**--**	**792**	**--**		**936**		
93	**251**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**14,4474957**	**1 209,03**	**2,4**	**17467**	**35**	**6757**	**10034**	**29701**	
			НР - 94%; СП - 8%			**738,87**	**--**	**10675**	**--**		**2200**		
94	**252**	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**23,28**	**3 240,43**	**131,59**	**75437**	**3064**	**11112**	**59186**	**145393**	
			НР - 94%; СП - 8%			**2 631,47**	**73,18**	**61261**	**1704**		**10770**		
95	**253**	**233-202-0103 РСНБ РК 2022**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**23,7456**	**3 065**	**--**	**72780**	**--**	**72780**	**--**	**78602**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5822**		
			Полы на отм. + 6.600 /чердачное помещение/										
96	**266**	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**2 048,99**	**-200,34**	**-18,31**	**-410495**	**-37517**	**--**	**-356297**	**-828136**	
			НР - 92%; СП - 8%			**-182,03**	**-6,98**	**-372978**	**-14302**		**-61343**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				-289575					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-34330				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					-12598				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						107521			
		Накладные расходы		Тенге							-276298		
		Сметная прибыль		Тенге							-39415		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								-532100	
			Подраздел 4.Полы на отм. + 6.600										
			Тип 2										
97	**277**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**9,44**	**1 209,03**	**2,4**	**11413**	**23**	**4415**	**6556**	**19407**	
			НР - 94%; СП - 8%			**738,87**	**--**	**6975**	**--**		**1438**		

98	278	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	56,64	126,4	0,61	7159	35	6606	487	8257	
			НР - 94%; СП - 8%			9,14	--	518	--		612		
99	279	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	9,44	3 240,43	131,59	30590	1242	4507	24000	58957	
			НР - 94%; СП - 8%			2 631,47	73,18	24841	691		4367		
100	280	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	9,6288	3 065	--	29512	--	29512	--	31873	
			СП - 8%			--	--	--	--		2361		
			Тип 3										
101	287	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	46,26	3 240,43	131,59	149902	6087	22083	117610	288913	
			НР - 94%; СП - 8%			2 631,47	73,18	121732	3385		21401		
102	288	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	47,1852	3 065	--	144623	--	144623	--	156193	
			СП - 8%			--	--	--	--		11570		
			Тип 10										
103	291	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	88,38	3 240,43	131,59	286389	11630	42190	224695	551970	
			НР - 94%; СП - 8%			2 631,47	73,18	232569	6468		40887		
104	292	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	90,1476	3 065	--	276302	--	276302	--	298406	
			СП - 8%			--	--	--	--		22104		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				386635					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19017				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					10544				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						530239			
		Накладные расходы		Тенге							373348		
		Сметная прибыль		Тенге							104740		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								1413978	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				4827346	36826	4140595	640591	5905371	
								649925	23316	--	437436		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4827346					
		Материалы		Тенге				337312					
		Всего заработная плата		Тенге					673241				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3803287					
			Накладные расходы	Тенге				640591					
			Сметная прибыль	Тенге				437436					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5905373					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302	
			Сметная заработная плата	Тенге					673241				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				5905373					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302	
			Сметная заработная плата	Тенге					673241				
			РАЗДЕЛ 16.Проемы /лист 42/										
			Дверные проемы										
105	293	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м^2	300	3 868,18	157,62	1160454	47286	345693	711750	2021980	
			НР - 90%; СП - 8%			2 558,25	77,86	767475	23358		149776		
106	295	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П, ДГ 21-11П**	м^2	17,01	11 629	–	197809	–	197809	–	213634	
			СП - 8%			–	–	–	–		15825		
107	297	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью более 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м^2	4,4	3 274,66	219,77	14409	967	3853	9075	25362	
			НР - 90%; СП - 8%			2 179,28	112,33	9589	494		1879		
			Жалюзийные решетки										
108	303	1120-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м^2. Установка /Жр-1/**	решетка	10	6 235,77	246,2	62358	2462	15000	45005	115952	
			НР - 98%; СП - 8%			4 489,62	102,7	44896	1027		8589		
109	304	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м^2. Установка /Жр-2/**	решетка	12	4 958,2	188,01	59498	2256	12129	45066	112929	
			НР - 98%; СП - 8%			3 759,38	72,74	45113	873		8365		
110	305	222-509-0701 РСНБ РК 2022	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	т	0,24204	1 114 735	–	269810	–	269810	–	291395	
			СП - 8%			–	–	–	–		21585		
			Подоконные доски										
111	310	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м /150 мм/**	м	2,7	3 871,62	9,62	10453	26	9103	1205	12590	
			НР - 90%; СП - 8%			490,54	5,23	1324	14		933		
112	311	223-501-0101 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм**	м	2,97	799	–	2373	–	2373	–	2563	
			СП - 8%			–	–	–	–		190		
113	312	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м /250 мм/**	м	10,4	3 871,62	9,62	40265	100	35063	4640	48498	
			НР - 90%; СП - 8%			490,54	5,23	5102	54		3592		
114	313	223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	11,44	1 332	–	15238	–	15238	–	16457	
			СП - 8%			–	–	–	–		1219		

115	314	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м /400 мм/	м	200	3 871,62	9,62	774324	1924	674292	89239	932648	
			НР - 20%; СП - 8%			490,54	5,23	98108	1046		69085		
116	315	223-501-0106 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	220	2 109	–	463980	–	463980	–	501098	
			СП - 8%			–	–	–	–		37118		
			Люк на чердак /5 шт/										
117	318	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,8857	219 234,38	9 233,46	194176	8178	2509	129241	349291	
			НР - 69%; СП - 8%			207 167,86	4 310,3	183489	3818		25873		
118	319	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,145	487 211	–	70646	–	70646	–	76298	
			СП - 8%			–	–	–	–		5652		
119	320	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4695	454 730	–	213496	–	213496	–	230576	
			СП - 8%			–	–	–	–		17080		
120	321	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,21125	374 151	–	79039	–	79039	–	85362	
			СП - 8%			–	–	–	–		6323		
121	322	214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,0526	418 544	–	22015	–	22015	–	23776	
			СП - 8%			–	–	–	–		1761		
122	323	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,85	998	–	2844	–	2844	–	3072	
			СП - 8%			–	–	–	–		228		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3653187	63199	2434892	1035221	5063481	
								1155096	30684	–	375073		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3337155					
		Материалы		Тенге				1068004					
		Всего заработная плата		Тенге					906564				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1337250					
			Накладные расходы	Тенге				815909					
			Сметная прибыль	Тенге				332246					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4485310					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387	
			Сметная заработная плата	Тенге					906564				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				194176					
		Материалы		Тенге				2509					
		Всего заработная плата		Тенге					187307				
			Накладные расходы	Тенге				129241					
			Сметная прибыль	Тенге				25873					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				349290					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83	
			Сметная заработная плата	Тенге					187307				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				121856					

		Материалы		Тенге				27129					
		Всего заработная плата		Тенге					91909				
		Сдача и испытание		Тенге				4511					
			Накладные расходы	Тенге				90071					
			Сметная прибыль	Тенге				16954					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				228881					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38	
			Сметная заработная плата	Тенге					91909				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				5063481					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								508	
			Сметная заработная плата	Тенге					1185780				
	РАЗДЕЛ 19. Крыльца /лист 70/												
			Крыльцо КР-1 /1 шт/										
123	**334**	**231-201-0310 РСНБ РК 2022**	**Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм**	**$м^2$**	**10,48575**	**21 595**	**–**	**226440**	**–**	**226440**	**–**	**244555**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**18115**		
124	**335**	**231-201-0304 РСНБ РК 2022**	**Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм**	**$м^2$**	**4,5182**	**22 722**	**–**	**102663**	**–**	**102663**	**–**	**110876**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**8213**		
			Крыльцо КР-2 /10 шт/										
125	**337**	**231-201-0310 РСНБ РК 2022**	**Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм**	**$м^2$**	**76,7725**	**21 595**	**–**	**1657902**	**–**	**1657902**	**–**	**1790534**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**132632**		
126	**338**	**231-201-0304 РСНБ РК 2022**	**Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм**	**$м^2$**	**30,34**	**22 722**	**–**	**689385**	**–**	**689385**	**–**	**744536**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**55151**		
			Крыльцо КР-3 /1 шт/										
127	**340**	**231-201-0310 РСНБ РК 2022**	**Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм**	**$м^2$**	**32,85125**	**21 595**	**–**	**709423**	**–**	**709423**	**–**	**766177**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**56754**		
128	**341**	**231-201-0304 РСНБ РК 2022**	**Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм**	**$м^2$**	**4,1205**	**22 722**	**–**	**93626**	**–**	**93626**	**–**	**101116**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**7490**		
			Крыльцо КР-4 /1 шт/										
129	**343**	**231-201-0310 РСНБ РК 2022**	**Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм**	**$м^2$**	**13,60175**	**21 595**	**–**	**293730**	**–**	**293730**	**–**	**317228**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**23498**		

130	344	231-201-0304 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	2,1812	22 722	--	49561	--	49561	--	53526	
			СП - 8%			--	--	--	--		3965		
			Крыльцо КР-5 /1 шт/										
131	346	231-201-0310 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	3,08525	21 595	--	66626	--	66626	--	71956	
			СП - 8%			--	--	--	--		5330		
132	347	231-201-0304 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	7,749	22 722	--	176073	--	176073	--	190159	
			СП - 8%			--	--	--	--		14086		
			Крыльцо КР-6 /1 шт/										
133	349	231-201-0310 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	8,43575	21 595	--	182170	--	182170	--	196744	
			СП - 8%			--	--	--	--		14574		
134	350	231-201-0304 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	3,72075	22 722	--	84543	--	84543	--	91306	
			СП - 8%			--	--	--	--		6763		
			Крыльцо КР-7 /1 шт/										
135	352	231-201-0310 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	9,74775	21 595	--	210503	--	210503	--	227343	
			СП - 8%			--	--	--	--		16840		
136	353	231-201-0304 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	2,55225	22 722	--	57992	--	57992	--	62631	
			СП - 8%			--	--	--	--		4639		
			Крыльцо КР-8 /2 шт/										
137	355	231-201-0310 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	5,5555	21 595	--	119971	--	119971	--	129569	
			СП - 8%			--	--	--	--		9598		
138	356	231-201-0304 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	1,28125	22 722	--	29113	--	29113	--	31442	
			СП - 8%			--	--	--	--		2329		
			Крыльцо КР-9 /1 шт/										

139	358	231-201-0310 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	11,08025	21 595	--	239278	--	239278	--	258420	
			СП - 8%			--	--	--	--		19142		
140	359	231-201-0304 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм	$м^2$	1,517	22 722	--	34469	--	34469	--	37227	
			СП - 8%			--	--	--	--		2758		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				5023468	--	5023468	--	5425345	
								--	--	--	401877		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5023468					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5023468					
			Сметная прибыль	Тенге				401877					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5425345					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				5425345					
			РАЗДЕЛ 17.РАЗДЕЛ 20. Лифт /лист 71/										
			Секция 2										
141	360	1303-0501-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	2 232 536,46	46 455,4	2232536	46456	114939	1270078	3782823	
			НР - 61%; СП - 8%			2 071 141,39	10 953,8	2071141	10954		280209		
142	361	1303-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	10	-108 393,24	-739,34	-1083932	-7394	-106761	-592480	-1810525	
			НР - 61%; СП - 8%			-96 977,74	-150,07	-969777	-1501		-134113		
143	362	516-101-0311 РСНБ РК 2022	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 2, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл	комплект	1	10 579 719	--	10579719	--		--	10579719	
						--	--	--	--	10579719	--		
			Секция 6										
144	363	1303-0501-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	2 232 536,46	46 455,4	2232536	46456	114939	1270078	3782823	
			НР - 61%; СП - 8%			2 071 141,39	10 953,8	2071141	10954		280209		
145	364	1303-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	9	-108 393,24	-739,34	-975539	-6654	-96085	-533232	-1629472	
			НР - 61%; СП - 8%			-96 977,74	-150,07	-872800	-1351		-120702		

146	365	516-101-0311 РСНБ РК 2022	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 2, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл	комплект	1	10 579 719	--	10579719	--		--	10579719	
						--	--	--	--	10579719	--		
147	366	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,30798	58 035,04	2 617,44	17874	806	--	15890	36465	
			НР - 91%; СП - 8%			55 417,6	1 278,88	17068	394		2701		
148	367	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,30798	1 093 929	--	336908	--	336908	--	363861	
			СП - 8%			--	--	--	--		26953		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				23919821	79670	363940	1430334	25685413	
								2316773	19450	21159438	335257		
		Стоимость оборудования		Тенге				21159438					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				21159438					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2405601					
		Материалы		Тенге				27033					
		Всего заработная плата		Тенге					2318761				
			Накладные расходы	Тенге				1414444					
			Сметная прибыль	Тенге				305603					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4125648					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889	
			Сметная заработная плата	Тенге					2318761				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				354782					
		Всего заработная плата		Тенге					17462				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				336908					
			Накладные расходы	Тенге				15890					
			Сметная прибыль	Тенге				29654					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				400326					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					17462				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				25685412					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								896	
			Сметная заработная плата	Тенге					2336223				
			РАЗДЕЛ 23. Накрывочная сетка для приямка /лист 73/ /10 шт/										
149	378	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	3,21545	130 408,68	4 371,3	419323	14056	27167	263306	737239	
			НР - 69%; СП - 8%			117 588,58	1 089,41	378100	3503		54610		
150	379	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,97045	388 165,91	19 588,8	1153027	58188	20515	753974	2059561	
			НР - 69%; СП - 8%			361 670,4	6 191,85	1074324	18393		152560		
151	380	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	3,21545	1 114 735	--	3584375	--	3584375	--	3871125	
			СП - 8%			--	--	--	--		286750		
152	381	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	42	998	--	41916	--	41916	--	45269	
			СП - 8%			--	--	--	--		3353		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**5198641**	**72244**	**3673973**	**1017280**	**6713194**	
								1452424	**21896**	**--**	**497273**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3626291**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3626291**					
			Сметная прибыль	Тенге				**290103**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3916394**					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1572350**					
		Материалы		Тенге				**47683**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1474320**				
			Накладные расходы	Тенге				**1017280**					
			Сметная прибыль	Тенге				**207170**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2796800**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**574**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1474320**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**6713194**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**574**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1474320**				
	РАЗДЕЛ 25. Ограждения /лист 75/												
			Ограждения /Ог-1/ /12 шт/										
153	**384**	**1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32**	**Ограждения, лестницы, перила. Монтаж**	**т конструкций**	**0,19986**	**243 007,81**	**57 822,44**	**48568**	**11556**	**2395**	**27478**	**82130**	
			НР - 69%; СП - 8%			**173 203,97**	**26 053,37**	**34617**	**5207**		**6084**		
154	**385**	**222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,19986**	**1 145 627**	**--**	**228965**	**--**	**228965**	**--**	**247282**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18317**		
			Ограждения /Ог-2/ /8 шт/										
155	**386**	**1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32**	**Ограждения, лестницы, перила. Монтаж**	**т конструкций**	**0,05282**	**243 007,81**	**57 822,44**	**12836**	**3054**	**633**	**7262**	**21706**	
			НР - 69%; СП - 8%			**173 203,97**	**26 053,37**	**9149**	**1376**		**1608**		
156	**387**	**222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,05282**	**1 145 627**	**--**	**60512**	**--**	**60512**	**--**	**65353**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4841**		
			Ограждения /Ог-3/ /5 шт/										
157	**388**	**1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32**	**Ограждения, лестницы, перила. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1534**	**243 007,81**	**57 822,44**	**37277**	**8870**	**1838**	**21091**	**63037**	
			НР - 69%; СП - 8%			**173 203,97**	**26 053,37**	**26569**	**3997**		**4669**		
158	**389**	**222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,03068**	**1 145 627**	**--**	**35148**	**--**	**35148**	**--**	**37960**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2812**		
			Ограждения /Ог-5//10 шт/										
159	**392**	**1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32**	**Ограждения, лестницы, перила. Монтаж**	**т конструкций**	**0,17139**	**243 007,81**	**57 822,44**	**41649**	**9910**	**2054**	**23564**	**70430**	
			~~*НР - 69%; СП - 8%*~~			~~**173 203,97**~~	~~**26 053,37**~~	~~**29685**~~	~~**4465**~~		~~**5217**~~		
160	**393**	**222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,17139**	**1 145 627**	**--**	**196349**	**--**	**196349**	**--**	**212057**	

			СП - 8%			--	--	--	--		15708		
			Ограждения /Ог-6/ /2 шт/										
161	**394**	**1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32**	**Ограждения, лестницы, перила. Монтаж**	**т конструкций**	**0,02839**	**243 007,81**	**57 822,44**	**6899**	**1642**	**340**	**3903**	**11666**	
			НР - 69%; СП - 8%			173 203,97	26 053,37	4917	740		864		
162	**395**	**222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,02839**	**1 145 627**	--	**32524**	--	**32524**	--	**35126**	
			СП - 8%			--	--	--	--		**2602**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**700727**	**35032**	**560758**	**83298**	**846747**	
								104937	**15785**	--	**62722**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**553498**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**553498**					
			Сметная прибыль	Тенге				**44280**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**597778**					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**147229**					
		Материалы		Тенге				**7259**					
		Всего заработная плата		Тенге					**120722**				
			Накладные расходы	Тенге				**83298**					
			Сметная прибыль	Тенге				**18442**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**248969**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**120722**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**846747**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**120722**				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-4	**Тенге**				**67390404**	**738060**	**24578166**	**16636403**	**89056194**	
								20914740	**340821**	**21159438**	**5029388**		
		Стоимость оборудования		Тенге				**21159438**					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**21159438**					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**2405601**					
		Материалы		Тенге				**27033**					
		Всего заработная плата		Тенге					**2318761**				
			Накладные расходы	Тенге				**1414444**					
			Сметная прибыль	Тенге				**305603**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4125648**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**889**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**2318761**				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**41789754**					
		Материалы		Тенге				**9374467**					
		Всего заработная плата		Тенге					**17062542**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15092089**					
			Накладные расходы	Тенге				**13902069**					
			Сметная прибыль	Тенге				**4455346**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**60147169**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6910**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**17062542**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1913755**					
		Материалы		Тенге				**57451**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1782349**				
			Накладные расходы	Тенге				**1229819**					
			Сметная прибыль	Тенге				**251485**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3395059**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**699**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1782349**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**121856**					

		Материалы		Тенге				27129					
		Всего заработная плата		Тенге					91909				
		Сдача и испытание		Тенге				4511					
			Накладные расходы	Тенге				90071					
			Сметная прибыль	Тенге				16954					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				228881					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38	
			Сметная заработная плата	Тенге					91909				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-4	Тенге				89056195					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8535	
			Сметная заработная плата	Тенге					21255561				
	Локальная смета №2-1-5.Водопровод и канализация.												
	РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1												
163	3	1118-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м^3. Установка**	бак	1	55 941,5	1 505,91	55941	1506	31849	22763	85001	
			НР - 98%; СП - 8%			22 585,65	642,18	22586	642		6296		
164	4	242-403-0105 РСНБ РК 2022	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80**	шт.	4	24 805	--	99220	--	99220	--	107158	
			СП - 8%			--	--	--	--		7938		
165	5	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	4	10 306,69	464,67	41227	1858	12096	27223	73926	
			НР - 98%; СП - 8%			6 818,34	126,33	27273	505		5476		
166	6	242-305-0103 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 DN 80**	шт.	2	112 439	--	224878	--	224878	--	242868	
			СП - 8%			--	--	--	--		17990		
167	7	242-106-0103 РСНБ РК 2022	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 65**	шт.	2	16 915	--	33830	--	33830	--	36536	
			СП - 8%			--	--	--	--		2706		
168	8	242-207-0604 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	1	9 164	--	9164	--	9164	--	9897	
			СП - 8%			--	--	--	--		733		
169	9	242-207-3302 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	4	5 045	--	20180	--	20180	--	21794	
			СП - 8%			--	--	--	--		1614		
			Водомерный узел /Общедомовой/										
170	17	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	1	2 975,42	401,75	2975	402	27	2646	6070	
			НР - 98%; СП - 8%			2 546,44	153,2	2546	153		450		

171	18	242-404-0202 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	396 039	--	396039	--	396039	--	427722	
			СП - 8%			--	--	--	--		31683		
172	20	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797	--	1797	--	1797	--	1941	
			СП - 8%			--	--	--	--		144		
173	22	241-114-0116 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	2	1 074	--	2148	--	2148	--	2320	
			СП - 8%			--	--	--	--		172		
174	23	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	10 285,79	464,67	20572	930	6005	13612	36918	
			НР - 98%; СП - 8%			6 818,34	126,33	13637	253		2735		
175	25	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5 568,01	198,11	11136	396	3030	7668	20308	
			НР - 98%; СП - 8%			3 854,99	57,05	7710	114		1504		
176	26	242-207-0606 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	22 515	--	45030	--	45030	--	48632	
			СП - 8%			--	--	--	--		3602		
177	27	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	10 285,79	464,67	41143	1858	12012	27223	73835	
			НР - 98%; СП - 8%			6 818,34	126,33	27273	505		5469		
178	29	1116-0501-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7	4 567,64	1 014,81	31973	7103	291	26556	63212	
			НР - 98%; СП - 8%			3 511,25	359,91	24579	2519		4682		
179	30	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	6,818	1 660	--	11318	--	11318	--	12223	
			СП - 8%			--	--	--	--		905		
180	31	1116-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	5	9 447,58	147,88	47238	740	37290	9335	61099	
			НР - 98%; СП - 8%			1 841,67	63,53	9208	318		4526		
181	32	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1 655,02	94,01	8275	470	398	7463	16997	
			НР - 98%; СП - 8%			1 481,34	41,73	7407	209		1259		

182	33	241-101-0409 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	5	6 137	--	30685	--	30685	--	33140	
			СП - 8%			--	--	--	--		2455		
183	34	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4 745,74	101,43	23729	507	13682	9528	35917	
			НР - 28%; СП - 8%			1 908,06	36,35	9540	182		2661		
184	35	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	87	195,76	1,51	17031	131	1163	15422	35049	
			НР - 28%; СП - 8%			180,88	--	15737	--		2596		
185	36	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13	708	--	9204	--	9204	--	9940	
			СП - 8%			--	--	--	--		736		
186	37	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Упор бетонный ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,1	44 741	--	4474	--	4474	--	4832	
			СП - 8%			--	--	--	--		358		
187	38	241-102-0241 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм /футляр/	м	3	30 303	--	90909	--	90909	--	98182	
			СП - 8%			--	--	--	--		7273		
188	39	1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	14 208 295,59	505 101,35	42625	1515	37984	3455	49767	
			НР - 29%; СП - 8%			1 041 983,04	121 384,21	3126	364		3686		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1322741	17416	1134703	172894	1615284	
								170622	5764	--	119649		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1021501					
		Материалы		Тенге				37984					
		Всего заработная плата		Тенге					3490				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				978876					
			Накладные расходы	Тенге				3455					
			Сметная прибыль	Тенге				81995					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1106951					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					3490				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				301240					
		Материалы		Тенге				117842					
		Всего заработная плата		Тенге					172896				
		Сдача и испытание		Тенге				788					
			Накладные расходы	Тенге				169439					
			Сметная прибыль	Тенге				37654					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				508333					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67	
			Сметная заработная плата	Тенге					172896				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1615284					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69	
			Сметная заработная плата	Тенге					176386				
			РАЗДЕЛ 2.КЗН										

			Бачок разрыва струи										
189	**54**	**1109-0701-0125 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Изготовление на производственных базах**	**т конструкций**	**0,061**	**405 180,87**	**18 610,19**	**24716**	**1135**	**416**	**16138**	**44122**	
			НР - 69%; СП - 8%			**379 753,92**	**3 660,16**	**23165**	**223**		**3268**		
190	**55**	**241-102-0238 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм**	**м**	**0,6**	**15 564**	**--**	**9338**	**--**	**9338**	**--**	**10085**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**747**		
191	**56**	**241-102-0107 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	**м**	**0,3**	**585**	**--**	**176**	**--**	**176**	**--**	**190**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14**		
192	**58**	**214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,04**	**394 801**	**--**	**15792**	**--**	**15792**	**--**	**17055**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1263**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**50022**	**1135**	**25722**	**16138**	**71452**	
								23165	**223**	**--**	**5292**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				25306					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25306					
			Сметная прибыль	Тенге				2024					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27330					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24716					
		Материалы		Тенге				416					
		Всего заработная плата		Тенге					23388				
			Накладные расходы	Тенге				16138					
			Сметная прибыль	Тенге				3268					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44122					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					23388				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				71452					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					23388				
			РАЗДЕЛ 4.Противопожарный водопровод В2										
193	**95**	**1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**30**	**26 792,84**	**218,57**	**803785**	**6557**	**720212**	**77992**	**952319**	
			НР - 98%; СП - 8%			**2 567,21**	**85,57**	**77016**	**2567**		**70542**		
194	**99**	**1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	**шт.**	**30**	**40 156,45**	**53,41**	**1204694**	**1602**	**1086605**	**114895**	**1425157**	
			НР - 98%; СП - 8%			**3 882,91**	**25,1**	**116487**	**753**		**105567**		
195	**102**	**261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**38,5**	**708**	**--**	**27258**	**--**	**27258**	**--**	**29439**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2181**		
196	**103**	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**10 306,69**	**464,67**	**20613**	**930**	**6046**	**13612**	**36963**	

			НР - 98%; СП - 8%			6 818,34	126,33	13637	253		2738		
197	104	242-101-1002 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	58 491	–	116982	–	116982	–	126341	
			СП - 8%			–	–	–	–		9359		
198	105	242-207-0802 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 389	–	3389	–	3389	–	3660	
			СП - 8%			–	–	–	–		271		
199	106	242-207-0901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3 808	–	7616	–	7616	–	8225	
			СП - 8%			–	–	–	–		609		
200	107	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	2 022,44	29,41	12135	176	158	11639	25676	
			НР - 98%; СП - 8%			1 966,9	12,55	11801	75		1902		
201	109	242-207-3602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	7 301	–	43806	–	43806	–	47310	
			СП - 8%			–	–	–	–		3504		
202	110	261-107-0882 РСНБ РК 2022	Шланги	м	300	594	–	178200	–	178200	–	192456	
			СП - 8%			–	–	–	–		14256		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2418478	9265	2190272	218138	2847546	
								218941	3648	–	210929		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				377251					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				377251					
			Сметная прибыль	Тенге				30180					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				407431					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2041227					
		Материалы		Тенге				1813020					
		Всего заработная плата		Тенге					222589				
			Накладные расходы	Тенге				218138					
			Сметная прибыль	Тенге				180749					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2440114					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90	
			Сметная заработная плата	Тенге					222589				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2847545					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90	
			Сметная заработная плата	Тенге					222589				
			РАЗДЕЛ 5. Горячий водопровод Т3, Т4										
203	124	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	5 568,01	198,11	16704	594	4545	11501	30462	
			НР - 98%; СП - 8%			3 854,99	57,05	11565	171		2256		

204	125	242-207-0905 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	18 522	--	18522	--	18522	--	20004	
			СП - 8%			--	--	--	--		1482		
205	126	242-207-0904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	12 353	--	24706	--	24706	--	26682	
			СП - 8%			--	--	--	--		1976		
206	127	242-207-0903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	16	8 198	--	131168	--	131168	--	141661	
			СП - 8%			--	--	--	--		10493		
207	128	242-207-0801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	49	2 092	--	102508	--	102508	--	110709	
			СП - 8%			--	--	--	--		8201		
208	129	242-207-0902 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	78	5 327	--	415506	--	415506	--	448746	
			СП - 8%			--	--	--	--		33240		
209	130	242-207-0801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	60	2 092	--	125520	--	125520	--	135562	
			СП - 8%			--	--	--	--		10042		
210	131	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Воздухоотводчики. Установка	шт.	8	5 060,65	576,13	40485	4609	694	36749	83413	
			НР - 98%; СП - 8%			4 397,77	289,63	35182	2317		6179		
211	132	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	8	3 686	--	29488	--	29488	--	31847	
			СП - 8%			--	--	--	--		2359		
212	133	242-307-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	4	9 308	--	37232	--	37232	--	40211	
			СП - 8%			--	--	--	--		2979		
213	134	242-307-0202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	3	7 952	--	23856	--	23856	--	25764	
			СП - 8%			--	--	--	--		1908		

214	135	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	52,5	708	--	37170	--	37170	--	40144	
			СП - 8%			--	--	--	--		2974		
215	136	Прайс ТОО "PNA Company"	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-32	шт	13	1 703,57	--	22146	--	22146	--	23918	
			СП - 8%			--	--	--	--		1772		
216	137	Прайс ТОО "PNA Company"	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-25	шт	59	1 508,93	--	89027	--	89027	--	96149	
			СП - 8%			--	--	--	--		7122		
217	138	Прайс ТОО "PNA Company"	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-15	шт	11	1 348,21	--	14830	--	14830	--	16016	
			СП - 8%			--	--	--	--		1186		
218	139	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	12	985,29	1,09	11823	13	297	11289	24962	
			НР - 98%; СП - 8%			959,42	0,57	11513	7		1849		
219	140	245-502-0204 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1", Kvs 5,88 м^3/ч, DN 25	шт.	6	39 137	--	234822	--	234822	--	253608	
			СП - 8%			--	--	--	--		18786		
220	141	245-502-0203 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 м^3/ч, DN 20	шт.	6	36 368	--	218208	--	218208	--	235665	
			СП - 8%			--	--	--	--		17457		
221	142	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	20	5 568,01	198,11	111360	3962	30298	76676	203079	
			НР - 98%; СП - 8%			3 854,99	57,05	77100	1141		15043		
222	143	245-502-0207 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 2", Kvs 14,28 м^3/ч, DN 50	шт.	20	82 086	--	1641720	--	1641720	--	1773058	
			СП - 8%			--	--	--	--		131338		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3346801	9178	3202263	136215	3761660	
								135360	3636	--	278642		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3166429					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3166429					
			Сметная прибыль	Тенге				253315					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3419744					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				180372					
		Материалы		Тенге				35834					
		Всего заработная плата		Тенге					138996				
		Сдача и испытание		Тенге				1159					
			Накладные расходы	Тенге				136215					
			Сметная прибыль	Тенге				25327					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				341914					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53	
			Сметная заработная плата	Тенге					138996				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3761658					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53	
			Сметная заработная плата	Тенге					138996				
			РАЗДЕЛ 6. Канализация хоз-бытовая К1										

223	170	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4	173,24	3,52	693	14	297	265	1035	
			НР - 69%; СП - 8%			95,56	0,57	382	2		77		
224	171	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	4	471,62	9,17	1886	37	1513	236	2292	
			НР - 69%; СП - 8%			83,91	1,71	336	7		170		
225	172	Прайс ТОО "PNA Company"	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-110	шт	51	2 093,75	--	106781	--	106781	--	115324	
			СП - 8%			--	--	--	--		8543		
226	173	Прайс ТОО "PNA Company"	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-50	шт	11	1 780,36	--	19584	--	19584	--	21151	
			СП - 8%			--	--	--	--		1567		
227	175	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	350	179	--	62650	--	62650	--	67662	
			СП - 8%			--	--	--	--		5012		
228	176	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	300	62	--	18600	--	18600	--	20088	
			СП - 8%			--	--	--	--		1488		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				210194	51	209425	501	227552	
								718	9	--	16857		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				210194					
		Материалы		Тенге				1811					
		Всего заработная плата		Тенге					727				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				207615					
			Накладные расходы	Тенге				501					
			Сметная прибыль	Тенге				16857					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				227552					
			Сметная заработная плата	Тенге					727				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				227552					
			Сметная заработная плата	Тенге					727				
			РАЗДЕЛ 25.РАЗДЕЛ 7. Канализация производственная К3										
229	177	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1 699,96	6,06	17000	60	343	16287	35950	
			НР - 98%; СП - 8%			1 659,71	2,24	16597	22		2663		
230	178	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1 747,68	2,5	69907	100	574	67887	148817	
			НР - 98%; СП - 8%			1 730,83	0,98	69233	39		11024		
231	179	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	9,98	1 917	--	19132	--	19132	--	20663	
			СП - 8%			--	--	--	--		1531		
232	180	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	39,92	335	--	13373	--	13373	--	14443	
			СП - 8%			--	--	--	--		1070		